



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο, 22 Σεπτεμβρίου 2021
Αρ. πρωτ.: 280352**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα
Τηλέφωνο : 2813400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΚ

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1278/2021** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1278/2021** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 24/20-09-2021**), που αφορά στην Έγκριση 2ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης και Σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ & ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**» Αναδόχου: «**ΣΙΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ**» προϋπολογισμός: 1.290.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ .Π.Α.).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°24/20-09-2021
Αριθμός Απόφασης: 1278/2021**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:00**, συνήλθε σε συνεδρίαση **δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01) σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και με την Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/12.09.2021, ΦΕΚ Β' 4206 Κοινή Υπουργική Απόφαση: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00», ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **272262/15-09-2021** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
2	Κακογιαννάκης Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος
3	Δασκαλάκη Καλλιόπη	» »	Τακτικό Μέλος
4	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	Τακτικό Μέλος
5	Σκουλάς Νικόλαος	» »	Τακτικό Μέλος
6	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	Τακτικό Μέλος
7	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	Τακτικό Μέλος
8	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	Τακτικό Μέλος
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	Τακτικό Μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζε** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. **Αρναουτάκης Σταύρος** Περιφερειάρχης Κρήτης και ο κ. Γουλιδάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Υποδομών ΠΚ, Λουμπούνης Εμμανουήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Στρατάκου Θεοδώρα προϊσταμένη Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε.Η., Ζηδιανάκης Ιωάννης προϊστάμενος Τμήματος Συντονισμού και Υλοποίησης Δράσεων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης, Γιαλύτη Ερμιόνη υπάλληλος στο Γραφείο Περιφερειάρχη και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Παρατήρηση: Όλοι οι συμμετέχοντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι και οι εισηγητές προσκόμισαν πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης σύμφωνα με την

αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/12.09.2021, ΦΕΚ Β' 4206 Κοινή Υπουργική Απόφαση: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00».

Η **προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος** της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 2ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης και Σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ & ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»** Αναδόχου: «ΣΙΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ» προϋπολογισμός: 1.290.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ .Π.Α.).

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 89/08-09-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη περιφερειακή περίοδο έως 07-11-2021.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 232908/23-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 6264/12-01-2021 απόφαση Περιφερειάρχη.

5. Τη με αριθμ. 1321/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

6. Το με αρ. πρωτ. 273456/16-09-2021 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ & ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»		
2	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;		ΟΧΙ	

5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	23/03/2020	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	1.290.000,00
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	04/09/2020	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	366.551,63
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΟΧΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			366.551,63
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			421.530,63
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			54.979,00
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			4/09/2022
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			4/09/2022
14	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:			-
15	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			-
16	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			4/09/2022
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			1
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			125418/18-05-21
19	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:			ΝΑΙ
20	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			263071/7-9-21
21	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:			860/15-9-2021
22	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			-
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			-
24	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;			ΝΑΙ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

1. Με την υπ' αριθμ. 198768/13-08-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του παραπάνω έργου.
2. Με την υπ' αριθμ. 294168/19-11-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη του έργου.
3. Με την υπ' αριθμ. 1693/2019 (πρακτικό Ν° 31/12-12-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
4. Η δημοπρασία του έργου, προϋπολογισμού μελέτης 1.290.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., διεξήχθη ηλεκτρονικά την 23-03-2020.
5. Κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών προσωρινός μειοδότης ανακηρύχθηκε ο Σίσκος Βασίλειος του Λάμπρου με μέση τεκμαρτή έκπτωση 71,58%.
6. Με την υπ' αριθμ. 383/2020 (πρακτικό Ν° 12/08-04-2020) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το πρακτικό Ι της δημοπρασίας.
7. Με την υπ' αριθμ. 596/2020 (πρακτικό Ν° 17/29-05-2020) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου στον ανωτέρω μειοδότη.
8. Με την υπ' αριθμ. 510/2020 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δόθηκε η σύμφωνη γνώμη για την υπογραφή της σύμβασης.
9. Η Σύμβαση ποσού 366.551,63€ με αναθεώρηση & Φ.Π.Α. υπογράφηκε την 04-09-2020 (υπ' αριθμ. πρωτ. 194668/07-09-2020) μεταξύ του Περιφερειάρχη Κρήτης Αρναουτάκη Σταύρου και του αναδόχου.
10. Με την υπ' αριθμ. 198327/09-09-2020 απόφαση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ορίστηκε επιβλέπων μηχανικός του έργου ο Σπυριδάκης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.

11. Η συμβατική προθεσμία του έργου λήγει την 04-09-2022. Το χρονοδιάγραμμα του αναδόχου εγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. 210562/22-09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
12. Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ. 125418/18-05-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση και προτεινόμενης Σ.Σ.:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 - 2	6 = 4 - 3	7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	257.012,46	295.255,98	334.019,09	77.006,63		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	38.551,87	308,35	5.876,87	-32.675,00		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	295.564,33	295.564,33	339.895,96	44.331,63		
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	41,82	41,82	48,09	6,27		
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	,00		,00	,00		
ΣΥΝΟΛΟ	295.606,15	295.606,15	339.944,05	44.337,90		
ΦΠΑ	70.945,48	70.945,48	81.586,58	10.641,10		
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	366.551,63	366.551,63	421.530,63	54.979,00		

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο υπό έγκριση 2ος Α.Π. της Κύριας σύμβασης είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό και περιλαμβάνει ανάλωση απροβλέπτων, ενώ η Συμπληρωματική Σύμβαση περιλαμβάνει τις εργασίες:

- ✓ αφαίρεση φωτιστικών προκειμένου να τοποθετηθούν τα νέα, τεχνολογίας led, προς αντικατάσταση των πλήρως κατεστραμμένων,
- ✓ ηλεκτρική αποσύνδεση και τοποθέτηση νέων καλωδίων NYM 3x1,5mm² και NYΥ 4x10mm², σωλήνα διέλευσης Φ90 και χαλκού γείωσης Cu25mm², σε αντικατάσταση των κατεστραμμένων,
- ✓ αντικατάσταση του ακροκιβωτίου ιστού καθώς και της ασφάλειάς του,
- ✓ μεμονωμένες εκσκαφές χανδάκων μικρής κλίμακας από τεχνίτες ηλεκτρολόγους για την τοποθέτηση των νέων υπογείων σωληνώσεων και του χάλκινου αγωγού γείωσης καθώς και για τον καθαρισμό των φρεατίων και των ιστών από φερτά υλικά.

Σύμφωνα και με την αιτιολογική έκθεση, επαληθεύονται το απρόβλεπτο της κατάστασης που παρουσιάστηκε, το αναγκαίο και το επείγον της επίλυσης, η διατήρηση της φύσης της αρχικής σύμβασης καθώς και το γεγονός ότι αν οι πρόσθετες εργασίες διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση δημιουργούνται μείζονα προβλήματα ασφάλειας των χρηστών της συγκεκριμένης κεντρικής οδού.

Ως εκ τούτου καλύπτονται απολύτως οι προϋποθέσεις σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης, βάσει του νόμου.

- Εάν εγκριθεί η αιτούμενη συμπληρωματική σύμβαση, το συνολικό ποσό που απαιτείται ανέρχεται στο ποσό των 421.530,63 (μαζί με ΦΠΑ) (αύξηση 15% του συμβατικού αντικειμένου), άρα καλύπτεται από τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε. και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό των 1.290.000,00€, σύμφωνα με την έγκριση διάθεσης πίστωσης με Α.Π. 198768/13-08-2019.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ:

σας υποβάλουμε την παρούσα εισήγηση με συνημμένα: Αιτιολογική έκθεση, σχέδιο 2ου Α.Π.Ε. που περιλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, καθώς και την υπ' αριθ. 279/Πρ.13^ο/15-9-2021 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου-Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης και

Εισηγούμαστε:

την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, ποσού: **54.979,00€ (μαζί με το ΦΠΑ)** και την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με συνολικό ποσό 421.530,63 (μαζί με ΦΠΑ) για τις ανάγκες του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ & ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**» Αναδόχου: «**ΣΙΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ**» (ΚΑ 2017ΕΠ50200000), εγκεκριμένου προϋπολογισμού **1.290.000,00€.**»

7. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης** Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.

8. Τις απόψεις της **Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει :

- 1) τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, ποσού: **54.979,00€ (μαζί με το ΦΠΑ)** και
- 2) το 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με συνολικό ποσό 421.530,63 (μαζί με ΦΠΑ) για τις ανάγκες του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ & ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**» Αναδόχου: «**ΣΙΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ**» (ΚΑ 2017ΕΠ50200000), εγκεκριμένου προϋπολογισμού **1.290.000,00€**, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **20-09-2021**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**