



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνα : 2813400237  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 25 Μαΐου 2022  
Αρ. πρωτ.: 149515**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **590/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **590/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 13/24-05-2022**), που αφορά στην Έγκριση 1ου Α.Π. Κύριας Σύμβασης, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν. και σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης **του υποέργου: ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ –ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ)**, στα πλαίσια του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) και με τ. ΚΑ 2012ΕΠ00200009», αναδόχου “ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.” /προϋπολογισμού συμπληρωματικής σύμβασης 70.256,01 ευρώ

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°13/24-05-2022  
Αριθμός Απόφασης: 590/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 24 Μαΐου 2022** και ώρα **11:00**, συνήλθε σε συνεδρίαση **δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **143064/19-05-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 27397 (ΦΕΚ 2369/14-05-2022, τ' Β) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00».

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Γουλιδάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>4</b>	Καμπουράκης Λάμπρος	» »	τακτικό μέλος
<b>5</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
<b>6</b>	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
<b>7</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
<b>8</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>9</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>10</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Σκουλάς Νικόλαος τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Στην **συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.** Κακογιαννάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Λουμπούνης Εμμανουήλ προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Κουνδουράκη Ευαγγελία προϊσταμένη τμήματος Μισθοδοσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ηρακλείου Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ, Φιλίππου Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Π.Ε.Η. Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Χρονάκης Αλέξανδρος και Μελεσανάκη Μαρία ιδιοκτήτες προσφερόμενου ακινήτου προς μίσθωση (θέματος 93) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 29<sup>ο</sup>:** Έγκριση 1ου Α.Π. Κύριας Σύμβασης, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν. και σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: **ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ – ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ)**, στα πλαίσια του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) και με τ. ΚΑ 2012ΕΠ00200009», αναδόχου “ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.” /προϋπολογισμού συμπληρωματικής σύμβασης 70.256,01 ευρώ

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου (λήξη θητείας 31-05-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. **1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

6. Το με αρ. πρωτ. **128246/09-05-2022** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**Ιστορικό :**

1	ΕΡΓΟ:	«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ)		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ –ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ )		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΚΑ2014ΕΠ50200006 ΤΗΣ ΣΑΕΠ 502	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;		ΟΧΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	25/01/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	1.285.000,00€
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	17/02/2020	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	609.207,61€
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΟΧΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			609.207,61€
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			<b>609.207,61€</b>
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			0,00
	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:			<b>70.256,01</b>
12	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			11,74 %
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			16/02/2021
14	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			-
15	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:			4
16	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ):			254/2021/08-03-21 976/2021/08-03-21 1513/2021/10-11-21 162/2022/22-02-22
17	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			16/07/2022
18	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			-
19	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			-
20	Ο Α.Π. Η Ή ΤΟ ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;			ΝΑΙ

**1 α. Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:**

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	419.766,72	-	482.682,46	62.915,74	-	341.486,97
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	62.965,01	-	<b>49,27</b>	-62.915,74	--	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	482.731,73	-	482.731,73	0,00	-	341.486,97

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	564,73	-	564,73	0,00	-	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙ ΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	8.000,00	-	8.000,00	0,00	-	
ΣΥΝΟΛΟ	491.296,46	-	491.296,46	0,00	-	341.486,97
ΦΠΑ	117.911,15	-	117.911,15	0,00	-	81.956,87
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	609.207,61	-	609.207,61	0,00	-	423.443,84

### 1β. Συμβατικά στοιχεία (κύριας σύμβασης):

1. Με την αρ. **94/2018** (πρακτικό Νο 8/26-07-2018, ΑΔΑ: 99Ε47ΛΚ-5ΞΨ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, εγκρίθηκε η 4<sup>η</sup> Τροποποίηση του Σχεδίου Δράσης έτους 2018 της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων και η ένταξη του έργου του θέματος με ΚΑ 2014ΕΠ50200006, ΣΑΕΠ 502.
2. Με την αρ. πρωτ. **166710/20-07-2018** (ΑΔΑ: ΩΗΗΜ7ΛΚ-ΗΚΛ, ΑΔΑΜ: 18REQ003470218) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης, εγκρίθηκε η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 108110/29-08-2014 απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης για το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) και με τ. ΚΑ 2012ΕΠ00200009» και η δημιουργία του υποέργου του θέματος.
3. Με την αρ. πρωτ. **196047/24-08-2018** (ΑΔΑ: ΩΥ5Ρ7ΛΚ-7ΚΑ) απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκαν τα τεύχη Δημοπράτησης του έργου του θέματος.
4. Με την αρ. **1425/2018** (πρακτικό Νο 34/7-11-2018, ΑΔΑ: 6ΑΠ07ΛΚ-ΠΘΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας, η διάθεση πίστωσης και η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου του θέματος.
5. Με την αρ. πρωτ. **31702/08-02-2019** εισήγηση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η., διαβιβάστηκε προς την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού.
6. Με την αρ. **174/2019** (πρακτικό Νο 4/11-02-2019, ΑΔΑ: Ω39Ι7ΛΚ-ΒΥΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περ. Κρήτης, ανατέθηκε η σύμβαση στον μειοδότη οικονομικό φορέα «**ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.**».
7. Με το αρ. πρωτ. **41997/20-02-2019** έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η., γνωστοποιήθηκε η προαναφερόμενη απόφαση στους συμμετέχοντες. Κατά της απόφασης δεν κατατέθηκε ένσταση.
8. Με το αρ. πρωτ. **51871/04-03-2019** έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η., ζητήθηκαν από την «**ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.**» τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παρ. 4.2 της διακήρυξης. Ο φάκελος των δικαιολογητικών κατατέθηκε εμπρόθεσμα στις 12-03-2019 μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και στις 13-03-2019 σε έντυπη μορφή με το αρ. πρωτ. **58934/13-03-2019** έγγραφο.
9. Με την αρ. **457/2019** (πρακτικό Νο 10/12-04-2019, ΑΔΑ: ΨΠ5Μ7ΛΚ-Σ5Τ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περ. Κρήτης, εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα «**ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.**».
10. Με το αρ. πρωτ. **130867/03-06-2019** έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η., διαβιβάστηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο ο φάκελος του έργου με όλα τα δικαιολογητικά.
11. Με την αρ. **577/2019** πράξη Ε΄ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος και δεν κωλύεται η υπογραφή του

σχεδίου της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του μειοδότη για την εκτέλεση του έργου του θέματος.

12. Με το αρ. πρωτ. **177083/22-07-2019** έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. κλήθηκε ο μειοδότης να προσκομίσει την προβλεπόμενη από το άρθρο 105 Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλωση περί μη επέλευσης οψιγενών μεταβολών πριν την υπογραφή της σύμβασης.
13. Με την αρ. πρωτ. **179654/24-07-2019** αίτηση, η «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» (μειοδότης) προσκόμισε στοιχεία σχετικά με τη λήψη επανορθωτικών μέτρων για την απόδειξη της αξιοπιστίας της εταιρείας.
14. Με το αρ. πρωτ. **237244/26-09-2019** έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή η εισήγηση της Υπηρεσίας για την έκδοση απόφασης σχετικά με την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων του μειοδότη.
15. Με την αρ. **1345/2019** (Πρακτ. Ν°25/27-09-2019, ΑΔΑ:ΨΠΖΨ7ΛΚ-Ω0Ι) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η αποστολή του σχεδίου της απόφασης σχετικά με την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων προς την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
16. Με το αρ. πρωτ. **264953/22-10-2019** έγγραφο, η Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. διαβίβασε προς την ανωτέρω Επιτροπή (αρθρ. 73 Ν. 4412/2016) αίτημα για γνωμοδότηση επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
17. Με την αρ. **16Ε/06-11-2019 Πράξη της 16<sup>ης</sup> Συνεδρίασης**, η Γνωμοδοτική Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 παρέχει ομόφωνα τη σύμφωνη γνώμη της, περί του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης και περί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα-προσωρινού μειοδότη «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» προς απόδειξη της αξιοπιστίας της.
18. Με το αρ. πρωτ. **292776/18-11-2019** έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η., διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Διαγωνισμού ο φάκελος με τα επανορθωτικά μέτρα της εταιρείας και τα σχετικά με αυτόν έγγραφα, προκειμένου να ενημερωθεί για τη διαδικασία και να συντάξει το σχετικό πρακτικό που θα συνοδεύει τη σύμβαση, σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
19. Με το αρ. πρωτ. **301204/26-11-2019** έγγραφο, η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κατέθεσε απόψεις σχετικά με τη διαβίβαση των εγγράφων και του φακέλου της εταιρείας προς την Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις οποίες: α) προηγείται η τελική έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή περί της διαπίστωσης επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων της εταιρείας, β) ακολουθεί ο έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από την Επιτροπή Διαγωνισμού και γ) τελικά υπογράφεται η από 17-02-20 σύμβαση, ποσού 609.207,61€.
20. Με την 162/2022 Απόφαση Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση περαίωσης του έργου έως 16/07/22.
21. Το Τεχνικό Συμβούλιο με την υπ.αρ. 56/Πρακτικό 1° /15-03-2022 γνωμοδότηση του , γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος.
22. Με την υπ.αρ. 355/01-04-22 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 07/01-04-2022), εγκρίθηκε η εξιδεικευμένη πίστωση Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: «ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ –ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ)», στα πλαίσια του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) και με τ. ΚΑ 2012ΕΠ00200009», αναδόχου "ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε." και προϋπολογισμού συμπληρωματικής σύμβασης 70.256,01 ευρώ .
23. Με την με Α/Α 2364 (Αρ. πρωτ. 122663/03-05-22) Απόφαση Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 70.256,01 ευρώ για τη δαπάνη σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων (ΚΑΕ 01.071-00.9779.01.002-Εκτέλεση έργων που δεν κατον. Γενικά (λοιπά)(Τρεχ. Χρ.).

**1γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.**

α. Το 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. περιλαμβάνει έξι νέες εργασίες που ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, είναι αναγκαίες για την κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου, και αναλυτικά είναι:

1. Καθαίρεση στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής (Α.Τ. ΟΙΚ 22.15.03)
2. Βλήτρα από ράβδους Φ18 mm (Α.Τ. ΟΔΟ Β-92.5)
3. Πλαστικοί οριοδείκτες οδού (Α.Τ. ΟΔΟ Ε-6)
4. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 8-12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ. (Α.Τ. ΣΤ 4.3.2)
5. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 12-16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ. (Α.Τ. ΣΤ 4.3.4)
6. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 16-20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ. (Α.Τ. ΣΤ 4.3.6)

β. Η δαπάνη για την εκτέλεσή τους καλύπτεται με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων, οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης και όχι σε τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου, ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και δεν μπορούσαν να διαχωριστούν απ' αυτό.

**2 α. Οικονομικά στοιχεία του έργου Συμπληρωματικής Σύμβασης:**

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Γ.Ε. &amp; Ο.Ε.</b>	0	0	<b>49.267,89</b>	<b>49.267,89</b>	0	0
ΑΠΡΟΒΛΕ ΠΤΑ	0	0	<b>7.390,18</b>	<b>7.390,18</b>	0	0
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	0	0	<b>56.658,07</b>	<b>56.658,07</b>	0	0
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	0	0	0,00	0,00	0	0
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	0	0	<b>56.658,07</b>	<b>56.658,07</b>	0	0
ΦΠΑ	0	0	<b>13,597,94</b>	<b>13,597,94</b>	0	0
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>	0	0	<b>70.256,01</b>	<b>70.256,01</b>	0	0

**2β. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Στις παρ. 1α & 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες απαγορεύεται να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ.»

Η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου συντάχθηκε βάσει των συγκεκριμένων διατάξεων.

Πιο συγκεκριμένα για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική σύμβαση ποσού 70.256,01€ με ΦΠΑ 24%), που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα Σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου μετά την υπογραφή της Σύμβασης και οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στην αρχική μελέτη του έργου και δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα ή μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Οι εργασίες αφορούν στην αντιμετώπιση και αποκατάσταση ζημιών στο δρόμο Καβροχώρι-Κεραμούτσι.

Συγκεκριμένα μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες φθορές στις θέσεις:

1. Εντός Καβροχωρίου (από Χ.Θ.: 1+770,00 έως Αρχή συμβατικού αντικειμένου στη Χ.Θ. 2+150,00)

2. Πριν το Κεραμούτσι, στη θέση κατασκευής πεζοδρομίου (Χ.Θ.: 6+900,00 έως 7+130,00)

Δεδομένου της κακής κατάστασης του οδοστρώματος, η οποία επιδεινώθηκε λόγω των εντόνων καιρικών φαινομένων του περασμένου χειμώνα, αποφασίστηκε η επέμβαση στις παραπάνω θέσεις για την αποκατάσταση του οδοστρώματος στο σύνολό του.

Επίσης λόγω των καταπτώσεων που έλαβαν χώρα τους χειμερινούς μήνες προέκυψε υψομετρική διαφορά σε πολλές προσβάσεις και κάθετους δρόμους, οι οποίες χρειάστηκε να αποκατασταθούν με σκυρόδεμα κατά την κατασκευή της επενδεδυμένης τάφρου.

Ενώ τέλος από την Μελέτη Σήμανσης που συντάχθηκε από τον ανάδοχο στα πλαίσια συμβατικής υποχρέωσης, μετά την υπογραφή σύμβασης προέκυψε η ανάγκη τοποθέτησης επιπλέον πινακίδων σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας, λόγω της επικινδυνότητας των δρόμων.



Με βάση τα παραπάνω:

1. Οι αναφερόμενες συμπληρωματικές εργασίες είναι τεχνικά απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.
2. Πρόκειται για απρόβλεπτες εργασίες οι οποίες, δεν μπορούσαν να εκτιμηθούν κατά το στάδιο της μελέτης.

**Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν μεταβάλλεται η φύση του έργου καθώς πρόκειται για αύξηση της ποσότητας συμβατικών εργασιών (ολοκλήρωση εργασιών σκυροδεμάτων, ασφαλικών εργασιών και σήμανσης σε συνεχιζόμενες θέσεις της εργολαβίας).**

Επαληθεύονται λοιπόν το απρόβλεπτο της κατάστασης που παρουσιάστηκε, το αναγκαίο και το επείγον της επίλυσης, η διατήρηση της φύσης της αρχικής σύμβασης καθώς και το γεγονός ότι αν οι πρόσθετες εργασίες διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση δημιουργούνται μείζονα προβλήματα ασφάλειας των χρηστών. Ως εκ τούτου καλύπτονται απολύτως οι προϋποθέσεις σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης, βάσει του προαναφερθέντος νόμου.

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Κ.Σ. και 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου είναι της τάξης του  $11,74\% < 15\%$ .

Η ανωτέρω Συμπληρωματική Σύμβαση προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 156,Ν.4412/2016 παρ.1 α,1β.

#### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:**

<b>ΔΑΠΑΝΗ</b>	
<b>ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. &amp; Ο.Ε.</b>	<b>49.267,89</b>
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>	<b>7.390,18</b>
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>56.658,07</b>
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	<b>0,00</b>
<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	<b>13.597,94</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>70.256,01</b>

Η συνολική δαπάνη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου : **ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ –ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ )**, στα πλαίσια του έργου **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) και με τ. ΚΑ 2012ΕΠ00200009»** ανέρχεται σε 70.256,01 ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ηρακλείου (ΚΑΕ 01.071-00.9779.01.002-Εκτέλεση έργων που δεν κατον. Γενικά (λοιπά)(Τρεχ. Χρ.)( Α/Α/2364 Απόφαση δέσμευσης πίστωσης /αρ. πρωτ. 122663/03-05-22 ).

#### **ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ:**

Σας υποβάλλουμε την παρούσα εισήγηση με συνημμένα:

- Αιτιολογική έκθεση, Σχέδιο 1ου ΑΠΕ,
- 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν. &
- Σχέδιο 1<sup>ης</sup> Συμπλ. Σύμβασης καθώς την

- Υπ. αρ.56/Πρακτικό 1ο/15-03-2022 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης και
- Την με Α/Α 2364 (Αρ. πρωτ. 122663/03-05-22) Απόφαση Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 70.256,01 ευρώ για τη δαπάνη σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων (ΚΑΕ 01.071-00.9779.01.002-Εκτέλεση έργων που δεν κατον. Γενικά (λοιπά)(Τρεχ. Χρ.).

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Έγκριση 1ου Α.Π.Κύριας Σύμβασης , 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν. και σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου : **ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ – ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ )**, στα πλαίσια του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) και με τ. ΚΑ 2012ΕΠ00200009**» αναδόχου “ **ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.**” , δαπάνης συνολικού ποσού 70.256,01 ευρώ.

7. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης**, Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.  
 8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας **Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Εγκρίνει τον 1ο Α.Π. Κύριας Σύμβασης, 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν. και σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: «ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ – ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ)», στα πλαίσια του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) και με τ. ΚΑ 2012ΕΠ00200009» αναδόχου “ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.” , δαπάνης συνολικού ποσού 70.256,01 ευρώ, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
 Ηράκλειο, **24-05-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
 της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
 Αντιπεριφερειάρχης  
 Π.Ε. Ρεθύμνου**