



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα  
Τηλέφωνα : 2813400228  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 25 Μαΐου 2022  
Αρ. πρωτ.: 150357

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου  
**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **608/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **608/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 13/24-05-2022**), που αφορά στην Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «**ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ “ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ - ΜΑΝΔΡΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο13/24-05-2022  
Αριθμός Απόφασης: 608/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 24 Μαΐου 2022** και ώρα **11:00**, συνήλθε σε συνεδρίαση **δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **143064/19-05-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 27397 (ΦΕΚ 2369/14-05-2022, τ' Β) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00».

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Γουλιδάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>4</b>	Καμπουράκης Λάμπρος	» »	τακτικό μέλος
<b>5</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
<b>6</b>	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
<b>7</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
<b>8</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>9</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>10</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Σκουλάς Νικόλαος τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Στην **συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.** Κακογιαννάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Λουμπούνης Εμμανουήλ προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Δ/σης Οικονομικού

ΠΚ, Κουνδουράκη Ευαγγελία προϊσταμένη τμήματος Μισθοδοσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ηρακλείου Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ, Φιλίππου Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Π.Ε.Η. Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Χρονάκης Αλέξανδρος και Μελεσανάκη Μαρία ιδιοκτήτες προσφερόμενου ακινήτου προς μίσθωση (θέματος 93) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 49<sup>ο</sup>:** Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «**ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ “ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ - ΜΑΝΔΡΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ**».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου (λήξη θητείας 31-05-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Την αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**6. Το με αρ. πρωτ. 144473/20-05-2022** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**«Αναλυτικά στοιχεία και ιστορικό της μελέτης :**

Στοιχεία της μελέτης	
Προϋπολογισμός Μελέτης (χωρίς Φ.Π.Α.)	40.000,00 €
Ποσόν Σύμβασης Μελέτης (χωρίς Φ.Π.Α.)	39.905,00 €
Προτεινόμενη Δαπάνη με τον 1 <sup>ο</sup> Συγκριτικό Πίνακα (χωρίς Φ.Π.Α.)	19.815,33 €
Έναρξη Μελέτης (Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης)	15-04-2020
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης της Μελέτης έως	15-08-2020
Τελευταία εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης της Μελέτης:	14-10-2022

1. Η με αριθ. πρωτ. 34899/06-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΩ4Ν7ΛΚ-6ΜΕ) Απόφαση έγκρισης της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου γίνεται δέσμευση της πίστωσης για τη μελέτη: Επικαιροποίηση μελέτης «Οδικός άξονας Ρέθυμνο-Απόστολοι-Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών»
2. Η με αριθ. πρωτ. 61656/11-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΛΥΙ7ΛΚ-2Τ7) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης, εγκρίνονται τα τεύχη δημοπράτησης ήτοι α) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, β) το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου, το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου, γ) το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) και δ) το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.
3. Η με αρ. 332/2020 (αρ. πρακτικού Νο 8/17-03-2020 ΑΔΑ: ΩΔΣΙ7ΛΚ-Ω41) Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίνονται α) η διάθεση πίστωσης 49.600,00€ (με ΦΠΑ) για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-ΜΑΝΔΡΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ» που χρηματοδοτείται από το ΚΑΕ 02.071-00.9179.01.001 της Περιφέρειας Κρήτης, β) η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016, γ) η πρόσκληση προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής και δ) το γνωμοδοτικό όργανο του διαγωνισμού.
4. Το με αρ πρωτ. 66586/20-03-2020 έγγραφο γίνεται πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με το άρθρο 14 της πρόσκλησης η 6/4/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ..
5. Το από 6/04/2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού γίνεται η αποσφράγιση της προσφοράς που κατατέθηκε
6. Η με αρ. 405/2020 (αρ. πρακτικού Νο 12/08-04-2020 ΑΔΑ: ΨΙΑΧ7ΛΚ-9ΝΙ) Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίνονται: α) Το από 06-04-2020 πρακτικό του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-ΜΑΝΔΡΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ», προϋπολογισμού 49.600,00 €, β) η προσφορά που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε, καθώς αυτή είναι σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης, γ) η ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας «ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση  $E_m=0,24\%$ , με τελικό προσφερόμενο ποσό 39.905,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 49.482,20€ (με ΦΠΑ 24%),
7. Η με αρ. πρωτ. 75829/16-04-2020 σύμβαση της μελέτης, η οποία υπεγράφη στις 15 Απριλίου 2020
8. Η με αρ.81/2021 (Πρακτικό Νο 2/25-01-2021 ΑΔΑ: ΩΓΓ37ΛΚ-72Χ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης μελέτης έως 15-02-2021.

9. Η με αρ.1409/2021 (Πρακτικό Νο 27/15-10-2021 ΑΔΑ: ΩΘΚ27ΛΚ-00Υ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης μελέτης έως 15-12-2021.
10. Η με αρ. 1722/2021(Πρακτικό Νο 33/13-12-2021 ΑΔΑ: ΩΚΜΒ7ΛΚ-6ΟΔ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης μελέτης έως 14-04-2022.
11. Η με αρ. 71314/15-03-2022 Απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης μελέτης έως 14-10-2022.
12. Τεχνικό αντικείμενο της μελέτης αποτελεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες/εργασίες προκειμένου το έργο: «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο – Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο – Φράγμα Ποταμών» να καταστεί ώριμο προς δημοπράτηση. Πιο συγκεκριμένα και έπειτα από τον έλεγχο συμβατότητας ως προς τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς με τους οποίους συντάχθηκαν οι μελέτες (περίοδος 2006-2010 και 2015) με το ισχύον σήμερα πλαίσιο κανονισμών και προδιαγραφών απαιτούνται:
  - Σύνταξη έκθεσης ωρίμανσης των μελετών που θα περιλαμβάνει: α) τα πορίσματα από τον έλεγχο πληρότητας μελετών, β) τα πορίσματα από τον έλεγχο συμβατότητας των εγκεκριμένων μελετών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, γ) τα πορίσματα από τον έλεγχο δυνατότητας εφαρμογής (π.χ. έλεγχος νέων κατασκευών στην ζώνη διέλευσης της οδού), γ) τα πορίσματα από την πορεία εξέλιξης των απαλλοτριώσεων, κτλ. Και στην συνέχεια απαιτούνται τα παρακάτω:
  - Φάκελος Ανανέωσης Περιβαλλοντικών όρων Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου έληξε τον 12/2018.
  - Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης
  - Μελέτη Επικαιροποίησης της γέφυρας Σίμα, δεδομένου ότι η εγκεκριμένη μελέτη έχει εκπονηθεί με DIN-Fachberichte και πρέπει να γίνει προσαρμογή στον νέο κανονισμό ΚΤΣ 2016.
  - Απ' ευθείας οριστική μελέτη τεχνικού γέφυρας στη χ.θ. 1+046, ανοίγματος 9 m.
  - ΣΑΥ – ΦΑΥ
  - Τεύχη Δημοπράτησης

## **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ**

### **Έχοντας υπόψη:**

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως αυτός ισχύει σήμερα.
2. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ Α' 242/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης».
4. Το Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26 Α 31-12-2013) για τα «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Την υπ' αρ. 470/5-04-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί «Συγκρότησης Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης»
6. Την με αρ. πρωτ. 78338/24-04-2020 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου περί έγκρισης της επικαιροποίησης της μελέτης

7. Το με αρ. 2573/18-6-2020 έγγραφο της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κρήτης περί απόρριψης της αίτηση χρηματοδότησης του έργου του θέματος λόγω απουσίας Οριστικής Γεωλογικής Μελέτης για το τμήμα 1
8. Την σύνταξη του 1ου Συγκριτικού Πίνακα
9. Η με αρ.385/Πρακτικό 18ο/29-11-2021 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
10. Το γεγονός ότι το ποσό μέχρι το επιπλέον 50% της αρχικής σύμβασης επαρκεί για την τροποποίηση της μελέτης και την ολοκλήρωση της.
11. Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η αρχική σύμβαση και μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 186 του Ν.4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης κατά την διάρκεια της.

#### 1ος Συγκριτικός Πίνακας και σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης

Ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 4412/2016, κατά το οποίο (παρ.1): «Οι συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μπορούν να τροποποιούνται κατά τη διάρκεια τους υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132. Σε κάθε περίπτωση που η τροποποίηση της σύμβασης αφορά το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο αυτής, συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας, στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά και κατά συγκρίσιμο τρόπο οι καταβλητέες αμοιβές πριν και μετά από αυτόν και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο και υπογράφεται συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση με τον ανάδοχο. Αν ο ανάδοχος δεν καλύπτει τις κατηγορίες ή και τις ελάχιστες τάξεις των συμπληρωματικών μελετών ή υπηρεσιών υποχρεώνεται να συμπράξει με άλλον ή άλλους μελετητές ή παρόχους υπηρεσιών που εγκρίνονται από τον εργοδότη και η συμπληρωματική / τροποποιητική σύμβαση υπογράφεται με τη σύμπραξη στη νέα της μορφή», καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

Επειδή η αρχική σύμβαση δεν προέβλεπε την σύνταξη οριστικής γεωλογικής μελέτης απαιτείται η σύμπραξη με άλλο μελετητή ,κάτοχο πτυχίου κατηγορίας 20, και η υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης μετά την έγκριση του 1<sup>ου</sup> συγκριτικού πίνακα.

Ο 1ος Σ.Π. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 & 186 του Ν. 4412/16.

#### Δαπάνη Σ.Π.

Η συνολική δαπάνη του παρόντα 1ου Σ.Π. ανέρχεται σε 59.720,33 € (χωρίς το Φ.Π.Α.) έναντι των 39.905,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.) της Αρχικής Σύμβασης και αυξάνει το οικονομικό αντικείμενο της μελέτης κατά 19.815,33 € ή ποσοστό 49,66%. Η δαπάνη δεν καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της σύμβασης και τεκμηριώνει ανάγκη συμπληρωματικής σύμβασης.

#### Έλεγχος

Οι επιπλέον εργασίες δεν προκαλούν ουδεμία τροποποίηση του βασικού σχεδίου της μελέτης και της αρχικής σύμβασης, καθώς επίσης δεν θίγεται ούτε στο ελάχιστο η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου. Ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας υπογράφεται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

#### **ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης, αρχικής δαπάνης 39.905,00 € κατά 19.815,33 € (σύνολο δαπάνης 59.720,65 € χωρίς ΦΠΑ), ήτοι κατά 49,66% της αρχικής δαπάνης και την σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 24.571,41 € με ΦΠΑ (19.815,33 € για αμοιβή και 4.755,76 € για ΦΠΑ).»

- 7.Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης**, αρχικής δαπάνης 39.905,00 € κατά 19.815,33 € (σύνολο δαπάνης 59.720,65 € χωρίς ΦΠΑ), ήτοι κατά 49,66% της αρχικής δαπάνης και την **σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** της μελέτης με τίτλο: «**ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ “ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ - ΜΑΝΔΡΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ**», ποσού 24.571,41 € με ΦΠΑ (19.815,33 € για αμοιβή και 4.755,76 € για ΦΠΑ), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **24-05-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**