



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη

Ευαγγελία

Τηλέφωνα : 2813400235

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 17 Ιουνίου 2022

Αρ. πρωτ.: 177124

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **731/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **731/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 15/15-06-2022**), που αφορά στην Έγκριση **Α)** του 1^{ου} Α.Π.Ε Κύριας Σύμβασης, **Β)** του 1^{ου} ΑΠΕ και την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και **Γ)** διάθεσης πίστωσης επιπλέον δαπάνης του έργου: «**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**», αναδόχου **ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°15/15-06-2022
Αριθμός Απόφασης: 731/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση **δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **168885/09-06-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με την οικ. 30819 (ΦΕΚ 2676/31-05-2022 τ. Β΄) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00».

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
5	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
6	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
7	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης και Καμπουράκης Λάμπρος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στην **συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.** Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Ανδρουλακάκης Εμμανουήλ νομικός σύμβουλος ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Βιδάκης Δημήτριος προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Λουκαδάκη Μαρία Προϊσταμένη Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών Διεθνών Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Ρήγα Δέσποινα υπάλληλος στη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού

Σχεδιασμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 13^ο: Έγκριση **Α)** του 1^{ου} Α.Π.Ε Κύριας Σύμβασης, **Β)** του 1^{ου} ΑΠΕ και την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και **Γ)** διάθεσης πίστωσης επιπλέον δαπάνης του έργου: «**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**», αναδόχου **ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.: **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ.: 168278/08-06-2022 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
---	-------	--

2	ΥΠΟΕΡΓΟ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	-		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΚ/ΠΕ ΚΑΠ /ΚΑΕ 00.071-00.9179.01.001 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΤΣ: 01.12.21.001	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΟΧΙ		
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	17-06-2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	60.000,00€
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ.:	20-09-2021	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	56.986,56€
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ;	ΟΧΙ		
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Κ.Σ.:			
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Α.Π. ΤΗΣ Κ.Σ.:	57.482,56 €		
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ)	496,00 € (λόγω αναθεώρησης)		
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:	-		
13	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Σ.Σ.:	22.212,50€		
14	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	20.01.2022		
16				
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΛΗΘΟΣ) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	2		
18	ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ :	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1779/2021 και 589/2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ		
19	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	20.08.2022		
20	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	20.08.2022		
21	ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΛΗΘΟΣ) Α.Π. (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	-		
22	ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ Α.Π. & ΠΚΤΜΝΕ:	-		
23	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ;	ΝΑΙ (ΤΣ ΔΕ)		
24	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:	162973/3-6-2022		
25	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:	ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 145 / ΠΡΑΚΤ. 4 / 06-06-22		

26	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:	ΝΑΙ
27	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ:	-

I. Νέα Συμβατικά στοιχεία:

1. Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής με αρ.562/2022 (πρακτικό Νο 13/24-5-2022 για την 2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ΠΚ/ΠΕ έτους 2022 , με την οποία αυξήθηκαν οι πιστώσεις του έργου για το 2022 , στις 80.000,00 € (από 50.000,00 € αρχικά).

2. Η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων (γνωμοδότηση Νο 145 /πρακτικό 4 /06-6-2022) .

II. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ του 1^{ου} ΑΠΕ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε για να συμπεριλάβει εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονταν στην μελέτη, ήταν απρόβλεπτες , δεν μπορούν να διαχωριστούν από της Κύρια Σύμβαση και είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου. Επίσης δεν μεταβάλλουν την αρχική φύση του έργου. Συγκεκριμένα: Επειδή το κτίριο είναι διατηρητέο , με την έναρξη των επισκευών διαπιστώθηκαν πολλές ζημιές (σε σοβάδες μετά την αποξήλωση των πλακιδίων - υποχωρήσεις υπεδάφους κάτω από την πλάκα ισογείου, σπηλαιώσεις - υγρασίες - διαβρωμένο και διαρρέον υδροδοτικό δίκτυο μετά τις αποξηλώσεις των ψευδοροφών κλπ που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με τις παρεμβάσεις που μνημονεύονται στον παρόντα ΑΠΕ .

Οι εγκαταστάσεις των ηλεκτρικών αποξηλώθηκαν μαζί με την παλαιά ψευδοροφή και λόγω του νέου τρόπου εγκατάστασης με αισθητήρες παρουσίας και εμπλοκή του συστήματος εξαερισμού στους αυτοματισμούς λειτουργίας, απαιτήθηκε επι πλέον εξοπλισμός ασφαλειοδιακοπτικού υλικού ηλεκτρικού πίνακα . Όσον αφορά το παλαιό σύστημα ύδρευσης, οι σιδηροσωλήνες, λόγω διάβρωσης και διαρροών, θα αντικατασταθούν με νέες από PPR. Επίσης οι πάγκοι έδρασης των ένθετων νιπτήρων λόγω δυσκολίας στήριξης από μια διαθέσιμη πλευρά στον πετροχτιστο τοίχο αποφασίστηκε να αντικατασταθεί με ξύλινη κατασκευή (έπιπλο) για λόγους ασφαλείας.

III-Οικονομικά στοιχεία του 1^{ου} ΑΠΕ ΚΣ και του 1^{ου} ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

	Κύρια Σύμβαση	1ος Α.Π.Ε	Διαφορές
Δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	39.718,16	45.624,55	5.906,38
Δαπάνη απροβλέπτων	5.957,72	51,33	-5.906,39
ΣΥΝΟΛΟ	45.675,88	45.675,88	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	281,02	281,02	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	45.956,90	45.956,90	0,00
Αναθεώρηση		400,00	400,00

ΣΥΝΟΛΟ	45.956,90	46.356,90	400,00
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%	11.029,66	11.125,66	96,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	56.986,56	57.482,56	496,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ

		1ος Α.Π.Ε Σ.Σ.
Δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		15.402,88
Δαπάνη απροβλέπτων		2.310,43
ΣΥΝΟΛΟ		17.713,31
Αναθεώρηση		200,00
ΣΥΝΟΛΟ		17.913,31
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%		4.299,19
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		22.212,50

Ο 1ος ΑΠΕ της Κ.Σ. δεν παρουσιάζει αλλαγές από την Αρχική Σύμβαση ,παρά μόνο κατά ποσό 496,00 € με το ΦΠΑ ,λόγω αναθεώρησης.

Το ποσό της συνολικής αύξησης ,χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ είναι 17.713,31 €, ποσοστό αύξησης **38,54% < 50%** (άρθρο 132 παράγραφος 1.γ.γγ του Ν4412/2016).

Ο 1ος ΑΠΕ της Κ.Σ. και του 1^{ου} ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ είναι συνολικού ποσού, με την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α., 79.695,06 € ήτοι παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το αρχικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης των 56.986,56€ κατά 22.708,50€ .

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τα άρθρο 132 και 156 του Ν 4412/2016,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Κύριας Σύμβασης , ποσού 57.482,56 € με το ΦΠΑ.
2. Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Συμπληρωματικής Σύμβασης και την Σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 22.212,50 € με το ΦΠΑ του έργου: ΕΡΓΟ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
3. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού των 22.708,50 € από τον κωδικό του έργου (Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΚ/ΠΕ ,ΚΑΠ /ΚΑΕ 00.071-00.9179.01.001 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΤΣ: 01.12.21.001) για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης του 1^{ου} ΑΠΕ της κύριας σύμβασης και του 1^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης»
8. Την εισήγηση της κ. **Δοξάκη Ελένης Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.**
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**Εγκρίνει:**

1. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Κύριας Σύμβασης, ποσού 57.482,56 € με το ΦΠΑ.
2. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Συμπληρωματικής Σύμβασης και την Σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 22.212,50 € με το ΦΠΑ του έργου: **ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**
3. Τη διάθεση πίστωσης ποσού των 22.708,50 € από τον κωδικό του έργου (Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΚ/ΠΕ ,ΚΑΠ /ΚΑΕ 00.071-00.9179.01.001 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΤΣ: 01.12.21.001) για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης του 1^{ου} ΑΠΕ της κύριας σύμβασης και του 1^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **15-06-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**