



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**Αυτοτελές Τμήμα**  
**Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη  
Ευαγγελία  
Τηλέφωνα : 2813400235  
e-mail : [tyso@crete.gov.gr](mailto:tyso@crete.gov.gr)

**Ηράκλειο, 17 Ιουνίου 2022**  
**Αρ. πρωτ.: 177951**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **747/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **747/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 15/15-06-2022**), που αφορά στην Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την **ανάθεση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** του έργου: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, **8ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΔΕΛΙΑΝΑ – ΤΡΙΑΛΩΝΙΑ, ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ – ΒΟΥΒΕΣ – ΧΡΥΣΑΥΓΗ – ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ, ΓΛΩΣΣΑ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΚΑΡΕΣ – ΖΥΜΡΑΓΟΥ - ΔΕΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»**

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



Απόσπασμα Πρακτικού Ν°15/15-06-2022  
Αριθμός Απόφασης: 747/2022

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση **δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **168885/09-06-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με την οικ. 30819 (ΦΕΚ 2676/31-05-2022 τ. Β΄) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00».

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
5	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
6	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
7	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης και Καμπουράκης Λάμπρος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στην **συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.** Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Ανδρουλακάκης Εμμανουήλ νομικός σύμβουλος ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Βιδάκης Δημήτριος προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Λουκαδάκη Μαρία Προϊσταμένη Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών Διεθνών Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Ρήγα Δέσποινα υπάλληλος στη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και

Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 30<sup>ο</sup>:** Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 8ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΔΕΛΙΑΝΑ – ΤΡΙΑΛΩΝΙΑ, ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ – ΒΟΥΒΕΣ – ΧΡΥΣΑΥΓΗ – ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ, ΓΛΩΣΣΑ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΚΑΡΕΣ – ΖΥΜΡΑΓΟΥ - ΔΕΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

**6. Τη με αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**7. Το με αρ. πρωτ.: 170893/10-06-2022** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  
**«ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

**Στοιχεία του έργου:**

1	<b>ΕΡΓΟ:</b> <b>ΥΠΟΕΡΓΟ:</b>	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 8ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΔΕΛΙΑΝΑ – ΤΡΙΑΛΩΝΙΑ, ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ – ΒΟΥΒΕΣ – ΧΡΥΣΑΥΓΗ – ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ, ΓΛΩΣΣΑ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΚΑΡΕΣ – ΖΥΜΡΑΓΟΥ - ΔΕΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ		
2	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :</b>	ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος Κ.Α. 2019ΕΠ80200006	<b>ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:</b>	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
3	<b>ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ;</b>	ΟΧΙ		
4	<b>ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ;</b>			ΟΧΙ
5	<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:</b>	02-09-2020	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :</b>	1.800.000,00
6	<b>ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:</b>	27-08-2021	<b>ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): (ΕΚΠΤΩΣΗ 52,49%)</b>	855.215,45
7	<b>ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>			ΟΧΙ
8	<b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:</b>			-
9	<b>ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:</b>			855.215,45
10	<b>ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :</b>			0,00
11	<b>ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :</b>			27-08-2022
12	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ</b>			-
13	<b>ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ</b>			
14	<b>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>			27-08-2022
15	<b>ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ</b>	ΟΧΙ	<b>ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ</b>	-
16	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ</b>			-
17	<b>ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ &amp; ΠΚΤΜΝΕ: 2022 Γνωμοδότηση Τ.Σ.</b>			- 76/05-05-
18	<b>ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :</b>			ΝΑΙ
19	<b>Ο Α.Π. ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;</b>			ΝΑΙ

**Οικονομικά στοιχεία του έργου – Κύρια Σύμβαση:**

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟ Υ ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜ ΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1° Α Π	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΜΕ-ΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙ-ΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝ Ο-ΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙ Ο ΕΓΚΕΚΡΙΜ Ε- ΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣ ΜΕ-ΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝ Α ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣ ΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ)	245.365,76	-	305.966,15	60.600,39	-	78.138,28
ΟΜΑΔΑ Β (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ)	262.877,76	-	275.038,56	12.160,80	-	100.287,89

<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>508.243,52</b>	-	<b>581.004,71</b>	<b>72.761,19</b>	-	<b>178.426,17</b>
Ε.Ο 18%	91.483,83	-	104.580,85	13.097,02	-	32.116,71
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	89.959,10	-	4.100,89	-85.858,21	-	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>689.686,45</b>	-	<b>689.686,45</b>	<b>0,00</b>	-	<b>210.542,88</b>
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	3,43	-	3,43	0,00	-	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>689.689,88</b>	-	<b>689.689,88</b>	<b>0,00</b>	-	<b>210.542,88</b>
ΦΠΑ	165.525,57	-	165.525,57	0,00	-	50.530,29
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>	<b>855.215,45</b>	-	<b>855.215,45</b>	<b>0,00</b>	-	<b>261.073,17</b>

### **Συνοπτική περιγραφή τεχνικού αντικείμενου του έργου :**

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στις αναγκαίες επείγουσες παρεμβάσεις για την συντήρηση και την αποκατάσταση των ζημιών κυρίως στους παρακάτω δρόμους:

- Επαρχιακή οδός : Κολυμβάρι – Επισκοπή – Δελιανά - Τριαλώνια
- Επαρχιακή οδός : Ραπανιανά – Βούβες – Χρυσαιγή - Πολεμάρχι
- Επαρχιακή οδός : Γλώσσα – Επισκοπή – Καρές – Ζυμβραγού - Δελιανά

και τους συνδεόμενους σε αυτούς δρόμους  
Και περιλαμβάνει άρση καταπτώσεων, καθαρισμό τάφρων, αποκατάσταση τοπικών καθιζήσεων, επισκευή τεχνικών, αντιστήριξη πρανών, επούλωση φθορών και αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδοστρωμάτων, τοποθέτηση στηθαίων κ.τ.λ.

Επίσης θα αντιμετωπιστούν έκτακτα περιστατικά που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, τόσο στο τοπικό οδικό δίκτυο όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Μέχρι σήμερα η εξέλιξη του έργου είναι ομαλή και σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα αυτού.

### **Αιτιολογία σύνταξης 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα**

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 22 του Ν.4441/16, που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάσσεται για να τακτοποιήσει την αυξομείωση ορισμένων κονδυλίων του έργου, με αντίστοιχη ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών.

Ο υπό έγκριση ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι ισόποσος της αρχικής σύμβασης. Επισημαίνεται ότι η ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών δεν μεταβάλλει τη μορφή του έργου, ούτε αλλοιώνει τους όρους της σύμβασης αυτού.

### **Αιτιολογία σύναψης Συμπληρωματικής σύμβασης**

Η σύναψη της παρούσας 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού με Φ.Π.Α. **426.890,00** ευρώ, γίνεται για εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Οι εργασίες αφορούν αντιμετώπιση και αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο, που οφείλονται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που συνέβησαν μετά την δημοπράτηση του έργου και κατά τη διάρκεια

εκτέλεσης αυτού και επομένως, δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στην αρχική μελέτη του έργου.

Με την αριθμό 8316/28-09-2021 (ΑΔΑ: 9ΑΟΖ46ΝΠΙΘ-ΓΤΒ), απόφαση Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων (και ο Δήμος Πλατανιά), μετά από διαδοχικές παρατάσεις, βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ως 1-04-2022 για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν μετά την κατ' επανάληψη εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων στις 01-01-2019, 13-02-2019 και στις 25-02-2019, επειδή το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών που προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση και κυρίως μετά την άρση των καταπτώσεων αποκαλύφθηκε εκτεταμένη φθορά στα υποκείμενα οδοστρώματα, καταστροφή των τεχνικών έργων (επενδεδυμένη τάφος, οχετοί και τοιχεία), επίσης διαπιστώθηκε περαιτέρω ρηγμάτωση και αστάθεια του εδάφους στα πρηνή ανάντη και κατόντη της οδού τα οποία παρουσιάζουν αρκετά μεγάλες κλίσεις.

Επίσης, λόγω της επέκτασης του εύρους αποκατάστασης στη θέση των νέων τεχνικών, θα πρέπει να επεκταθούν πλέον σε μεγαλύτερο μήκος και τα τεχνικά έργα (οχετοί, τάφοι κλπ) και το ίδιο ισχύει για τις αποκαταστάσεις στο οδόστρωμα και τον ασφαλτικό τάπητα.

Επιπρόσθετα η περιοχή παρέμβασης πλήγηκε εκ νέου από ισχυρά καιρικά φαινόμενα που είχαν το χαρακτήρα θεομηνίας, και συγκεκριμένα κατά τις ημερομηνίες 20,21,22 Οκτωβρίου 2020, στις 28,29 Οκτωβρίου 2020 (κακοκαιρία με την ονομασία «Κίρκη»), 9,10,11 Νοεμβρίου 2020 και στις 14-17 Φεβρουαρίου 2021 (κακοκαιρία με την ονομασία «Μήδεια»), τα οποία επιδείνωσαν τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα που δεν έχουν προλάβει να αποκατασταθούν και δημιούργησαν νέα, σε σημεία κοντά στα υφιστάμενα, καθώς τα κατολισθητικά φαινόμενα ήταν ακόμα σε εξέλιξη. Ιδιαίτερα οι ισχυρές καταιγίδες, οι έντονες βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι σε συνδυασμό με τις συνεχείς βροχοπτώσεις στο ενδιάμεσο διάστημα, προκάλεσαν στην περιοχή εκτέλεσης του έργου νέα επικίνδυνα κατολισθητικά φαινόμενα των πρηνών του δρόμου, καθιζήσεις σε πολλά σημεία των οδών, επιχωμάτωση τάφρων, υποσκαφή οδοστρωμάτων και τεχνικών έργων, καταστροφή ασφαλτικών οδοστρωμάτων και επιπλέον επιδεινώθηκαν τα υπάρχοντα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από τις προηγούμενες κακοκαιρίες και τα οποία δεν είχαν προλάβει να αποκατασταθούν ή είχαν προσωρινά αποκατασταθεί, δημιουργώντας έτσι συνθήκες υψηλού κινδύνου για τους διερχόμενους οδηγούς. Οι κατολισθήσεις αυτές σε πολλά σημεία, αφενός άλλαξαν την γεωμετρία των πρηνών έτσι ώστε δεν ήταν εφικτή η υλοποίηση του αρχικού σχεδιασμού αντιστήριξης, αφετέρου κατέστησαν τις επιφάνειες των πρηνών πολύ πιο επισφαλής, δημιουργώντας την ανάγκη για επιμελή εκτέλεση χωματοργικών εργασιών και την πρόβλεψη επιπλέον μέτρων προστασίας πριν την οποιαδήποτε επέμβαση επί αυτών, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος και για τις κατασκευές και για την οδική ασφάλεια.

Οι ανωτέρω ζημιές καθιστούν τους δρόμους πολύ επικίνδυνους για την κυκλοφορία των οχημάτων και χρήζουν άμεσης αποκατάστασης, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος περαιτέρω κατολισθήσεων και καταπτώσεων που αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου και τις βροχοπτώσεις τις επερχόμενης χειμερινής περιόδου.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω, τα οποία δεν ήταν εμφανή και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την σύνταξη της αρχικής μελέτης του έργου, πρέπει να εκτελεστούν επιπλέον μικρής κλίμακας χωματοργικές εργασίες για τη διαμόρφωση πιο ήπιων κλίσεων των πρηνών και την δημιουργία αναβαθμών σε

τμήματα με μεγάλο ύψος, καθαρισμός και απομάκρυνση των σαθρών και ασύνδετων όγκων από τα πρανή σε συνδυασμό με μέτρα προστασίας έναντι βραχοπτώσεων, αντιστήριξη των πρανών ορυγμάτων και επιχωμάτων με λιθορριπές και αποκατάσταση των τεχνικών έργων και του οδοστρώματος σε ευρύτερη κλίμακα από τα αρχικώς προβλεπόμενα.

Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν άμεσα και παράλληλα με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης ώστε το έργο να είναι τεχνικά άρτιο, πλήρως λειτουργικό και να μην εγκυμονεί κινδύνους στη διερχόμενη κυκλοφορία.

Οι συμπληρωματικές εργασίες για τις αποκαταστάσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση, αλλά οι απρόβλεπτες περιστάσεις που δημιουργήθηκαν μετά την δημοπράτηση και κατά την εκτέλεση του έργου τις καθιστούν αναγκαίες. Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές αλλά επιπρόσθετα είναι και απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή και την ασφάλεια του έργου ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο και τεχνικά άρτιο αποτέλεσμα, χωρίς να μεταβάλουν τη συνολική φύση αυτής και μπορούν να ανατεθούν στον ανάδοχο του έργου σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1α του Ν. 4412/2016.

Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογράψει η σύμβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1β του Ν. 4412/2016.

#### **Οικονομικά στοιχεία του έργου – 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση:**

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟ Υ ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜ ΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α Π	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΜΕ-ΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙ-ΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝ Ο-ΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙ Ο ΕΓΚΕΚΡΙΜ Ε- ΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣ ΜΕ-ΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝ Α ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣ ΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ)	-	-	130.541,09	130.541,09	130.541,09	-
ΟΜΑΔΑ Β (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ)	-	-	123.153,12	123.153,12	123.153,12	-
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	-	-	<b>253.694,21</b>	<b>253.694,21</b>	<b>253.694,21</b>	-
Ε.Ο 18%	-	-	45.664,96	45.664,96	45.664,96	-
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	-	-	44.903,88	44.903,88	44.903,88	-
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	-	-	<b>344.263,05</b>	<b>344.263,05</b>	<b>344.263,05</b>	-
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	-	-	3,08	3,08	3,08	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	-	-	<b>344.266,13</b>	<b>344.266,13</b>	<b>344.266,13</b>	-
ΦΠΑ	-	-	82.623,87	82.623,87	82.623,87	-
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>	-	-	<b>426.890,00</b>	<b>426.890,00</b>	<b>426.890,00</b>	-

Όπως αποτυπώνεται στον ανωτέρω πίνακα το ποσό των 344.266,13€ (ποσοστό **49,92%** ) προ αναθεώρησης και ΦΠΑ της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης (παρ. 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016), το τελικό δε ποσό αυτής με αναθεώρηση και ΦΠΑ είναι **426.890,00€**.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών υπογράφεται από την ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Το Τεχνικό συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης με την γνωμοδότηση με αριθμ. 80 πρακτικό 2ο /3-5-2022.

Επίσης με την από 163075/3-6-2022 απόφαση περιφερειάρχη Κρήτης με θέμα «τροποποίηση της απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ.127872/30.05.2019 του έργου με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 8ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΔΕΛΙΑΝΑ – ΤΡΙΑΛΩΝΙΑ, ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ – ΒΟΥΒΕΣ – ΧΡΥΣΑΥΓΗ – ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ, ΓΛΩΣΣΑ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΚΑΡΕΣ – ΖΥΜΡΑΓΟΥ - ΔΕΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ”.και Κ.Α. 2019ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης» εγκρίθηκε πίστωση συνολικού ποσού 1.356.000 ευρώ .

#### **ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της κύριας σύμβασης του έργου δαπάνης με ΦΠΑ **855.215,45** ευρώ, ισόποσου της αρχικής σύμβασης
  2. Έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, ποσού **426.890,00 ευρώ** με ΦΠΑ (ποσοστό **49,92%** της αρχικής σύμβασης)
  3. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης για **426.890,00** ευρώ που αφορά την δαπάνη για την σύναψη της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης του έργου “ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 8ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΔΕΛΙΑΝΑ – ΤΡΙΑΛΩΝΙΑ, ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ – ΒΟΥΒΕΣ – ΧΡΥΣΑΥΓΗ – ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ, ΓΛΩΣΣΑ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΚΑΡΕΣ – ΖΥΜΡΑΓΟΥ - ΔΕΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ”»
8. Την εισήγηση της κ. **Δοξάκη Ελένης** Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.
9. **Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

##### **Εγκρίνει:**

1. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της κύριας σύμβασης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» **8ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΔΕΛΙΑΝΑ – ΤΡΙΑΛΩΝΙΑ, ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ – ΒΟΥΒΕΣ – ΧΡΥΣΑΥΓΗ – ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ, ΓΛΩΣΣΑ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΚΑΡΕΣ – ΖΥΜΡΑΓΟΥ - ΔΕΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»** δαπάνης με ΦΠΑ **855.215,45** ευρώ, ισόποσου της αρχικής σύμβασης
2. Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» **8ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ**



**- ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΔΕΛΙΑΝΑ - ΤΡΙΑΛΩΝΙΑ, ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ - ΒΟΥΒΕΣ - ΧΡΥΣΑΥΓΗ - ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ, ΓΛΩΣΣΑ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΚΑΡΕΣ - ΖΥΜΡΑΓΟΥ - ΔΕΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», ποσού 426.890,00 ευρώ με ΦΠΑ (ποσοστό 49,92% της αρχικής σύμβασης)**

3. Τη διάθεση πίστωσης για **426.890,00** ευρώ που αφορά την δαπάνη για την σύναψη της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» **8ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΔΕΛΙΑΝΑ - ΤΡΙΑΛΩΝΙΑ, ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ - ΒΟΥΒΕΣ - ΧΡΥΣΑΥΓΗ - ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ, ΓΛΩΣΣΑ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΚΑΡΕΣ - ΖΥΜΡΑΓΟΥ - ΔΕΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»,** σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **15-06-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**