



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
01-03-2022

Ηράκλειο, 23 Φεβρουαρίου 2022
Αρ. πρωτ.: 51218

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση σε ορθή επανάληψη της αριθ. **161/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα σε ορθή επανάληψη (ως προς τον πίνακα), για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **161/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 03/22-02-2022**), που αφορά στην Έγκριση του **1ου Α.Π.Ε, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε** και **1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Δ. Π.Ε.Η.»**, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.Π. (Κ.Ε. 01.05.19.002) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.350.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(ως προς τον πίνακα)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ: ΩΝ7Β7ΛΚ-8ΑΧ

Απόσπασμα Πρακτικού Ν°03/22-02-2022
Αριθμός Απόφασης:161/2022

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022** και ώρα **11:00**, συνήλθε σε συνεδρίαση **δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **44304/17-02-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την με αριθμ Δ1α/Γ.Π. οικ. 8681 (ΦΕΚ 607/Β/12-02-2022) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00.»

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
4	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
5	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
6	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
7	Ανδρουλάκης Ιωάννης	» »	Ως τακτικό μέλος
8	Μηλάκη Γεωργία	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. **Αρναουτάκης Σταύρος** Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου κ. Γουλιδάκης Ιωάννης καθώς και οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος και Κώτσογλου Κυριάκος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Κακογιαννάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλλα προϊσταμένη Δ/σης Πολιτισμού - Αθλητισμού ΠΚ, Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχάλης προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Αποστολάκη Μαρία υπάλληλος Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Μπίλιος Χρήστος υπάλληλος Δ/σης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ΠΚ, Λουλάκης Νικήτας πρόεδρος Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων νομού Ηρακλείου και για την τήρηση

των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Μιχελινάκη Άννα, υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Παρατήρηση: Όλοι οι συμμετέχοντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι και οι εισηγητές προσκόμισαν πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 8681 (ΦΕΚ 607/Β/12-02-2022) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00».

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 11^ο: Έγκριση του **1ου Α.Π.Ε, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε** και **1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Δ. Π.Ε.Η.**», ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.Π. (Κ.Ε. 01.05.19.002) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.350.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου (λήξη θητείας 31-05-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

6. Το με αρ. πρωτ. 33791/08-02-2022 έγγραφο σε ορθή επανάληψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΣΧΕΤ. : Η υπ. αρ. 359/Πρακτικό 17^ο /15.11.2021 Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Δ. Π.Ε. Η.»		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:			
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Κ.Α.Π. (Κ.Ε. 01.05.19.002)	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΟΧΙ		
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	26-6-20	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	1.350.000,00
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ.:	24-3-21	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	673.937,94
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ;	ΟΧΙ		
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Κ.Σ.:			
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Α.Π. ΤΗΣ Κ.Σ.:	673.937,94		
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	49.71%		
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:	335.000,00		
13	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:	335.000,00		
14	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	12 ΜΗΝΕΣ		
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	6 ΜΗΝΕΣ		
16	ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΛΗΘΟΣ) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	0		
17	ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ :-			
18	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	24-3-2022		
19	ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΛΗΘΟΣ) Α.Π. (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	0		
20	ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ Α.Π. & ΠΚΤΜΝΕ:	-		
21	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ;	ΝΑΙ		
22	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:	320960/25.10.2021		
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:	359/Πρακτικό17° /15.11.2021		
24	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:	ΝΑΙ		
25	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ:			

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 1ου ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1ο ΑΠΕ	ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1ο ΑΠΕ ΤΗΣ 1ης ΣΣΕ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 1ου ΑΠΕ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ ΤΗΣ 1ης ΣΣΕ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 2ου ΑΠΕ ΚΑΙ 1ου ΑΠΕ ΤΗΣ 1ης ΣΣΕ ΜΕ ΤΗΝ
1	2	3	4	5	6=4+5	7=6+5
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	51178,50		58169,25	14447,25	72616,50	
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	332331,30		376180,39	168877,32	545057,71	
ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ	16797,36		25767,36	15728,32	41495,68	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	400307,16		460117,00	199052,89	659169,89	
Ε.Ο. 18%	72055,29		82821,06	35829,52	118650,58	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	70854,37		278,76	35232,36	35511,12	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	543216,82		543216,82	270114,77	813331,59	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	281,52		281,52	46,52	328,04	
ΣΥΝΟΛΟ	543498,34		543498,34	270161,29	813659,63	
ΦΠΑ	130439,60		130439,60	64838,71	195278,31	
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	673937,94		673937,94	335000,00	1008937,94	

Ο 1ος Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης και ο 1ος Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάχθηκαν προκειμένου να συμπεριληφθούν οι εργασίες της 1ης ΣΣΕ. Η ανάγκη σύνταξης του προέκυψε για τον εξής λόγο:

- Από την ημερομηνία εκπόνησης της μελέτης του έργου (Απόφαση έγκρισης Μελέτης 19963/21-1-2020) έως την υπογραφή της Σύμβασης του έργου (24-3-2021) συνέβησαν ακραία καιρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα να κηρυχθούν πολλές περιοχές της Π.Ε. Ηρακλείου όπου και η περιοχή των έργων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Λόγω των συνθηκών αυτών προέκυψαν νέες ζημιές και σε πολύ μεγαλύτερη έκταση, επιδείνωσαν τα ήδη υπάρχοντα και δημιούργησαν νέα προβλήματα και φθορές στο υπό παρέμβαση επαρχιακό οδικό δίκτυο με αποτέλεσμα να απαιτηθούν τόσο μεγαλύτερη ποσότητα των προμετρημένων εργασιών όσο και πρόσθετες εργασίες (εξυγιάνσεις, αποστραγγίσεις, αντικατάσταση στηθαίων τεχνικών έργων, κλπ).

Ειδικά ρέματα που πλημμύρισαν κατέστρεψαν στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων με αποτέλεσμα για την ασφάλεια του οδικού δικτύου να απαιτείται ή άμεση αποξήλωση των κατεστραμμένων και αντικατάστασή τους με νέα.

Οι ζημιές δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και προέκυψαν πράγματι από απρόβλεπτες περιστάσεις (ακραία καιρικά φαινόμενα).

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η ΣΣΕ δεν μπορούν να διαχωριστούν από της Κύρια Σύμβασης και είναι απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου και για την ασφάλεια των χρηστών της οδού επίσης δεν μεταβάλλουν την αρχική φύση του έργου.

III-Οικονομικά στοιχεία του 1^{ου} ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε της 1ης ΣΣΕ ανέρχεται στο ποσό των 707.242,86€ < 1,50% * 472.360,45 = 708.540,68€ και μαζί με τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 1.008.937,94€ ήτοι αύξηση σε σχέση με το αρχικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης των 673.937,94€ κατά 335.000,00€ (1.008.937,94– 335.000,00= 673.937,94), όσο δηλ. το ποσόν της έγκρισης διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης, για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών του έργου, σύμφωνα με τη ΣΑΕΠ Κρήτης με αριθμό 2014ΕΠ50200001 με την απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης διάθεσης **πίστωσης ποσού 335.000,00 €.**

IV. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της 1ης ΣΣΕ του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Δ. Π.Ε.Η.»**, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.Π. (Κ.Ε. 01.05.19.002) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.350.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

7. Την εισήγηση της κ. **Δοξάκη Ελένης**, Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.
 8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της 1ης ΣΣΕ του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Δ. Π.Ε.Η.»**, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.Π. (Κ.Ε. 01.05.19.002) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.350.000,00 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
 Ηράκλειο, **22-02-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
 της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
 Αντιπεριφερειάρχης
 Π.Ε. Ρεθύμνου**