



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**Αυτοτελές Τμήμα**  
**Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνα : 2813400237  
e-mail : [tyso@crete.gov.gr](mailto:tyso@crete.gov.gr)

**Ηράκλειο 24 Φεβρουαρίου 2022**  
**Αρ. πρωτ.: 51872**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **168/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **168/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 03/22-02-2022**), που αφορά στην Έγκριση του **2ου ΑΠΕ** (Κύριας Σύμβασης ) και της **1ης Συμπληρωματικής σύμβασης** του έργου: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ), **ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 27 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΑ - ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ.**

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°03/22-02-2022  
Αριθμός Απόφασης: 168/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022** και ώρα **11:00**, συνήλθε σε συνεδρίαση **δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **44304/17-02-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την με αριθμ Δ1α/Γ.Π. οικ. 8681 (ΦΕΚ 607/Β/12-02-2022) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00.»

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
<b>4</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
<b>5</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>6</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>7</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	» »	Ως τακτικό μέλος
<b>8</b>	Μηλάκη Γεωργία	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. **Αρναουτάκης Σταύρος** Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου κ. Γουλιδάκης Ιωάννης καθώς και οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος και Κώτσογλου Κυριάκος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

**Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα** οι κ.κ.: Κακογιαννάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλλα προϊσταμένη Δ/σης Πολιτισμού - Αθλητισμού ΠΚ, Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχάλης προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Αποστολάκη Μαρία υπάλληλος Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Μπίλιος Χρήστος υπάλληλος Δ/σης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ΠΚ, Λουλάκης Νικήτας πρόεδρος Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων νομού Ηρακλείου και για την τήρηση

των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Μιχελινάκη Άννα, υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

**Παρατήρηση:** Όλοι οι συμμετέχοντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι και οι εισηγητές προσκόμισαν πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 8681 (ΦΕΚ 607/Β/12-02-2022) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00».

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 18<sup>ο</sup>:** Έγκριση του **2ου ΑΠΕ** (Κύριας Σύμβασης ) και της **1ης Συμπληρωματικής σύμβασης** του έργου: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ), **ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 27 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΑ - ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ**.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου (λήξη θητείας 31-05-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**6. Το με αρ. πρωτ. 36716/10-02-2022** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:**

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ ( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ)
---	-------	---

2	ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ):ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 27 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΑ – ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ»		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	2014ΕΠ50200006	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΟΧΙ		
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	11/06/2020	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	1.500.000,00
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	23/03/2021	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	867.025,20
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΟΧΙ		
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	867.025,20		
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	867.025,20		
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	432.012,60		
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	23/03/2022		
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-----		
14	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:	-----		
15	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	-----		
16	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	23/03/2022		
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	2		
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	353761/23-11-2021 Δ.Τ.Ε.ΠΕΧ & 392/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 <sup>ο</sup> /15-12-2021		
	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:	ΝΑΙ		
20	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			
21	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:			
22	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			
24	Ο Α.Π. Η ΤΟ ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;	ΝΑΙ		

### 1. Οικονομικά στοιχεία του έργου - Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1 <sup>ο</sup> Α Π	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ	49.500,98	61.113,70	61.113,70	11.612,72	0,00	2.352,00
ΟΜΑΔΑ Β:	465.761,58	531.035,30	531.426,80	65.665,22	391,50	217.592,51

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ						
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	515.262,56	592.149,00	592.540,50	77.277,94	391,50	219.944,51
Ε.Ο. 18%	92.747,26	106.586,82	106.657,29	13.910,03	70,47	39.590,01
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	91.201,47	475,47	13,50	-91.187,97	-461,97	-
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	699.211,29	699.211,29	699.211,29	0,00	0,00	259.534,52
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	2,58	2,58	2,58	0,00	0,00	-
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	699.213,87	699.213,87	699.213,87	0,00	0,00	259.534,52
ΦΠΑ	167.811,33	167.811,33	167.811,33	0,00	0,00	62.288,28
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>	867.025,20	867.025,20	867.025,20	0,00	0,00	321.822,80

## 2. Οικονομικά στοιχεία του έργου – 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1 <sup>η</sup> ΣΣ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ-ΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-ΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟ-ΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜ Ε-ΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣ ΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ	-	-	32.637,14	32.637,14	-	-
ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ	-	-	224.102,49	224.102,49	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	-	-	256.739,63	256.739,63	-	-
Ε.Ο. 18%	-	-	46.213,13	46.213,13	-	-
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	-	-	45.442,91	45.442,91	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	-	-	348.395,67	348.395,67	-	-
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	-	-	1,59	1,59	-	-
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	-	-	0,00	0,00	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	-	-	348.397,26	348.397,26	-	-
ΦΠΑ	-	-	83.615,34	83.615,34	-	-
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>	867.025,60	-	432.012,60	432.012,60	-	-

### Αιτιολογία σύνταξης 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου ο οποίος συνοδεύει την 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ο οποίος συνοδεύει την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική σύμβαση εργασιών συντάσσεται από το τμήμα συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Διευθύνουσα Υπηρεσία).

Έως σήμερα έχει συνταχθεί και εγκριθεί στο έργο ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ισόποσος με την αρχική σύμβαση, ο οποίος συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιήσει την αύξηση ορισμένων ποσοτήτων του έργου με αντίστοιχη ενσωμάτωση των απρόβλεπτων δαπανών του έργου.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στις αναγκαίες παρεμβάσεις για την συντήρηση της Επαρχιακής οδού 27 στο τμήμα Χανιά - Αλικιανός, προκειμένου να αποκατασταθούν οι αστοχίες και οι φθορές που έχουν προκληθεί στον ασφαλτικό τάπητα από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, από προβλήματα αστάθειας εδαφών και

την γήρανση του οδοστρώματος, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν την κατασκευή νέου ασφαλτικού τάπητα πάνω από τον υφιστάμενο, σε συνολικό μήκος 7.500μ. περίπου, αφού προηγηθούν οι τοπικές αποκαταστάσεις σε τμήματα της οδού στα οποία εμφανίζονται φθορές, ρηγματώσεις και καθιζήσεις του οδοστρώματος.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας της Κύριας Σύμβασης, συντάσσεται για να τακτοποιήσει την αυξομείωση ορισμένων κονδυλίων της ομάδος Α' (Χωματοουργικά-Τεχνικά) και της ομάδος Β' (Ασφαλτικά – Οδοστρωσία- Σήμανση) του έργου, με αντίστοιχη ενσωμάτωση δαπάνης από τα απρόβλεπτα του έργου, όπως προκύπτουν κατά την εκτέλεση αυτού. Οι παραπάνω μεταβολές οφείλονται σε σφάλματα και παραλήψεις της προμέτρησης της μελέτης.

Ο υπό έγκριση 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι ισόποσος σε σχέση με την αρχική σύμβαση χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, και ισόποσος σε σχέση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016, που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

Επισημαίνεται ότι η ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών δεν μεταβάλλει τη μορφή του έργου, ούτε αλλοιώνει τους όρους της σύμβασης αυτού.

Οι εργασίες της αρχικής σύμβασης αφορούσαν κυρίως εργασίες ασφαλικών όπως απόξεση σε ορισμένα τμήματα του ασφαλτικού τάπητα, ισοπεδωτική και ασφαλική στρώση, καθαρισμό ερεισμάτων, τάφρων και οχετών και αποκατάσταση των οδοστρωμάτων που είχαν υποστεί φθορά από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, από προβλήματα αστάθειας εδαφών και την γήρανση του οδοστρώματος.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η ΠΕ Χανίων μετά τις θεομηνίες του Φεβρουαρίου 2019, βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως 1-4-2022, μετά από διαδοχικές παρατάσεις με τελευταία την με αριθμό 635/30-09-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης, επειδή εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν έχει ολοκληρωθεί.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών που προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση και κυρίως μετά τον καθαρισμό των τάφρων, των ερεισμάτων και την απόξεση του ασφαλτικού τάπητα, αποκαλύφθηκε εκτεταμένη φθορά στα ερείσματα στις τάφρους και στα υποκείμενα εδαφικά οδοστρώματα, όπως επίσης διαπιστώθηκε περαιτέρω ρηγματώση και αστάθεια του οδοστρώματος της οδού, σε μεγαλύτερο μήκος και επιφάνεια από αυτό που αρχικά προβλεπόταν.

Επιπλέον, μετά τη θεομηνία Μπάλος που έπληξε το νομό Χανίων στις 13 και στις 14 Οκτωβρίου 2021, επιδεινώθηκαν τα υφιστάμενα προβλήματα και επεκτάθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό οι ρηγματώσεις και τα προβλήματα των υποκείμενων εδαφικών στρωμάτων.

Τα παραπάνω προβλήματα πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα και παράλληλα με τις εργασίες του κυρίως έργου, ώστε να μην επιδεινωθούν ακόμα περισσότερο από τις βροχοπτώσεις της τρέχουσας χειμερινής περιόδου, γιατί αυτό θα απαιτούσε δυσανάλογα μεγαλύτερη δαπάνη για την αποκατάστασή τους. Για το λόγο αυτό πρέπει να εκτελεστούν επιπλέον εργασίες όπως, καθαρισμοί ερεισμάτων και τάφρων και αποκατάσταση της επενδυμένης τάφρου στα τμήματα που έχουν υποστεί ζημιές, αποκατάσταση των τεχνικών έργων, βελτίωση και αποκατάσταση

των υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας με τμηματικές εξυγιάνσεις όπου απαιτηθεί, φρεζάρισμα του ασφαλτικού οδοστρώματος σε μεγαλύτερη επιφάνεια και τελική αποκατάσταση των ασφαλτικών στρώσεων σε μεγαλύτερο μήκος από αυτό που είχε προβλεφθεί αρχικά.

Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι προκύπτει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων που δημιουργήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Οι συμπληρωματικές εργασίες, δεν μπορούν να διαχωρισθούν από την κύρια σύμβαση του έργου, καθότι οι θέσεις που έχουν συμβεί οι βλάβες εκτείνονται σε όλο το μήκος της Επαρχιακής οδού 27 στο τμήμα Χανιά-Αλικιανός, καθιστώντας πρακτικά αδύνατο τον οποιοδήποτε αυτοτελή διαχωρισμό. Επίσης οι εργασίες αυτές δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή και είναι απαραίτητες για την τελειοποίηση και την ασφάλεια του έργου ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο και τεχνικά άρτιο αποτέλεσμα που δεν θα εγκυμονεί κινδύνους στη διερχόμενη κυκλοφορία. Επίσης οι συμπληρωματικές αυτές εργασίες δεν μεταβάλουν τη συνολική φύση του έργου και είναι απόλυτα αναγκαία η εκτέλεση τους άμεσα και παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών της κύριας σύμβασης.

Έτσι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 1α και 1β του Ν.4412/2016 είναι υποχρεωτική η ανάθεσή τους στον ανάδοχο του έργου, προκειμένου δε να υπογραφεί η σύμβαση για την εκτέλεσή τους.

Το εκτιμώμενο κόστος αυτών για τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης και μετά την ανάλωση των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης είναι, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., 348.395,67 ευρώ και κατά ποσοστό 49,83 % του αρχικού προϋπολογισμού.

Η έγκριση του παρόντος 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης ως Προϊσταμένη Αρχή, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητες της, καθώς παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

#### **ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:**

Μετά τα παραπάνω προτείνουμε:

- Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της κύριας σύμβασης, συνολική δαπάνης με ΦΠΑ 867.025,20 ευρώ, που είναι ισόποσος με την σύμβαση του έργου
- Την έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, συνολική δαπάνης με ΦΠΑ 432.012,60 ευρώ, με ποσοστό αύξησης 49,83% της αρχικής σύμβασης του έργου **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ):ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 27 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΑ – ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ».**  
Συνολική δαπάνης με ΦΠΑ 1.299.037,80 ευρώ.

7. Την εισήγηση της κ. **Δοξάκη Ελένης**, Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.

8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ****Εγκρίνει:**

- Το 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της κύριας σύμβασης του έργου: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ), ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 27 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΑ - ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ», συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 867.025,20 ευρώ, που είναι ισόποσος με την σύμβαση του έργου
- Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, συνολική δαπάνης με ΦΠΑ 432.012,60 ευρώ, με ποσοστό αύξησης 49,83% της αρχικής σύμβασης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ). ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 27 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΑ – ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ». Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 1.299.037,80 ευρώ, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, 22-02-2022

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**