



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο, 13 Απριλίου 2022
Αρ. πρωτ.:103942**

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα :2813400235
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **355/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **355/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 07/01-04-2022**), που αφορά στην **Έγκριση εξιδεικευμένης πίστωσης Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: «ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ –ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ)»**, στα πλαίσια του έργου **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) και με τ. ΚΑ 2012ΕΠ00200009»**, αναδόχου **“ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.”** και προϋπολογισμού συμπληρωματικής σύμβασης **70.256,01** ευρώ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°07/01-04-2022)
Αριθμός Απόφασης: 355/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 01 Απριλίου 2022** και ώρα **11:00**, συνήλθε σε συνεδρίαση **δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **85525/29-03-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17567 (ΦΕΚ 1454/Β/25-03-2022) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 04 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00».

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Γουλιδάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
5	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
6	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
7	Ανδρουλάκης Ιωάννης	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στην **συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.** Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλλα, προϊσταμένη Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, Ξυδάκη Αικατερίνη υπάλληλος τμήματος Συντονισμού και Υλοποίησης Δράσεων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Λιοδάκης Γεώργιος δικηγόρος (θέμα 26), Marcu Arben πολίτης (θέμα 26), Δακανάλης Παναγιώτης πολίτης (θέμα 26), και για την τήρηση των πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και

Μιχελινάκη Άννα, υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση εξιδεικευμένης πίστωσης Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: «ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ –ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ)», στα πλαίσια του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) και με τ. ΚΑ 2012ΕΠ00200009», αναδόχου “ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.” και προϋπολογισμού συμπληρωματικής σύμβασης 70.256,01 ευρώ

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου (λήξη θητείας 31-05-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

6. Το με αρ. πρωτ. 84247/28-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

▪ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) και με τ. ΚΑ 2012ΕΠ00200009», ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ-ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ)», αρχικού προϋπολογισμού 1.285.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

▪ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ: ΟΧΙ

▪ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΧΙ

▪ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑ 2014ΕΠ50200006 της ΣΑΕΠ 502 ((ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:

Η με αρ. πρ. 166710/20-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΗΗΜ7ΛΚ-ΗΚΛ, ΑΔΑΜ: 18REQ003470218 2018-07-24) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρ. 108110/29-08-2014 απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) και με τ. ΚΑ 2012ΕΠ00200009» με ΚΑ 2014ΕΠ50200006 της ΣΑΕΠ 502, ως προς τη δημιουργία του νέου υποέργου: «ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ-ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ)», **προυπολογισμού 609.207,61 € (με ΦΠΑ) (ΠΟΣΟ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)**.

• ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) : Κ.Α.Ε. 071 - 00.99779 / 01.14.21.005: Υλοποίηση μικρών έργων , προμηθειών , υπηρεσιών 2021-2023(συνδέσεις δικτύων , δημοσιεύσεις , κλπ).

• Οικονομικό έτος / έτη που βαρύνει η δαπάνη: 2022

Ποσό (κατά οικονομικό έτος): Για το 2022: **70.256,01 €** (συμπ/νου του ΦΠΑ)

☐ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ): -

☐ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

☐ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / Δ/ΝΣΗ Τ.Ε.Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

☐ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) :

Η σύναψη της παρούσας 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 70.256,01€ με ΦΠΑ 24%, γίνεται για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν περιλαμβανόταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων. Οι εργασίες αφορούν αντιμετώπιση και αποκατάσταση ζημιών στο Δρόμο Καβροχώρι-Κεραμούτσι που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου μετά την υπογραφή της Σύμβασης και οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στην αρχική μελέτη του έργου και δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα ή μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Οι εργασίες αφορούν στην αντιμετώπιση και αποκατάσταση ζημιών στο δρόμο Καβροχώρι-Κεραμούτσι.

Συγκεκριμένα μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες φθορές στις θέσεις:

1. Εντός Καβροχωρίου (από Χ.Θ.: 1+770,00 έως Αρχή συμβατικού αντικειμένου στη Χ.Θ. 2+150,00)

2. Πριν το Κεραμούτσι, στη θέση κατασκευής πεζοδρομίου (Χ.Θ.: 6+900,00 έως 7+130,00)

Δεδομένου της κακής κατάστασης του οδοστρώματος, η οποία επιδεινώθηκε λόγω των εντόνων καιρικών φαινομένων του περασμένου χειμώνα, αποφασίστηκε η επέμβαση στις παραπάνω θέσεις για την αποκατάσταση του οδοστρώματος στο σύνολό του.

Επίσης λόγω των καταπτώσεων που έλαβαν χώρα τους χειμερινούς μήνες προέκυψε υψομετρική διαφορά σε πολλές προσβάσεις και κάθετους δρόμους, οι οποίες χρειάστηκε να αποκατασταθούν με σκυρόδεμα κατά την κατασκευή της επενδεδυμένης τάφρου.

Ενώ τέλος από την Μελέτη Σήμανσης που συντάχθηκε από τον ανάδοχο στα πλαίσια συμβατικής υποχρέωσης, μετά την υπογραφή σύμβασης προέκυψε η ανάγκη τοποθέτησης επιπλέον πινακίδων σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας, λόγω της επικινδυνότητας των δρόμων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΣΗ -ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ:

Με βάση τα παραπάνω:

1. Οι αναφερόμενες συμπληρωματικές εργασίες είναι τεχνικά απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.
2. Πρόκειται για απρόβλεπτες εργασίες οι οποίες, δεν μπορούσαν να εκτιμηθούν κατά το στάδιο της μελέτης.
3. Δε μεταβάλλεται η φύση του έργου καθώς πρόκειται για αύξηση της ποσότητας συμβατικών εργασιών (ολοκλήρωση εργασιών σκυροδεμάτων, ασφαλικών εργασιών κ.λ.π. σε συνεχιζόμενες θέσεις της εργολαβίας).

Επαληθεύονται λοιπόν το απρόβλεπτο της κατάστασης που παρουσιάστηκε, το αναγκαίο και το επείγον της επίλυσης, η διατήρηση της φύσης της αρχικής σύμβασης καθώς και το γεγονός ότι αν οι πρόσθετες εργασίες διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση δημιουργούνται μείζονα προβλήματα ασφάλειας των χρηστών. Ως εκ τούτου καλύπτονται απολύτως οι προϋποθέσεις σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης, βάσει του προαναφερθέντος νόμου.

Με την παρούσα 1^η Σ.Σ. δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και η αύξηση του συμβατικού αντικείμενου είναι της τάξης του 11,74% < 15%.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΔΑΠΑΝΗ	
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	49.267,89
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7.390,18
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	56.658,07
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00
Φ.Π.Α. 24%	13.597,94
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	70.256,01

Για το υποέργο :

1. **ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ –ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ)**, στα πλαίσια του έργου **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) και με τ. ΚΑ 2012ΕΠ00200009»** με την 162/2022 Απόφαση Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση περαίωσης του έργου έως 16/07/22 και

2. Το Τεχνικό Συμβούλιο με την υπ.αρ. 56/Πρακτικό 1^ο /15-03-2022 γνωμοδότηση του , γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού **70.256,01 €** (με Φ.Π.Α.) για τη **συμπληρωματική σύμβαση** του έργου:

ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ –ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ), στα πλαίσια του έργου **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) και με τ. ΚΑ 2012ΕΠ00200009»** που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ηρακλείου (Κ.Α.Ε. 071-00.99779 /κωδικός έργου 01.14.21.005: Υλοποίηση μικρών έργων, προμηθειών, υπηρεσιών 2021-2023(συνδέσεις δικτύων , δημοσιεύσεις , κλπ)).

Για το 2022: **70.256,01 €** (συμπ/νου του ΦΠΑ).

7. Την εισήγηση της κ. **Δοξάκη Ελένης**, Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.
8. Τις απόψεις της **προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού **70.256,01 €** (με Φ.Π.Α.) για τη συμπληρωματική σύμβαση του υποέργου: **«ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ – ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ)**, στα πλαίσια του έργου **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) και με τ. ΚΑ 2012ΕΠ00200009»** που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ηρακλείου (Κ.Α.Ε. 071-00.99779 /κωδικός έργου 01.14.21.005: Υλοποίηση μικρών έργων, προμηθειών, υπηρεσιών 2021-2023(συνδέσεις δικτύων, δημοσιεύσεις, κλπ), για το 2022: **70.256,01 €** (συμπ/νου του ΦΠΑ), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **01-04-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**