



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 15 Απριλίου 2022
Αρ. πρωτ.: 108320

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΚ

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **414/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **414/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 08/11-04-2022**), που αφορά στην Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο08/11-04-2022
Αριθμός Απόφασης: 414/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 11 Απριλίου 2022** και ώρα **11:00**, συνήλθε σε συνεδρίαση **δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **97151/07-04-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 18959 (ΦΕΚ 1547/2-4-2022) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00».

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
4	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
5	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
6	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Ανδρουλάκης Ιωάννης	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου κ. Γουλιδάκης Ιωάννης καθώς και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμπουράκης Λάμπρος και Σκουλάς Νικόλαος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στην **συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.** Κακογιαννανάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλλα, προϊσταμένη Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Βλασάκη Αικατερίνη Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, Μαγουλάκη Ειρήνη Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και Αρωγής της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ**».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. **02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου (λήξη θητείας 31-05-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. **1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

6. Το με αρ. πρωτ. **93128/04-04-2022** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ		
	ΥΠΟΕΡΓΟ:	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ		
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	2022ΝΠ3020001 9 της ΝΠ302	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ερασιτεχνικό σωματείο "Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου"

3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;			ΟΧΙ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΝΑΙ
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	28/05/2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	990.000,00
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	05/11/2021	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (με ΦΠΑ):	728.450,36
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΟΧΙ
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Κ.Σ.:			-
9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Κ.Σ.:			728.450,36
10	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			0,00
11	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.:			0,00
12	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.:			1.063.250,36
13	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			334.800,00
14	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			04/06/2022
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			04/06/2022
16	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			1
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			100/2022
18	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			04/06/2022
19	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΕ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ			0
20	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			-
21	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:			ΝΑΙ
22	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			68448/11-03-2022
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:			49 / πρακτ. 1 ^ο 15-03-2022

Οικονομικά στοιχεία του έργου Συμπληρωματική Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ 1ου Α.Π.Ε. Κ.Σ.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ 1ου ΑΠΕ. Σ.Σ.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου ΑΠΕ. Κ.Σ. ΚΑΙ Σ.Σ.	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΓΙΜ) Σ.Σ ΜΕ ΤΗΝ Κ.Σ (πρέπει να είναι <50%)	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 + 3	6	7

ΕΡΓΑΣΙΩΝ	432.501,06	432.501,06	198.475,8 4	630.976,90		
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	77.850,19	77.850,19	35.725,65	113.575,84		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	510.351,25	510.351,25	234.201,4 9	744.552,74		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	76.552,69	76.552,69	35.130,22	111.682,91		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	586.903,94	586.903,94	269.331,7 1	856.235,65		
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	556,03	556,03	668,29	1.224,32		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	587.459,97	587.459,97	270.000,0 0	857.459,97	45,89%	
Φ.Π.Α. 24%	140.990,39	140.990,39	64.800,00	205.790,39		
ΣΥΝΟΛΟ	728.450,36	728.450,36	334.800,0 0	1.063.250, 36		299.088, 00

Επιπλέον Στοιχεία:

1. Την με αριθμό 1276/2021 απόφαση (πρακτικό Ν° 24/20-09-2021) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 10-09-2021 για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» για κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική εταιρία "Hellasod A.E." που προσέφερε μέση έκπτωση 26,42% στις τιμές του τιμολογίου.
2. Την με αριθμό πρωτ. 333209/05-11-2021 Σύμβαση Κατασκευής του υπόψη έργου 728.450,36 € με Φ.Π.Α.
3. Την υπ' αρ. πρωτ. 84960/28-03-2021 τροποποιητική απόφαση της υπ' αρ. πρωτ. 82980/24-03-2022 απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 1.063.250,36 €, (έναντι 990.000,00 € προηγούμενως)

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο 1^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας Κύριας Σύμβασης είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό όσον αφορά το άθροισμα δαπάνης των εργασιών με το Ε.Ο. και τα απρόβλεπτα.

Οι αυξομειώσεις των επί μέρους κονδυλίων οφείλονται σε σφάλματα προμέτρησης που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου.

Η αύξηση δαπάνης της 1^{ης} Σ.Σ. οφείλεται αποκλειστικά σε εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονταν στην μελέτη αλλά κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16, ο οποίος ισχύει για την παρούσα εργολαβία, «... Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να

δημιουργούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης, ...»

Οι συγκεκριμένες εργασίες δε μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τον κύριο του έργου.

Ειδικότερα:

- 1) Οι σωληνώσεις από τις οποίες διέρχονταν οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις που τροφοδοτούσαν τους πυλώνες φωτισμού του γηπέδου, και τον φωτισμό του Περιβάλλοντος χώρου είχαν τοποθετηθεί σε πολύ μικρό βάθος και εντός του χώρου που κατασκευάζεται το υβριδικό γήπεδο, χωρίς να είναι αποτυπωμένοι σε κάποιο σχέδιο δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνονταν στην αρχική συμβατική μελέτη του έργου. Εμποδίζουν τις εκσκαφές και απαιτείται:
 - a. Η απομάκρυνση τους για λόγους ασφαλείας. Η αποξήλωση θα γίνει με δέουσα προσοχή για να μην κοπούν ή σπάσουν έτσι ώστε μετά είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίησή τους στο μέγιστο βαθμό.
 - b. Η άμεση τοποθέτηση μιας παροχής για να συνεχιστεί απρόσκοπτα ο φωτισμός του περιβάλλοντος χώρου για λόγους ασφαλείας
 - c. Να κατασκευασθούν οι εντός του κατασκευαζόμενου νέου γηπέδου αναγκαίες σωληνώσεις και φρεάτια για την επανατοποθέτηση των καλωδίων τροφοδοσίας των πυλώνων φωτισμού
- 2) Κατά την εκτέλεση του έργου, σε πολύ μικρό βάθος, εντός του χώρου που κατασκευάζεται το υβριδικό γήπεδο Νο2 είχαν τοποθετηθεί και χωρίς να είναι αποτυπωμένοι σε κάποιο σχέδιο ότι περνάνε από 'κει, οι σωλήνες μεταφοράς νερού από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις Νο1 και Νο2 προς την δεξαμενή, καθώς και ο σωλήνας μεταφοράς νερού από την δεξαμενή για πότισμα του γηπέδου Νο1. Η στάθμη στην οποία είχαν τοποθετηθεί εμποδίζει τις εργασίες και σε περίπτωση βλάβης θα προκληθεί καταστροφή του γηπέδου από τις εργασίες αποκατάστασης. Πρέπει να μεταφερθούν εκτός γηπέδου.
- 3) Τα προϊόντα εκσκαφής κάτω τον αποξηλωθέντα χλοοτάπητα μετά από εργαστηριακή εξέταση που διενεργήθηκε όταν αποκαλύφθηκαν κατατάχθηκαν στην κατηγορίας E(0). Είναι ακατάλληλο προς επίχωση και οι ανάγκες για επίχωση θα πρέπει να καλυφθούν από δάνεια χώματα. Ο κύριος του έργου με την από 295/28.12.21 επιστολή του, ζήτησε τα προϊόντα εκσκαφής που τώρα πλεονάζουν να παραμείνουν στον χώρο για να τα χρησιμοποιήσει ως κηπευτικό χώμα σε μελλοντικές εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
- 4) Για λόγους καλύτερης διαμόρφωσης της συνολικής έκτασης του Βαρδινογιάνειου Αθλητικού Κέντρου, το σημερινό γήπεδο κατασκευάζεται σε χαμηλότερη σταθμη από το υπάρχων. Κατά τις εκσκαφές αποκαλύφθηκαν τοίχοι αντιστήριξης και θεμελιώσεις κατασκευών, που είχαν κατασκευασθεί σε διάφορους προγενέστερους χρόνους για την κατασκευή επιμέρους γηπέδων και λοιπών εγκαταστάσεων. Σε επόμενα στάδια όταν έγιναν διάφορες επέκτασης των γηπέδων οι κατασκευές αυτές καλύφθηκαν με επιχώσεις χωρίς να είναι αποτυπωμένες σε κάποιο σχέδιο δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνονταν στην αρχική συμβατική μελέτη του έργου. Οι κατασκευές αυτές που αποκαλύφθηκαν τώρα, πρέπει να καθαιρεθούν στο σύνολό τους και όχι μόνο το τμήμα που υπερβαίνει την σημερινή στάθμη γηπέδων γιατί δημιουργεί προβλήματα συμπύκνωσης και διαφορικής καθίζησης της τελικής επιφάνειας του γηπέδου. Επίσης πρέπει να κατασκευαστούν νέα τοιχεία σε διάφορα σημεία περιμετρικά του νέου γηπέδου για την συγκράτηση των εδαφών.

- 5) Το σύστημα άρδευσης του υφιστάμενου γηπέδου παρουσίαζε μεγάλες διαρροές. Επειδή δούλευε σε υψηλή πίεση (προκείμενου να ανοίγουν τα μπεκ ποτίσματος) προκλήθηκαν υποσκαφές και δημιουργήθηκαν κενά κάτω από την θεμελίωση των πυλώνων φωτισμού, οι οποίες αποκαλύφθηκαν τώρα κατά την διάρκεια των εκσκαφών δηλαδή δεν συμπεριλαμβανόταν στην αρχική συμβατική μελέτη του έργου. Υπάρχει κίνδυνος ανατροπής των πυλώνων. Κρίνεται απαραίτητη η αποξήλωση των πυλώνων, η κατασκευή νέων βάσεων σε μεγαλύτερο βάθος και η επανατοποθέτηση των πυλώνων.
- 6) Η δυτική πλευρά του συνθετικού γηπέδου συνορεύει με το τοιχίο της βεράντας του κλειστού γυμναστηρίου για το οποίο δεν υπήρχαν κατασκευαστικά σχέδια δηλαδή δεν συμπεριλαμβανόταν στην αρχική συμβατική μελέτη του έργου. Κατά την έναρξη εκσκαφών διαπιστώθηκε ότι ήταν θεμελιωμένο μόλις 20εκ κάτω από το υπάρχων έδαφος. Η στάθμη του νέου γηπέδου είναι 80εκ ακόμα χαμηλότερα. Υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του τοιχίου, καταστροφή της βεράντας και τμήματος του συνθετικού γηπέδου. Υπάρχει επίσης κίνδυνος πρόκλησης ή ατυχήματος ή δυστυχήματος σε άτομα που θα βρίσκονται στην βεράντα παρακολουθώντας τους αγωνιζόμενους καθώς και στους αγωνιζόμενους που θα βρίσκονται πλησίον του τοίχου. Απαιτείται να γίνει υποθεμελίωση, η κατασκευή ενός τοίχου αντιστήριξης.
- 7) Κατά την διάρκεια των εκσκαφών στο χώρο του συνθετικού γηπέδου διαπιστώθηκε ότι είχε τοποθετηθεί ένας αγωγός ο οποίος διοχέτευε τα όμβρια ύδατα του περιβάλλοντος χώρου του κλειστού γυμναστηρίου σε ένα είδος στραγγιστηρίου στο υπέδαφος του χώρου που κατασκευάζεται το συνθετικό γήπεδο, χωρίς να έχει αποτυπωθεί σε κάποιο σχέδιο δηλαδή δεν συμπεριλαμβανόταν στην αρχική συμβατική μελέτη του έργου. Πρέπει να κατασκευασθεί στεγανός αγωγός που θα παροχετεύει νερά αυτά σε αποδέκτη εκτός του γηπέδου διότι υπάρχει κίνδυνος συνεχών καθιζήσεων και καταστροφής του συνθετικού γηπέδου.

Η δαπάνη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (με απρόβλεπτα & αναθεώρηση) είναι **270.000,00 €** χωρίς Φ.Π.Α. Το ποσοστό αύξησης σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι **45,89%** μικρότερο του 50%, όπως προβλέπεται με το άρθρο το άρθρο 156 του Ν. 4412/16.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του σχεδίου της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου του θέματος, με συνολική δαπάνη **1.063.250,36 €**, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Νόμου 4412/2016.

7. Την εισήγηση της **κας Δοξάκη Ελένης**, Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.
 8. Τις απόψεις της **προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το σχέδιο της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ»**, με συνολική δαπάνη **1.063.250,36 €**, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Νόμου 4412/2016, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση **δήλωσε Παρών** ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Τακτικό μέλος της Επιτροπής **κ. Μανουσάκης Νικόλαος** για τους λόγους που ανέφερε και καταχωρήθηκαν στα πρακτικά.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 11-04-2022

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**