



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα
Τηλέφωνα : 2813400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 14 Απριλίου 2022
Αρ. πρωτ.: 107192**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **418/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **418/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 08/11-04-2022**), που αφορά στην Έγκριση 3ου ΑΠΕ της κύριας σύμβασης και σύναψη 1ης Σ.Σ. του έργου : «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΑΟΥΑΡΙΟΥ 2019» **ΥΠΟΕΡΓΟ 19: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 5».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°08/11-04-2022
Αριθμός Απόφασης: 418/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 11 Απριλίου 2022** και ώρα **11:00**, συνήλθε σε συνεδρίαση **δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **97151/07-04-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 18959 (ΦΕΚ 1547/2-4-2022) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00».

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Χουδεσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
4	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
5	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
6	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Ανδρουλάκης Ιωάννης	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου κ. Γουλιδάκης Ιωάννης καθώς και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμπουράκης Λάμπρος και Σκουλάς Νικόλαος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στην **συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.** Κακογιαννανάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλλα, προϊσταμένη Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Βλασάκη Αικατερίνη Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, Μαγουλάκη Ειρήνη Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και Αρωγής της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 7^ο: Έγκριση 3ου ΑΠΕ της κύριας σύμβασης και σύναψη 1ης Σ.Σ. του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» **ΥΠΟΕΡΓΟ 19: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 5».**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου (λήξη θητείας 31-05-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

6. Το με αρ. πρωτ. 97298/07-04-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ 19 ^ο ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 5		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΠΔΕ με Κ.Α 2019ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ 802	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;		ΟΧΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	06/03/2020	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	750.000,00

7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	12/06/2020	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	634.914,97
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΟΧΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			634.914,97
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			0
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			10/10/2020
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
14	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:			9
15	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			27809/04-11-2020/Δ.Τ.Ε. ΠΕΧ, 1556/2-12-2020/Ο.Ε Περιφέρειας , 366/29-03-2021/Ο. Ε Περιφέρειας , Αρ. πρωτ. 86814/12-04-2021 ΔΤΕ Π.Ε.Χ, 752/2021 ,1139/2021 Ο.Ε , 294365/05-10-2021 Δ.Τ.Ε ΠΕΧ, και 1632/2021 Ο.Ε, 68548/11-03-2022 ΔΤΕ Π.Ε.Χ
16	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			15/04/2022
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			2
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			ΑΡ. ΠΡΩΤ. 156818/23-07-2020 Δ.Τ.Ε ΠΕ Χκαι ΑΡ. ΠΡΩΤ. 183840/24-06-2021 Δ.Τ.Ε ΠΕΧ , υπ' αρ.50/πρακτικό 1 ^ο 15/03/2022/γνωμοδότηση τεχνικού συμβουλίου Δημοσίων έργων Περιφέρειας Κρήτης
19	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:			ΝΑΙ
20	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			
21	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:			
22	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			
24	Ο Α.Π. Ή ΤΟ ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;			ΝΑΙ

➤ **2. Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:**

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Υ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ Ο	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 - 2	6 = 4 - 3	7
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ	313.557,77	381.186,83	380.879,66	67.321,89	-307,17	
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	63.752,30	52.713,77	53.024,70	-10.727,60	310,93	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	377.310,07	433.900,60	433.904,36	56.594,29	3,76	
Ε.Ο. 18%	67.915,81	78.102,11	78.102,78	10.186,97	0,67	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	66.783,88	7,05	2,62	-66.781,26	-4,43	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	512.009,76	512.009,76	512.009,76	,00	0,00	507.068,85
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	18,44	18,44	18,44	,00	0,00	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	512.028,20	512.028,20	512.028,20	0,00	512.028,20	507.068,85
ΦΠΑ	122.886,77	122.886,77	122.886,77	0,00	122.886,77	121.696,51
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	634.914,97	634.914,97	634.914,97	0,00	634.914,97	628.765,36

➤ Οικονομικά στοιχεία 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 - 2	6 = 4 - 3	7
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ	-	-	174.699,48	174.699,48	-	-
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	-	-	12.441,87	12.441,87	-	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	-	-	187.141,35	187.141,35	-	-
Ε.Ο. 18%	-	-	33.685,44	33.685,44	-	-
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	-	-	33.124,02	33.124,02	-	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	-	-	253.950,81	253.950,81	-	-
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	-	-	2.053,25	2.053,25	-	-
ΣΥΝΟΛΟ	-	-	256.004,06	256.004,06	-	-
ΦΠΑ	-	-	61.440,97	61.440,97	-	-
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	-	-	317.445,03	317.445,03	-	-
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			(253.950,81/512.009,76)Χ100%=49,60%			

Αιτιολογία σύνταξης 3^{ου} ΑΠΕ του έργου ο οποίος συνοδεύει την 1^η Σ.Σ.Ε

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ο οποίος συνοδεύει την 1^η Συμπληρωματική σύμβαση εργασιών συντάσσεται από το τμήμα συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Διευθύνουσα Υπηρεσία).

Στο έργο έχουν συνταχθεί και εγκριθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ και ο 2^{ος} ΑΠΕ ισόποσοι με την αρχική σύμβαση προκειμένου να τακτοποιήσουν την αυξομείωση στις ποσότητες ορισμένων κονδυλίων.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες άμεσες επεμβάσεις για την αντιμετώπιση επικινδυνοτήτων λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων στην Επαρχιακή Οδό 5 Καλουδιανά - Κεφάλι - Χρυσοσκαλίτισσα, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την ΠΕ Χανίων το 2019, προκειμένου να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Συγκεκριμένα όσον αφορά στην Επαρχιακή Οδό 5 το οδικό τμήμα Τοπόλια - Κεφάλι - Χρυσοσκαλίτισσα, αυτό επλήγη σοβαρά, σε πολλά και καίρια σημεία που χρήζουν επείγουσας επέμβασης, διότι από τις ζημιές παρεμποδίζεται η προσπέλαση σε περιοχές με παράλληλα έντονη τουριστική και αγροτική δραστηριότητα. Επιπλέον έχουν δημιουργηθεί συνθήκες υψηλού κινδύνου για τους διερχόμενους οδηγούς.

Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις πραγματοποιούνται σε τμήματα της οδού, στα οποία εμφανίζονται έντονες φθορές και καθιζήσεις του οδοστρώματος, κατολισθήσεις πρανών, διάβρωση και επιχωμάτωση τάφρων και τεχνικών απορροής ομβρίων, με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο και την βελτίωση αυτών, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Μέχρι σήμερα η εξέλιξη του έργου είναι ομαλή και σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα αυτού.

Σύμφωνα με την τελευταία εγκεκριμένη παράταση προθεσμίας, το έργο περαιώνεται την 15/04/2022.

Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση συντάχθηκε μαζί με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα ο οποίος συμπεριλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική σύμβαση εργασιών του στην επικεφαλίδα έργου, από το τμήμα Συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Διευθύνουσα Υπηρεσία).

Ο παρόν 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάσσεται για τους παρακάτω δύο λόγους:

1. Για να τακτοποιήσει την αυξομείωση στις ποσότητες ορισμένων κονδυλίων του έργου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεσή του
2. Για να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου και δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση. Οι συμπληρωματικές αυτές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωρισθούν από την κύρια σύμβαση ενώ είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της. Η εκτέλεση δε των συμπληρωματικών αυτών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου.

Συγκεκριμένα και αναλυτικότερα όσον αφορά στους παραπάνω λόγους σύνταξης του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.:

1. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Τακτοποιούνται και στις δύο ομάδες εργασιών του έργου οι ποσότητες των εργασιών, καθόσον συντάσσονται οι επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών και γίνεται προμέτρηση με μεγαλύτερη πλέον ακρίβεια, όσων υπολείπονται να εκτελεστούν.

Με τα παραπάνω που αναφέρθηκαν η 1^η ομάδα παρουσιάζει αύξηση από την αρχική σύμβαση κατά 79.439,83€ με Γ.Ε και Ο.Ε , ενώ η 2^η ομάδα παρουσιάζει μείωση από την αρχική σύμβαση κατά 12.658,57 με Γ.Ε.και Ο.Ε. Η αύξηση της 1ης ομάδας καλύπτεται με αντίστοιχη ενσωμάτωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών όπως ορίζεται στο άρθρο 156 παρ. 3α του Ν. 4412/16 που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης, όπως επίσης και από την έλασσον δαπάνη της 2ης ομάδας , όπως ορίζεται στην παράγραφο 3β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών δεν μεταβάλλει τη μορφή του έργου, ούτε αλλοιώνει τους όρους της σύμβασης αυτού ενώ η επί έλασσον δαπάνη επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αφού συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. Τα εναπομείναντα απρόβλεπτα του έργου μετά τα παραπάνω είναι 2,62€ (66.783,88-79.439,83+12.658,57).

Για την διάθεση τέλος της «επί έλασσον δαπανών» και πριν την έγκριση του παρόντος ΑΠΕ γνωμοδότησε το οικείο Τεχνικό Συμβούλιο, αρ.50 /Πρακτικό 1^ο /15-03-2022 βάσει του άρθρου 156 παρ. 3β του Ν. 4412/2016.

2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

Α. Περιγραφή απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, από τις οποίες προκύπτει η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών.

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο εδάφιο το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες άμεσες επεμβάσεις για την αντιμετώπιση επικινδυνότητων λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων στην Επαρχιακή Οδό 5 Καλουδιανά - Κεφάλι - Χρυσοσκαλίτισσα, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την ΠΕ Χανίων το 2019, προκειμένου να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο. Ο δήμος Κισάμου στην περιοχή του οποίου κατασκευάζεται το έργο, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την ΠΕ Χανίων το 2019, είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την αριθμό 162/10-01-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έως την 01/04/2019.

Εντωμεταξύ έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν και πάλι την ΠΕ Χανίων και την περιοχή εκτέλεσης του έργου στις 28, 29 Οκτώβριου 2020 (κακοκαιρία Κίρκη) ,9,10,11 Νοεμβρίου 2020 ,στις 14, 15, 16, 17 Φεβρουαρίου 2021 (κακοκαιρία Μήδεια) που σε συνδυασμό και με τις συνεχόμενες βροχοπτώσεις μεταξύ των περιόδων αυτών, προκάλεσαν επιδείνωση και επέκταση στα υπάρχοντα προβλήματα καταπτώσεων και καθιζήσεων και δημιούργησαν επίσης προβλήματα σε επαφή με τα υφιστάμενα, καθώς το γεωλογικό φαινόμενο ήταν ακόμα σε εξέλιξη. Σημειώνεται ότι τα ως άνω έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από τα αλληπάλληλα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, μετά από διαδοχικές παρατάσεις με τελευταία την αριθμό 8316/28-09-2021 απόφαση Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, ο Δ. Κισάμου βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως 1-4-2022.

Κατά την εκτέλεση τώρα των εργασιών που προβλεπόταν στο έργο για την υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου και κυρίως μετά την άρση των καταπτώσεων αποκαλύφθηκε εκτεταμένη φθορά στα υποκείμενα οδοστρώματα, καταστροφή των τεχνικών έργων (επενδυμένη τάφος, οχετοί, τοιχία κλπ) και διαπιστώθηκε περαιτέρω ρηγμάτωση και αστάθεια του εδάφους στα πρηνή ανάντη και κατόντη της οδού που παρουσιάζουν μεγάλη κλίση και πολύπλοκη γεωλογική δομή.

Επίσης στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών και επειδή το γεωλογικό φαινόμενο ήταν ακόμα σε εξέλιξη, παρατηρήθηκαν μετακινήσεις του εδαφικού υλικού των πρηνών κατά μήκος της επιφάνειας ολίσθησης με αποτέλεσμα εκτός των άλλων, μεγάλοι όγκοι υλικών και λασποροών να κατακλίσουν το οδόστρωμα και τα τεχνικά, κάτι το οποίο ήταν αδύνατο να προβλεφθεί κατά το στάδιο εκπόνησης της μελέτης. Οι μετακινήσεις αυτές, αφενός άλλαξαν την γεωμετρία των πρηνών έτσι ώστε δεν ήταν εφικτή η υλοποίηση του αρχικού σχεδιασμού αντιστήριξης, αφετέρου κατέστησαν τις επιφάνειες των πρηνών πολύ πιο επισφαλής στις νέες θέσεις τους. Για το λόγο αυτό οποιαδήποτε επέμβαση επ' αυτών χωρίς πρώτα την επιμελή εκτέλεση χωματουργικών εργασιών μικρής κλίμακας και πρόβλεψη επιπλέον μέτρων προστασίας έναντι των βραχοπτώσεων και αντιστήριξης πρηνών κυρίως με την κατασκευή λιθορριπών και συρματοκιβωτίων, θα ήταν επικίνδυνη και για τις κατασκευές και για την οδική ασφάλεια.

Τέλος, λόγω της επέκτασης του εύρους αποκατάστασης στη θέση των νέων τεχνικών, θα πρέπει να επεκταθούν πλέον σε μεγαλύτερο μήκος και τα τεχνικά έργα (οχετοί, τάφοι κλπ) και το ίδιο ισχύει για τις αποκαταστάσεις στο οδόστρωμα και τον ασφαλικό τάπητα.

Η αντιμετώπιση των παραπάνω πρέπει να γίνει άμεσα και παράλληλα με την εκτέλεση του έργου, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος περαιτέρω κατολισθήσεων και καταπτώσεων που αυξάνεται με τις βροχοπτώσεις που ήταν έντονες μέχρι πρόσφατα, (στις 10-14/01/2022 εκδηλώθηκε η κακοκαιρία Διομήδης και στις 23,24,25,26 Ιανουαρίου 2022 η κακοκαιρία Ελπίς), αλλά και για να κατασκευαστεί ένα έργο ολοκληρωμένο και τεχνικά άρτιο, πλήρως λειτουργικό και κυρίως να μην εγκυμονεί κινδύνους για τη διερχόμενη κυκλοφορία.

Συγκεκριμένα οι προβλεπόμενες εργασίες για την αποκατάσταση των βλαβών ανά θέση είναι:

Επαρχιακή οδός 5 Καλουδιανά – Τοπόλια – Κεφάλι – Χρυσοσκαλίτισσα

- Χ.Θ. 21+600 έως 21+700, επέκταση καθίζησης οδού κατόντη, προτείνεται εξυγίανση εδάφους, κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης, αποκατάσταση οδοστρώματος και ασφαλικού τάπητα.

- Χ.Θ. 21+900 έως 22+000, επέκταση καθίζησης οδού κατόντη, προτείνεται εξυγίανση εδάφους, κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και λιθορριπή, αποκατάσταση οδοστρώματος και ασφαλικού τάπητα.

- Χ.Θ. 22+150 έως 22+250, επέκταση της καθίζησης από ανάντη και κατάρρευση λιθοδομής, προτείνεται η άρση των καταπτώσεων, ο καθαρισμός της τάφρου,

κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης με λιθορριπή και η αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα.

- Χ.Θ. 22+900 έως 22+950, επέκταση καταπτώσεων πρανών από ανάντη σε μεγαλύτερο μήκος, προτείνεται ο καθαρισμός τάφρου, άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση της επενδυμένης τάφρου.

- Χ.Θ. 23+300 έως 23+350, επέκταση καταπτώσεων πρανών από ανάντη, ρηγμάτωση πρανών ανάντη, προτείνεται ο καθαρισμός τάφρου, άρση καταπτώσεων, κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και λιθορριπή και αποκατάσταση της επενδυμένης τάφρου.

- Χ.Θ. 26+100 έως 26+400, επέκταση καταπτώσεων πρανών από ανάντη, φερτά υλικά από ρέμα, επιχωμάτωση τεχνικού, προτείνεται ο καθαρισμός τάφρου και τεχνικού, άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση της επενδυμένης τάφρου και των έργων εισόδου-εξόδου του τεχνικού απορροής ομβρίων.

Χ.Θ. 27+800 έως 28+600, επέκταση καταπτώσεων πρανών από ανάντη, επιχωμάτωση τεχνικών και διάβρωση τάφρου, προτείνεται ο καθαρισμός τάφρου - τεχνικών και μόρφωση της τάφρου, άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση της επενδυμένης τάφρου και των έργων εισόδου εξόδου τεχνικού.

Χ.Θ. 29+200, επέκταση της καθίζησης κατόντη της οδού με διάβρωση επιχώματος τεχνικού, προτείνεται εξυγίανση εδάφους, κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης με λιθορριπή για προστασία από διάβρωση, αποκατάσταση οδοστρώματος.

Χ.Θ. 30+500 έως 30+600, επέκταση καταπτώσεων πρανών και βραχοτεμαχίων από ανάντη, ρηγμάτωση πρανών ανάντη και διάβρωση τάφρου, προτείνεται η διαμόρφωση ηπιότερων κλίσεων, ο καθαρισμός και μόρφωση της τάφρου, άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση της επενδυμένης τάφρου, κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και λιθορριπής.

Χ.Θ. 31+100 έως 31+250, επέκταση της καθίζησης κατόντη της οδού σε μεγαλύτερο μήκος, διάβρωση ερείσματος, προτείνεται εξυγίανση εδάφους, κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και λιθορριπής, αποκατάσταση ερείσματος και οδοστρώματος.

Για τις παραπάνω θέσεις επισυνάπτεται στην παρούσα αιτιολογική έκθεση φωτογραφική τεκμηρίωση, όπως επίσης επισυνάπτονται και δημοσιεύματα με αναφορές στις κακοκαιρίες που έπληξαν την περιοχή του έργου τα έτη 2020, 2021 και 2022.

Προκύπτει επομένως όπως γίνεται αντιληπτό η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών οι οποίες είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στο έργο. Επειδή οι εργασίες αυτές δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση, οι περιστάσεις που κατά την εκτέλεση του έργου τις καθιστούν αναγκαίες είναι απρόβλεπτες και επειδή οι εργασίες αυτές δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές αλλά επιπρόσθετα είναι και απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της σύμβασης χωρίς να μεταβάλουν τη συνολική φύση αυτής, μπορούν να ανατεθούν στον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1^α του Ν. 4412/2016.

Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου, και για να υπογραφεί η σύμβαση για την εκτέλεση τους γνωμοδότησε το οικείο Τεχνικό Συμβούλιο αρ.50 /Πρακτικό 1^ο /15-03-2022 σύμφωνα με το άρθρο 156 1β του Ν.4412/2016 .

Όπως αποτυπώνεται στον ανωτέρω πίνακα το ύψος της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών του έργου ανέρχεται προ αναθεώρησης και ΦΠΑ στο ποσό των 253.950,81€ δηλαδή το ποσοστό αύξησης από την αρχική σύμβαση είναι 49,60%, και δεν υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης όπως προβλέπεται στην παρ. 1β του άρθρου 156 του Ν.

4412/2016. Στο παραπάνω ποσό των 253.950,81€ προστίθεται το ποσό των 2.053,25€ το οποίο αφορά σε πρόβλεψη της αναθεώρησης ,το τελικό δε ποσό της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών του έργου με τη δαπάνη και του ΦΠΑ διαμορφώνεται στα 317.445,03€.

Η έγκριση του παρόντος 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης ως Προϊσταμένη Αρχή, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητες της, καθώς παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική Σύμβαση .

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Μετά τα παραπάνω προτείνουμε:

- Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της κύριας σύμβασης, συνολική δαπάνης με ΦΠΑ 634.914,97 ευρώ, που είναι ισόποσος με την σύμβαση του έργου
- Την έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, συνολική δαπάνης με προβλεπόμενη αναθεώρηση και ΦΠΑ 317.445,03 ευρώ, με ποσοστό αύξησης 49,60% της αρχικής σύμβασης

του έργου **«ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019»**

Υποέργο 19: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 5»

Συνολική δαπάνης Κύριας Σύμβασης και ΣΣΕ με ΦΠΑ 952.360,00 €»

7. Την εισήγηση της κ. **Δοξάκη Ελένης**, Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.

8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει :

- Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της κύριας σύμβασης, συνολική δαπάνης με ΦΠΑ 634.914,97 ευρώ, που είναι ισόποσος με την σύμβαση του έργου
- Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, συνολική δαπάνης με προβλεπόμενη αναθεώρηση και ΦΠΑ 317.445,03 ευρώ, με ποσοστό αύξησης 49,60% της αρχικής σύμβασης του έργου **«ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019»**

Υποέργο 19: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 5»

Συνολική δαπάνης Κύριας Σύμβασης και ΣΣΕ με ΦΠΑ 952.360,00 €,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **11-04-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**