



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα
Τηλέφωνα : 2813400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 14 Απριλίου 2022
Αρ. πρωτ.: 107198**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **419/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **419/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 08/11-04-2022**), που αφορά στην Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της κύριας σύμβασης που συνοδεύει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°08/11-04-2022
Αριθμός Απόφασης: 419/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 11 Απριλίου 2022** και ώρα **11:00**, συνήλθε σε συνεδρίαση **δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **97151/07-04-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 18959 (ΦΕΚ 1547/2-4-2022) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00».

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
4	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
5	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
6	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Ανδρουλάκης Ιωάννης	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου κ. Γουλιδάκης Ιωάννης καθώς και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμπουράκης Λάμπρος και Σκουλάς Νικόλαος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στην **συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.** Κακογιαννανάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλλα, προϊσταμένη Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Βλασάκη Αικατερίνη Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, Μαγουλάκη Ειρήνη Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και Αρωγής της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 8^ο: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της κύριας σύμβασης που συνοδεύει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ**».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου (λήξη θητείας 31-05-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

6. Το με αρ. πρωτ. 95420/06-04-2022 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ		
	ΥΠΟΕΡΓΟ:			
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :	ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ/ΚΑΠ Π.Ε Χανίων με Κ.Α. 03.05.20.003	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ;	ΟΧΙ		
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ;	ΟΧΙ		
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	27-07-2020	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :	600.000,00
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	20-01-2021	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): (ΕΚΠΤΩΣΗ 74,03%)	155.828,38
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΟΧΙ		
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:	158.828,38		

9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:	155.828,38
10	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :	0,00
11	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	20-01-2022
12	ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ	2
13	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 6647/11-1-2022 Απόφαση Δ/ντριας Δ.Τ.Ε Π.Ε Χανίων, και την 280 /2022 (πρακτικό 5/17-3-2022) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής	
14	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	30-06-2022
15	ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ	ΟΧΙ ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ 30-06-2022
16	ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ	1
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ: 394696/28-12-21 Δ/ντρια Δ/σης Τεχν. Έργων Π.Ε Χανίων	
18	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :	ΝΑΙ/ γνωμοδότηση 3/ πρακτικό 1° 15-03-2022
19	Ο Α.Π. ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;	ΝΑΙ

Οικονομικά στοιχεία του έργου – Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 2° ΑΠ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ ΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ)	91.381,93	105.212,90	105.212,90	13.830,97	0,00	
ΟΜΑΔΑ Β (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ)	1.223,93	1.223,93	1.223,93	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	92.605,86	106.436,83	106.436,83	13.830,97	0,00	
ΓΕ & ΟΕ 18%	16.669,05	19.158,63	19.158,63	2.489,58	0,00	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	16.391,24	70,69	70,69	-16.320,55	0,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	125.666,15	125.666,15	125.666,15	0,00	0,00	
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΨΗΣ	1,90	1,90	1,90	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ	125.668,05	125.668,05	125.668,05	0,00	0,00	105.940,65
ΦΠΑ	30.160,33	30.160,33	30.160,33	0,00	0,00	25.425,75
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	155.828,38	155.828,38	155.828,38	0,00	0,00	131.366,40

Οικονομικά στοιχεία του έργου – 1η Συμπληρωματική Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1° ΣΣ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ ΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ)	-	-	13.685,10	13.685,10	-	-
ΟΜΑΔΑ Β (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ)	-	-	0,00	0,00	-	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	-	-	13.685,10	13.685,10	-	-
ΓΕ & ΟΕ 18%	-	-	2.463,32	2.463,32	-	-
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	-	-	2.422,26	2.422,26	-	-

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	-	-	18.570,68	18.570,68	-	-
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	-	-	10	10	-	-
ΣΥΝΟΛΟ	-	-	18.580,68	18.580,68	-	-
ΦΠΑ	-	-	4.459,36	4.459,36	-	-
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	-	-	23.040,04	23.040,04	-	-
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			14,79%			

Συνοπτική περιγραφή τεχνικού αντικειμένου του έργου :

Το αντικείμενο του έργου αφορά την προστασία των πρανών από καταπτώσεις μικρών βραχοτεμαχίων σε θέσεις που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση του έργου. Συγκεκριμένα οι προβλεπόμενες εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι παρακάτω:

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση χαλύβδινου πλέγματος επένδυσης βραχώδους πρανούς ορύγματος, με τους συνδετήρες ένωσης των φύλλων μεταξύ τους σε οποιαδήποτε θέση, προκειμένου να οδηγή τις καταπτώσεις στη βάση του. Θα τοποθετηθούν κατακόρυφα συρματοσχοίνα τάνυσης, για την ενίσχυση του συρματοπλέγματος, πλεγμένα στους βρόχους του πλέγματος, τα οποία προσδένονται με κρίκους και θηλιές στις ηλώσεις στερέωσής τους. Η αγκύρωση των πλεγμάτων θα γίνει με χαλύβδινα αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης και θα γίνει στερέωση του πλέγματος στον πόδα του πρανούς όπως και στην στέψη. Επίσης θα γίνει επισκευή και αποκατάσταση φθορών ασφαλτοτάπητα, σε τμήματα δρόμων που έχουν δημιουργηθεί βλάβες στο οδόστρωμα απόπτώσεις βράχων. Όπου απαιτηθεί, πριν την τοποθέτηση του πλέγματος επένδυσης και μετά από οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, θα γίνει καθαρισμός των πρανών από χαλαρωμένα, αποκολλημένα και ασταθή τεμάχια βράχων.

Ο ανάδοχος έχει εκτελέσει εργασίες σε τμήμα της επαρχιακής οδού 22 Στροβλές – Βουτάς - Παλαιόχωρα, σε τμήμα της επαρχιακής οδού 31 Χώρα Σφακίων - Ανώπολη καθώς και σε τμήμα της επαρχιακής οδού 1 Πλάτανος – Σφηνάρι - Κεφάλι.

Μέχρι σήμερα έχει εγκριθεί ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δαπάνης με **ΦΠΑ 155.828,38 ευρώ** που αφορά απορρόφηση απροβλέπτων και είναι ισόποσος της κύριας σύμβασης

Αιτιολογία σύναψης Συμπληρωματικής σύμβασης

Η σύναψη της παρούσας 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού με Φ.Π.Α. **23.040,04** ευρώ, γίνεται για εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.

Η μελέτη του έργου πραγματοποιήθηκε πριν τον Ιούνιο του 2020 και η έγκριση τευχών δημοπράτησης έγινε με την αρ. πρωτ. 119911/15-6-2020 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων. Μετά την έγκριση της μελέτης, την χειμερινή περίοδο του 2020 -2021, εκδηλώθηκαν έντονα καιρικά φαινόμενα που έλαβαν χαρακτήρα θεομηνίας (ανωτέρα βία) και οι οποίες εκδηλώθηκαν στις 20, 21, 22 Οκτώβριου 2020 «Κίρκη», στις 28, 29 Οκτώβριου 2020, στις 9 Νοέμβριου 2020, «Μήδεια», στις 14, 15, 16, 17 Φεβρουαρίου 2021 και επηρέασαν την περιοχή εκτέλεσης του έργου.

Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα μετά από διαδοχικές παρατάσεις, με τελευταίες τις αρ. πρωτ. 8316/28-9-2021 και 8315/28-9-2021 αποφάσεις της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, να παραταθεί η κήρυξη των Δήμων Πλατανιά, Κισάμου, Αποκορώνου, Κανδάνου-Σελίνου και Σφακίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως την 1-4-2022.

Συγκεκριμένα, στα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν κατά την χειμερινή περίοδο 2020-2021, επικράτησαν ισχυρές καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι που σε συνδυασμό με τις συνεχείς βροχοπτώσεις στο ενδιάμεσο διάστημα, προκάλεσαν μεγάλες καταπτώσεις βραχοτεμαχίων και βράχων σε μεγαλύτερα τμήματα από αυτά που είχε αρχικά προβλεφθεί στην μελέτη. Στα περισσότερα σημεία των δρόμων που περιγράφονται στην αρχική μελέτη απαιτείται να τοποθετηθεί πλέγμα σε μεγαλύτερο ύψος καθώς και μήκος ώστε να αντιμετωπιστούν καλύτερα τα κατολισθητικά φαινόμενα, στην περιοχή εκτέλεσης του έργου. Με την παρούσα συμπληρωματική σύμβαση θα τοποθετηθούν 1350 μ² ελεύθερο πλέγμα και 50μ αγκύρια, στις θέσεις και σε συνέχεια αυτών που προβλεπόταν στην αρχική μελέτη.

Οι ανωτέρω καταπτώσεις καθιστούν τα τμήματα των επαρχιακών δρόμων που υπάρχουν βραχώδη πρηνή πολύ επικίνδυνα για την κυκλοφορία των οχημάτων, ειδικά την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων και χρήζουν προστασίας με την προτεινόμενη αποκατάσταση και την πρόταση για τη συμπληρωματική σύμβαση.

Οι συγκεκριμένες συμπληρωματικές εργασίες οφείλονται σε απρόβλεπτα γεγονότα, έντονα καιρικά φαινόμενα που έλαβαν το χαρακτήρα θεομηνίας (ανωτέρα βία), είναι επείγουσες και τεχνικά απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση και τελειοποίηση του φυσικού αντικείμενου του έργου και θα πρέπει άμεσα να εκτελεστούν ώστε να προστατευθούν οι διερχόμενοι οδηγοί από τον κίνδυνο ατυχημάτων ιδίως κατά τις χειμερινές περιόδους.

Επίσης, οι πιο πάνω εργασίες της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανατίθενται στον ανάδοχο του έργου επειδή δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την αρχική σύμβαση χωρίς να προκαλέσουν μείζονα προβλήματα στο έργο και επιπλέον είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση του χωρίς να μεταβάλουν τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης.

Με τις παραπάνω μεταβολές δεν τροποποιείται ο βασικός σχεδιασμός του έργου όπως προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε, για να περιληφθεί η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση στο έργο του θέματος.

Ο υπό έγκριση 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που αφορά την κύρια σύμβαση είναι ισόποσος με τον προηγούμενο 1^ο ΑΠΕ και την κύρια σύμβαση, χωρίς να την τροποποιεί.

Η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου πριν την έγκριση του παρόντος ΑΠΕ απαιτείται βάσει του άρθρου 156 παρ.1β του Ν. 4412/2016 και το οποίο γνωμοδότησε θετικά με το υπ' αριθμ 3/Πρακτικό 1^ο/15-03-2022.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της κύριας σύμβασης που συνοδεύει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ».

Δαπάνη με ΦΠΑ 155.828,38 ευρώ της Κύριας Σύμβασης και 23.040,04 ευρώ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (συνολικά 178.868,42 ευρώ).»

7. Την εισήγηση της κ. **Δοξάκη Ελένης**, Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.

8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας **Αντιπροέδρου** και των μελών της **Επιτροπής**.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της κύριας σύμβασης που συνοδεύει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ**». **Δαπάνη με ΦΠΑ 155.828,38 ευρώ της Κύριας Σύμβασης και 23.040,04 ευρώ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (συνολικά 178.868,42 ευρώ), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **11-04-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**