



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Βαρδιάμπαση Νίκη
Τηλέφωνα : 2813400233
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 27 Μαΐου 2022
Αρ. πρωτ.: 152051

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **618/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **618/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 13/24-05-2022**), που αφορά στην Έγκριση **1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε** που αφορούν την ήσσονος σημασίας τροποποίηση της Σύμβασης του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»**, δαπάνης 184.646,06 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο13/24-05-2022
Αριθμός Απόφασης: 618/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 24 Μαΐου 2022** και ώρα **11:00**, συνήλθε σε συνεδρίαση **δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **143064/19-05-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 27397 (ΦΕΚ 2369/14-05-2022, τ' Β) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00».

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Γουλιδάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Καμπουράκης Λάμπρος	» »	τακτικό μέλος
5	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
6	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
7	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
8	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
10	Ανδρουλάκης Ιωάννης	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Σκουλάς Νικόλαος τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Στην **συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.** Κακογιαννάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Λουμπούνης Εμμανουήλ προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Κουνδουράκη Ευαγγελία προϊσταμένη τμήματος Μισθοδοσίας Δ/σης

Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ηρακλείου Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ, Φιλίππου Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Π.Ε.Η. Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Χρονάκης Αλέξανδρος και Μελεσανάκη Μαρία ιδιοκτήτες προσφερόμενου ακινήτου προς μίσθωση (θέματος 93) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 60^ο: Έγκριση **1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε** που αφορούν την ήσσονος σημασίας τροποποίηση της Σύμβασης του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**», δαπάνης 184.646,06 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου (λήξη θητείας 31-05-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

6. Το με αρ. πρωτ. 133038/11-05-2022 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ιστορικό :

Κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου και συγκεκριμένα ύστερα από την εργασία απόξεσης (φρεζάρισμα) εντοπίστηκαν πάρα πολλά φρεάτια τα καλύμματα των οποίων ήταν καλυμμένα από τον παλαιό ασφαλτοτάπητα και δεν ήταν ορατά κατά τη φάση των προμετρήσεων. Αυτό οδήγησε σε μεγάλες καθυστερήσεις λόγω του ότι απαιτήθηκε πολύ μεγάλη προσοχή προκειμένου να μην καταστραφούν αλλά και να προσαρμοστεί η επιφάνεια φρεζαρίσματος σε αυτά καθώς όπως μας ενημέρωσε η ΔΕΥΑΑΝ, τα περισσότερα από αυτά δυστυχώς δεν μπορούν να προσαρμοστούν υψομετρικά λόγω κατασκευής κι επομένως αποτελούν δεσμευτικά στοιχεία της τελικής επιφάνειας.

Εξ' αιτίας των ανωτέρω, αφενός μεν δημιουργήθηκε η ανάγκη αύξησης της ποσότητας της ισοπεδωτικής ασφαλικής στρώσης προκειμένου να προσαρμοστεί η επιφάνεια προς διάστρωση, αφετέρου δε, η εργασία φρεζαρίσματος είχε πάρα πολλές καθυστερήσεις εξ' ου και η ανάγκη σύνταξης νέας τιμής πρόσθετης αποζημίωσης.

Οι προτεινόμενες συμπληρωματικές εργασίες, δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στην αρχική σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση. Επίσης, δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την Υπηρεσία μας, είναι δε απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της και δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση της σύμβασης.

Η αύξηση δαπάνης εργασιών της αρχικής Σύμβασης, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Η Συμπληρωματική Σύμβαση αφορά την τακτοποίηση της ποσότητας της απρόβλεπτης εργασίας πρόσθετης αποζημίωσης απόξεσης λόγω αστικής οδού η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων και αφορά σε τροποποίηση «ήσσονος σημασίας» (<15%) κατά το αρ. 1β του Ν.4412/16

Κατόπιν των παραπάνω συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση της εν λόγω εργολαβίας. Το συνολικό ποσό του 1ου Α.Π.Ε. είναι 184.646,06€ συμπ/νου του ΦΠΑ, όσο δηλ. και η αρχική συμβατική δαπάνη, ενώ το συνολικό ποσό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι 23.094,79€ συμπ/νου του ΦΠΑ (ποσοστό 12,51% της αρχικής σύμβασης).

Για τη διάθεση πίστωσης κάλυψης της δαπάνης συμπληρωματικής σύμβασης έχει εκδοθεί η με αρ. 57634/1-3-2022 (ΑΔΑ: ΨΙ387ΛΚ-6ΣΥ) απόφαση Περιφερειάρχη.

Στον προτεινόμενο 1ο ΑΠΕ δεν υπάρχουν επί έλασσον μεταφερόμενες δαπάνες.

Η Δ/ση Σχεδιασμού έχει ήδη εκδώσει την με αρ. 57634/1-3-2022 (ΑΔΑ: ΨΙ387ΛΚ-6ΣΥ) απόφαση τροποποίησης της αρχικής χρηματοδότησης προκειμένου να συμπεριλάβει την επί πλέον δαπάνη που απαιτείται για την κάλυψη της ως άνω τροποποίησης της σύμβασης.

Η συμπληρωματική σύμβαση καλύπτει τις ως άνω ανάγκες. Η αύξηση του συνολικού οικονομικού αντικειμένου είναι περίπου 12,51%, μικρότερη από το όριο του 15% προκειμένου για τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

	<u>ΣΥΜΒΑΣΗ</u>	<u>1ος Α.Π.Ε.</u>	<u>ΔΙΑΦΟΡΕΣ</u>	<u>Σ.Σ.</u>	<u>ΔΙΑΦΟΡΕΣ</u>
Σύνολο Εργασιών	129.405,02	148.784,88	14,98%		
Απρόβλεπτη δαπάνη	19.410,75	30,89	-99,84%		
Σύνολο Σύμβασης	148.815,77	148.815,77	0%		
Αναθεώρηση	92,34	92,34	0%		

Σύνολο	148.908,11	148.908,11	0%	18.624,83	12,51%
Φ.Π.Α. 24%	35.737,95	35.737,95	0%	4.469,96	
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	184.646,06	184.646,06	0%	23.094,79	

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ :

1. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 23.094,79€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
2. Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε καθώς και την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», προεκτιμώμενης δαπάνης 207.740,85 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)»
7. Την εισήγηση του κ. **Γουλιδάκη Ιωάννη**, Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
8. **Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Υστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**Εγκρίνει :**

1. Την διάθεση πίστωσης ποσού 23.094,79€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
2. Το 1ο ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε καθώς και την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», προεκτιμώμενης δαπάνης 207.740,85 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ),
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **24-05-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**