



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 29 Ιουλίου 2022
Αρ. πρωτ.: 226296**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **949/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **949/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 19/27-07-2022**), που αφορά στην Έγκριση **3^{ου} Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης, και 2^{ου} ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** του έργου «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019», υποέργο: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΚΡΗΤΗΣ**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο19/27-07-2022
Αριθμός Απόφασης: 949/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **διαζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **218696/22-07-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, **ήταν παρόντες:**

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
5	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
6	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
7	Δανδουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.** Παπαδεράκης Αντώνιος Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας & Κοινωνικής Οικονομίας ΠΚ, Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Φακουκάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Κουνδουράκη Ευαγγελία προϊσταμένη τμήματος Μισθοδοσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Παπαδάκης Κων/νος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Λαμπράκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Αλιείας Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Βιδάκης Δημήτριος προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Βλασάκη Αικατερίνη προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης ΠΚ, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού Ανάπτυξης Δν/σης Τουρισμού ΠΚ, Μπίλιος Χρήστος υπάλληλος τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Δ/σης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ και για την τήρηση των

πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 09^ο: Έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης, και 2^{ου} ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019», υποέργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΚΡΗΤΗΣ»

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2.Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3.Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4.Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5.Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6.Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7.Το με αρ. πρωτ. 211439/18-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΥΠΟΕΡΓΟ:	«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΚΡΗΤΗΣ»			
2	ΕΡΓΟ:	«ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019»			
3	ΚΩΔΙΚΟΣ:	2019ΕΠ80200005 της ΣΑΕΠ802		ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ			ΟΧΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;				ΟΧΙ
6	ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:	21-12-2020	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :		247.000,00€
7	ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	02-03-2021	(ΕΚΠΤΩΣΗ 18,00%) ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):		202.540,00€
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:				ΝΑΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:				202.540,00€
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Κ. Σ. (ΜΕ ΦΠΑ):				199.601,56€
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :				-2.938,44€
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.:				101.175,65€
13	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ.Σ.:				101.153,86€
14	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :				-21,79€
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :				02-09-2021
16	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ [με την 1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ]:				02-09-2022
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:				2
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			1 ^η : 1128/2021 (πρακτικό Νο 21/20-8-2021) Οικον. Επιτρ. 2 ^η : 413/2022 (πρακτικό Νο 08/11-4-2022) Οικον. Επιτρ.	
19	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:				30-06-2022
20	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:				-
21	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: -		ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:		-
22	ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ]				-
23	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:				2
24	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:				1)266019/09-09-2021 [Δ.Τ.Ε./Π.Κ.] 2)1498/2021(πρακτικό Νο 29/09-11-2021 Απόφαση Οικον. Επιτρ.
25	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:				ΝΑΙ
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:				Α.Π.184217/23-6-2022
27	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:				Απόφ 159/πρακτικό 5 ^ο /11-07-2022

Οικονομικά στοιχεία Κύριας Σύμβασης:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. & Ο.Ε.) ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π. (ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. & Ο.Ε.) ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α Π	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩ Ν ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5 = 2 – 4	6 = 3 – 4	
202.540,00 €	163.190,98 €	163.190,98 €	160.821,27 €	2.369,71 €	2.369,71 €	160.821,27 €

Οικονομικά στοιχεία 1 ^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης:						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1 ^ο ΑΠΕ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΕ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=3-4	6	
ΜΕ ΦΠΑ	[ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ] + [Γ.Ε. & Ο.Ε.]	[ΕΡΓΑΣΙΕΣ] + [Γ.Ε. & Ε.Ο.]	[ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ] + [Γ.Ε. & Ο.Ε.]	[ΕΡΓΑΣΙΕΣ] + [Γ.Ε. & Ε.Ο.] – [ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ]		
101.175,65 €	81.593,27 €	0,00	81.593,27 €	81.575,69 €	17,58 €	81.575,69 €

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην επισκευή διάνοιξη και αντικατάσταση τεχνικών σε συγκεκριμένες θέσεις επί της Π.Ε.Ο Κρήτης. Τον Οκτώβριο του 2020, εκδηλώθηκαν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορες θέσεις της Παλαιάς Εθνικής Οδού. (βλ.την με αρ.πρ. 11206/26-10-2020 -ΑΔΑ:ΨΨΗ046ΜΤΛΒ-32Α –Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης του Δήμου Χερσονήσου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης έως και 20-04-2021, καθώς και με την αρ.πρ.11311/29-10-2020-ΑΔΑ:ΩΨΤΖ46ΜΤΛΒ-72Θ-Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσοῦ και της 2^{ης} Κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Δήμου Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης έως και 20-04-2021). Τα φαινόμενα αυτά, είχαν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων στο οδόστρωμα καθώς και σε ιδιοκτησίες. Συγκεκριμένα, τα όμβρια ύδατα κατά την εκδήλωση των έντονων αυτών καιρικών φαινομένων, είτε διοχετεύονταν με δυσκολία στα τεχνικά λόγω της μη επαρκούς υφιστάμενης διατομής τους είτε και καθόλου λόγω απόφραξής τους. Σε κάποιες θέσεις μάλιστα τα τεχνικά χρήζουν ολοκληρωτικής αντικατάστασης με καινούρια.

Γ. 3^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Κύριας Σύμβασης συντάσσεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η σύναψη του παρόντα 3ου ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης ποσού 199.601,56 € με ΦΠΑ, γίνεται για την ενσωμάτωση αυξομειώσεων ποσοτήτων που δεν ήταν δυνατόν να προμετρηθούν στην αρχική μελέτη λόγω των ειδικών συνθηκών των παρεμβάσεων.

Με τον παρόν 3^ο ΑΠΕ δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών. Το φυσικό αντικείμενο του έργου δεν έχει αλλάξει.

Οικονομικά στοιχεία παρόντος 3^{ου} Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης

Η συνολική δαπάνη του 3^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **199.601,56 €** με το Φ.Π.Α.

Στον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα συμπεριλαμβάνεται: α) ποσό **160.816,72 €** για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), β) ποσό απροβλέπτων **4,55 €**, γ) προβλεπόμενη αναθεώρηση **147,73 €** και δ) ποσό **38.632,56 €** για ΦΠΑ.

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ			
ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ	3 ^{ΟΥ} Α.Π.Ε.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	141.905,20	160.816,72	+18.911,52
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	21.285,78	4,55	-21.281,23
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	163.190,98	160.821,27	-2.369,71
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	147,73	147,73	0
Φ.Π.Α. 24%	39.201,29	38.632,56	-568,73
ΣΥΝΟΛΟ	202.540	199.601,56	-2.938,44

Δ. 2^{ΟΣ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1^{ΗΣ} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάσσεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η σύναψη του παρόντα 2ου ΑΠΕ της Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 101.153,86 € με ΦΠΑ, γίνεται για την ενσωμάτωση αυξομειώσεων ποσοτήτων που δεν ήταν δυνατόν να προμετρηθούν στην αρχική μελέτη λόγω των ειδικών συνθηκών των παρεμβάσεων.

Με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών. Το φυσικό αντικείμενο του έργου δεν έχει αλλάξει.

Οικονομικά στοιχεία παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε. 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **101.153,86 €** με το Φ.Π.Α.

Στον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Συμπληρωματικής Σύμβασης συμπεριλαμβάνεται: α) ποσό **81.575,69 €** για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), β) ποσό απροβλέπτων **0,00 €**, γ) προβλεπόμενη αναθεώρηση **0,00 €** και δ) ποσό **19.578,17 €** για ΦΠΑ.

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			
ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ	2 ^{ΟΥ} Α.Π.Ε.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	70.950,67	81.575,69	+10.625,02
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	10.642,60	0,00	-10.642,60
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	81.593,27	81.575,69	-17,58
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0
Φ.Π.Α. 24%	19.582,38	19.578,17	-4,21

ΣΥΝΟΛΟ	101.175,65	101.153,86	-21,79
---------------	-------------------	-------------------	---------------

Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

Η συνολική δαπάνη του έργου Κύριας Σύμβασης και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **300.755,42 €** με το Φ.Π.Α.

Στον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Της Κύριας Σύμβασης και τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συμπεριλαμβάνεται: α) ποσό **242.392,41 €** για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), β) ποσό απροβλέπτων **4,55 €**, γ) προβλεπόμενη αναθεώρηση **147,73 €** και δ) ποσό **58.210,73 €** για ΦΠΑ.

3^{ος} ΑΠΕ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 2^{ος} ΑΠΕ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	160.816,72	81.575,69	242.392,41
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	4,55	0,00	4,55
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	160.821,27	81.575,69	242.396,96
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	147,73	0,00	147,73
Φ.Π.Α. 24%	38.632,56	19.578,17	58.210,73
ΣΥΝΟΛΟ	199.601,56	101.153,86	300.755,42

Με τον παρόντα 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Κύριας Σύμβασης και τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

ΕΠΕΙΔΗ

- Ο 3ος ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών.
- Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Κύριας Σύμβασης παρουσιάζει οικονομική μεταβολή (μείωση) ως προς την σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των € 199.601,56 εκ των οποίων το ποσό των € 160.821,27 αφορά εκτελεσθείσες εργασίες συμπεριλαμβανομένου του ΓΕ&ΟΕ (18%), το ποσό των € 4,55 απρόβλεπτη δαπάνη, το ποσό € 147,73 την δαπάνη αναθεώρησης και το ποσό των € 38.632,56 αφορά τον Φ.Π.Α.
- Η ανάλωση των απροβλέπτων της Κύριας Σύμβασης γίνεται για να καλύψει δαπάνες που προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης και όχι τροποποίηση της μορφής του έργου.
- Ο 2ος ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών.

- Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 101.153,86 εκ των οποίων το ποσό των € 81.575,69 αφορά εκτελεσθείσες εργασίες συμπεριλαμβανομένου του ΓΕ&ΟΕ (18%) και το ποσό των € 19.578,17 αφορά τον Φ.Π.Α .
- Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Κύριας Σύμβασης και 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.
- Για την ανάλωση των επί έλασσον δαπανών του 3ου ΑΠΕ της Κύριας έχει εκδοθεί η με αρ. **159 / Πρακτικό 5° / 11-07-2022 θετική** γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

- 1) Την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης του υποέργου: **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΚΡΗΤΗΣ»** του έργου «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019», με συνολική δαπάνη **199.601,56 € με ΦΠΑ.**
- 2) Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΚΡΗΤΗΣ»** με συνολική δαπάνη: **101.153,86 € με ΦΠΑ .**

8. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ** προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής. Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

- Α. Τον 3^ο ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης του υποέργου: **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΚΡΗΤΗΣ»** του έργου «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019», με συνολική δαπάνη **199.601,56 € με ΦΠΑ.**
- Β. Τον 2^ο Α.Π.Ε. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΚΡΗΤΗΣ»** με συνολική δαπάνη: **101.153,86 € με ΦΠΑ .**

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
 Ηράκλειο, **27-07-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
 της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
 Αντιπεριφερειάρχης
 Π.Ε. Ρεθύμνου**