



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα

Τηλέφωνα : 2813400228

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 04 Οκτωβρίου 2022

Αρ. πρωτ.: 304712

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1338/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1338/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 26/03-10-2022**), που αφορά στην Έγκριση **1ου Α.Π.Ε**, και **Σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** Παροχής υπηρεσιών: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», **Υποέργο (νέο): «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΖΔΥΚΠ»**, αναδόχου: Κοκκίνη Μαρία του Πολύβιου, προϋπολογισμός συμπλ. σύμβασης : 849.685,20 € (με ΦΠΑ).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°26/03-10-2022
Αριθμός Απόφασης: 1338/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **295038/28-09-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Καμπουράκης Λάμπρος	» »	τακτικό μέλος
5	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
6	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
7	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
8	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και η κα Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.** Πισούλης Γιώργος Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Πρόληψης και Κινητών Μονάδων ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία Προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος Προϊστάμενος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Βιδάκης Δημήτριος Προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Μπαρτολότσι Τζούλια Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος Προσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Ρήγα Δέσποινα υπάλληλος ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 11^ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε, και Σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Παροχής υπηρεσιών: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», Υποέργο (νέο): «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΖΔΥΚΠ», αναδόχου: Κοκκίνη Μαρία του Πολύβιου, προϋπολογισμός συμπλ. σύμβασης : 849.685,20 € (με ΦΠΑ).

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 295942/29-09-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία της Παροχής Υπηρεσιών:

1	ΕΡΓΟ:	«ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»,				
2	ΥΠΟΕΡΓΟ(νέο):	«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΖΔΥΚΠ»				
3	ΚΩΔΙΚΟΣ	2014ΕΠ50200012	για ποσό	725.423,73€	ΚΥΡΙΟΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

	ΕΡΓΟΥ:	και 2022ΝΠ40200015 για ποσό 1.838.211,47€	ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ:		ΟΧΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			ΟΧΙ
6	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ):			4.897.000,00 €
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ.: 03 - 6 - 2021	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):		1.713.950,00 €
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΟΧΙ
9	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			0,00
10	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:			2.563.635,20 €
11	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:			2.563.635,20 €
12	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			49,57%
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			02 - 06 - 2023
14	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			-
15	ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΛΗΘΟΣ) ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:			-
16	ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ :			
17	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			02 - 06 - 2023
18	ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΛΗΘΟΣ) Α.Π. ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:			0
19	ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ Α.Π. & ΠΚΤΜΝΕ:			-
20	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ;			ΝΑΙ
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			
24	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:			
25	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:			ΝΑΙ
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ:			-

Οικονομικά στοιχεία της Παροχής Υπηρεσιών Κύρια Σύμβαση & ΣΣ.:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π. (ΚΥΡΙΑ & ΣΣ)	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ Α.Π. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4=3-2	5
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1.382.217,74	2.067.447,74	685.230,00	1.369.622,98
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.382.217,74	2.067.447,74	685.230,00	1.369.622,98
ΦΠΑ	331.732,26	496.187,45	164.455,20	328.709,51
ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.713.950,00	2.563.635,20	849.685,20	1.698.332,49

Συμβατικά στοιχεία:

- Οι διατάξεις των Ν. 3669/2008, Ν.3461/2006, Ν. 3263/2004, Ν. 1418/1984, των Π.Δ. 609/1985, Π.Δ. 171/1987 και των Ν. 2756/1998, Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010 και του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη της παροχής υπηρεσίας.
- Η με αρ. πρωτ. 48867/28-2-2019 (ΑΔΑ: 60ΞΘ7ΛΚ-1ΔΔ, ΑΔΑΜ: 19REQ004719545) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 160911/22-12-2014 απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση και σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» και Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 της ΣΑΕΠ 502, ως προς τη δημιουργία του νέου υποέργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΖΔΥΚΠ».
- Η με αρ. πρωτ. 301591/26-11-2019 (ΑΔΑ: 78Α57ΛΚ-Σ52) απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκαν τα τεύχη Δημοπράτησης της Παροχής Υπηρεσιών του θέματος.
- Η με αρ. 1634/2019/πρακτικό Νο30/29-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΔΕΗ7ΛΚ-ΙΛ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία

- εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας, η διάθεση πίστωσης και η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού της Παροχής Υπηρεσιών του θέματος.
5. Η με αρ. 452/2020/πρακτικό Νο14/28-4-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΘ57ΛΚ-ΙΛ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία αποφασίστηκε: 1) Η έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού: πρακτικό Ι (13-3-2020) , πρακτικό ΙΙ (13-3-2020), πρακτικό ΙΙΙ (20-3-2020), 2) Η απόρριψη των προσφορών των παρακάτω οικονομικών φορέων: «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ», «ΑΦΟΙ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ», 3) Η αιτιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων α) ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ, β) ERGO ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4412/2016, οι οποίες κρίνονται ασυνήθιστα χαμηλές (έκπτωση 65%) με σκοπό να διασφαλιστεί επαρκώς η εμπρόθεσμη ποιοτική και καλότεχνη εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας υπέρ του Δημοσίου.
 6. Η με αρ. 639/2020/πρακτικό Νο19/10-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΔΕ7ΛΚ-14Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία αποφασίστηκε: 1) Η έγκριση του πρακτικού ΙV (25-05-2020) του διαγωνισμού, 2) Η έγκριση της αιτιολόγησης των προσφορών των οικονομικών φορέων α) ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΒΙΟΥ, β) ERGO ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4412/2016 και 3) Η ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα: «ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ,ΠΟΛΥΒΙΟΣ» η οποία προσέφερε την χαμηλότερη τιμή 1.382.217,74€ χωρίς ΦΠΑ (έκπτωση 65%), αναδείχθηκε πρώτος στην κλήρωση μεταξύ των δύο ισότιμων προσφορών και αιτιολόγησε επαρκώς την προσφορά της. [ποσό σύμβασης με ΦΠΑ 24%: 1.713.950,00 €.]
 7. Η με αρ. 1258/2020/πρακτικό Νο33/05-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΛΣΡ7ΛΚ-05Β) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό V (28.09.2020) της επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η σύμβαση στον μειοδότη οικονομικό φορέα («προσωρινό ανάδοχο») «ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΟΛΥΒΙΟΣ» ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή 1.382.217,74 € χωρίς ΦΠΑ (έκπτωση 65%), αναδείχθηκε πρώτος στην κλήρωση μεταξύ των δύο ισότιμων προσφορών και πληροί τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής του διαγωνισμού.
 8. Η υπ' αρ. 518/2021 Απόφαση του Έβδομου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ανακαλεί την υπ' αρ. 482/2020 πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της σύμβασης της εν λόγω παροχής υπηρεσιών.
 9. Η με αρ. πρωτ. 161695/03-06-2021 εργολαβική σύμβαση για την ανάθεση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας.
 10. Η με αρ. πρωτ. 234851/05-08-2022 απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης για την τροποποίηση της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 82980/24-03-2022 του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» (Τ. Κ.Α. 2014ΕΠ50200012)», Κ.Α. 2022ΝΠ40200015 και κωδικό MIS 5162133 της ΝΠ402 της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση ως προς τον προϋπολογισμό του 25^{ου} υποέργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΖΔΥΚΠ» ποσού 2.563.635,20 € (έναντι 1.713.950,00 € προηγουμένως) με χρηματοδότηση από τον ΚΑ 2014ΕΠ50200012 κατά ποσό 725.423,73 € και από τον ΚΑ 2022ΝΠ40200015 κατά ποσό 1.838.211,47 €.

Αιτιολογία σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Συμπληρωματικής Σύμβασης, ποσού 849.685,20 € με ΦΠΑ, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την εκτέλεση επιπλέον υπηρεσιών, αντίστοιχες της κύριας σύμβασης, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες

για την άρτια εκτέλεση του καθαρισμού των ρεμάτων που βρίσκονται εντός Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημύρας (ΖΔΥΚΠ). Οι εργασίες αυτές που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα Σύμβαση, ανατίθεται στον ανάδοχο της παροχής υπηρεσιών επειδή δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την αρχική Σύμβαση χωρίς να προκαλέσουν προβλήματα στο έργο και επιπλέον είναι απόλυτα αναγκαίες για την εκτέλεσή του, χωρίς να μεταβάλουν την συνολική φύση της αρχικής Σύμβασης.

Οι εργασίες κατέστησαν αναγκαίες στα πλαίσια προετοιμασίας για την αντιμετώπιση φαινομένων έντονων βροχοπτώσεων εν όψει της χειμερινής περιόδου, που λόγω της κλιματικής αλλαγής παρατηρούνται ολοένα και πιο συχνά. Η εκδήλωση ακραίων περιστατικών πλημμυρών μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες, που θέτουν σε κίνδυνο από ανθρώπινες ζωές μέχρι απώλειες παραγωγής, καταστροφές περιουσιών, υποδομών, κλπ.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τα τελευταία χρόνια, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων - καταιγίδων και των τεράστιων ζημιών - καταστροφών, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ηρακλείου, Μινώα Πεδιάδας, Χερσονήσου, Αρχανών – Αστερουσίων και Μαλεβιζίου της Π.Ε. Ηρακλείου.

Ο αριθμός, η έκταση και το εύρος του δικτύου των ποταμών και ρεμάτων που διασχίζουν την Π.Ε. Ηρακλείου είναι τέτοιος που για τον επαρκή καθαρισμό τους και την απομάκρυνση των μπαζών, της αυτοφυούς βλάστησης και των σκουπιδιών που έχουν παρασυρθεί και συσσωρευτεί στις κοίτες τους, απαιτείται η απασχόληση πολλών συνεργείων σε πολλά διαφορετικά μέτωπα.

Τα αιτήματα των πολιτών, έγγραφα και τηλεφωνικά, εξακολουθούν να είναι πάρα πολλά όπως και οι πιέσεις που δεχόμαστε από τους πολίτες διότι υπάρχουν ακόμα οι μνήμες από τις πρόσφατες καταστροφές των περιουσιών τους.

Επειδή τα προαναφερθέντα αποτελούν αναμφισβήτητο γεγονός και προκείμενου να προετοιμαστούμε κατά το δυνατόν καλύτερα εν όψει της χειμερινής περιόδου ώστε να περιορίσουμε τον κίνδυνο καταστροφών σε ενδεχόμενα εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων, κρίνουμε απαραίτητη τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της παροχής υπηρεσίας: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», Υποέργο(νέο): «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΖΔΥΚΠ».

Δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. της Συμπληρωματικής Σύμβασης

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 849.685,20 € (εργασίες: 685.230,00 € + ΦΠΑ24%: 164.455,20€) και αντιστοιχεί στο 49,57% της Αρχικής Σύμβασης.

Το υποέργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΖΔΥΚΠ» χρηματοδοτείται από τον ΚΑ 2014ΕΠ50200012 κατά το ποσό των 725.423,73 € και από τον ΚΑ 2022ΝΠ40200015 κατά το ποσό 1.838.211,47 €, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 234851/05-8-2022 απόφαση της Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ: 64ΙΞ7ΛΚ-Φ7Σ), και σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 206198/13-7-2022 έγγραφο της Δ/σης Αναπτ. Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης.

Η ανωτέρω Συμπληρωματική Σύμβαση προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Σας υποβάλλουμε την παρούσα εισήγηση με συνημμένα: Αιτιολογική έκθεση, Σχέδιο 1ου ΑΠΕ Συμπληρωματικής Σύμβασης, καθώς και την Τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της παροχής υπηρεσιών: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», Υποέργο(νέο): «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΖΔΥΚΠ», αναδόχου: «ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΟΛΥΒΙΟΥ», συνολικής δαπάνης: 849.685,20 € με το ΦΠΑ.»

8. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης**, Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.
- Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα και τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της παροχής υπηρεσιών: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», Υποέργο(νέο): «**ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΖΔΥΚΠ**», αναδόχου: «**ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΟΛΥΒΙΟΥ**», συνολικής δαπάνης: 849.685,20 € με το ΦΠΑ, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
 Ηράκλειο, **03-10-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
 της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
 Αντιπεριφερειάρχης
 Π.Ε. Ρεθύμνου**