



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα
Τηλέφωνα : 2813400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 13 Οκτωβρίου 2022
Αρ. πρωτ.: 313649**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1451/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ **1451/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 27/12-10-2022**), που αφορά στην Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Σ.Π.) της μελέτης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Υποέργο (νέο): «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», αναδόχου «ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΤΣΙΜΠΙΣΚΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο27/12-10-2022
Αριθμός Απόφασης: 1451/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **306638/07-10-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Καμπουράκης Λάμπρος	» »	τακτικό μέλος
5	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
6	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
7	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Κώτσογλου Κυριάκος και Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.** Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών Π.Κ., Επιτροπάκης Σπυρίδωνας προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Λουμπούνης Εμμανουήλ προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Γιαμπαζολιά Μαρία προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Μαργέτα Σγουρώ προϊσταμένη τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Κανδηλογιαννάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος Υδροοικονομίας Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση

απαρτίας, ζήτησε από ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή να αποφανθεί **για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος** και τη συζήτησή του εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση του αναφερόμενου έργου, **αποφάνθηκε ομόφωνα** για το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του εκτός ημερήσιας διάταξης

Στη συνέχεια η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ (1^ο εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Σ.Π.) της μελέτης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Υποέργο (νέο): «**ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**», αναδόχου «**ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΤΣΙΜΠΙΣΚΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ**».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. **308248/10-10-2022** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Αναλυτικά στοιχεία και ιστορικό της μελέτης :

<u>Στοιχεία της μελέτης</u>	
Προϋπολογισμός Μελέτης (χωρίς Φ.Π.Α.)	1.687.477,72€
Ποσόν Σύμβασης Μελέτης (χωρίς Φ.Π.Α.)	950.893,68€
Προτεινόμενη Δαπάνη με τον 1 ^ο Συγκριτικό Πίνακα (χωρίς Φ.Π.Α.)	950.893,68€
Έναρξη Μελέτης (Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης)	10-06-2021
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης της Μελέτης έως	10-06-2022
Τελευταία εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης της Μελέτης:	09-06-2023

1. Η με αρ.πρωτ.300353/23-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΥΡΗ7ΛΚ-5ΕΚ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ.πρωτ.127919/30-05-2019 του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» και Κ.Α. 2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης.
2. Η με αρ.πρωτ.285409/07-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΦΘΧ7ΛΚ-ΗΔΩ) απόφαση έγκρισης εγγράφων της σύμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.
3. Η με αρ.1702/2020 (Πρακτικό Νο 40/28-12-2020 ΑΔΑ:9ΩΟΥ7ΛΚ-5ΛΗ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης, έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης ως τροποποιήθηκε και ισχύει, έγκρισης Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και σύστασης Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης
4. Η με αρ.55/2021 (Πρακτικό Νο 1/13-01-2021 ΑΔΑ:6ΟΩ07ΛΚ-Γ5Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης περί τροποποίησης της με αρ.1702/2020 (Πρακτικό Νο 40/28-12-2020 ΑΔΑ:9ΩΟΥ7ΛΚ-5ΛΗ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης ως προς τους όρους της Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς
5. Η με αρ.πρωτ.568/28-01-2021 (ΑΔΑ:9ΒΝΥΟΡ1Θ-ΛΝΗ) απόφαση έγκρισής της, ως προς τη νομιμότητα, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
6. Η με αρ.πρωτ.19009/27-01-2021 (ΑΔΑ:ΨΠΘΙ7ΛΚ-Ε9Γ) πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου της μελέτης.
7. Η με αρ.221/2021 (Πρακτικό Νο 4/22-02-2021 ΑΔΑ:69ΒΑ7ΛΚ-ΨΒΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης του από 08-02-2021 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη Ένωση Οικονομικών φορέων «ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΤΣΙΜΠΙΣΚΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 51,00%, δηλαδή 950.893,68€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 1.179.108,16€ (με ΦΠΑ).
8. Η με αρ.πρωτ.1919/08-03-2021 (ΑΔΑ:6Η2ΟΟΡ1Θ-ΡΗΤ) απόφαση έγκρισής της, ως προς τη νομιμότητα, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
9. Η 207/2021 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου
10. Η με αρ.πρωτ.169035/10-06-2021 σύμβαση μελέτης.

11. Η με αρ.πρωτ.147243/24-05-2022 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕΡ περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης κατά 12 μήνες, ήτοι έως 09-06-2023.
12. Η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης.
13. Το αντικείμενο της μελέτης είναι η διευθέτηση :
 - του κατάντη τμήματος του ρέματος Πλατανιά μήκους ~2,8 Km και
 - του κατάντη τμήματος του συμβάλλοντος σε αυτό ρέματος Αγ. Μάρκου μήκους ~1 Km

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε δύο στάδια, Προμελέτη και Οριστική Μελέτη με Τεύχη Δημοπράτησης και ΣΑΥ - ΦΑΥ Έργων Πολιτικού Μηχανικού.

Στο πλαίσιο της Προμελέτης θα συνταχθεί και ο πλήρης Φάκελος Οριοθέτησης των δύο ρεμάτων στα υπόψη τμήματα ενδιαφέροντος. Στο στάδιο της Προμελέτης προβλέπεται η εκπόνηση :

 - της Τοπογραφικής μελέτης πλην του Κτηματολογίου
 - της Προμελέτης των Υδραυλικών Έργων
 - της ΜΠΕ και της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης
 - της Μελέτης Οριοθέτησης Ρεμάτων και
 - η σύνταξη προγράμματος Γεωτεχνικής Έρευνας

Στο στάδιο της Οριστικής Μελέτης με Τεύχη Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ προβλέπεται η σύνταξη :

- της Οριστικής μελέτης των Υδραυλικών Έργων μαζί με την Γεωτεχνική Μελέτη των Τεχνικών, μετά την ολοκλήρωση της Γεωτεχνικής Έρευνας
- του Κτηματολογίου
- των Τευχών Δημοπράτησης και
- του φακέλου ΣΑΥ-ΦΑΥ

Η συμβατική αμοιβή της μελέτης, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α (24%) είναι :

α/α	Κατηγορία Μελετών	Συμβατική Αμοιβή (€)
1	Μελέτες Υδραυλικών Έργων (13)	514.886,38
2	Μελέτες Τοπογραφίας (16)	66.199,63
3	Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες (21)	79.340,00
4	Περιβαλλοντικές Μελέτες (27)	166.438,06
	Απρόβλεπτα (15%)	124.029,61
	ΣΥΝΟΛΟ	950.893,68
	ΦΠΑ (24%)	228.214,48
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.179.108,16

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως αυτός ισχύει σήμερα.
2. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ Α' 242/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης».
4. Το Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26 Α 31-12-2013) για τα «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Την υπ' αρ. 470/5-04-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί «Συγκρότησης Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης»
6. Την με αρ.πρωτ.248894/24-08-2021 εμπρόθεσμη υποβολή της τοπογραφικής μελέτης (εκτός κτηματολογίου)
7. Την με αρ.πρωτ.305327/13-10-2021 εμπρόθεσμη υποβολή της μελέτης οριοθέτησης και της προμελέτης υδραυλικών έργων και
8. Την με αρ.πρωτ.317765/22-10-2021 εμπρόθεσμη υποβολή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
9. Την από 26/07/2022 υποβολή του Προγράμματος Γεωτεχνικής Έρευνας
10. Την με αρ.πρωτ.147243/24-05-2022 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων περί έγκρισης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά δώδεκα (12) ήτοι μέχρι 09-06-2023.
11. Την με αρ.πρωτ.269476/06-09-2022 υποβολή σχεδίου του 1ου Συγκριτικού Πίνακα από τον ανάδοχο
12. Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης.
13. Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η αρχική σύμβαση και μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 186 του Ν.4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης κατά την διάρκεια της.

Ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 4412/2016, κατά το οποίο (παρ.1): «Οι συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μπορούν να τροποποιούνται κατά τη διάρκεια τους υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132. Σε κάθε περίπτωση που η τροποποίηση της σύμβασης αφορά το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο αυτής, συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας, στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά και κατά συγκρίσιμο τρόπο οι καταβλητέες αμοιβές πριν και μετά από αυτόν και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο και υπογράφεται συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση με τον ανάδοχο. Αν ο ανάδοχος δεν καλύπτει τις κατηγορίες ή και τις ελάχιστες τάξεις των συμπληρωματικών μελετών ή υπηρεσιών υποχρεώνεται να συμπράξει με άλλον ή άλλους μελετητές ή παρόχους υπηρεσιών που εγκρίνονται από τον εργοδότη και η συμπληρωματική / τροποποιητική σύμβαση υπογράφεται με τη σύμπραξη στη νέα της μορφή. Δεν απαιτείται η υπογραφή συμπληρωματικής / τροποποιητικής σύμβασης στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4.» και δεν απαιτείται η υπογραφή συμπληρωματικής / τροποποιητικής σύμβασης σε εφαρμογή της παρ.3 του ίδιου άρθρου.

Οι προτεινόμενες από τον παρόντα Σ.Π. μεταβολές αφορούν στην ολοκλήρωση του προγράμματος Γεωτεχνικής Μελέτης και Έρευνας.

Με την ολοκλήρωση της Προμελέτης των Υδραυλικών Έργων προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης έργων διευθέτησης, σαφώς διαφοροποιημένων σε σχέση με αυτά που είχαν θεωρηθεί κατά τη φάση σύνταξης του Φακέλου της Μελέτης. Οι διαφοροποιήσεις προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση της Τοπογραφικής

Αποτύπωσης και την Υδρολογική Τεκμηρίωση των παροχών σχεδιασμού των έργων.

Η στενότητα του χώρου και οι αυξημένες πλημμυρικές παροχές σχεδιασμού, επέβαλλαν τη σημαντική διαφοροποίηση των έργων διευθέτησης, με κατάργηση των αναχωμάτων που είχαν αρχικά θεωρηθεί και αντικατάστασή τους με τοίχους αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα και έδραση σε πασσαλοστοιχία.

Επιπλέον προέκυψε η ανάγκη κατασκευής νέων τεχνικών όπως :

- νέας γέφυρας διέλευσης του ρ. Πλατανιά σε αντικατάσταση υφιστάμενων σήμερα ισόπεδων διαβάσεων (τύπου Ιρλανδικής διάβασης), οι οποίες πλέον θα πρέπει να καταργηθούν και
- αντικατάσταση υφιστάμενων ανεπαρκών τεχνικών κατά μήκος του ρ. Αγ. Μάρκου

Με την οριστικοποίηση της γενικής διάταξης των προτεινόμενων έργων και τη συγκεκριμενοποίηση των αναγκών Γεωτεχνικής έρευνας (πλήθος και βάθος ερευνητικών γεωτρήσεων, επιτόπου δοκιμές και εργαστηριακές κλπ) διαπιστώθηκε ανάγκη τροποποίησης των προβλεπόμενων, στο συμβατικό αντικείμενο, εργασιών. Οι προτεινόμενες διαφοροποιήσεις αποσκοπούν στην προσαρμογή της γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης στις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες, καθώς και στην κάλυψη των συγκεκριμένων πλέον αναγκών θεμελίωσης των τεχνικών, όπως προτείνονται.

Ο παρών 1ος Σ.Π. συντάσσεται για να συμπεριλάβει την αναπροσαρμογή της αμοιβής της Γεωτεχνικής Μελέτης και Έρευνας, η οποία προκύπτει λόγω των παραπάνω προτεινόμενων μεταβολών.

Ο 1ος Σ.Π. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 & 186 του Ν. 4412/16.

Δαπάνη Σ.Π.

Με τις τροποποιήσεις που προτείνονται, η αμοιβή για την εκπόνηση της Γεωτεχνικής Μελέτης και Έρευνας **παραμένει ίση** με αυτήν της συμβατικής αμοιβής.

Η συνολική δαπάνη του 1ου Σ.Π. με Απρόβλεπτα και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 1.179.108,16€ και κλείνει **χωρίς μεταβολή** σε σχέση με την σύμβαση.

Έλεγχος

Με την σύνταξη του παρόντος 1ου Σ.Π. i) δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης ούτε καταργείται κατηγορία μελετών της αρχικής σύμβασης και ii) δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η δαπάνη της σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και των απροβλέπτων και του ΦΠΑ είναι : 1.179.108,16€.

Με τον παρόντα Σ.Π. η μελέτη κλείνει **χωρίς μεταβολή** σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας υπογράφεται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την **έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης** με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Υποέργο (νέο): «**ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**» δαπάνης 1.179.108,16€ με ΦΠΑ.»

8. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης**, Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.

9.Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 1ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Υποέργο (νέο): «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» δαπάνης 1.179.108,16€ με ΦΠΑ, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **12-10-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**