



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα
Τηλέφωνα : 2813400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 21 Οκτωβρίου 2022
Αρ. πρωτ.: 324574**

ΠΡΟΣ: : - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1462/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1462/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 28/20-10-2022**), που αφορά στην Έγκριση του 7ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης και του 3ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε. του Έργου: **ΥΠΟΕΡΓΟ 12ο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ –ΣΦΗΝΑΡΙ –ΚΕΦΑΛΙ».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°28/20-10-2022
Αριθμός Απόφασης: 1462/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 09:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.:**318500/18-10-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, **ήταν παρόντες:**

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Καμπουράκης Λάμπρος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
5	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
6	Δανδουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Σκουλάς Νικόλαος, Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη, Κώτσογλου Κυριάκος και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.** Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ, Ρανουτσάκη Ελένη προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου, Κατίκα Φωτεινή προϊσταμένη Δ/σης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας Π.Κ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Δ/σης Παιδείας Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Μαρκουλάκη Ελένη-Ανδρομάχη προϊσταμένη τμήματος Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου, Αποστολάκη Μαρία υπάλληλος τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση

απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 08°: Έγκριση του 7ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης και του 3ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε. του Έργου: **ΥΠΟΕΡΓΟ 12ο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ –ΣΦΗΝΑΡΙ –ΚΕΦΑΛΙ».**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 320399/19-10-2022 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Τ.Κ.2008ΕΠ00200003)"		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ 12°	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ -ΣΦΗΝΑΡΙ-ΚΕΦΑΛΙ		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΠΔΕ 2019 ΣΑΕΠ502 ΜΕ ΚΑ 2014ΕΠ50200001	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;		ΟΧΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ

6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	07/02/2020	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	1.500.000,00
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	25/05/2020	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	1.272.315,73
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΝΑΙ		
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	1.272.315,73		
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	1.272.315,73		
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	631.178,00		
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	31.03.2022		
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	31.03.2022		
14	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:	4		
15	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	581/2021 Ο.Ε 1341/2021 Ο.Ε 1631/2021/Ο.Ε 50839/2022/ΔΤΕΠΕΧ		
16	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	16.03.2022		
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	6		
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	297436/21.12.2020 ΔΤΕΠ.Ε.Χ 49919/01.03.2021 ΔΤΕΠΕΧ 77256/01.04.2021 ΔΤΕΠΕΧ 754/2021(ΑΔΑ:Ψ4ΡΧ 7ΛΚ-ΚΜΒ) Ο.Ε 375412/2021/ ΔΤΕΠΕΧ 149054/25-05-2022/ ΔΤΕΠΕΧ		
19	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:	ΟΧΙ		
20	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			
21	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:			
22	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			
24	Ο Α.Π. Ή ΤΟ ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;	ΝΑΙ		

Οικονομικά στοιχεία της αρχικής σύμβασης του έργου:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ ΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Υ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ Ο	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Υ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕ ΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΧΩΜΑΤΟΥΡ ΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ	622.112,44	712.188,43	712.188,43	90.775,99	-	-
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	133.998,04	180.587,99	180.587,99	46.589,95	-	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	756.110,48	869.515,56	869.515,56	113.405,08	-	

Ε.Ο. 18%	136.099,89	156.512,80	156.512,80	20.412,91	-	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	133.831,56	13,57	0,00	-133.831,56	-13,57	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.026.041,93	1.026.041,93	1.026.028,36	-13,57	-13,57	1.025.460,73
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	19,14	19,14	32,71	13,57	13,57	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.026.061,07	1.026.061,07	1.026.061,07	0,00	-	1.025.460,73
ΦΠΑ	246.254,66	246.254,66	246.254,66	0,00	-	246.110,57
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	1.272.315,73	1.272.315,73	1.272.315,73	0,00	-	1.271.571,30

Οικονομικά στοιχεία 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ	340.716,17	384.922,81	384.922,81	376.866,82	0,00	-
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	34.382,12	46.440,22	46.440,22	49.837,53	0,00	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	375.098,29	431.363,03	431.363,03	426.704,35	0,00	-
Ε.Ο. 18%	67.517,69	77.645,35	77.645,35	76.806,78	0,00	-
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	66.392,40	0	0,00	5.497,25	0,00	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	509.008,38	509.008,38	509.008,38	509.008,38	0,00	509.008,38
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	6,14	6,14	25.669,04	6,14	25.662,90	-
ΣΥΝΟΛΟ	509.014,52	509.014,52	534.677,42	509.014,52	25.662,90	509.008,38
ΦΠΑ	122.163,48	122.163,48	128.322,58	122.163,48	6.159,10	122.162,01
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	631.178,00	631.178,00	631.178,00	631.178,00	31.822,00	631.170,39
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			(509.008,38/1.026.041,93)X100%=49,61%			

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στις αναγκαίες επείγουσες παρεμβάσεις για την συντήρηση και την αποκατάσταση των ζημιών της Επαρχιακής οδού 1, Καστέλι - Πλάτανος - Κεφάλι, της Π.Ε. Χανίων και συγκεκριμένα στο τμήμα Πλάτανος - Σφηνάρι - Κεφάλι, μήκους 31,00 χλμ., προκειμένου να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια και να αποκατασταθούν οι ζημιές που έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο από τα έντονα

καιρικά φαινόμενα το Φεβρουάριο του 2019. Στο έργο έχουν συνταχθεί και εγκριθεί έξι(6) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών.

Ο 1ος, 2ος, 3ος ΑΠΕ είναι ισόποσοι με την αρχική σύμβαση, και συντάχθηκαν προκειμένου να τακτοποιήσουν τις ποσότητες των συμβατικών άρθρων του έργου, αφού με την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών ήταν δυνατή η επιμέτρηση των εκτελεσμένων και η ακριβέστερη προμέτρηση των υπολειπόμενων προς εκτέλεση εργασιών.

Ο 4ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου. Οι απρόβλεπτες περιστάσεις ήταν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το Δήμο Κισάμου και τα οποία είχαν το χαρακτήρα θεομηνίας την χειμερινή περίοδο 2020-2021 (κατά τις ημερομηνίες 20-21/11/2020 και 15-16/01/2021). Η εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων, έντονων βροχοπτώσεων και θυελλωδών ανέμων, σε συνδυασμό με τις συνεχείς βροχοπτώσεις στο ενδιάμεσο διάστημα, προκάλεσαν στην περιοχή εκτέλεσης του έργου επικίνδυνα κατολισθητικά φαινόμενα των πρανών του δρόμου, καθιζήσεις σε πολλά σημεία της οδού, επιχωμάτωση τάφρων, υποσκαφή οδοστρωμάτων και τεχνικών έργων, καταστροφή ασφαλικών οδοστρωμάτων.

Τα παραπάνω περιγραφόμενα είχαν ως αποτέλεσμα να επιδεινωθούν τα υπάρχοντα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από τις προηγούμενες κακοκαιρίες και τα οποία δεν είχαν προλάβει να αποκατασταθούν ή είχαν προσωρινά αποκατασταθεί, εξάλλου ο Δήμος Κισάμου με την αριθμό 1879/26-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΞΧ46ΜΤΛΒ-Λ56), απόφαση Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, μετά από διαδοχικές παρατάσεις, βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ως 1-10-2021 για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν μετά την κατ' επανάληψη εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2019. Η κατάσταση στην περιοχή εκτέλεσης του έργου, όπως είχε διαμορφωθεί ήταν ιδιαίτερος επικίνδυνος για τους διερχόμενους οδηγούς και οι ζημιές έχρηζαν άμεσης αποκατάστασης, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος περαιτέρω κατολισθήσεων και καταπτώσεων που αυξανόταν με την πάροδο του χρόνου.

Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών δαπάνης 509.008,38€ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ ήταν υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου, συμπεριλήφθηκαν στον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, αποτελώντας το αντικείμενο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, που υπογράφηκε με τον ανάδοχο μετά την έγκριση του 4ου ΑΠΕ και μετά τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο από κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο 5^{ος} ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης, ο οποίος συμπεριέλαβε και τον 1^ο ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ.Ε., συντάχθηκε για να τακτοποιήσει την αυξομείωση ποσοτήτων κονδυλίων εντός αμφοτέρων των ομάδων εργασιών του έργου (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ και ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ), καθώς με την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και την σύνταξη επιμετρήσεων με ακρίβεια, ήταν εφικτή η προεκτίμηση των υπολοιπόμενων εργασιών με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Ο 6^{ος} ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης, ο οποίος συμπεριέλαβε και το 2^ο ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ.Ε συντάχθηκε για να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις ποσοτήτων κονδυλίων εντός αμφοτέρων των ομάδων εργασιών του έργου (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ και ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ), καθώς με την περαίωση του έργου συντάχθηκε το σύνολο των επιμετρήσεων και η τελική επιμέτρηση του.

Η εξέλιξη του έργου ήταν ομαλή και σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα αυτού και το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα, την 16.03.2022, ενώ η εγκεκριμένη παράταση έληγε την 31.03.2022.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 7^{ΟΥ} ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 3^{ΟΥ} ΑΠΕ ΤΗΣ 1^{ΗΣ} Σ.Σ.Ε

Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση συντάχθηκε μαζί με τον 7ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα της αρχικής σύμβασης και τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ.Ε,

από το τμήμα Συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Διευθύνουσα Υπηρεσία). Ο λόγος σύνταξής τους ήταν για να τακτοποιηθεί στον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα της 1^{ης} Σ.Σ.Ε το ποσό της προβλεπόμενης δαπάνης αναθεώρησης κατά 25.662,90€, καθώς με την αρ. πρωτ. 163075/03.06.2022 απόφαση της Γενικής Δνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού , Δνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Τμήμα Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης έργων της Περιφέρειας Κρήτης , εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης ποσού 25.662,90 χωρίς ΦΠΑ (δαπάνη με ΦΠΑ 31.822,00 €) .

Καμία μεταβολή δεν έγινε στον 3^ο ΑΠΕ της Σ.Σ.Ε. σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ. Επίσης στον 7^ο ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης το ποσό 13,57€ των εναπομείναντων απροβλέπτων ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΕ στη δαπάνη της αναθεώρησης και έτσι το ποσό της προβλεπόμενης δαπάνης αναθεώρησης γίνεται 32,71€ έναντι 19,14€, αφού όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο προηγούμενος 6^{ος} ΑΠΕ τόσο της αρχικής σύμβασης, όσο και ο 2^{ος} ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ.Ε συντάχθηκε με βάση τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης του έργου, επομένως το ποσό αυτό μπορεί να διατεθεί για να καλύψει άλλες δαπάνες. Η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου πριν την έγκριση του παρόντος 7^ο ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και του 3^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ.Ε δεν απαιτείται βάσει του άρθρου 156 παρ. 3β του Ν. 4412/2016, λόγω του ότι δεν γίνεται χρήση «επί έλασσον δαπανών».

Εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας

Επειδή

- Ο 7ος ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης, ο οποίος περιλαμβάνει τον 3^ο ΑΠΕ της 1^{ης} ΣΣΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για να συμπεριλάβει την προβλεπόμενη δαπάνη αναθεώρησης, έπειτα από την με αρ. πρωτ. 163075/03.06.2022 απόφαση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τμήμα Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης έργων) της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης ποσού 25.662,90 χωρίς ΦΠΑ (δαπάνη με ΦΠΑ 31.822,00 €) .
- Η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου πριν την έγκριση του παρόντος 7^ο ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και του 3^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ.Ε δεν απαιτείται βάσει του άρθρου 156 παρ. 3β του Ν. 4412/2016, λόγω του ότι δεν γίνεται χρήση «επί έλασσον δαπανών».

Εισηγούμεστε την έγκριση του 7^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ο οποίος συμπεριλαμβάνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Τ.Κ.2008ΕΠ00200003)» ΥΠΟΕΡΓΟ 12ο : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΣΦΗΝΑΡΙ – ΚΕΦΑΛΙ», συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 1.903.493,73€

Δαπάνη 7^{ου} ΑΠΕ αρχικής σύμβασης : 1.272.315,73€

Δαπάνη 3^{ΟΥ} ΑΠΕ 1^{ης} Σ.Σ.Ε. : 663.178,00 €»

8. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης**, Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.

9. Τις απόψεις της **προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 7^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ο οποίος συμπεριλαμβάνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Τ.Κ.2008ΕΠ00200003)» ΥΠΟΕΡΓΟ 12ο : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΣΦΗΝΑΡΙ – ΚΕΦΑΛΙ», συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 1.903.493,73€

Δαπάνη 7^{ου} ΑΠΕ αρχικής σύμβασης : 1.272.315,73€

Δαπάνη 3^{ου} ΑΠΕ 1^{ης} Σ.Σ.Ε. : 663.178,00 €, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **20-10-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**