



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα  
Τηλέφωνα : 2813400228  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 16 Νοεμβρίου 2022  
Αρ. πρωτ.: 355134**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1558/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1558/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 31/14-11-2022**), που αφορά στην Έγκριση 1ου Α.Π. Συμπληρωματικής Σύμβασης και Σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της Παροχής υπηρεσιών με τίτλο: **«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ–ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ ΚΛΠ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»**, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο: **«ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»**, αναδόχου: **ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ** του Αντωνίου, προϋπολογισμός Συμπληρωματικής Σύμβασης : 80.984,77 € (με ΦΠΑ).

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°31/14-11-2022  
Αριθμός Απόφασης: 1558/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **344753/08-11-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, **ήταν παρόντες:**

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>4</b>	Καμπουράκης Λάμπρος	» »	τακτικό μέλος
<b>5</b>	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>6</b>	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
<b>7</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
<b>8</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>9</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>10</b>	Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία	» »	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και η κα Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.** Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Φωτάκης Κωσταντίνος προϊστάμενος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Ρομπογιαννάκης Γεώργιος προϊστάμενος Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου, Βιδάκης Δημήτριος προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Βρέντζου Ευαγγελία προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού Δ/σης Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Τζαγκαράκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ.,

και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 26<sup>ο</sup>:** Έγκριση 1ου Α.Π. Συμπληρωματικής Σύμβασης και Σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της Παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ ΚΛΠ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**», σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», αναδόχου: ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Αντωνίου, προϋπολογισμός Συμπληρωματικής Σύμβασης : 80.984,77 € (με ΦΠΑ).

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

**6. Τη με αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**7. Το με αρ. πρωτ. 337847/03-11-2022** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:**

**Στοιχεία της Παροχής υπηρεσιών:**

1	Παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ ΚΛΠ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο : «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»					
2	ΤΕΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Τ. Κ.Α. 2014ΕΠ50200012	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒ.::	Κ.Α. 2022ΝΠ40200015 και κωδικό ΜΙS 5162133 της ΝΠ402 της Περιφέρειας Κρήτης	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;					ΟΧΙ
4	Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;					ΟΧΙ
5	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ):					200.000,00 €
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ.:	31/01/2022	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):			162.000,00 €
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ;					ΟΧΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:					
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:					242.984,77 €
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):					80.984,77 €
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:					31-01-2023
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:					-
14	ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΛΗΘΟΣ) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:					-
15	ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ					-
16	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:					31-01-2023
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΛΗΘΟΣ) Α.Π. ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:					0
18	ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ Α.Π. & ΠΚΤΜΝΕ:					-
19	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ;					ΟΧΙ
20	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:					-
21	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:					-
22	Ο Α.Π. ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:					ΝΑΙ
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ:					-

### Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση & ΣΣ.:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π. (ΚΥΡΙΑ & ΣΣ)	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ Α.Π. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΑΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4=3-2	5
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	130.645,16	195.955,46	65.310,30	130.645,16
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	130.645,16	195.955,46	65.310,30	130.645,16
ΦΠΑ	31.354,84	47.029,31	15.674,47	31.354,84
ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	162.000,00	242.984,77	80.984,77	162.000,00

### Επιπλέον στοιχεία:

- Με την αρ. πρωτ. 234851/5.8.2022 (ΑΔΑ: 64ΙΕ7ΛΚ-Φ7Σ, ΑΔΑΜ: 22REQ011398812) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης, τροποποιήθηκε η απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 82980/24.03.2022 του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ –

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Τ. Κ.Α. 2014ΕΠ50200012)», Κ.Α. 2022ΝΠ40200015 και κωδικό ΜΙS 5162133 της ΝΠ402 της Περιφέρειας Κρήτης, ως προς (μεταξύ άλλων) τον προϋπολογισμό της αναφερόμενης παροχής υπηρεσιών ως εξής: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ–ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ ΚΛΠ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ποσού 243.000,00 € (έναντι 200.000,00 € προηγουμένως).

2. Με την αριθμ. 1142/2022 (πρακτικό Ν°22/01-09-2022), [ΑΔΑ: 905Λ7ΛΚ-83Ξ] απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε η 5η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2022 ΠΚ/ΠΕ και εντάχθηκε σ' αυτό η αναφερόμενη παροχή υπηρεσιών.

#### **Συμβατικά στοιχεία:**

1. Με την αρ. πρωτ. 188421/02-08-2019 (ΑΔΑ: 78Θ57ΛΚ-Ι9Χ, ΑΔΑΜ: 19REQ005599469) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης, τροποποιήθηκε η απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 160911/22.12.2014 του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» και Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 της ΣΑΕΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης, ως προς την δημιουργία δύο (2) νέων υποέργων μεταξύ των οποίων και του: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ–ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ ΚΛΠ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», ποσού 200.000,00 € (με ΦΠΑ).
2. Με την αριθμ. 63/2019 (πρακτικό Ν°7/19-08-2019), [ΑΔΑ: ΨΣΑΟ7ΛΚ-2ΙΛ] απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε η 5η Τροποποίηση του Σχεδίου Δράσης Περιφέρειας Κρήτης και των ΠΕ έτους 2019 και εντάχθηκε σ' αυτό η αναφερόμενη παροχή υπηρεσιών.
3. Με την αριθμ. 2/2021 (πρακτικό Ν°2/28-01-2021), [ΑΔΑ: 6ΙΦΞ7ΛΚ-ΙΣΕ] απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΚ/ΠΕ έτους 2021, στο οποίο περιλαμβάνεται η αναφερόμενη παροχή υπηρεσιών.
4. Με την αρ. πρωτ. 88046/13-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΦΦΔ7ΛΚ-ΓΑΖ) απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκαν τα οικονομικοσυμβατικά τεύχη της υπόψη Παροχής Υπηρεσιών.
5. Με την αριθμ. 489/2021 (πρακτικό Ν°9/21-04-2021), [ΑΔΑ: 6ΜΜΥ7ΛΚ-5ΦΘ] απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας, η διάθεση πίστωσης και η σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού, για την υπόψη Παροχή Υπηρεσιών. Με την αρ. πρωτ. 3931/12-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΩΗΟΡ1Θ-ΟΥΗ) Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης η αριθμ. 489/2021 απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη.
6. Η Προκήρυξη της αναφερόμενης παροχής υπηρεσιών, αναρτήθηκε στις 21-05-2021 στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008642297, ΑΔΑ: 6Φ9Ω7ΛΚ-70Ν) όπως επίσης και η Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008644483, ΑΔΑ: ΩΥΕ57ΛΚ-284).
7. Με την αριθμ. 1225/2021 (Πρακτικό Ν°23/10-09-2021), [ΑΔΑ 6ΕΝΥ7ΛΚ-ΝΟΑ] απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε το από 09-07-2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και το από 13-07-2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και η ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ως προσωρινού αναδόχου του οποίου η οικονομική προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 130.645,16 € (χωρίς ΦΠΑ) και 162.000,00 € (με ΦΠΑ) και έκπτωση 19%. Με την αρ. πρωτ. 9126/12-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΓ4ΦΟΡ1Θ-Ψ6Μ) Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η αριθμ. 1225/2021 απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητάς της, βρέθηκε νόμιμη.

8. Με την αριθμ. 1626/2021 (πρακτικό Ν°32/01-12-2021), [ΑΔΑ: 6ΩΧΦ7ΛΚ-ΦΣΟ] απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε το από 15/11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ του διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ο οποίος προσέφερε την συνολική χαμηλότερη τιμή των 130.645,16 € (χωρίς ΦΠΑ) και 162.000,00 € (με ΦΠΑ), με έκπτωση 19%. Με την αρ. πρωτ. 11489/27-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΖ2ΡΟΡ1Θ-Κ1Β) Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η αριθμ. 1626/2021 απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητάς της, βρέθηκε νόμιμη.
9. Η Σύμβαση για την ανάθεση της εν λόγω παροχής υπηρεσιών, υπογράφηκε στις 31-01-2022 (ΑΔΑΜ Σύμβασης: 22ΣΥΜΝ010000821).
10. Η συμβατική προθεσμία της παροχής υπηρεσιών λήγει την 31-01-2023.

• **Αιτιολογία σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης**

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Συμπληρωματικής Σύμβασης της παροχής υπηρεσιών, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την εκτέλεση επιπλέον υπηρεσιών, αντίστοιχες της κύριας σύμβασης, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση του καθαρισμού τάφρων, πρανών, ερεισμάτων, τεχνικών απορροής ομβρίων υδάτων (οχετών), οδοστρωμάτων κλπ. του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, από εύφλεκτη βιομάζα, κάθε φύσεως σκουπίδια, φερτά υλικά, υλικά καταπτώσεων και κλαδιά δέντρων που εμποδίζουν τόσο την ορατότητα στην κυκλοφορία των οδηγών όσο και την ορατότητα της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, σε διάφορους Δήμους της Π.Ε. Ηρακλείου, που επλήγησαν από τον κύριο σεισμό που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου στις 27/09/2021 αλλά και την έντονη μετασεισμική ακολουθία που συνεχίστηκε στην περιοχή, καθώς και από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις αρχές Μαρτίου 2022.

Σημειώνεται ότι λόγω του σεισμού στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου στις 27/09/2021, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αρκετοί Δήμοι, όπως Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων, Δήμος Βιάννου και άλλοι. Επίσης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις) του Μαρτίου 2022, με τις με αριθ. πρωτ. 1809/15-03-2022 (ΑΔΑ: 9Ρ4Ν46ΝΠΙΘ-22Φ) και 1810/15-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΔ8846ΝΠΙΘ-Η9Ρ) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Κοινότητα του 3<sup>ου</sup> Δυτικού διαμερίσματος της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου του Δήμου Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης και η Δημοτική Ενότητα Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης αντίστοιχα.

Βροχοπτώσεις όμως μεγάλης διάρκειας και έντασης, εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια του περασμένου χειμώνα, στο μεγαλύτερο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Τα παραπάνω φαινόμενα ανωτέρας βίας είχαν ως αποτέλεσμα να προκύψουν αρκετά προβλήματα (νέα ή επιδείνωση των ήδη υπαρχόντων) στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ηρακλείου, όπως κατολισθήσεις πρανών, βραχοπτώσεις, προβλήματα στην απορροή των ομβρίων υδάτων λόγω συγκέντρωσης φερτών υλικών (χώματα, πέτρες, ξύλα κλπ. αντικείμενα) τόσο στις τάφρους απορροής ομβρίων υδάτων όσο και στα τεχνικά απορροής ομβρίων υδάτων, τραυματισμός και σπάσιμο μερών των δέντρων, θάμνων, και λοιπά προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσης αποκατάστασης για την ασφαλή χρήση των επαρχιακών οδών της Π.Ε. Ηρακλείου και την αποφυγή δημιουργίας περαιτέρω προβλημάτων και του κινδύνου επιδείνωσης της υπάρχουσας κατάστασης.

Η ένταση τόσο του σεισμού όσο και των καιρικών φαινομένων ήταν τέτοια, που παρ' όλη τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια που καταβάλλεται για τον καθαρισμό – ευπρεπισμό των στοιχείων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε.Η. σε ετήσια βάση για την ασφαλή χρήση των οδών και την πρόληψη δυσμενών επιπτώσεων από έντονες βροχοπτώσεις, τα προβλήματα - ζημιές που προέκυψαν από τον κύριο σεισμό, τους μετασεισμούς και τα έντονα καιρικά φαινόμενα ήταν αδύνατο να προβλεφθούν, ενώ με τον μη επαρκή καθαρισμό των στοιχείων των επαρχιακών οδών, είναι αυξημένος ο κίνδυνος εμφάνισης μεγαλύτερων προβλημάτων σε μελλοντική εκδήλωση νέων έντονων καιρικών φαινομένων ή ακόμα και βροχοπτώσεων μικρού μεγέθους.

Λόγω της μεγάλης έκτασης των προβλημάτων που προέκυψαν από τα ανωτέρω φαινόμενα που όπως είναι ευνόητο δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης, κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών που προκύπτουν μετά από την εκτέλεση των εργασιών της κύριας σύμβασης. Ειδικότερα:

Τα στοιχεία για τη σύνταξη της αρχικής μελέτης συλλέχθηκαν πριν την εκδήλωση των αναφερομένων φαινομένων ανωτέρας βίας (σεισμός, μετασεισμοί, ισχυρές βροχοπτώσεις). Συνεπώς η εκτίμηση των εργασιών αποκατάστασης των προβλημάτων που υπήρχαν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.Η., δεν ήταν δυνατό να ανταποκρίνεται στην κατάσταση που είχε το επαρχιακό οδικό δίκτυο κατά τη φάση - περίοδο εκτέλεσης της σύμβασης, δεδομένου ότι τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα είχαν επιδεινωθεί και συνάμα είχαν εμφανιστεί νέα. Επομένως οι αρχικά εκτιμώμενες ποσότητες δεν ανταποκρίνονταν στα υπάρχοντα προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών.

Λόγω της ερχόμενης χειμερινής περιόδου, οι εργασίες καθαρισμού για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.Η., πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να αποφύγουμε τον κίνδυνο επιδείνωσής τους, που μπορεί να εκδηλωθεί ακόμα και με βροχοπτώσεις μικρού μεγέθους.

Οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης, σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από έλλειψη προγραμματισμού ή επιμέλειας ή καθ' οιονδήποτε τρόπο από ευθύνη της Π.Ε. Ηρακλείου, καθώς δεν μπορούσαν να προβλεφθούν τέτοιου είδους φαινόμενα ανωτέρας βίας.

Σημειώνεται ότι από τη Γ.Γ.Π.Π. δόθηκαν παρατάσεις κήρυξης σε έκτακτη ανάγκη:

- Για την Κοινότητα 3<sup>ου</sup> Δυτικού διαμερίσματος της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου του Δήμου Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, με την αρ. πρωτ. Α1367/30-08-2022 (ΑΔΑ:97Β946ΝΠΙΘ-Ε0Θ) απόφαση δόθηκε παράταση έως και 01-03-2023.
- Για τη Δημοτική Ενότητα Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, με την αρ. πρωτ. Α1448/02-09-2022 (ΑΔΑ: ΡΞΛ746ΝΠΙΘ-Α9Κ) απόφαση δόθηκε παράταση έως και 02-03-2023.

Οι προαναφερόμενες παρατάσεις δόθηκαν γιατί έγινε κατανοητό τόσο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όσο και από την Περιφέρεια Κρήτης ότι οι απαιτούμενες ενέργειες προϋποθέτουν χρόνο και μεγαλύτερη έκταση εργασιών για την ολοκλήρωσή τους, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων – ζημιών που προκλήθηκαν.

Στα χρονικά πλαίσια των παρατάσεων αυτών κρίνουμε απαραίτητη τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ–ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ ΚΛΠ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»,

ώστε να αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων - ζημιών που προκάλεσαν τα αναφερόμενα φαινόμενα ανωτέρας βίας, με εργασίες καθαρισμού, ώστε να επιτευχθεί η ασφαλής χρήση των επαρχιακών οδών της Π.Ε. Ηρακλείου, η αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων ή ατυχημάτων και να μειωθεί ο κίνδυνος επιδείνωσης της κατάστασής τους σε μελλοντική εκδήλωση νέων βροχοπτώσεων ακόμα και μικρού μεγέθους.

• **Δαπάνη του 1ου Α.Π. της Συμπληρωματικής Σύμβασης.**

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **80.984,77 €** (εργασίες: 65.310,30 € + ΦΠΑ 24%: 15.674,47 €) και αντιστοιχεί στο 49,99% της Αρχικής Σύμβασης.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Τ. Κ.Α. 2014ΕΠ50200012)», Κ.Α. 2022ΝΠ40200015 και κωδικό ΜΙΣ 5162133 της ΝΠ402 της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 234851/5-8-2022 (ΑΔΑ: 64ΙΞ7ΛΚ-Φ7Σ) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης.

Οι εργασίες της Συμπληρωματικής Σύμβασης δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την αρχική Σύμβαση, δεν προκαλούν προβλήματα στην παροχή υπηρεσιών και επιπλέον είναι απόλυτα αναγκαίες για την εκτέλεσή της χωρίς να μεταβάλουν την συνολική φύση της αρχικής Σύμβασης.

Η ανωτέρω Συμπληρωματική Σύμβαση προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 156, Ν.4412/2016 παρ.1α, 1β.

**ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ:**

Σας υποβάλλουμε την παρούσα εισήγηση με συνημμένα: Αιτιολογική έκθεση, Σχέδιο 1ου Α.Π. Συμπληρωματικής Σύμβασης, και την Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Συμπληρωματικής Σύμβασης, και της Σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: **«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ–ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ ΚΛΠ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»**

Σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», αναδόχου: ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Αντωνίου, συνολικής δαπάνης 80.984,77 € (με ΦΠΑ).»

**8. Την εισήγηση της κας Τριαματάκης Χαράς,** προϊσταμένης Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

**9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Συμπληρωματικής Σύμβασης, και τη Σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: **«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ–ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ ΚΛΠ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»**, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με



τίτλο: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», αναδόχου: ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ του Αντωνίου, συνολικής δαπάνης 80.984,77 € (με ΦΠΑ), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **14-11-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**