



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 15 Νοεμβρίου 2022
Αρ. πρωτ.: 353602**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1571/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1571/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 31/14-11-2022**), που αφορά στην Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης, 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε καθώς και της υπογραφής της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 800 m**»

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο31/14-11-2022
Αριθμός Απόφασης:1571/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **344753/08-11-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, **ήταν παρόντες:**

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Καμπουράκης Λάμπρος	» »	τακτικό μέλος
5	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
6	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
7	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
8	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
10	Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία	» »	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και η κα Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.** Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Φωτάκης Κωσταντίνος προϊστάμενος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Ρομπογιαννάκης Γεώργιος προϊστάμενος Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου, Βιδάκης Δημήτριος προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Βρέντζου Ευαγγελία προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού Δ/σης Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.

Ηρακλείου, Τζαγκαράκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 39^ο: Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης, 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε καθώς και της υπογραφής της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 800 m**»

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Την αριθμ. **1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. **341025/04-11-2022** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

• Έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 800 m »

• Υποέργο:

• Προεκτιμώμενη δαπάνη έργου: 65.000,00 € (με ΦΠΑ)

• Δαπάνη αρχικής Σύμβασης: 57.200,01 € (με ΦΠΑ)

• Δαπάνη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης: 28.500,00 € (με ΦΠΑ)

• Συγχρηματοδοτούμενο έργο : **ΟΧΙ**

• Το έργο θα εκτελεστεί από την Περιφέρεια Κρήτης ύστερα από σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Κύριο του Έργου : **ΟΧΙ**

• ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΑΕΠ 502 (ΚΑ2019ΕΠ50200003).

• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (για συγχρηματοδοτούμενα έργα):

.....
 • Έγκρ. Διάθεσης Πίστωσης (Απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης) :

• Έγκριση Μελέτης : **113744/11-5-2021** Απόφαση Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Λ.

• Κύριος του έργου : **ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ**

• Προϊσταμένη Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Λ.

• Διευθύνουσα Υπηρεσία : ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

• Θέση έργου : Καλαμαύκα.

• Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου: Με την υπ' αριθμ. 239/Πρακτικό 8ο/5-10-2022 Απόφαση, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, γνωμοδότησε θετικά για τη σύναψη της 1ης Σ.Σ. του έργου του θέματος.

• Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης: Με την με αριθμ. πρωτ. 328271/25-10-2022 Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης του αρχικού έργου.

Ιστορικό: Κατά τη διάρκεια των τοπογραφικών μετρήσεων, προκειμένου να γίνει η οργάνωση του εργοταξίου για την απόθεση - αποθήκευση των νέων σωλήνων αντικατάστασης των υφισταμένων χαλύβδινων, διαπιστώθηκε ότι στο διάστημα που μεσολάβησε από τη διενέργεια του διαγωνισμού έως σήμερα εξαιτίας των διαδοχικών κακοκαιριών και των έντονων βροχοπτώσεων του προηγούμενου χειμώνα, παρουσιάστηκαν σοβαρές ζημιές στο χώρο που προοριζόταν για την αποθήκευση των σωλήνων αλλά και στο δρόμο πρόσβασης σε αυτόν με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η πρόσβαση των φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά των υλικών αλλά και η απόθεση αυτών.

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι για την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να εκτελεσθούν όλες οι εργασίες που απαιτούνται για τη βελτίωση του χώρου απόθεσης των υλικών αλλά και για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας σε αυτόν.

Οι παραπάνω εργασίες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά το στάδιο της μελέτης, καθώς προέκυψαν αργότερα, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της προηγούμενης περιόδου.

Η συμπληρωματική σύμβαση καλύπτει τη συγκεκριμένη ανάγκη. Η αύξηση του συνολικού οικονομικού αντικείμενου είναι περίπου 49,83%, μικρότερη από το ανώτατο επιτρεπτό όριο του 50%.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Δαπάνη εργασιών Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	19.961,27
Σύνολο Απρόβλεπτα 15 % Σύνολο χωρίς ΦΠΑ & Αναθεώρηση	19.961,27 2.994,19 22.955,46
Αναθεωρήσεις	28,41
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ Φ.Π.Α. 24 %	22.983,87 5.516,13
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	28.500,00

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

1. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού **28.500,00€** (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), από τη **ΣΑΕΠ 502 (ΚΑ2019ΕΠ50200003)**, για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 800 m**»,
2. Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε καθώς και την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 800 m**», προεκτιμώμενης δαπάνης **28.500,00 €** (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)»
8. Την εισήγηση του κ. **Ανδρουλάκη Ιωάννη** Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου και μέλους της Επιτροπής
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. Τη διάθεση πίστωσης ποσού **28.500,00€** (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), από τη **ΣΑΕΠ 502 (ΚΑ2019ΕΠ50200003)**, για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 800 m**»,
2. Τον 1ο ΑΠΕ και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε καθώς και την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 800 m**», προεκτιμώμενης δαπάνης **28.500,00 €** (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **14-11-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**