



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 06 Δεκεμβρίου 2022
Αρ. πρωτ.: 379268**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1657/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1657/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°33/02-12-2022**), που αφορά στην Έγκριση 2ου ΑΠΕ Κ.Σ. και 1η Σ.Σ. του **υποέργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ»**, του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019, αναδόχου: ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. – ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°33/02-12-2022
Αριθμός Απόφασης: 1657/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου 2022** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **370595/29-11-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, **ήταν παρόντες:**

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
4	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
5	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
6	Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ.: Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου, Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη και Κώτσογλου Κυριάκος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση** παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Επιτροπάρχης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Γιαμπαζολιά Μαρία προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Στειακάκη Μαρία προϊσταμένη Τμήματος Απασχόλησης, Διεύθυνσης Παιδείας Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Αποστολάκη Μαρία υπάλληλος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, και για την τήρηση των πρακτικών οι Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 03°: Έγκριση 2ου ΑΠΕ Κ.Σ. και 1η Σ.Σ. του **υποέργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ»**, του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019, αναδόχου: ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. – ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 372797/30-11-2022 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στοιχεία του έργου:

1	ΥΠΟΕΡΓΟ:	«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ»		
2	ΕΡΓΟ:	«ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019»		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ:	ΣΑΕΠ 802 Κ.Α. 2019ΕΠ80200005	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ	ΟΧΙ		

5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
6	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:	19-11-2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :	1.850.000,00 €
7	ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	19-04-2022	(ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 38,00 %) ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	1.147.000,00 €
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΟΧΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:			1.147.000,00 €
10	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :			171.704,16 €
11	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.:			-
12	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.:			1.318.704,16 €
13	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :			-
14	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :			19-12-2022
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			3 ΜΗΝΕΣ
16	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:			-
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ			-
18	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			19/12/2022
19	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠΕ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:			1
20	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			1 (232674/03-08-2022 ΔΤΕ Περιφέρειας Κρήτης) ΑΔΑ : 6ΠΕΕ7ΛΚ-Η5Σ
21	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:			ΝΑΙ
22	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			Α.Π. 361114/21-11-2022
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:			Υπ' αρ. 326/2022, Πρακτικό 10° /23-11-2022 Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης

Οικονομικά στοιχεία Κύριας Σύμβασης:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. & Ο.Ε.) ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π. (ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε.&Ο.Ε.) ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (6 ^{ος})	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ)	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 3 - 6
1.147.000,00€	924.641,77€	924.641,77€	695.455,07€	229.186,70€	695.455,07€	229.186,70€

Οικονομικά στοιχεία 1 ^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης:						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1 ^ο ΑΠΕ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΕ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=3-4	6	7=3-6
ΜΕ ΦΠΑ	[ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ] + [Γ.Ε. & Ο.Ε.] + ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	[ΕΡΓΑΣΙΕΣ] + [Γ.Ε. & Ο.Ε.]	[ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ] (ΜΕ Ε.Ο. ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ)	[ΕΡΓΑΣΙΕΣ] + [Γ.Ε. & Ο.Ε.] – [ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ]		
171.704,16 €	138.471,10€	0,00	138.471,10€	138.471,10€	0,00	0,00

II. Λόγοι σύνταξης του 2ου Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

Στις παρ. 1α & 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και **οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου**, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες **δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση**, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες **απαγορεύεται να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης**, χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ.»

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου συντάχθηκε βάσει των συγκεκριμένων διατάξεων. Πιο συγκεκριμένα:

Η σύναψη της παρούσας 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 171.704,16 € με ΦΠΑ, γίνεται για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν περιλαμβανόταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων. Ειδικότερα:

- 1) Οι εργασίες αφορούν στην ανάγκη για την κατασκευή επιχώματος με επικάλυψη οπλισμένου σκυροδέματος (σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής) για την αντιστήριξη της γέφυρας κατά τη φάση σκυροδέτησης και τοποθέτηση σωλήνων δομημένου τοιχώματος για την διέλευση ομβρίων υδάτων σε περίπτωση βροχόπτωσης.
- 2) Εργασίες κατασκευής πηγαδιού με τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 1,20m.
- 3) Άντληση των υδάτων με δίκτυο από σωληνώσεις που μεταφέρουν το νερό εκτός της περιοχής εκτέλεσης του έργου
- 4) Εργασίες άμεσης αποκατάστασης ζημιών στον βόρειο δρόμο – κατασκευή στρώσης εξυγίανσης και τσιμεντόστρωση τύπου ιρλανδικής διάβασης με σκοπό την ασφαλή κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

5) Καθαίρεση και εκσκαφή – απομάκρυνση του οπλισμένου επιχώματος μετά την ολοκλήρωση της προέντασης φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων ΑΕΚΚ σε αδειοδοτημένο χώρο.

6) Δαπάνη εναπόθεσης των προϊόντων ΑΕΚΚ

7) Κατασκευή των διατομών οριοθέτησης του ποταμού με συρματοκιβώτια εκατέρωθεν της κοίτης του ποταμού νότια του έργου στο απαιτούμενο μήκος για την εξασφάλιση της κατασκευής.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν στον δρόμο βόρεια του έργου οφείλονται τόσο στα έντονα καιρικά φαινόμενα που συνέβησαν από το διάστημα σύνταξης και έγκρισης της μελέτης έως και την υπογραφή της σύμβασης του έργου, επομένως δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στην αρχική μελέτη του έργου. Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της κατασκευής του οπλισμένου επιχώματος έδρασης των ικριωμάτων της γέφυρας θα απαιτηθεί και η καθαίρεση του μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της γέφυρας. οι εργασίες φόρτωσης και η μεταφορά του συνόλου των καθαιρέσεων και των προϊόντων εκσκαφών σε μονάδα διαχείρισης προϊόντων ΑΕΚΚ μαζί με την δαπάνη εναπόθεσης των προϊόντων αυτών.

Οι ανωτέρω εργασίες δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την αρχική σύμβαση του έργου χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή και ταυτόχρονα είναι αναγκαίες για την τελειοποίηση της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση

Νέες εργασίες (2° ΠΚΤΜΝΕ)

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, προέκυψε η ανάγκη για την εκτέλεση νέων εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και συγκεκριμένα:

Παρουσιάστηκε η ανάγκη κατασκευής προσωρινού επιχώματος όπως εγκρίθηκε από την υποβληθείσα μελέτη εφαρμογής το οποίο μας οδήγησε στη σύνταξη νέων τιμών (εκτός από την ανάγκη για επιπλέον ποσότητες συμβατικών εργασιών) και ειδικότερα :

1) Κόστος υποδοχής σε αποδεχτούς χώρους ,των αποβλήτων από εκσκαφές ,κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) απόβλητα καθαιρέσεων – μικτά ρεύματα καθαρών αποβλήτων

2) Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 1000 mm που απαιτήθηκε για την εκτροπή του νερού σε περίπτωση βροχής ή καταιγίδας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου ειδικότερα κατά την φάση κατασκευής προσωρινού επιχώματος που απαιτήθηκε από την μελέτη εφαρμογής.

3) Προσαύξηση τιμής εκσκαφής ορυγμάτων δυσχεριών λόγω ΟΚΩ καθώς κατά την εκσκαφή συναντήθηκε εντός του ορύγματος αγωγός ΟΚΩ (Οπτική ίνα του ΟΤΕ και αγωγός ύδρευσης) που έπρεπε να μεταφερθεί, τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση με εκσκαφή ορύγματος, τοποθέτηση του αγωγού και επίχωση με άμμο και θραυστό υλικό λατομείου.

4) Κατασκευή λιθορριπής κοιτοστρώσεων και αναβαθμών που τοποθετήθηκαν ανάντι του έργου πίσω από τα συρματοκιβώτια.

5) Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916.Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm

Έτσι συντάχθηκε το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. το οποίο συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών.

Οι πιο πάνω μεταβολές οφείλονται σε προφανή σφάλματα και παραλείψεις της προμέτρησης της μελέτης του έργου, όπως την ανάγκη για την κατασκευή

προσωρινού επιχώματος για την οποία κατατέθηκε μελέτη εφαρμογής με σκοπό την δυνατότητα παροχέτευσης ομβρίων υδάτων του ποταμού σε περίπτωση βροχοπτώσεων για την αντιστήριξη (καλούπωμα της γέφυρας με ασφάλεια), οι απαιτούμενες εργασίες βελτίωσης του βόρειου δρόμου η καθαίρεση υφιστάμενου σκυροδέματος και η εκσκαφή με σκοπό την εξυγίανση του με θραυστό υλικό λατομείου

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου συντάχθηκαν όπως ορίζεται στο άρθρο 156 παρ. 3α του Ν. 4412/16 (όπως ισχύει), που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης καθώς και σε εργασίες που προέκυψαν κατά την κατασκευή και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου

Οι φθορές αυτές βρίσκονται εντός του τμήματος επέμβασης σύμφωνα με την μελέτη του έργου, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση του χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική του φύση και κατ' επέκταση δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση.

• Συμπερασματικά:

1. Οι συγκεκριμένες εργασίες είναι τεχνικά απολύτως αναγκαίες για την ορθή ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.
 2. Πρόκειται για πλήρως απρόβλεπτες εργασίες οι οποίες δεν μπορούσαν να εκτιμηθούν κατά το στάδιο της μελέτης. Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκαν και οι απαιτούμενες μελέτες εφαρμογής από τον αναδόχο με τη σύμφωνη γνώμη του μελετητή. Άλλωστε είναι φυσιολογικό να υπάρχουν αποκλίσεις ποσοτήτων σε έργα συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, ενώ η νομοθεσία επιτρέπει ακόμη και σύνταξη προϋπολογισμών χωρίς ποσότητες σε έργα μικρότερου μεγέθους αυτού του είδους (άρθρο 53, παρ. 7ι του Ν. 4412/2016).
 3. Οι συγκεκριμένες πρόσθετες εργασίες δε μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά από την κύρια σύμβαση καθώς πρόκειται για ενιαίο αντικείμενο (επιπλέον εργασίες στο **ίδιο τμήμα και θέση** της μελέτης) και κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την ολοκλήρωση του έργου και την ασφάλεια των χρηστών.
 4. Δε μεταβάλλεται η φύση του έργου καθώς πρόκειται για αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών.
 5. Οι πρόσθετες εργασίες θα εκτελεστούν βάσει της εγκεκριμένης μελέτης εφαρμογής που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο και υπεγράφη από τον Μελετητή του Έργου.
 6. Απαιτούνται περισσότερες ποσότητες εκσκαφών, επιχώσεων με κοκκώδη υλικά, κατασκευή λιθορριπής, κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 & C25/30, Σιδηρός οπλισμός B500C, Προμήθεια Συρματοκιβωτίων, κατασκευή και πλήρωση φατνών, για να εξασφαλιστεί η προστασία της γέφυρας και τα βάθρα. Επαληθεύονται λοιπόν, το απρόβλεπτο της κατάστασης που παρουσιάστηκε, το **αναγκαίο** και το **επείγον** της επίλυσης, η διατήρηση της φύσης της αρχικής σύμβασης καθώς και το γεγονός ότι αν οι πρόσθετες εργασίες διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση δημιουργούνται μείζονα προβλήματα ασφάλειας των χρηστών. Ως εκ τούτου καλύπτονται απολύτως οι προϋποθέσεις σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης, βάσει του προαναφερθέντος νόμου.
- Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Κ.Σ. και την προτεινόμενη 1η Σ.Σ.Ε. δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και η αύξηση του συμβατικού αντικείμενου είναι της τάξης του 14,97% < 50% (Σύμφωνα με την παράγραφο 1α & 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε. Κ.Σ. και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **1.318.704,16 € (1.147.000,00€ + 171.704,16 €)** και κλείνει με μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση σε ποσοστό **14,97%**.

Στον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και την 1^η Σ.Σ.Ε. συνολικά συμπεριλαμβάνεται: α) ποσό **1.063.112,87 €** για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), β) ποσό απροβλέπτων **19.399,23€**, γ) προβλεπόμενη αναθεώρηση **358,23€** και δ) ποσό **255.233,06 €** για ΦΠΑ.

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε και η 1^η Σ.Σ.Ε. υπεγράφη από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Η ανωτέρω Συμπληρωματική Σύμβαση προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412 /2016 παράγραφος 1.α και 1.β. και απαιτείται η θετική γνώμοδοτηση του Τεχνικού Συμβουλίου πριν την σύναψή της.

Η με αριθμό πρωτοκόλλου **297221/29.09.2022 απόφαση τροποποίησης της έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου (ΑΔΑ : 6ΚΚΨ7ΛΚ-4ΟΓ)**

Τέλος η έγκριση του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Έργου γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης, ως Προϊσταμένης αρχής, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητές της, καθώς παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Μετά τα παραπάνω

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού **1.318.704,16 €** με ΦΠΑ (Κ.Σ. **1.147.000,00 € + Σ.Σ. 171.704,16 €**) του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ**»

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **1.318.704,16 € (Κ.Σ. 1.147.000,00 € + Σ.Σ. 171.704,16 €)** και κλείνει με μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση σε ποσοστό **14,97%**.

Στον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και την 1^η Σ.Σ.Ε. συνολικά συμπεριλαμβάνεται: α) ποσό **1.043.713,64€** για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), β) ποσό απροβλέπτων **19.399,23€**, γ) προβλεπόμενη αναθεώρηση **358,23€** και δ) ποσό **255.233,06 €** για ΦΠΑ»

8.Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊστάμενου Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

9.Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικού ποσού **1.318.704,16 €** με ΦΠΑ (Κ.Σ. **1.147.000,00 € + Σ.Σ. 171.704,16 €**) του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ**»

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **1.318.704,16 € (Κ.Σ. 1.147.000,00 € + Σ.Σ. 171.704,16 €)** και κλείνει με μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση σε ποσοστό **14,97%**.

Στον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και την 1^η Σ.Σ.Ε. συνολικά συμπεριλαμβάνεται: α) ποσό **1.043.713,64€** για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), β) ποσό απροβλέπτων **19.399,23€**, γ) προβλεπόμενη αναθεώρηση **358,23€** και δ) ποσό **255.233,06 €** για ΦΠΑ,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **02-12-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**