



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα
Τηλέφωνα : 2813400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 06 Δεκεμβρίου 2022
Αρ. πρωτ.: 379732**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1672/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1672/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 33/02-12-2022**), που αφορά στην Έγκριση διάθεσης πίστωσης, 2ου ΑΠΕ & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°33/02-12-2022
Αριθμός Απόφασης:1672/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **370595/29-11-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, **ήταν παρόντες:**

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
4	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
5	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
6	Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ.: Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου, Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη και Κώτσογλου Κυριάκος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση** παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Γιαμπαζολιά Μαρία προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Στειακάκη Μαρία προϊσταμένη Τμήματος Απασχόλησης, Διεύθυνσης Παιδείας Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Αποστολάκη Μαρία υπάλληλος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, και για την τήρηση των πρακτικών οι Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 20°: Έγκριση διάθεσης πίστωσης, 2ου ΑΠΕ & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο: **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ».**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 372587/30-11-2022 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Έχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 135του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει σήμερα και το Ν.4281/8-8-2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις, Μέρος δεύτερο, Κανόνες που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές.

2. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 502 με Κ.Α. 2019ΕΠ50200004.

3. Την με αρ. πρωτ. 175079/12-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΓΥ37ΛΚ-ΑΘ2) Απόφαση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης του έργου.

4. Την με αριθμό 1196/2020 Πρακτικό Νο 932/24-09-2020 (ΑΔΑ: 69647ΛΚ-ΖΗΑ, ΑΔΑΜ: 20REQ007564735) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (Αναθέτουσα Αρχή) με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, η διακήρυξη δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου και το γνωμοδοτικό όργανο του διαγωνισμού (επιτροπή αξιολόγησης προσφορών).
5. Την με αρ. πρωτ. 9483/23-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΙΣΛΟΡ1Θ-ΖΚΦ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί νομιμότητας της 1196/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.
6. Την με αριθμό 506/2021 Πρακτικό Νο 9/21-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΡΑ7ΛΚ-ΠΧ6, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008538412) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (Αναθέτουσα Αρχή) με την οποία κατακυρώνει τη Σύμβαση του Έργου στον Οικονομικό Φορέα «Χ.ΛΥΔΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «LYDAKIS Construction Co», ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή με μέση έκπτωση 42,71% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
7. Την με αρ. πρωτ. 4865/02-06-2021 (ΑΔΑ: 951ΗΟΡ1Θ-5ΑΗ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί νομιμότητας της 506/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.
8. Την με αρ. πρωτ. 253528/27-08-2021 σύμβαση, για ποσόν 343.728,35 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ), με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες.
9. Την με αρ. πρωτ. 256559/31-08-2021 απόφαση ορισμού επιβλεπόντων του εν λόγω έργου.
10. Την με αρ.πρωτ.137760/16-05-2022 απόφαση έγκρισης παράτασης εργασιών έως τις 24-06-2022
11. Την με αρ.πρωτ.151058/25-05-2022 απόφαση έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ
12. Την με αρ.πρωτ.743/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση παράτασης εργασιών έως τις 24-09-2022.
13. Την με αρ.πρωτ.1613/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση παράτασης εργασιών έως τις 24-12-2022.
14. Ότι έχει κατατεθεί η με α.π. 254367/24-08-2022 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης έργων έως τις 24-12-2022.
15. Την με α.π.: 356822/17.11.2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για την Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ. 82980/24.03.2022 του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Τ. Κ.Α. 2019ΕΠ50200004)», Κ.Α. 2022ΝΠ30200019 και κωδικό ΜΙS 5162100 της ΝΠ302 της Περιφέρειας Κρήτης.
16. Την με αρ.330/Πρακτικό 10/23.11.2022 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης για την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 2^{ΟΥ} Α.Π.Ε. ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΟΥ 2^{ΟΥ} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ 1^{ΗΣ} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Κύριας Σύμβασης είναι σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν από το 1^ο – 3^ο ΠΠΑΕ για τις εργασίες που έχουν ήδη εκτελεσθεί, καθώς και από προμέτρηση του συνόλου των εργασιών προς εκτέλεση. Επίσης, περιλαμβάνει νέες εργασίες οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την εκτέλεση των γενικών εκσκαφών διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της επιφάνειας του εδάφους του γηπέδου αποτελείτο από σαθρά υλικά, φυτεύσεις και μπαζώματα, ενώ ιδιαίτερα μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους με συνεχείς και σφοδρές βροχοπτώσεις τόσο ο χώρος του γηπέδου όσο και ο περιβάλλον χώρος γύρω από αυτό παρουσίασε σε αρκετά τμήματα «ζυμώσεις». Προκειμένου να διασφαλιστεί η δημιουργία της κατάλληλης επιφάνειας για την έδραση του συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη εκσκαφής σε μεγαλύτερο βάθος ώστε να απομακρυνθεί όλος ο όγκος των σαθρών υλικών και να βρεθεί σταθερό έδαφος. Στη συνέχεια, για την αποτελεσματικότερη εξυγίανση του γηπέδου και την προστασία του από ανάλογα καιρικά φαινόμενα κρίθηκε σκόπιμη η κατασκευή μίας επιπλέον εξυγιαντικής στρώσης από θραυστό υλικό λατομείου.

Το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. περιλαμβάνει νέες εργασίες που αφορούν κυρίως ελλείψεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Πιο συγκεκριμένα, απαιτήθηκε η συμπλήρωση του εξοπλισμού των ηλεκτρικών πινάκων με μικροϋλικά (διακόπτες, ασφάλειες, λυχνίες κλπ) τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη αλλά κρίνονται απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία τους, ενώ για την προστασία των καλωδιώσεων απαιτήθηκαν σωλήνες διαφόρων διαμέτρων.

Οι απαιτούμενες επί πλέον δαπάνες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους κρίνεται αναγκαία η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί πλήρως το έργο. Το συνολικό ύψος της Συμπληρωματικής Σύμβασης δεν υπερβαίνει το 15,00% της Αρχικής Σύμβασης και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξήσεις εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν από την προμέτρηση των υπολειπόμενων της Αρχικής Σύμβασης εργασιών προς εκτέλεση και αφορούν στην εξυγίανση και κατάλληλη διαμόρφωση τόσο της επιφάνειας πάνω στην οποία θα τοποθετηθεί ο συνθετικός χλοοτάπητας όσο και του περιβάλλοντα χώρου του γηπέδου.

Οι εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στην 1η ΣΣ δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης και δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση εξαιτίας της φύσης και του είδους των συμπληρωματικών εργασιών και είναι απόλυτα αναγκαίες, καθόσον χωρίς αυτές δεν μπορεί να περαιωθεί το έργο ώστε να καταστεί αυτόνομο, ολοκληρωμένο, αυτοπροστατευόμενο και άμεσα χρησιμοποιήσιμο και βάσει του άρθρου 156 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) μπορεί να συναφθεί Συμπληρωματική Σύμβαση για να συμπεριλάβει τις απαιτούμενες ποσότητες των εργασιών αυτών **για την τελειοποίηση του έργου χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση του.**

Η γνωμοδότηση τέλος του Τεχνικού Συμβουλίου πριν την έγκριση του παρόντος ΑΠΕ απαιτείται βάσει του άρθρου 156 παρ. 3β του Ν. 4412/2016, λόγω της χρήσης «επί έλασσον δαπανών», και για σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ «ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ» ΔΑΠΑΝΩΝ

Έγινε έλεγχος των «επί έλασσον» δαπανών σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.20/26-7-2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ (αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) και το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3481/06 και ο ΑΠΕ είναι αποδεκτός.

ΕΛΕΓΧΟΣ «ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ» ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 3481/06

Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μέρους της «επί έλασσον» δαπάνης που προκύπτει από μείωση των συμβατικών εργασιών διότι:

- Αναφέρεται η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη
- Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο κατασκευής του έργου
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου

- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης
- Δε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου
- Δε χρησιμοποιείται για πληρωμή νέων εργασιών

Στο συνημμένο φύλλο των αποτελεσμάτων ελέγχου προκύπτει ότι ο ΑΠΕ είναι αποδεκτός.

ΔΑΠΑΝΗ 2^{ΟΥ} Α.Π.Ε. ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & 1^{ΗΣ} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο παρών 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ παρουσιάζει δαπάνη εργασιών **277.200,28€** (Εργασίες 277.177,41€ + Απρόβλεπτα 3,16€ + Αναθεώρηση 19,71€) και **δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο.**

Παρουσιάζει ακόμη ΦΠΑ ποσού **66.528,07€.**

Έτσι η συνολική δαπάνη που παρουσιάζει ο παρών 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των **343.728,35€** και **δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο.**

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2 ^{ος} Α.Π.Ε.	Μεταβολές από Αρχική Σύμβαση
Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε.	241.026,58	277.177,41	+ 36.150,83
Απρόβλεπτα 15%	36.153,99	3,16	- 36.150,83
Δαπάνη εργασιών	277.180,57	277.180,57	0,00
Δαπάνη αναθεώρησης	19,71	19,71	0,00
Σύνολο	277.200,28	277.200,28	0,00
Φ.Π.Α 24%	66.528,07	66.528,07	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	343.728,35	343.728,35	0,00

Η παρούσα 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ παρουσιάζει δαπάνη εργασιών **41.555,33€** (Εργασίες 36.132,51€ + Απρόβλεπτα 5.419,87€ + Αναθεώρηση 2,95€) και **παρουσιάζει αύξηση 14,99% ως προς την αρχική σύμβαση.**

Παρουσιάζει ακόμη ΦΠΑ ποσού **9.973,28€.**

Έτσι η συνολική δαπάνη που παρουσιάζει η παρούσα 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των **51.528,61€.**

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^η ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ 2 ^{ου} ΑΠΕ & 1 ^{ης} ΣΣ	Μεταβολές από Αρχική Σύμβαση
Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε.	241.026,58	36.132,51	313.309,92	
Απρόβλεπτα 15%	36.153,99	5.419,87	5.423,03	
Δαπάνη εργασιών	277.180,57	41.552,38	318.732,95	+14.99%
Δαπάνη αναθεώρησης	19,71	2,95	22,66	
Σύνολο	277.200,28	41.555,33	318.755,61	+14.99%
Φ.Π.Α 24%	66.528,07	9.973,28	76.501,35	+14.99%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	343.728,35	51.528,61	395.256,96	+14.99%

Οι συμπληρωματικές εργασίες για τις αποκαταστάσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση, αλλά οι απρόβλεπτες περιστάσεις που δημιουργήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου τις καθιστούν αναγκαίες. Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές αλλά

επιπρόσθετα είναι και απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση και την ασφάλεια του έργου ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο και τεχνικά άρτιο αποτέλεσμα, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική φύση αυτής και μπορούν να ανατεθούν στον ανάδοχο του έργου σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1^α και 1β του Ν4412/2016.

Εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας

Επειδή

- Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου
- Το ποσό της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης των 41.555,33€ προ αναθεώρησης και ΦΠΑ δεν υπερβαίνει το ποσοστό του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ποσού της αρχικής σύμβασης, το τελικό δε ποσό αυτής με αναθεώρηση και ΦΠΑ είναι 51.528,61€.
- Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης έχει γνωμοδοτήσει θετικά για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ & της 1ης ΣΣΕ από τεχνικής άποψης με την αρ.330 / Πρακτικό 10ο / 23.11.2021 γνωμοδότηση.
- Για την πίστωση της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. έχει εκδοθεί η με α.π.: 356822/17.11.2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης.

Εισηγούμεστε την έγκριση διάθεσης πίστωσης για την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ο οποίος συμπεριλαμβάνει την 1η Σ.Σ.Ε. **συνολικού ποσού με ΦΠΑ 395.256,96 € (343.728,35€ για την αρχική σύμβαση και 51.526,61€ για την 1η συμπληρωματική σύμβαση)** για το Έργο : **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ».**

8. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης**, Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.

9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας **Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης για την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ο οποίος συμπεριλαμβάνει την 1η Σ.Σ.Ε. **συνολικού ποσού με ΦΠΑ 395.256,96 € (343.728,35€ για την αρχική σύμβαση και 51.526,61€ για την 1η συμπληρωματική σύμβαση)** για το Έργο : **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ»**, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **02-12-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**