



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα

Τηλέφωνα : 2813400228

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 06 Δεκεμβρίου 2022

Αρ. πρωτ.: 379737

ΠΡΟΣ: : - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1673/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1673/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 33/02-12-2022**), που αφορά στην Έγκριση 3ου ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης, του 1ου ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ., της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, του 3ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ»**.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°33/02-12-2022
Αριθμός Απόφασης:1673/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου 2022** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **370595/29-11-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, **ήταν παρόντες:**

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
4	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
5	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
6	Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ.: Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου, Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη και Κώτσογλου Κυριάκος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση** παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Γιαμπαζολιά Μαρία προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Στειακάκη Μαρία προϊσταμένη Τμήματος Απασχόλησης, Διεύθυνσης Παιδείας Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Αποστολάκη Μαρία υπάλληλος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, και για την τήρηση των πρακτικών οι Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 21^ο: Έγκριση 3ου ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης, του 1ου ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ., της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, του 3ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ**».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 371797/29-11-2022 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ		
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :	Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κρήτης / ΚΑΠ (03.071-00.9179.01)	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ;	ΟΧΙ		
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ;	ΝΑΙ		
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	08-06-2021	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :	726.500,00

6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	24-09-2021	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): (ΕΚΠΤΩΣΗ 20,00%)	581.200,00
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			ΝΑΙ
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:			581.200,00
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :			93.000,00
10	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ. & ΤΗΣ 1ης ΣΣ :			674.200,00
11	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:			640.000,00
12	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ 1ης Σ. Σ.:			93.000,00
13	ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 2ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :			204.000,00
14	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :			24-03-2022
15	ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ			2 (ΔΥΟ)
16	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 278/2022 & 852/2022 της Οικονομικής Επιτροπής.			
17	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ			20-12-2022
18	ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ	ΟΧΙ	ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ	-
19	ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ			2 (ΔΥΟ)
20	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ : 72010/15-03-2022 της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ & 597/24-5-2022 της Οικονομικής Επιτροπής.			
21	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :			ΝΑΙ (αρ. 293/ πρακτικό 10ο/ 23-11-2022)
22	Ο Α.Π. ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;			ΝΑΙ

Οικονομικά στοιχεία του έργου – Κύρια Σύμβαση :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 2° Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 3ο ΑΠ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	55.251,40	62.138,23	64.447,44	9.196,04	2.309,21	50.033,30
ΟΜΑΔΑ 1.2 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ	241.298,00	272.471,58	273.597,58	32.299,58	1.126,00	208.443,75
ΟΜΑΔΑ 1.3 : ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	33.712,92	46.936,86	43.595,35	9.882,43	-3.341,51	14.361,70
ΟΜΑΔΑ 2.1 : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ	15.024,00	15.024,00	15.024,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	345.286,32	396.570,67	396.664,37	51.378,05	93,70	272.838,74
Ε.Ο 18%	62.151,54	71.382,72	71.399,59	9.248,05	16,87	49.110,98
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	61.115,68	600,15	489,58	-60.626,10	-110,57	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	468.553,54	468.553,54	468.553,54	0,00	0,00	321.949,73
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	156,14	156,14	47.575,49	47.419,35	47.419,35	46.324,98
ΣΥΝΟΛΟ	468.709,68	468.709,68	516.129,03	47.419,35	47.419,35	368.274,71
ΦΠΑ 24%	112.490,32	112.490,32	123.870,97	11.380,65	11.380,65	88.385,93
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	581.200,00	581.200,00	640.000,00	58.800,00	58.800,00	456.660,64

Οικονομικά στοιχεία του έργου – 1η Συμπληρωματική Σύμβαση :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ 1 ^{ης} Σ.Σ.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1 ^ο ΑΠΕ της 1 ^{ης} ΣΣ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ^η Σ.Σ.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΕ της 1 ^{ης} ΣΣ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	-	12.240,54	10.981,98	10.981,98	-1.258,56	0,00
ΟΜΑΔΑ 1.2 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ	-	39.492,46	48.356,46	48.356,46	8.864,00	12.411,31
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	-	51.733,00	59.338,44	59.338,44	7.605,44	12.411,31
Ε.Ο 18%	-	9.311,94	10.680,92	10.680,92	1.368,98	2.234,04
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	-	9.156,74	182,32	182,32	-8.974,42	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	-	70.201,68	70.201,68	70.201,68	0,00	14.645,35
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	-	4.798,32	4.798,32	4.798,32	0,00	-
ΣΥΝΟΛΟ	-	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	14.645,35
ΦΠΑ 24%	-	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	3.514,88
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	-	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	18.160,23

Οικονομικά στοιχεία του έργου – 2η Συμπληρωματική Σύμβαση :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 2 ^η ΣΣ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ			5.182,85	5.182,85		
ΟΜΑΔΑ 1.2 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ			26.633,63	26.633,63		
ΟΜΑΔΑ 1.3 : ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			82.514,66	82.514,66		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			114.331,14	114.331,14		
Ε.Ο 18%			20.579,61	20.579,61		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ			20.236,61	20.236,61		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			155.147,36	155.147,36		
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ			9.368,77	9.368,77		
ΣΥΝΟΛΟ			164.516,13	164.516,13		
ΦΠΑ 24%			39.483,87	39.483,87		
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ			204.000,00	204.000,00		

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ) :	581.200,00	674.200,00	937.000,00	355.800,00		474.820,87
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 22 του Ν.4441/16, που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

Μέχρι σήμερα η εξέλιξη του έργου είναι ομαλή και σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα αυτού.

Ο υπό έγκριση 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι ισόποσος σε σχέση με την αρχική σύμβαση,

χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, ενώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά 58.800,00€ λόγω αναθεώρησης.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικού ποσού 70.201,68€ και η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 155.147,36€ αυξάνουν το αντικείμενο του έργου κατά 225.349,04€ ή ποσοστό 48,09% (χωρίς αναθεώρηση & ΦΠΑ) και με το ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά 355.800,00€.

Οι πιο πάνω μεταβολές οφείλονται στην αναδιάρθρωση των αιθουσών των εργαστηριακών χώρων του ΕΠΑΛ Κισσάμου, για την κάλυψη του εκπαιδευτικού προγράμματος της δημόσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης .

Με την αρ. 314/2022 (ΑΔΑ:90ΧΤ7ΛΚ-Ν6Α) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έχει γίνει η επικαιροποίηση – 1^η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ΠΚ/ΠΕ έτους 2022 στο οποίο περιλαμβάνεται το παραπάνω έργο.

Αιτιολογία 1^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

Η έγκριση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 93.000,00 € με ΦΠΑ εγκρίθηκε με την αρ.

597/2022 (πρακτικό Νο 13/24-05-2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.

Η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης έγινε στις 9-06-2022

Όσον αφορά τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 93.000,00€ με ΦΠΑ συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου με αντίστοιχη ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάχθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 22 του Ν.4441/16, που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

Ο υπό έγκριση 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι ισόποσος σε σχέση με την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση με το ΦΠΑ.

Αιτιολογία σύνταξης 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

Στις παρ. 1α & 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι

εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες απαγορεύεται να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ.»

Μετά το σεισμό της 26/11/2019 και τη αυτοψία που διενεργήθηκε από μηχανικούς της ΚΤΥΠ Α.Ε, το σχολικό συγκρότημα των δύο Λυκείων Κισσάμου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ με την υπ. αριθ. 16964/03-12-2019 σχετική έκθεση, κρίθηκε ως ακατάλληλο και αναγκαία την απομάκρυνση των μαθητών, οδήγησε τον Δήμαρχο Κισσάμου κ. Γιώργο Μυλωνάκη στην υπ. αριθ. 1134/03-12-2019 απόφασή του, για άμεση εκκένωση του κτιρίου και την προσωρινή μετέγκατασταση τους μέχρι την ανακατασκευή των νέων κτιρίων .

Για το ΕΠΑΛ επιλέχθηκε η θέση εγκατάστασης να γίνει στο οικοδομικό τετράγωνο Ο.Τ. Γ173 και στο οικόπεδο 01 του Ο.Τ. Γ 130, προκειμένου να τοποθετηθούν προσωρινά οι αίθουσες διδασκαλίας και οι αίθουσες των εργαστηρίων αντίστοιχα.

Η αρχική μελέτη προέβλεπε την κατασκευή 6 αιθουσών εργαστηρίων (Συνεργείο αυτοκινήτων ,Μηχανουργείο ,Ηλεκτρολογείο, Αίθουσα ψυκτικών, Αίθουσα νοσηλευτικής και Αμφιθέατρο) επίσης δημιουργία παταριού .

Ο ογκώδης εργαστηριακός εξοπλισμός παρέμεινε στα υπό κατεδάφιση κτίρια όπου υπολειπούνταν και ο εξοπλισμός , κυρίως βιβλία, της σχολικής βιβλιοθήκης ΕΠΕΑΕΚ παρέμεινε αποθηκευμένος στα παραπάνω κτίρια .

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 8-6-2021 με προϋπολογισμό 726.500,00 ευρώ και η σύμβαση ποσού 581.200,00 ευρώ υπογράφηκε στις 24-9-2021.

Η 1η Σ. Σύμβαση ποσού 93.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (αύξηση 14,98%) υπογράφηκε προκειμένου να γίνει αναδιαρρυθμίσεις των αιθουσών για την κάλυψη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Μετά την υπογραφή της Κ. Συμβάσης και της 1ης ΣΣΕ με μεγάλη καθυστέρηση δημοπρατήθηκε από την ΚΤΥΠ ΑΕ η κατεδάφιση των επικίνδυνων κτιρίων και υπογράφηκε σχετική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία τον Ιούλιο 2022 .

Προκειμένου να προφυλαχτούν από καταστροφή αλλά και από κλοπή ο αποθηκευμένος μεγάλης χρηματικής αξίας εργαστηριακός εξοπλισμός και να λειτουργήσει υποτυπωδώς ο Τομέας Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας και ο εξοπλισμός της βιβλιοθήκης απαιτείται η αναδιαρρύθμιση του 1ου ορόφου ο οποίος χρησιμοποιείτο ως αποθηκευτικός χώρος.

Η σύναψη της παρούσας 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού **204.000,00 €**, γίνεται για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην αρχική σύμβαση του έργου και στη 1η ΣΣ και αφορούν στη αναδιαμόρφωση του 1ου ορόφου ώστε να δημιουργηθεί χώρος βιβλιοθήκης να αναδιαμορφωθούν οι αίθουσες διδασκαλίας ώστε να λειτουργήσει ο εργαστηριακός εξοπλισμός , και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων καθώς και για να συμπεριλάβει το 3ο Πρωτόκολλο Νέων Τιμών . Οι παραπάνω εργασίες δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια Σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζον πρόβλημα και είναι απολύτως αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική φύση της.

Νέες Εργασίες

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, προέκυψαν νέες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου οι οποίες είναι οι παρακάτω:

Για τις παρακάτω εργασίες συντάχθηκε το 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. το οποίο συνοδεύει την 2η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Αναλυτικός Πίνακας Νέων Εργασιών		
A/A	Αριθμός Τιμολογ.	Τίτλος και περιγραφή εργασίας
1	3ο ΠΚΤΝΜΕ/1	Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200mm, κατηγορίας φορτίου D400, με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο
2	3ο ΠΚΤΝΜΕ/2	Επιστεγάσεις με επίπεδη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm
3	3ο ΠΚΤΝΜΕ/3	Επιστεγάσεις με λαμαρίνα d = 1,0 mm με τραπεζοειδείς πτυχώσεις
4	3ο ΠΚΤΝΜΕ/4	Διακόπτης στεγανός, χωνευτός, πλήκτρου, έντασης 10Α, τάσης 250V, απλός μονοπολικός.
5	3ο ΠΚΤΝΜΕ/5	Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 16Α στεγανός (IP 44 τουλάχιστον), 230V επίτοιχος τριφασικός 3P+E, ενδεικτικού τύπου ABB.
6	3ο ΠΚΤΝΜΕ/6	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 X 4 mm ²
7	3ο ΠΚΤΝΜΕ/7	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 10 mm ²
8	3ο ΠΚΤΝΜΕ/8	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 25 mm ²
9	3ο ΠΚΤΝΜΕ/9	Καλώδιο LiYCY 4x1mm ²
10	3ο ΠΚΤΝΜΕ/10	Φωτιστικό σώμα τοίχου στεγανό 18W
11	3ο ΠΚΤΝΜΕ/11	Απλικά επίτοιχη στεγανή 23 W
12	3ο ΠΚΤΝΜΕ/12	Απλό φωτιστικό με λαμπτήρα 20 W
13	3ο ΠΚΤΝΜΕ/13	Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας 18 W 'εξόδου'
14	3ο ΠΚΤΝΜΕ/14	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 3 X 95 mm ² +50mm ²
15	3ο ΠΚΤΝΜΕ/15	Σωλήνας πολυαιθυλενίου για διέλευση καλωδίων διατομής 110mm (HDPE)
16	3ο ΠΚΤΝΜΕ/16	Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος Διατομής: 50 mm ²
17	3ο ΠΚΤΝΜΕ/17	Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x60
18	3ο ΠΚΤΝΜΕ/18	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ , Φ 32mm
19	3ο ΠΚΤΝΜΕ/19	Σύνδεση μετρητού πάροχου Ηλεκτρικής Ενέργειας
20	3ο ΠΚΤΝΜΕ/20	Πλήρης εγκατάσταση συστήματος Ψύξης - Θέρμανσης και Εξαερισμού, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
21	3ο ΠΚΤΝΜΕ/21	Πλήρης εγκατάσταση του δικτύου ύδρευσης του κτιρίου, σύμφωνα με τα απαιτούμενα από τα σχέδια της μελέτης
22	3ο ΠΚΤΝΜΕ/22	Πλήρης εγκατάσταση του δικτύου αποχέτευσης του κτιρίου, σύμφωνα με τα απαιτούμενα από τα σχέδια της μελέτης
23	3ο ΠΚΤΝΜΕ/23	Προμήθεια και εγκατάσταση του πλήρη εξοπλισμού των WC του κτιρίου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
24	3ο ΠΚΤΝΜΕ/24	Προμήθεια και εγκατάσταση του πλήρη εξοπλισμού που απαιτείται για την Πυρανίχνευση και Πυρασφάλεια του κτιρίου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης

Αναγκαιότητα νέων εργασιών:

Οι παραπάνω νέες εργασίες προέκυψαν διότι κρίθηκαν αναγκαίες για την σωστή και άρτια λειτουργία του ΕΠΑΛ Κισσάμου.

Οι πιο πάνω εργασίες της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ανατίθενται στον ανάδοχο του έργου επειδή δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την αρχική σύμβαση χωρίς να προκαλέσουν μείζονα προβλήματα στο έργο και επιπλέον είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση του χωρίς να μεταβάλουν τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης.

Η ανωτέρω Συμπληρωματική Σύμβαση προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412 /2016 παράγραφος 1.α και 1.β.

Έχει υποβληθεί το με αρ. πρωτ. 370982/29-11-2022 αίτημα διατάκτη για την διάθεση της συμπληρωματικής δαπάνης αναθεώρησης και σύναψη 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού 262.800.00€ με ΦΠΑ, για το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ».

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης, 1ου ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ. , της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, του 3^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 262.800,00€ με ΦΠΑ του έργου :

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ».

Δαπάνη με ΦΠΑ 3^{ου} ΑΠΕ 640.000,00 ευρώ , 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβαση 93.000,00ευρώ και 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβαση 204.000,00ευρώ (συνολικά 937.000,00 ευρώ).»

8. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης**, Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.

9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας **Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης, 1ου ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ., της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, του 3^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 262.800,00€ με ΦΠΑ του έργου :

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ».

Δαπάνη με ΦΠΑ 3^{ου} ΑΠΕ 640.000,00 ευρώ , 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης 93.000,00 ευρώ και 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβαση 204.000,00 ευρώ (συνολικά 937.000,00 ευρώ), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **02-12-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**