



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Βαρδιάμπαση Νίκη  
Τηλέφωνα : 2813400233  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 23 Δεκεμβρίου 2022  
Αρ. πρωτ.: 403647**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της **αριθ. 1795/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1795/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 35/22-12-2022**), που αφορά στην Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και 1ου της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: **«ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ»**.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο35/22-12-2022  
Αριθμός Απόφασης: 1795/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **392473/15-12-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, **ήταν παρόντες:**

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Λάμπρος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>4</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
<b>5</b>	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
<b>6</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
<b>7</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>8</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>9</b>	Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ.: Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου και Παρασύρης Ιωάννης τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση** παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Φακουκάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Πλουμίδη Ελένη προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ., Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος τμήματος Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Δ/σης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φλουρής Κωνσταντίνος

προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Διεύθυνσης Παιδείας Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, Ανδρουλακάκης Εμμανουήλ Νομικός Σύμβουλος Αυτοτελούς Διεύθυνσης Νομικής Υπηρεσίας Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Αποστολάκη Μαρία υπάλληλος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Μαριάτου Ροδάνθη ασκούμενη Δικηγόρος στην Αυτοτελή Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας Π.Κ. Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Π.Κ., Λουλάκης Πολυχρόνιος πολίτης-ενάγων του θέματος 12 και για την τήρηση των πρακτικών οι Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 32<sup>ο</sup>:** Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και 1ου της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: **«ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ».**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3.** Τη με αριθμ. **02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4.** Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5.** Τη με αριθμ. πρωτ.: **174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Την αριθμ. **1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. **398980/20-12-2022** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**«ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

**Στοιχεία του έργου:**

1	ΕΡΓΟ:	«ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ»		
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :	071.9378.01.000	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ;	ΝΑΙ		
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΨΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ;	ΟΧΙ		
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	9-10-2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	9.350.000,00
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	24-3-2020	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	7.841.819,01
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΝΑΙ		
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:	7.841.819,01		
9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:	8.833.819,01		
10	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :	992.000,00		
11	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	24-3-2022		
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	24-3-2022		
13	ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:	1		
14	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	-		
15	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	31-12-2022		
16	ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ	1		
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	1690/2020 Ο.Ε		
18	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :	ΝΑΙ		
19	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ :	-		
20	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ :	-		
21	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ :	-		
22	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ :	-		
23	Ο Α.Π. ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;	ΝΑΙ		

**Οικονομικά στοιχεία του έργου – Κύρια Σύμβαση:**

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 2° Α Π	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 - 2	6 = 4 - 3	7
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	738.307,83	795.320,37	1.271.346,40	533.038,57	476.026,03	761.521,02
ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ	4.178.247,25	4.563.724,66	4.087.698,63	-90.548,62	-476.026,03	4.524.087,36
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	4.916.555,08	5.359.045,03	5.359.045,03	442.489,95	0,00	5.285.608,38

Ε.Ο. 18%	884.979,91	964.628,11	964.628,11	79.648,19	0,00	951.409,51
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9%	522.138,15	0,00	0,00	-522.138,15	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>6.323.673,14</b>	<b>6.323.673,14</b>	<b>6.323.673,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.237.017,89</b>
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	374,45	374,45	800.374,00	800.000,00	800.000,00	537.957,06
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6.324.074,59</b>	<b>6.324.074,59</b>	<b>7.124.047,59</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>6.774.974,95</b>
ΦΠΑ	1.517.771,42	1.517.771,42	1.709.771,42	192.000,00	192.000,00	1.625.993,99
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	7.841.819,01	7.841.819,01	8.833.819,01	992.000,00	992.000,00	8.400.968,94

### Οικονομικά στοιχεία του έργου – 1η Συμπληρωματική Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΗΝ 1 <sup>η</sup> Σ.Σ.	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1 <sup>ο</sup> Α Π 1 <sup>ης</sup> ΣΣ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	555.220,26	-	878.943,00	323.722,74	878.943,00	538.949,62
ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ	1.839.225,90	-	1.729.155,00	-110.070,9	1.729.155,00	507.367,58
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>2.394.446,16</b>	<b>-</b>	<b>2.608.098,00</b>	<b>213.651,84</b>	<b>2.608.098,00</b>	<b>1.046.317,20</b>
Ε.Ο. 18%	431.000,31	-	469.457,64	38.457,33	469.457,64	188.337,10
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	254.290,18	-	2.181,01	-252.109,17	2.181,01	-
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>3.079.736,65</b>	<b>-</b>	<b>3.079.736,65</b>	<b>3.079.736,65</b>	<b>3.079.736,65</b>	<b>1.234.654,30</b>
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	0,00	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.383,74
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.079.736,65</b>	<b>-</b>	<b>3.479.736,65</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.479.736,65</b>	<b>1.236.038,04</b>
ΦΠΑ	739.136,80	-	835.136,80	96.000,00	835.136,80	296.649,12
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	3.818.873,45	-	4.314.873,45	496.000,00	4.314.873,45	1.532.687,16

### Αιτιολογία σύνταξης 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ της ΚΣ. ο οποίος συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Κ.Σ. ο οποίος συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε, συντάχθηκε από το τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της ΠΕ Χανίων.

Έως σήμερα έχουν συνταχθεί και εγκριθεί στο έργο ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της κύριας σύμβασης και έχει υπογραφεί η 1<sup>η</sup> ΣΣ στις 6-9-2021. Η ανωτέρω ΣΣ προβλεπόταν από τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των διαφόρων συμβατικών εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται από την έως τώρα πορεία του έργου βάσει των εγκεκριμένων επιμετρήσεων και των εγκεκριμένων μελετών εφαρμογής και οι οποίες προκύπτουν τόσο από σφάλματα προμέτρησης της μελέτης όσο και από την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, καθώς και για να συμπεριλάβει την δαπάνη της αναθεώρησης, υπολογισμένη σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 359881/10-12-2021 απόφαση (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 που αφορά τον καθορισμό των συντελεστών αναθεώρησης) και την υπ' αρ. πρωτ. 17587/19-01-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το εν λόγω έργο ήταν ενταγμένο στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" με Προϋπολογισμό 11.660.692,46 € με ΦΠΑ. (Αρχική Σύμβαση: 7.841.819,01€ + 1η ΣΣΕ: 3.818.873,45€), από το οποίο απεντάχθηκε για να ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με προϋπολογισμό 13.148.692,46 € (στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη αναθεώρησης)

Σκοπός του έργου είναι η προστασία των παρόχθιων τμημάτων των οικισμών του Δήμου Πλατανιά τα οποία βρίσκονται εκατέρωθεν της κοίτης του χειμάρρου Ταυρωνίτη, από τις καταστροφικές υπερχειλίσεις του ποταμού, όπως επίσης και η προστασία των καλλιεργειών εκατέρωθεν της κοίτης, σε μήκος 9 χλμ από την εκβολή έως τον οικισμό Βουκολιών.

Σύμφωνα με την Μελέτη του έργου προβλέπονται οι εξής εργασίες :

\* Στο τμήμα της κοίτης από τη χ.θ. 0+0 (ακτή) έως 0+270 m που είναι εντός της ζώνης Natura δεν

γίνεται καμία επέμβαση και διευθέτηση.

\* Στο υπόλοιπο τμήμα της κοίτης θα γίνει όπου απαιτείται διευθέτηση μ επενδεδυμένα με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια.

Παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία αναβαθμών μέγιστου ύψους 1,5 m, από λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια, για τη μείωση της κατά μήκος κλίσης και κατ' επέκταση τη μείωση της ταχύτητας ροής.

Ο υπό έγκριση 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ (κύριας σύμβασης) παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση και με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ κατά 992.000,00ευρώ με ΦΠΑ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί αποκλειστικά στην δαπάνη της αναθεώρησης.

Ο υπό έγκριση 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ (Σ.Σ) παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση και με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ κατά 496.000,00ευρώ με ΦΠΑ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί αποκλειστικά στην δαπάνη της αναθεώρησης.

#### **ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:**

- Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της κύριας σύμβασης, συνολική δαπάνης με ΦΠΑ 8.833.819,01, με αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση και με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ κατά **992.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί αποκλειστικά στην δαπάνη της αναθεώρησης.**
- Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, συνολική δαπάνης με ΦΠΑ 4.314.873,45 ευρώ, με αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση και με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ κατά **496.000,00ευρώ με ΦΠΑ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί αποκλειστικά στην δαπάνη της αναθεώρησης»**

8. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης** Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.

9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας **Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει :**

- Το 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της κύριας σύμβασης, συνολική δαπάνης με ΦΠΑ 8.833.819,01, με αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση και με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ κατά **992.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί αποκλειστικά στην δαπάνη της αναθεώρησης.**

- Τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, συνολική δαπάνης με ΦΠΑ 4.314.873,45 ευρώ, με αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση και με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ κατά **496.000,00ευρώ με ΦΠΑ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί αποκλειστικά στην δαπάνη της αναθεώρησης**, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **22-12-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**