



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα

Τηλέφωνα : 2813400237

e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 23 Δεκεμβρίου 2022  
Αρ. πρωτ.: 403697**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1805/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ **1805/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 35/12-12-2022**), που αφορά στην Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου Α.Π.Ε.), του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Υποέργο (νέο): «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ**», αναδόχου: ΞΕΚΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο35/22-12-2022  
Αριθμός Απόφασης: 1805/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **392473/15-12-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, **ήταν παρόντες:**

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Λάμπρος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>4</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
<b>5</b>	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
<b>6</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
<b>7</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>8</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>9</b>	Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ.: Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου και Παρασύρης Ιωάννης τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση** παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Φακουκάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Πλουμίδη Ελένη προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ., Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος τμήματος Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Δ/σης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος

τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Διεύθυνσης Παιδείας Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, Ανδρουλακάκης Εμμανουήλ Νομικός Σύμβουλος Αυτοτελούς Διεύθυνσης Νομικής Υπηρεσίας Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Αποστολάκη Μαρία υπάλληλος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Μαριάτου Ροδάνθη ασκούμενη Δικηγόρος στην Αυτοτελή Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας Π.Κ. Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Π.Κ., Λουλάκης Πολυχρόνιος πολίτης-ενάγων του θέματος 12 και για την τήρηση των πρακτικών οι Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 43<sup>ο</sup>:** Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου Α.Π.Ε.), του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Υπόέργο (νέο): «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ**», αναδόχου: ΞΕΚΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: **174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).
6. Την αριθμ. **1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.
7. Το με αρ. πρωτ. **398541/20-12-2022** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  
Σχετικά με το έργο του θέματος σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:  
**ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**  
Η με αρ.πρωτ.93117/19-04-2021 (ΑΔΑ:6ΨΝ57ΛΚ-117) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο του θέματος και Κ.Α. 2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης.  
**Αναλυτικά στοιχεία και ιστορικό του έργου:**  
**Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Κρήτης και έχει τα παρακάτω στοιχεία:**

<b>Στοιχεία του έργου :</b>	
Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου (με Φ.Π.Α.)	<b>1.800.000,00 €</b>
Ποσόν Σύμβασης του έργου (με Φ.Π.Α.)	<b>1.440.000,00 €</b>
<b>Έναρξη</b> του έργου (Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης)	<b>29-09-2021</b>
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου έως	<b>29-09-2022</b>
Τελευταία εγκεκριμένη ημερομηνία Περαίωσης του έργου έως	<b>29-03-2023</b>

1. Η με αριθμό 93117/19-04-2021 (ΑΔΑ:6ΨΝ57ΛΚ-117) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.800.000,00 € για το έργο του θέματος
2. Η με αρ.πρωτ.101525/26-04-2021 (ΑΔΑ:6ΙΞΖ7ΛΚ-ΒΗ8) Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης
3. Η με αρ.587/2021 (Πρακτικό Νο 10/07-05-2021 ΑΔΑ:ΩΥΕ07ΛΚ-ΚΦ9) σε ορθή επανάληψη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης, έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, Έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου
4. Η με αριθμό 4612/25-05-2021 (ΑΔΑ:955ΧΟΡ1Θ-Ν6Φ) Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί νομιμότητας της υπ' αριθμ. 587/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης
5. Η αρ.πρωτ.137272/25-05-2021 (ΑΔΑ:ΩΝΗ97ΛΚ-ΓΞΦ) Πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με σύστημα προσφοράς το «επιμέρους ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του Ν.4412/2016 με μοναδικό κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

6. Η με αριθμό 763/2021 (Πρακτικό Νο 13/14-06-2021 ΑΔΑ:ΨΘΟΥ7ΛΚ-4ΥΚ) Απόφαση με την οποία η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και αναθέτει στο μειοδότη οικονομικό φορέα «ΞΕΚΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» τη σύμβαση εκτέλεσης του παραπάνω έργου, με μέση έκπτωση 20,00% δηλ. προσφερόμενο ποσόν 1.161.290,32€ χωρίς ΦΠΑ και 1.440.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
7. Η με αριθμό 5499/25-06-2021 (ΑΔΑ:Ω33ΒΟΡ1Θ-ΧΣ2) Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί νομιμότητας της υπ' αριθμ. 763/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
8. Η 496/2021 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου
9. Η με αρ.πρωτ.286554/29-09-2021 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009287473 2021-09-30)
10. Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι 12 μήνες και λήγει στις 29-09-2022.
11. Η με αρ.πρωτ.184798/23-06-2022 (ΑΔΑ:ΨΑ1Λ7ΛΚ-ΙΗ3) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα συνολικής δαπάνης 1.440.000,00€ με Φ.Π.Α. με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων, χωρίς καμία μεταβολή του αρχικού οικονομικού συμβατικού αντικειμένου.
12. Η με αρ.πρωτ.226801/29-07-2022 (ΑΔΑ:6ΙΕ57ΛΚ-7ΞΤ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα συνολικής δαπάνης 1.440.000,00€ με Φ.Π.Α. με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων, χωρίς καμία μεταβολή του αρχικού οικονομικού συμβατικού αντικειμένου.
13. Η με αρ.1356/2022 (Πρακτικό Νο 26/03-10-2021 ΑΔΑ:98ΡΡ7ΛΚ-Υ4Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης μέχρι 29-03-2023.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά τις αναγκαίες επείγουσες εργασίες για αποκατάσταση των γεφυρών και μικρών οδικών τμημάτων της Παλαιάς Εθνικής Οδού, που προκλήθηκαν από τις πρωτοφανείς έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες που σημειώθηκαν στις 10/11/2020 λόγω των οποίων η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με την αρ.πρωτ.11766/11-11-2020 (ΑΔΑ:6ΞΚ446ΜΤΛΒ-ΗΜ4) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Λόγω της σφοδρότητας των καιρικών φαινομένων οι γέφυρες στις θέσεις Αγίου Σύλλα και Γεώτρηση Χουμερίου παρουσίασαν βλάβες (όπως αποφλοίωση ή αποδιοργάνωση μελών), διαβρώσεις στην θεμελίωση και ζημιές στα βάθρα λόγω της σφοδρότητας των καιρικών φαινομένων. Ως εκ τούτου απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες έτσι ώστε να δημιουργηθούν ασφαλείς συνθήκες κυκλοφορίας των οχημάτων στην Παλαιά Εθνική Οδό:

- Καθαρισμός και εξυγίανση της κοίτης με αφαίρεση των χαλαρών υλικών στο πλάτος του τεχνικού και για μήκος 20μ περίπου ανάντη και κατόντη αυτού
- Αποκατάσταση της θεμελίωσης και των βάθρων με οπλισμό και σκυροδέτηση
- Κοιτόστρωση της κοίτης στην περιοχή του τεχνικού με πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα και λιθορριπή προστασίας ανάντη και κατόντη

- Κατασκευή χαλινού από λιθόδεμα για τον εγκιβωτισμό της λιθορριπής κατάντη
- Αποκατάσταση αποκαλυμμένων οπλισμών και επισκευή ρηγματωμένου από διάβρωση οπλισμού στοιχείων σκυροδέματος
- Στατική ενίσχυση του φέροντα οργανισμού των γεφυρών
- Κατασκευή πτερυγότοιχων για την προστασία του φορέα των γεφυρών ανάντη και κατάντη της ροής
- Αποκατάσταση των τμημάτων της οδού ένθεν και ένθεν από τις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν
- Αντιστήριξη των πρανών της οδού που διαβρώθηκαν με κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης
- Αποκατάσταση της συναρμογής στα τμήματα ανάντη και κατάντη των τεχνικών με την οδό λόγω κατασκευής των πτερυγότοιχων.

Όλες οι παραπάνω εργασίες περιγράφονται στον προϋπολογισμό και στο τιμολόγιο της μελέτης.

Στα πλαίσια εκτέλεσης της εργολαβίας προέκυψαν αυξομειώσεις ποσοτήτων και έγινε χρήση των απροβλέπτων. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ ο οποίος εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 184798/23-06-2022 (ΑΔΑ:ΨΑ1Λ7ΛΚ-ΙΗ3) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης και ο 2ος ΑΠΕ ο οποίος εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ.226801/29-07-2022 (ΑΔΑ:6ΙΕ57ΛΚ-7ΞΤ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης.

## **Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 3<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ**

Στα πλαίσια κατασκευής του έργου, προέκυψε η ανάγκη της κατασκευής έργων προστασίας της παλιάς εθνικής οδού και της γέφυρας της οδού στη θέση Γεώτρηση Χουμερίου. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης της οδού σε πολύ μεγαλύτερο μήκος εκατέρωθεν της γέφυρας και πλήρωση με λιθόδεμα. Μικρή ποσότητα ασφαλικών και στηθαίων ασφαλείας θα απαιτηθεί λόγω του μεγαλύτερου μήκους των τοιχείων αντιστήριξης και των ζημιών που υπέστησαν τμήματα της οδού στην περιοχή του έργου.

Με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

## **Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε. και της 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η Υπηρεσία ζήτησε με το υπ'αριθμ.287509/21-09-2022 έγγραφό της, τροποποίηση του τεχνικού δελτίου του παραπάνω έργου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. Με το υπ'αριθμ.289131/22-09-2022 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού τροποποιήθηκε η υπ'αριθμ.93117/19-04-2021 Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, για το συγκεκριμένο έργο από 1.440.000,00€ σε 2.098.000,00€. Ως εκ τούτου συντάσσεται ο παρών, για την πραγματοποίηση της συμπληρωματικής σύμβασης.

Η σύναψη της παρούσας 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 658.000,00€ με ΦΠΑ, γίνεται για εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν περιλαμβάνονταν στις ποσότητες του αρχικού ανατεθέντος έργου και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Οι εργασίες αφορούν στην αποκατάσταση των ζημιών στο τμήμα της οδού στην περιοχή του έργου, στην ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης της γέφυρας στη θέση Γεώτρηση Χουμερίου και στην προστασία της παλαιάς εθνικής οδού με την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης κατά μήκος της οδού εκατέρωθεν του τεχνικού, χωρίς τα οποία εμποδίζεται η ευστάθεια τόσο του τεχνικού όσο και της παλαιάς εθνικής οδού λόγω της αστάθειας των πρανών αλλά και της υποσκαφής εξαιτίας της άμεσης εγγύτητας με τον ποταμό Γεροπόταμο.

Λόγω των πρωτοφανών έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών που σημειώθηκαν στις 10/11/2020 με την αρ.11766/11-11-2020 (ΑΔΑ:6ΞΚ446ΜΤΛΒ-ΗΜ4) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κηρύχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως 10-05-2021 και παρατάθηκε η απόφαση του ήδη κηρυγμένου Δήμου Ρεθύμνης έως 10-05-2021. Με την αρ.Α2246/10-11-2022 (ΑΔΑ:6ΙΟΑ46ΝΠΙΘ-0ΗΠ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη παρατάθηκε η ανωτέρω κήρυξη έως 10-05-2023.

Εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων του περασμένου χειμώνα (κακοκαιρία «Μπάλλος» 10/2021, καταιγίδα 7/2022) παρουσιάστηκαν, στην περιοχή του έργου, μεγάλες καταπτώσεις των πρανών της οδού και δημιουργήθηκαν έντονες διαβρώσεις του οδοστρώματος και του ερείσματος της οδού. Επιπλέον ο ποταμός Γεροπόταμος, ο μεγαλύτερος ποταμός (μήκος – λεκάνη απορροής) της ΠΕ Ρεθύμνης, εμφάνισε έντονη πλημμυρική απορροή με μεγάλη ορμή προκαλώντας καταστροφές στις παρόχθιες ιδιοκτησίες και στο οδικό δίκτυο και προκαλώντας μεγάλες υποσκαφές και καταπτώσεις των πρανών του. Καθώς η περιοχή του έργου είναι σε άμεση εγγύτητα με τον Γεροπόταμο (περίπου 25μ) παρουσιάστηκαν έντονες υποσκαφές στα πρανή της οδού εκατέρωθεν της γέφυρας στη θέση Γεώτρηση Χουμερίου. Τα προβλήματα εντάθηκαν μετά την πολύ ισχυρή κακοκαιρία της 15/10/2022 που έπληξε όλη την Κρήτη. Ως εκ τούτου κρίνεται επιτακτική η ανάγκη της κατασκευής έργων προστασίας της παλιάς εθνικής οδού και της γέφυρας της οδού στη θέση Γεώτρηση Χουμερίου. Είναι απαραίτητη η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης της οδού σε πολύ μεγαλύτερο μήκος εκατέρωθεν της γέφυρας και πλήρωση με λιθόδεμα. Μικρή ποσότητα ασφαλτικών και στηθαίων ασφαλείας θα απαιτηθεί λόγω του μεγαλύτερου μήκους των τοιχίων αντιστήριξης και των ζημιών που υπέστησαν τμήματα της οδού στην περιοχή του έργου.

Οι ζημιές συνέβησαν μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτού και επομένως δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στην αρχική μελέτη του έργου.

Οι ανωτέρω ζημιές καθιστούν πολύ επικίνδυνες συνθήκες για την κυκλοφορία των οχημάτων καθώς απειλούν την ευστάθεια της παλαιάς εθνικής οδού και του τεχνικού και χρήζουν άμεσης αποκατάστασης.

Επίσης, οι πιο πάνω εργασίες της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανατίθενται στον ανάδοχο του έργου επειδή δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την αρχική σύμβαση χωρίς να προκαλέσουν μείζονα προβλήματα στο έργο και επιπλέον είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή του, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης.

Η ανωτέρω Συμπληρωματική Σύμβαση προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 παράγραφοι 1.α και 1.β.

Με τον παρόντα 3ο ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Επίσης ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει πέντε (5) νέες εργασίες απόλυτα απαραίτητες, ήτοι :

- NT1 Διαφορά τιμής διάτρησης και σκυροδέτησης έγχυτων πασσάλων λόγω αύξησης διαμέτρου οπής από 0,60μ σε 0,80μ και λόγω αλλαγής κατηγορίας σκυροδέματος από C20/25 σε C30/37 (ΝΑΟΔΟ Β26.1ΣΧ)
- NT2 Μόνωση με διπλή ασφαλική επάλειψη (ΝΑΟΔΟ Β36)
- NT3 Ασφαλική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m (ΝΑΟΔΟ Δ05.1)
- NT4 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W3 (ΝΑΟΔΟ Ε01.2.3)
- NT5 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα και αργολιθοδομή, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης (ΝΑΟΙΚ Α\22.10.02.ΣΧ)

Οι εργασίες αυτές προστέθηκαν προκειμένου να γίνουν οι αποκαταστάσεις και να ολοκληρωθεί έντεχνα το έργο.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Α. Π. Ε. και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του παραπάνω έργου σύμφωνα με την από 15-12-2022 γνωμοδότηση.

#### **Δ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**

Στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 3ου Α.Π.Ε. περιλαμβάνονται πέντε (5) νέες εργασίες. Οι νέες τιμές προέκυψαν σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 και είναι σύμφωνες με τα Εγκεκριμένα Τιμολόγια.

Αναλυτικότερα:

- NT1 Διαφορά τιμής διάτρησης και σκυροδέτησης έγχυτων πασσάλων λόγω αύξησης διαμέτρου οπής από 0,60μ σε 0,80μ και λόγω αλλαγής κατηγορίας σκυροδέματος από C20/25 σε C30/37 (ΝΑΟΔΟ Β26.1ΣΧ)
- NT2 Μόνωση με διπλή ασφαλική επάλειψη (ΝΑΟΔΟ Β36)
- NT3 Ασφαλική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m (ΝΑΟΔΟ Δ05.1)
- NT4 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W3 (ΝΑΟΔΟ Ε01.2.3)
- NT5 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα και αργολιθοδομή, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης (ΝΑΟΙΚ Α\22.10.02.ΣΧ)



οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη, κρίνονται όμως αναγκαίες και απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

### **Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 3<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η συνολική δαπάνη του 3ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των : 2.098.000,00€ και κλείνει σε υπέρβαση της αρχικής δαπάνης κατά 658.000,00€ ή ποσοστό 45,69%.

Οι κυριότερες αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών είναι αναλυτικά οι παρακάτω:

- **ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)**

Στην ομάδα των Χωματοουργικών της αρχικής σύμβασης γίνεται αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 62.053,60€ ή ποσοστό 71,27% λόγω της αύξησης των ΑΤ1 & ΑΤ2, δηλαδή των γενικών εκσκαφών σε έδαφος γαιώδες και βραχώδες αντίστοιχα. Επίσης στην συγκεκριμένη ομάδα γίνεται η εισαγωγή της ΝΤ5 και η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 149.119,60€.

- **ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)**

Στην ομάδα των Τεχνικών Έργων της αρχικής σύμβασης γίνεται μικρή αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 48.743,21€ ή ποσοστό 6,49% η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ΑΤ16 & ΑΤ17, δηλαδή του οπλισμένου σκυροδέματος C30/37 και του σιδηρού οπλισμού. Στην συγκεκριμένη ομάδα γίνεται η εισαγωγή της ΝΤ1 και της ΝΤ2 και η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 800.086,97€.

- **ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)**

Η ομάδα της Οδοστρωσίας της αρχικής σύμβασης παρουσιάζει μείωση κατά 994,00€ ή ποσοστό 16,28% και η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 5.112,00€.

- **ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)**

Στην ομάδα των Ασφαλτικών της αρχικής σύμβασης γίνεται αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 6.810,40€ ή ποσοστό 134,81% η οποία οφείλεται κυρίως στην ΝΤ3, την ασφαλτική στρώση βάσης και η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 11.862,40€.

- **ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)**

Στην ομάδα της Σήμανσης γίνεται αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 10.800,00€ ή ποσοστό 174,19% η οποία οφείλεται στην αύξηση του ΑΤ42 (χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων), και στην εισαγωγή της ΝΤ4 (χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας με έμπηξη) και η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 17.000,00€.

Δεδομένων των απρόβλεπτων περιστάσεων, που προέκυψαν κατά την φάση εκτέλεσης των εργασιών, στην συμπληρωματική σύμβαση δημιουργήθηκαν 4 ομάδες όμοιες με την αρχική σύμβαση και επιλέχθηκαν εργασίες που έχουν να κάνουν με την φύση του έργου

- ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Στην ομάδα των Χωματοουργικών επιλέχθηκαν δύο άρθρα για τις γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες και βραχώδες αντίστοιχα και ένα για την καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων και η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 65.140,00€.

- ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Η ομάδα των Τεχνικών Έργων περιέχει όμοιες εργασίες με την αντίστοιχη ομάδα της αρχικής σύμβασης και πιο συγκεκριμένα εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων, λιθορριπές προστασίας κοίτης ποταμών, σκυροδέματα κατηγορίας C16/20 & C30/37, οπλισμό S500s και λιθόδεμα από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 και η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 267.832,00€.

- ΟΜΑΔΑ Γ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Η ομάδα των Ασφαλτικών περιέχει εργασίες της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας και της ασφαλτικής στρώσης βάσης και η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 25.840,00€.

- ΟΜΑΔΑ Δ : ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Η ομάδα της σήμανσης – ασφάλειας περιέχει τόσο εργασίες τοποθέτησης χαλύβδινων στηθαίων τεχνικών έργων όσο και τοποθέτησης στηθαίων με έμπηξη και η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 32.040,00€.

### **Δημιουργούμενη Δαπάνη**

Η συνολική δαπάνη του 3ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των : 2.098.000,00€ και κλείνει με μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση επιπλέον 658.000,00€ ή ποσοστό 45,69%.

### **Έλεγχος**

Η δαπάνη της αρχικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και των απροβλέπτων και του ΦΠΑ είναι : 1.440.000,00 €.

Με τον παρόντα ΑΠΕ το έργο κλείνει στο ποσόν των 2.098.000,00€, με απρόβλεπτα και αναθεώρηση και ΦΠΑ, δηλαδή σε ποσοστό 45,69%, σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Η νομιμότητα του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ, αναφορικά με τη διαχείριση των επί έλασσον δαπανών, αποδεικνύεται από το φύλλο ελέγχου που τον συνοδεύει.

**Συμπέρασμα**

Ο παρών 3ος ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, περί Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες.

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση υπογράφεται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

**Εισηγούμαστε**

**Την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε** δαπάνης 2.098.000,00€ με ΦΠΑ και **την έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** ποσού 658.000,00€ με ΦΠΑ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ».

8. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης**, Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.  
 9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας **Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής**.  
 Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και τον 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε** δαπάνης 2.098.000,00€ με ΦΠΑ και την **1η Συμπληρωματική Σύμβαση** ποσού 658.000,00€ με ΦΠΑ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
 Ηράκλειο, **22-12-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
 της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
 Αντιπεριφερειάρχης  
 Π.Ε. Ρεθύμνου**