



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη

Ευαγγελία

Τηλέφωνα : 2813400235

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 03 Μαρτίου 2023

Αρ. πρωτ.: 67858

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **202/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **202/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 07/02-03-2023**), που αφορά στην Έγκριση του **3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα** Εργασιών (3ου Α.Π.Ε.) και της **1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», **Υποέργο (νέο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°07/02-03-2023
Αριθμός Απόφασης: 202/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 02 Μαρτίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **60750/24-02-2023** σε **Ορθή Επανάληψη** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
4	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
5	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
6	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
7	Χανιωτάκη Μυλωνάκη Μαρία	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Σκουλάς Νικόλαος και Κώτσογλου Κυριάκος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση** συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ. Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος, προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία προϊσταμένη Τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Μαγουλάκη Ειρήνη προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και Αρωγής της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Ιωαννίδης Βασίλης προϊστάμενος τμήματος Επαγγέλματος Δ/σης Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ΠΚ, Αποστολάκη Μαρία Υπάλληλος Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 07^ο: Έγκριση του **3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα** Εργασιών (3ου Α.Π.Ε.) και της **1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**», **Υποέργο (νέο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 54721/20-02-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Σχετικά με το έργο του θέματος σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η με αρ.πρωτ.300353/23-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΡΗ7ΛΚ-5ΕΚ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο του θέματος και Κ.Α. 2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης.

Αναλυτικά στοιχεία και ιστορικό του έργου:

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Κρήτης και έχει τα παρακάτω στοιχεία:

Στοιχεία του έργου :	
Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου (με Φ.Π.Α.)	868.000,00€
Ποσόν Σύμβασης του έργου (με Φ.Π.Α.)	694.400,00€
Έναρξη του έργου (Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης)	21-05-2021
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου έως	21-01-2022
Τελευταία εγκεκριμένη ημερομηνία Περαίωσης του έργου έως	20-07-2023

1. Η με αριθμό 300353/23-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΡΗ7ΛΚ-5ΕΚ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 868.000,00 € για το έργο του θέματος
2. Η με αρ. πρωτ. 27493/04-02-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΦΛ7ΛΚ-BIT) Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης
3. Η με αρ.151/2021 (Πρακτικό Νο 3/11-02-2021 ΑΔΑ:ΨΥ367ΛΚ-P15) σε ορθή επανάληψη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης, έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, Έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου
4. Η με αριθμό 1846/08-03-2021 (ΑΔΑ:955ΧΟΡ1Θ-N6Φ) Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί νομιμότητας της υπ' αριθμ 151/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης
5. Η αρ.πρωτ.19009/27-01-2021 (ΑΔΑ:ΨΠΘΙ7ΛΚ-E9Γ) Πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με σύστημα προσφοράς το «επιμέρους ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του Ν.4412/2016 με μοναδικό κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
6. Η με αριθμό 384/2021 (Πρακτικό Νο 7/29-03-2021 ΑΔΑ:6ΥΕΙ7ΛΚ-ΞΛ0) Απόφαση με την οποία η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και αναθέτει στο μειοδότη οικονομικό φορέα «ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ» τη σύμβαση εκτέλεσης του παραπάνω έργου, με μέση έκπτωση 20,00% δηλ. προσφερόμενο ποσόν 560.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 694.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
7. Η με αριθμό 3066/07-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΩΑΕΟΡ1Θ-ΙΑΗ) Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί νομιμότητας της υπ' αριθμ. 384/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
8. Η 22/2021 Πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου της Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν. Ρεθύμνης
9. Η με αρ.πρωτ.131393/21-05-2021 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMV008667239)
10. Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι 8 μήνες και λήγει στις 21-01-2022.
11. Η με αρ.πρωτ.355701/24-11-2021 (ΑΔΑ:ΩΥΙΠ7ΛΚ-ΦΕ5) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα συνολικής δαπάνης 694.400,00€ με Φ.Π.Α. με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων, χωρίς καμία μεταβολή του αρχικού οικονομικού συμβατικού αντικείμενου.

12. Η με αρ.49/2022 (Πρακτικό Νο 01/31-01-2022 ΑΔΑ:69ΗΑ7ΛΚ-ΦΧΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης μέχρι 21-08-2022.

13. Η με αρ.1043/2022 (Πρακτικό Νο 20/09-08-2022 ΑΔΑ:ΨΙΦΛ7ΛΚ-6Ο2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης μέχρι 20-01-2023.

14. Η με αρ.πρωτ.358504/18-11-2022 (ΑΔΑ:99ΙΨ7ΛΚ-3Α6) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα συνολικής δαπάνης 694.400,00€ με Φ.Π.Α. με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων, χωρίς καμία μεταβολή του αρχικού οικονομικού συμβατικού αντικείμενου.

15. Η με αρ.12/2023 (Πρακτικό Νο 01/09-01-2023 ΑΔΑ:9ΒΒΑ7ΛΚ-Π28) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης μέχρι 20-07-2023.

16. Η με αρ.13/Πρακτικό 2^ο /08-02-2023 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης για τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων γεφυρών του οδικού δικτύου της ΠΕ Ρεθύμνης, που προκλήθηκαν από τις πρωτοφανείς έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες που σημειώθηκαν στις 10/11/2020 λόγω των οποίων η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με την αρ.πρωτ.11766/11-11-2020 (ΑΔΑ:6ΞΚ446ΜΤΛΒ-ΗΜ4) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα (καταρρακτώδεις βροχές σε χρονικό διάστημα λίγων ωρών - πλημμύρες) είχαν σαν αποτέλεσμα μεγάλες πλημμυρικές απορροές και επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα στα ρέματα της Π.Ε. Ρεθύμνης, όπου τα ρέματα υπερχειλίσαν με συνέπεια την καταστροφή των οδικών υποδομών σε εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

- Καθαρισμός και εξυγίανση της κοίτης με αφαίρεση των χαλαρών υλικών στο πλάτος του τεχνικού και για μήκος 20μ περίπου ανάντη και κατόντη αυτού
- Αποκατάσταση της θεμελίωσης και των βάθρων με οπλισμό και σκυροδέτηση
- Κοιτόστρωση της κοίτης στην περιοχή του τεχνικού με πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα και λιθορριπή προστασίας ανάντη και κατόντη
- Κατασκευή χαλινού από λιθόδεμα για τον εγκιβωτισμό της λιθορριπής κατόντη
- Αποκατάσταση αποκαλυμμένων οπλισμών και επισκευή ρηγματωμένου από διάβρωση οπλισμού στοιχείων σκυροδέματος.

Όλες οι παραπάνω εργασίες περιγράφονται στον προϋπολογισμό και στο τιμολόγιο της μελέτης.

Στα πλαίσια εκτέλεσης της εργολαβίας προέκυψαν αυξομειώσεις ποσοτήτων και έγινε χρήση των απροβλέπτων. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ ο οποίος εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 355701/24-11-2021 (ΑΔΑ:ΩΥΙΠ7ΛΚ-ΦΕ5) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης και ο 2ος ΑΠΕ ο οποίος εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ.358504/18-11-2022 (ΑΔΑ:99ΙΨ7ΛΚ-3Α6) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης.

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 3^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Κατά την εκτέλεση των εργασιών αποκαλύφθηκαν μεγαλύτερα προβλήματα και προέκυψε η ανάγκη της κατασκευής επιπλέον έργων αποκατάστασης των γεφυρών και του οδικού δικτύου. Ως εκ τούτου είναι

απαραίτητη η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης των πρानών σε μεγαλύτερο μήκος, πτερυγότοιχων εκατέρωθεν των τεχνικών, αποκατάσταση της θεμελίωσης και των βάθρων και πλήρωση με λιθόδεμα τόσο της κοίτης όσο και των σημείων συναρμογής των γεφυρών με την οδό.

Με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε. και της 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Υπηρεσία ζήτησε με το υπ' αριθμ.287509/21-09-2022 έγγραφό της, τροποποίηση του τεχνικού δελτίου του παραπάνω έργου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. Με το υπ' αριθμ.289131/22-09-2022 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ.300353/23-12-2020 Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, για το συγκεκριμένο έργο από 868.000,00€ σε 998.000,00€. Ως εκ τούτου συντάσσεται ο παρών, για την πραγματοποίηση της συμπληρωματικής σύμβασης.

Η σύναψη της παρούσας 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 303.600,00€ με ΦΠΑ, γίνεται για εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν περιλαμβανόταν στις ποσότητες του αρχικού ανατεθέντος έργου και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Οι εργασίες αφορούν στην αποκατάσταση των ζημιών σε τεχνικά οδοποιίας (γέφυρες, πλακοσκεπείς οχετοί) και στη συναρμογή αυτών με την οδό σε τμήματα του οδικού δικτύου της ΠΕ Ρεθύμνης, χωρίς τις οποίες δεν εξασφαλίζεται η ευστάθεια τόσο του τεχνικού όσο και της οδού λόγω της αστάθειας των πρानών αλλά και της υποσκαφής εξαιτίας της άμεσης εγγύτητας των έργων με τα ποτάμια.

Λόγω των πρωτοφανών έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών που σημειώθηκαν στις 10/11/2020 με την αρ.11766/11-11-2020 (ΑΔΑ:6ΞΚ446ΜΤΛΒ-ΗΜ4) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κηρύχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως 10-05-2021 και παρατάθηκε η απόφαση του ήδη κηρυγμένου Δήμου Ρεθύμνης έως 10-05-2021. Με την αρ.Α2246/10-11-2022 (ΑΔΑ:6ΙΟΑ46ΝΠΙΘ-0ΗΠ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη παρατάθηκε η ανωτέρω κήρυξη έως 10-05-2023.

Εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων του περασμένου χειμώνα (κακοκαιρία «Μπάλλος» 10/2021, καταιγίδα 7/2022) και λόγω της φύσης του έργου, το οποίο εκτελείται στην κοίτη των ποταμών, παρουσιάστηκαν μετακινήσεις μεγάλων ποσοτήτων φερτών υλικών και δημιουργήθηκαν έντονες υποσκαφές στα θεμέλια των γεφυρών. Τα προβλήματα εντάθηκαν μετά την πολύ ισχυρή κακοκαιρία της 15/10/2022 που έπληξε όλη την Κρήτη. Ως εκ τούτου κρίνεται επιτακτική η ανάγκη της κατασκευής έργων αποκατάστασης των γεφυρών και των οδών. Είναι απαραίτητη η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης των πρानών σε μεγαλύτερο μήκος και πτερυγότοιχων εκατέρωθεν των τεχνικών, καθώς και πλήρωση με λιθόδεμα τόσο της κοίτης όσο και των σημείων συναρμογής των γεφυρών με την οδό.

Οι ζημιές συνέβησαν μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτού και επομένως δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στην αρχική μελέτη του έργου.

Οι ανωτέρω ζημιές καθιστούν πολύ επικίνδυνες συνθήκες για την κυκλοφορία των οχημάτων καθώς απειλούν την ευστάθεια των οδών και των τεχνικών και χρήζουν άμεσης αποκατάστασης.

Επίσης, οι πιο πάνω εργασίες της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανατίθενται στον ανάδοχο του έργου επειδή δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την αρχική σύμβαση χωρίς να προκαλέσουν μείζονα προβλήματα στο έργο και επιπλέον είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή του, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης.

Η ανωτέρω Συμπληρωματική Σύμβαση προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 παράγραφοι 1.α και 1.β.

Με τον παρόντα 3ο ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 3^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική δαπάνη του 3ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των : 998.000,00€ και κλείνει σε υπέρβαση της αρχικής δαπάνης κατά 303.600,00€ ή ποσοστό 43,72%.

Οι κυριότερες αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών είναι αναλυτικά οι παρακάτω:

- ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ και ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Τα κεφάλαια χωματουργικά και τεχνικά έργα της αρχικής σύμβασης δεν παρουσιάζουν μεταβολή σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ

Δεδομένων των απρόβλεπτων περιστάσεων, που προέκυψαν κατά την φάση εκτέλεσης των εργασιών, στην συμπληρωματική σύμβαση δημιουργήθηκαν 2 ομάδες όμοιες με την αρχική σύμβαση και επιλέχθηκαν εργασίες που έχουν να κάνουν με την φύση του έργου:

- ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Στην ομάδα των Χωματουργικών επιλέχθηκαν δύο άρθρα για τις γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες και βραχώδες αντίστοιχα και η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 25.332,00€.

- ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Η ομάδα των Τεχνικών Έργων περιέχει όμοιες εργασίες με την αντίστοιχη ομάδα της αρχικής σύμβασης και πιο συγκεκριμένα εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων, λιθορριπές προστασίας κοίτης ποταμών, οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37, οπλισμό S500s και λιθόδεμα από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 και η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 155.320,00€.

Δημιουργούμενη Δαπάνη

Η συνολική δαπάνη του 3ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των : 998.000,00€ και κλείνει σε υπέρβαση της αρχικής δαπάνης κατά 303.600,00€ ή ποσοστό 43,72%.

Έλεγχος

Η δαπάνη της αρχικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και των απροβλέπτων και του ΦΠΑ είναι : 694.400,00€.

Με τον παρόντα ΑΠΕ το έργο κλείνει στο ποσό των 998.000,00€, με απρόβλεπτα και αναθεώρηση και ΦΠΑ, δηλαδή σε ποσοστό 43,72%, σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Η νομιμότητα του 3^{ου} ΑΠΕ, αναφορικά με τη διαχείριση των επί έλασσον δαπανών, αποδεικνύεται από το φύλλο ελέγχου που τον συνοδεύει.

Συμπέρασμα

Ο παρών 3ος ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, περί Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες.

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση υπογράφεται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. δαπάνης 998.000,00€ με ΦΠΑ και την έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 303.600,00€ με ΦΠΑ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Υποέργο (νέο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

8.Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον **3ο Α.Π.Ε.** δαπάνης 998.000,00€ με ΦΠΑ και την **1η Συμπληρωματική Σύμβαση** ποσού 303.600,00€ με ΦΠΑ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ,** σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **02-03-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**