



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα
Τηλέφωνα : 2813 400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 29 Μαρτίου 2023
Αρ. πρωτ.: 97042

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **267/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **267/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 09/27-03-2023**), που αφορά στην Έγκριση **3ου Α.Π.Ε.** Κύριας Σύμβασης και της Σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: **ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Υποέργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ** (Ο.Τ. 317 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), Κωδ. Πράξης: ΚΑΕ 2012ΕΠ00200002-Υ/Ε, Ανάδοχος: Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο 09/27-03-2023
Αριθμός Απόφασης: 267/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **83607/16-03-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
5	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
6	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
7	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης και Καμπουράκης Λάμπρος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Βιδάκης Δημήτρης προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μπουντουράκης Γεώργιος προϊστάμενος τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δεσπότης Παναγιώτης ειδικός σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 10^ο: Έγκριση **3ου Α.Π.Ε.** Κύριας Σύμβασης και της Σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, **Υποέργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ** (Ο.Τ. 317 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), Κωδ. Πράξης: ΚΑΕ 2012ΕΠ00200002-Υ/Ε, Ανάδοχος: Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε..

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 81348/15-03-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ι. Ιστορικό:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Τ. 317 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	00.41.19.001	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΟΧΙ		

5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	06/02/2020	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	11.618.000,00
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	03/06/2020	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	6.285.355,62
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΟΧΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			6.285.355,62
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			7.112.883,28
11	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ.Σ. (ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ):			3.431.866,20
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			03/06/2022
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			-
14	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:			2
15	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			415 (8 ^ο πρακτικό /11-4-2022) 1556 (31 ^ο πρακτικό /14-11-2022)
16	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			04/06/2023
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			2
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			23782/16-10-2020, 67237/19-03-2021
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περ. Κρήτης ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			-
24	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;			ΝΑΙ

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 - 2	6 = 4 - 3	7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	3.920.157,13	4.129.726,59	4.145.762,16	225.605,03	16.035,57	2.310.359,03
Ε.Ο. 18%	705.628,28	743.350,79	746.237,19	40.608,91	2.886,4	342.625,53
Άθροισμα	4.625.785,41	4.873.077,38	4.891.999,35	266.213,94	18.921,97	2.652.984,56
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	140.000,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	416.320,69	19.028,72	106,75	- 416.213,94	- 18.921,97	
Άθροισμα	5.042.106,10	5.042.106,10	5.042.106,10	0,00	0,00	2.792.984,56
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	2.090,09	2.090,09	2.090,09	0,00	0,00	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΡΙΜ 5%	2.638,99	2.638,99	670.000,00	667.361,01	667.361,01	385.973,07
Άθροισμα	5.068.835,18	5.068.835,18	5.736.196,19	667.361,01	667.361,01	3.178.957,63
Φ.Π.Α. 24%	1.216.520,44	1.216.520,44	1.376.687,09	160.166,65	160.166,65	752.041,02
ΣΥΝΟΛΟ	6.285.355,62	6.285.355,62	7.112.883,28	827.527,66	827.527,66	3.930.998,65

Οικονομικά στοιχεία του έργου Συμπληρωματικής Σύμβασης:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 - 2	6 = 4 - 3	7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			1.957.420,33			
Ε.Ο. 18%			352.335,66			
Άθροισμα			2.309.755,99			
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ			-			
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ			207.878,04			
Άθροισμα			2.517.634,03			
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ			-			
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ			-			
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΡΙΜ 5%			250.000,00			
Άθροισμα			2.767.634,03			
Φ.Π.Α. 24%			664.232,17			
ΣΥΝΟΛΟ			3.431.866,20			

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

II. Συμβατικά στοιχεία και ιστορικό Εργολαβίας:

1. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με αρ. 20/2019, πρακτικό Νο 3/3-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΗΨΘ7ΛΚ-ΔΨ7) για την έγκριση του Σχεδίου Δράσης έτους 2019 της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων, με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Σχέδιο Δράσης έτους 2019 της Περιφέρειας.
2. Η με αρ. πρωτ. 21720/29.01.2019 με ΑΔΑ: ΨΚΣ37ΛΚ-7ΥΥ, ΑΔΑΜ: 19REQ005184386 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης με την οποία έγινε τροποποίηση της υπ. αρ. 18769/8076/28.02.2012 απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης, για έργο με τίτλο " ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ", και ένταξη του υποέργου "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Τ. 317 Ηρακλείου) " με Κ.Α. 2012ΕΠ00200002 της ΣΑΕΠ002, ποσού 11.885.000,00 €.
3. Η με αρ. πρωτ. 293580/18-11-2019 (ΑΔΑ: Ω0ΛΛ7ΛΚ-ΒΞΩ) Απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. με την οποία εγκρίθηκαν τα Συμβατικά Τεύχη της εργολαβίας.
4. Η με ημερομηνία 25-10-2019 ανάρτηση της προδημοσίευσης στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

5. Η αριθμ. 1761/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (πρακτικό Νο 31/12-12-2019), (ΑΔΑ: ΨΨ847ΛΚ-ΓΥΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη, η σύσταση επιτροπής του διαγωνισμού και η έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κατασκευή του έργου του θέματος.
6. Η υπ. αρ. πρωτ. 13815/2019 (ΑΔΑ 6Γ56ΟΡ1Θ-70Φ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της αρ. 1761/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
7. Η από 23-12-2019 υποβληθείσα προς δημοσίευση περιληπτική διακήρυξη στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ted-e-notices).
8. Η με αρ. πρωτ. 330205/23-12-2019 (ΑΔΑ: Ω7Μ67ΛΚ-3ΦΓ, ΑΔΑΜ 19PROC006093205) Προκήρυξη Δημόσιας Δημοπρασίας του υπόψη έργου καθώς και την διακήρυξη με αρ. ΑΔΑΜ 19PROC006094098.
9. Η με αρ. 257/πρακτικό Νο 5/26-02-2020 (ΑΔΑ67ΝΛ7ΛΚ-ΖΘΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνεται το Πρακτικό Ι, του διαγωνισμού και η ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της "Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" με δ.τ. "Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε." με μέση έκπτωση 47,22%.
10. Η υπ. αρ. πρωτ. 1997/28-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΚ3ΥΟΡ1Θ-ΓΡ8) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της αρ. 257/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
11. Η με αρ. 434/2020 (πρακτικό Νο. 12/08-04-2020 ΑΔΑ: 9ΘΑΔΟΡ1Θ-ΗΘΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνει το πρακτικό ΙΙ και κατακυρώνει την σύμβαση στον μειοδότη οικονομικό φορέα "Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" με δ.τ. "Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε."
12. Η υπ. αρ. πρωτ. 3102/14-04-2020 (ΑΔΑ 9ΘΑΔΟΡ1Θ-ΗΘΕ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της αρ. 434/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
13. Η με αρ. 360/2020 πράξη του Ε' κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας της σύμβασης η οποία κοιν/θηκε με το με αρ. πρωτ. 22237/20-05-2020 (ΠΚ 94661/21-05-2020) έγγραφο.
14. Η Υπεύθυνη Δήλωση με ημερομηνία 22/05/2020 του νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου ότι δεν έχουν επέλθει οφισγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παρ. 4.2.ε της διακήρυξης.
15. Το πρακτικό ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού.
16. Η με αρ. πρωτ. 100907/27-05-2020 πρόσκληση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης για υπογραφή της σύμβασης.
17. Η με αρ. 20SYMV006810111 2020-06-03 σύμβαση υπογράφηκε 03.06.2020 με συνολική προθεσμία 24 μηνών δηλαδή έως 03.06.2022
18. Η με αρ. πρωτ. 237860/16-10-20 (ΑΔΑ: Ψ9ΟΕ7ΛΚ-ΥΘΔ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης (Α.Π.Ε. Κ.Σ.) και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).
19. Η με αρ. πρωτ. 67237/19-03-21 (ΑΔΑ: ΨΨ817ΛΚ-ΗΧΟ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης (Α.Π.Ε. Κ.Σ.) και του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).
20. Η με αριθμό 415/2022 απόφαση (8ο πρακτικό/11-4-2022) ΑΔΑ: 6ΧΟ97ΛΚ-Τ36 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η

χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Τ. 317 Ηρακλείου) μέχρι 04-12-2022.

21. Η με αρ. 238236/20-05-2021 1^η Αναθεώρηση της έντυπης Οικοδομικής Άδειας 19/2019
22. Η με αρ. 570315/14-10-2022 προέγκριση 2^{ης} Αναθεώρησης της Οικοδομικής Άδειας 19/2019
23. Η με αρ. 574578/09-01-2023 Άδεια 2^{ης} Αναθεώρησης της Οικοδομικής Άδειας 19/2019
24. Η με αριθμό 1556/2022 απόφαση (31^ο πρακτικό/14-11-2022) ΑΔΑ: 9ΘΙΗ7ΛΚ-4ΙΤ της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Τ. 317 Ηρακλείου) μέχρι 04-6-2023.
25. Η με αρ. πρώτ. 39943/07.02.2023 με ΑΔΑ: 97ΥΒ7ΛΚ-Γ9Γ, απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης με την οποία έγινε τροποποίηση της υπ. αρ. 82980/24.03.2022 απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης, για έργο με τίτλο " ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ", με Κ.Α. 2012ΕΠ00200002 της ΣΑΕΠ002, ποσού 11.631.757,25 €.
26. Η υπ'αρ. 59 / 3^ο πρακτικό / 3-3-2023 γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Ο 3ος ΑΠΕ Κ.Σ. και 1^{ος} ΑΠΕ Σ. Σ. συντάχθηκαν:

1. Για να συμπεριλάβουν αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών που προέκυψαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου. Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (3ος ΑΠΕ) και το 3ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (3ο ΠΚΤΜΝΕ) συντάχθηκαν σε συνέχεια των προβλεπομένων στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου. Τα υποβαλλόμενα για έγκριση με τον παρόντα 3ο ΑΠΕ και 3ο ΠΚΤΜΝΕ έχουν λάβει υπόψη, τόσο τα έως σήμερα πραγματικά στοιχεία που έχουν εμφανιστεί στο εργοτάξιο κατά την εκτέλεση του έργου, όσο και τις επιμετρήσεις-ΠΠΑΕ που έχουν συνταχθεί έως τώρα, καθώς και τις ακριβείς προμετρήσεις για τα υπολειπόμενα τμήματα του έργου, με αντικειμενικό σκοπό να συμπεριληφθούν όλες οι απαραίτητες αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, καθώς και νέες εργασίες, που είναι απολύτως αναγκαίες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και την ομαλή μετέπειτα λειτουργία του σύμφωνα με τις έως και σήμερα 2 αναθεωρήσεις της οικοδομικής άδειας του έργου.
2. Για να συμπεριλάβουν εργασίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην συμβατική μελέτη του έργου, κρίθηκαν όμως απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση του και οι οποίες κατέστησαν απρόβλεπτες και κατεπείγουσες και πρέπει να εκτελεστούν σε συμπλήρωση των συμβατικών εργασιών. Ο παρών 3ος ΑΠΕ Κ.Σ. και 1ος ΑΠΕ Σ. Σ. έχει συμπεριλάβει νέες εργασίες οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική σύμβαση και αφορούν εργασίες πυρασφάλειας του κτιρίου. Πιο συγκεκριμένα η αρχική μελέτη πυρασφάλειας εκπονήθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό πυροπροστασίας κτηρίων με το Π.Δ. 71/1988, και την Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014, «Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μονίμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας». Λόγω της λειτουργικής συνένωσης των κτηρίων μελετήθηκε εκ νέου το κτήριο στο σύνολό του (υφιστάμενο και προσθήκη) με το Π.Δ. 41/2018 και την Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014, «Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών,

μονίμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας». Από τα προαναφερθέντα προέκυψαν τροποποιήσεις στις προδιαγραφές των καλωδίων (αντοχή, δείκτης πυραντίστασης, αλλαγή κατηγορίας) οι οποίες έπρεπε να συμπεριληφθούν στην παρούσα σύμβαση και δεν ήταν δυνατόν να διαχωριστούν από το αντικείμενο της κύριας σύμβασης δεδομένου ότι πρώτον αφορούν εργασίες υποδομών και δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν σε δεύτερη φάση και δεύτερον μετά την ολοκλήρωση του το κτίριο δεν είναι δυνατόν να πάρει πιστοποιητικό πυρασφάλειας από τον αρμόδιο φορέα (Πυροσβεστικό Σώμα). Στον παρόντα ΑΠΕ ελήφθησαν υπόψιν οι τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες οι οποίες προέκυψαν από την ανάγκη αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας κορωνοϊού. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τεχνικά ζητήματα αναφορικά με την εγκατάσταση και λειτουργία του κλιματισμού του κτιρίου. Προβλέφθηκε στον παρόντα ΑΠΕ η αναβάθμιση των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων με την προσθήκη απολύτων φίλτρων και πλακοειδών εναλλακτών προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μετάδοσης κορωνοϊού μέσω του συγκεκριμένου συστήματος σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 26635/23-04-2020 του Υπουργείου Υγείας («Λήψη Μέτρων Διασφάλισης Της Δημόσιας Υγείας Από Ιογενείς και Άλλες Λοιμώξεις Κατά τη Χρήση Κλιματιστικών Μονάδων»). Επιπροσθέτως κατά την σύνταξη του παρόντος ΑΠΕ οι εργασίες που εκτελούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου καλύπτουν όλο το φάσμα των εργασιών που απαιτούνται για την ορθή και έντεχνη ολοκλήρωση του συνόλου του έργου. Πιο συγκεκριμένα εκτελούνται εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, εργασίες διαμόρφωσης των όψεων του κτιρίου, οικοδομικές εργασίες εντός του κτιρίου καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες εντός και εκτός του κτιρίου. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι όλες οι τροποποιήσεις/ αναθεωρήσεις των μελετών έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο μέσω της διαδικασίας αναθεώρησης της άδειας δόμησης ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών και υλοποίηση του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος χωρίς να δημιουργηθούν συνθήκες επισφάλειας του έργου ή ζητήματα αυθαίρετων κατασκευών. Σημειώνεται επίσης ότι από τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις των μελετών του έργου οι οποίες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν στην φάση εκπόνησης των αρχικών μελετών, τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω στο κεφάλαιο «τεχνικό αντικείμενο του έργου», θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι οι τροποποιήσεις του βασικού σχεδίου του έργου δεν ήταν δυνατό να διαχωριστούν από το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της κυρίας σύμβασης διότι με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η άρτια ολοκλήρωση του έργου, η ομαλή διασύνδεση του αρχικού κτιρίου με το κτίριο στην όμορη ιδιοκτησία, η ασφαλής λειτουργία του συνόλου του κτιρίου και η διασύνδεση /συνεργασία των τεχνολογικών και λοιπών Η/Μ συστημάτων όπως αυτά έχουν σχεδιαστεί στην εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής του έργου.

Για να συμπεριλάβουν την δαπάνη υλοποίησης της 2^{ης} Αναθεώρησης αρχιτεκτονικών, στατικών, γεωτεχνικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών. Η 2^η Αναθεώρηση των μελετών έγινε προκειμένου να ενταχθεί σε αυτήν η κατασκευή και σύνδεση της προσθήκης του κτιρίου, το οποίο θα ανεγερθεί σε όμορο με το υπό κατασκευή κτίριο οικοπέδο, για το οποίο έχει ολοκληρωθεί η εξαγορά του από την Περιφέρεια Κρήτης και έχει πραγματοποιηθεί συνένωση των δύο οικοπέδων. Όλες οι μελέτες οι οποίες αναθεωρήθηκαν υποβλήθηκαν στο αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο για την Αναθεώρηση της Άδειας δόμησης και έλαβαν προέγκριση στις 14-10-2022. Επιπρόσθετα ο παρών 3ος ΑΠΕ Κ.Σ. και 1^{ος} ΑΠΕ Σ. Σ. συντάσσεται προκειμένου να συμπεριληφθούν αλλαγές και τροποποιήσεις στις βασικές εγκαταστάσεις του κτιρίου (ηλεκτρολογικές, πυρόσβεση, κλιματισμός).

Οι εν λόγω τροποποιήσεις οφείλονται στην αλλαγή της διαστασιολόγησης των μηχανημάτων λόγω μεταβολής των ωφέλιμων χώρων του κτιρίου (αύξηση των εσωτερικών επιφανειών βλ. Αναθεώρηση Οικοδομικής άδειας).

Δαπάνη του 3^{ου} Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβαση και 1^{ου} Α.Π.Ε. της Συμπληρωματικής Σύμβασης:

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Κύριας Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.112.883,28 € και ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.431.866,20 € και αντιστοιχεί στο 49,93% της Αρχικής Σύμβασης.

Το έργο ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Υποέργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Τ. 317 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) χρηματοδοτείται από τον Κ.Α. 2012ΕΠ00200002 της ΣΑΕΠ002, κατά το ποσό των 11.631.757,25 €. σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 39943/07.02.2023 με ΑΔΑ: 97ΥΒ7ΛΚ-Γ9Γ απόφαση της Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης.

Η ανωτέρω Συμπληρωματική Σύμβαση προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω:

Σας υποβάλλουμε την παρούσα εισήγηση με συνημμένα: Αιτιολογική έκθεση, Σχέδιο 3ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης και 1^{ου} ΑΠΕ Συμπληρωματικής Σύμβασης, καθώς και την Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης.

Εισηγούμαστε:

1. Την διάθεση πίστωσης ποσού 11.631.757,25 € σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 39943/07.02.2023 με ΑΔΑ: 97ΥΒ7ΛΚ-Γ9Γ απόφαση της Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης.
2. Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης και της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: **ΕΡΓΟ: ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Υποέργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Τ. 317 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)** αναδόχου: «**Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.**», συνολικής δαπάνης: **10.544.749,48 €** με το ΦΠΑ.»
8. Την εισήγηση της κας **Τριαματάκης Χαράς**, Προϊσταμένης Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
9. **Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει :

1. Τη διάθεση πίστωσης ποσού 11.631.757,25 € σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 39943/07.02.2023 με ΑΔΑ: 97ΥΒ7ΛΚ-Γ9Γ απόφαση της Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης.
2. Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Κύριας Σύμβασης και τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: **ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Υποέργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Τ. 317 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)** αναδόχου: «**Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.**», συνολικής δαπάνης: **10.544.749,48 €** με το ΦΠΑ.,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση **δήλωσε παρών** ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Τακτικό μέλος της επιτροπής κ. **Μανουσάκης Νικόλαος**, για τους λόγους που ανέφερε και καταγράφηκαν στα πρακτικά.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **27-03-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**