



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα
Τηλέφωνα : 2813 400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 29 Μαρτίου 2023
Αρ. πρωτ.: 97080**

ΠΡΟΣ: : - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **273/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **273/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 09/27-03-2023**), που αφορά στην Έγκριση **διάθεσης πίστωσης και Διατύπωση γνώμης** (εισήγηση) της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την έγκριση του 5ου ΑΠΕ της Κ.Σ. και 3ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: **ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 4ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΕΡΓΙΑΝΑ – ΚΑΛΑΘΕΝΕΣ – ΣΗΡΙΚΑΡΙ, ΚΑΣΤΕΛΙ – ΛΟΥΣΑΚΙΕΣ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΟΛΕΝΗ – ΡΟΚΚΑ – ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ.**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο 09/27-03-2023
Αριθμός Απόφασης: 273/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **83607/16-03-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
5	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
6	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
7	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης και Καμπουράκης Λάμπρος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Επιτροπάρχης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Βιδάκης Δημήτρης προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μπουντουράκης Γεώργιος προϊστάμενος τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δεσπότης Παναγιώτης ειδικός σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης και Διατύπωση γνώμης (εισήγηση) της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την έγκριση του 5ου ΑΠΕ της Κ.Σ. και 3ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, **4ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΕΡΓΙΑΝΑ – ΚΑΛΑΘΕΝΕΣ – ΣΗΡΙΚΑΡΙ, ΚΑΣΤΕΛΙ – ΛΟΥΣΑΚΙΕΣ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΟΛΕΝΗ – ΡΟΚΚΑ – ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ.**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 91276/23-03-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΥΠΟΕΡΓΟ
---	-------	--

	ΥΠΟΕΡΓΟ:	4ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΕΡΓΙΑΝΑ – ΚΑΛΑΘΕΝΕΣ – ΣΗΡΙΚΑΡΙ, ΚΑΣΤΕΛΙ – ΛΟΥΣΑΚΙΕΣ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΟΛΕΝΗ – ΡΟΚΚΑ – ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ			
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :	ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος Κ.Α. 2019ΕΠ80200006	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ;	ΟΧΙ			
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ;				ΟΧΙ
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	17-09-2020	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :	1.800.000,00	
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	19-04-2021	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): (ΕΚΠΤΩΣΗ 51,49%)	873.107,93	
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				ΝΑΙ
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:				873.107,93
9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:				937.559,21
10	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :				64.451,28
11	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :				19-04-2022
12	ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ				3
13	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ Ο.Ε. ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ 363/2022 πρακτ. Νο07/01-04-2022 Ο.Ε. ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ 1146/2022 πρακτ. Νο22/01-09-2022 Ο.Ε. ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ 1670/2022 πρακτ. Νο33/02-12-2022				
14	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ				30-06-2023
15	ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ	ΟΧΙ	ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ	30-06-2023	
16	ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ				4
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ: Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 239015/11-08-2021 Ο.Ε. ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ 1521/2021 πρακτ. Νο29/09-11-2021 Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 220766/25-07-2022 Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 396474/19-12-2022				
18	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :				ΟΧΙ
19	Ο Α.Π. ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;				ΝΑΙ

Οικονομικά στοιχεία του έργου – Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 5° Α Π	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ)	253.652,54	296.106,96	296.106,96	42.454,42	0,00	295.669,20
ΟΜΑΔΑ Β (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ)	265.223,16	300.587,15	300.587,15	35.363,99	0,00	300.587,15
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	518.875,70	596.694,11	596.694,11	77.818,41	0,00	596.256,35
Ε.Ο 18%	93.397,63	107.404,94	107.404,94	14.007,31	0,00	107.326,14
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	91.841,00	15,28	15,28	-91.825,72	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	704.114,33	704.114,33	704.114,33	0,00	0,00	703.582,49
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	4,97	4,97	51.981,81	51.976,84	51.976,84	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	704.119,30	704.119,30	756.096,14	51.976,84	51.976,84	703.582,49
ΦΠΑ	168.988,63	168.988,63	181.463,07	12.474,44	12.474,44	168.859,80
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	873.107,93	873.107,93	937.559,21	64.451,28	64.451,28	872.442,29

1^η Συμπληρωματική Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 3 ^ο Α Π	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ)	144.320,16	137.963,04	137.963,04	-6.357,12	0,00	93.029,98
ΟΜΑΔΑ Β (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ)	114.959,68	160.187,17	160.187,17	45.227,49	0,00	160.187,17
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	259.279,84	298.150,21	298.150,21	38.870,37	0,00	253.217,15
Ε.Ο 18%	46.670,37	53.667,04	53.667,04	6.996,67	0,00	45.579,09
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	45.892,53	25,49	25,49	-45.867,04	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	351.842,74	351.842,74	351.842,74	0,00	0,00	298.796,24
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	12,10	12,10	11.415,96	11.403,86	11.403,86	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	351.854,84	351.854,84	363.258,70	11.403,86	11.403,86	298.796,24
ΦΠΑ	84.445,16	84.445,16	87.182,09	2.736,93	2.736,93	71.711,10
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	436.300,00	436.300,00	450.440,79	14.140,79	14.140,79	370.507,34

Συνοπτική περιγραφή τεχνικού αντικείμενου του έργου :

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στις αναγκαίες επείγουσες παρεμβάσεις για την συντήρηση και την αποκατάσταση των ζημιών κυρίως στους παρακάτω δρόμους:

- Επαρχιακή οδός με αρ. 1: Καλεργιανά - Καλάθενες - Σηρικάρι
- Επαρχιακή οδός με αρ. 2: Καστέλι – Λουσακίες - Πλάτανος
- Επαρχιακή οδός με αρ. 3: Κολένη - Ρόκκα - Σάσσαλος και τους συνδεόμενους δρόμους
- Επαρχιακή οδός με αρ. 4: Κουκουναρά – Πολυρρήνια - Λουσακίες
- Επαρχιακή οδός με αρ. 5: Τοπόλια – Καλάθενες
- Επαρχιακή οδός με αρ. 6: Μαλάθυρος – Βουλγάρω

Και περιλαμβάνει άρση καταπτώσεων, καθαρισμό τάφρων, αποκατάσταση τοπικών καθιζήσεων, επισκευή τεχνικών, αντιστήριξη πρανών, επούλωση φθορών και αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδοστρωμάτων, τοποθέτηση στηθαίων κ.τ.λ.

Επίσης θα αντιμετωπιστούν έκτακτα περιστατικά που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, τόσο στο τοπικό οδικό δίκτυο όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Μέχρι σήμερα η εξέλιξη του έργου είναι ομαλή και σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα αυτού.

Αιτιολογία σύνταξης 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης

Ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να ενσωματώσει τη δαπάνη της αναθεώρησης σύμφωνα με τα ΦΕΚ 5983/20-12-2021 και 2735/2-6-2022.

Ο υπό έγκριση ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι ισόποσος της αρχικής σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και αυξητικός έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 64.451,28 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., λόγω αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης.

Αιτιολογία σύνταξης 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα συμπληρωματικής σύμβασης

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της συμπληρωματικής συντάχθηκε για να ενσωματώσει τη δαπάνη της αναθεώρησης σύμφωνα με τα ΦΕΚ 5983/20-12-2021 και 2735/2-6-2022.

Ο υπό έγκριση ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι ισόποσος της 1ης ΣΣ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και αυξητικός έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 14.140,79 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ,λόγω αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Επειδή

- Ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Κύριας Σύμβασης συντάχθηκε για να ενσωματώσει τη δαπάνη της αναθεώρησης σύμφωνα με τα ΦΕΚ 5983/20-12-2021 και 2735/2-6-2022,είναι ισόποσος της αρχικής σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και αυξητικός έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 64.451,28 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
- Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάχθηκε για να ενσωματώσει τη δαπάνη της αναθεώρησης σύμφωνα με τα ΦΕΚ 5983/20-12-2021 και 2735/2-6-2022,είναι ισόποσος της 1ης ΣΣ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και αυξητικός έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 14.140,79 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
- Με την αρ.πρωτ.1630/3-6-2022 (ΑΔΑ:972 Α7ΛΚ-Δ2Ε) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε τροποποίηση της με αρ. 127872/30-05-2019 έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου :“ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ” και Κ.Α. 2019 ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης για το 4ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΕΡΓΙΑΝΑ – ΚΑΛΑΘΕΝΕΣ – ΣΗΡΙΚΑΡΙ, ΚΑΣΤΕΛΙ – ΛΟΥΣΑΚΙΕΣ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΟΛΕΝΗ – ΡΟΚΚΑ – ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ” με συνολικό ποσό 1.388.000,00 ευρώ.

Εισηγούμαστε:

- Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού 78.592,07 €
- Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης συνολικής δαπάνης 937.559,21 € αυξητικός έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 64.451,28 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α λόγω αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης.
- Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικής δαπάνης 450.440,79 € αυξητικός έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 14.140,79 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α λόγω αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης.

Δαπάνη με ΦΠΑ 5^{ου} ΑΠΕ 937.559,21 ευρώ και 3^{ου} ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης 450.440,79 ευρώ (συνολικά 1.388.000,00 ευρώ).»

8. Την εισήγηση του κ. **Μπουντουράκη Γεωργίου**, προϊσταμένου τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

9. **Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**Εγκρίνει :**

- Τη Διάθεση Πίστωσης ποσού 78.592,07 € του έργου : "ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ " και Κ.Α. 2019 ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης για το **4ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΕΡΓΙΑΝΑ – ΚΑΛΑΘΕΝΕΣ – ΣΗΡΙΚΑΡΙ, ΚΑΣΤΕΛΙ – ΛΟΥΣΑΚΙΕΣ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΟΛΕΝΗ – ΡΟΚΚΑ – ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ**".
- Τον 5ο Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης συνολικής δαπάνης 937.559,21 € αυξητικός έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 64.451,28 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α λόγω αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης.
- ΤοΝ 3ο Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικής δαπάνης 450.440,79 € αυξητικός έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 14.140,79 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α λόγω αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης.

Δαπάνη με ΦΠΑ 5^{ου} ΑΠΕ 937.559,21 ευρώ και 3^{ου} ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης 450.440,79 ευρώ (συνολικά 1.388.000,00 ευρώ),

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **27-03-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**