



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα
Τηλέφωνα : 2813 400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 29 Μαρτίου 2023
Αρ. πρωτ.: 98053**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **278/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **278/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 09/27-03-2023**), που αφορά στην Έγκριση **3ου ΑΠΕ** της Κύριας Σύμβασης και 2ου της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: **«ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ»**.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο 09/27-03-2023
Αριθμός Απόφασης: 278/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **83607/16-03-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

| | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Λιονή Μαρία | Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου | Αντιπρόεδρος επιτροπής |
| 2 | Ανδρουλάκης Ιωάννης | Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου | τακτικό μέλος |
| 3 | Σκουλάς Νικόλαος | Περιφερειακός Σύμβουλος | τακτικό μέλος |
| 4 | Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη | » » | τακτικό μέλος |
| 5 | Κώτσογλου Κυριάκος | » » | τακτικό μέλος |
| 6 | Κοπάσης Ελευθέριος | » » | τακτικό μέλος |
| 7 | Χρονάκης Νικόλαος | » » | τακτικό μέλος |
| 8 | Μανουσάκης Νικόλαος | » » | τακτικό μέλος |

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης και Καμπουράκης Λάμπρος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Επιτροπάρχης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Βιδάκης Δημήτρης προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μπουντουράκης Γεώργιος προϊστάμενος τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δεσπότης Παναγιώτης ειδικός σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 22°: Έγκριση 3ου ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και 2ου της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «**ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ**».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 85247/17-03-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στοιχεία του έργου:

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|------------------|-------------------|
| 1 | ΕΡΓΟ: | «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ» | | |
| 2 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : | 071.9378.01.000 | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ |
| 3 | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ; | ΝΑΙ | | |

| | | | | |
|----|---|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 4 | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ; | | | ΟΧΙ |
| 5 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ: | 9-10-2019 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): | 9.350.000,00 |
| 6 | ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ: | 24-3-2020 | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): | 7.841.819,01 |
| 7 | ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | | | ΝΑΙ |
| 8 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.: | | | 7.841.819,01 |
| 9 | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.: | | | 8.833.819,01 |
| 10 | ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) : | | | 992.000,00 |
| 11 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : | | | 24-3-2022 |
| 12 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : | | | 24-3-2022 |
| 13 | ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ: | | | 2 |
| 14 | ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: | | | 1671/2022 Ο.Ε |
| 15 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | | | 31-03-2023 |
| 16 | ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ | | | 2 |
| 17 | ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ: | | | 1690/2020 Ο.Ε |
| 18 | ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : | | | ΟΧΙ |
| 19 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ : | | | - |
| 20 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ : | | | - |
| 21 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ : | | | |
| 22 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ : | | | ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 2643/10-3-2023 |
| 23 | Ο Α.Π. ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ; | | | ΝΑΙ |

Οικονομικά στοιχεία του έργου – Κύρια Σύμβαση:

| ΟΜΑΔΕΣ | ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 3° Α Π | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ |
|---|-----------------------------|---------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 – 2 | 6 = 4 – 3 |
| ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | 738.307,83 | 1.271.346,40 | 1.271.346,40 | 533.038,57 | 0,00 |
| ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ | 4.178.247,25 | 4.087.698,63 | 4.087.698,63 | -90.548,62 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 4.916.555,08 | 5.359.045,03 | 5.359.045,03 | 442.489,95 | 0,00 |
| Ε.Ο. 18% | 884.979,91 | 964.628,11 | 964.628,11 | 79.648,19 | 0,00 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9% | 522.138,15 | 0,00 | 0,00 | -522.138,15 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 6.323.673,14 | 6.323.673,14 | 6.323.673,14 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ | 374,45 | 800.374,00 | 940.374,45 | 940.000,00 | 140.000,00 |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 6.324.047,59 | 7.124.047,59 | 7.264.047,59 | 940.000,00 | 140.000,00 |
| ΦΠΑ | 1.517.771,42 | 1.709.771,42 | 1.743.371,42 | 225.600,00 | 33.600,00 |
| ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) | 7.841.819,01 | 8.833.819,01 | 9.007.419,01 | 1.165.600 | 173.600,00 |

Οικονομικά στοιχεία του έργου – 1η Συμπληρωματική Σύμβαση:

| ΟΜΑΔΕΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΗΝ 1 ^η Σ.Σ. | ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 2 ^ο Α Π 1 ^{ης} ΣΣ | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ |
|---|---|---------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 – 2 | 6 = 4 – 3 |
| ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | 555.220,26 | 878.943,00 | 878.943,00 | 323.722,74 | 0,00 |
| ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ | 1.839.225,90 | 1.729.155,00 | 1.729.155,00 | -110.070,9 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 2.394.446,16 | 2.608.098,00 | 2.608.098,00 | 213.651,84 | 0,00 |
| Ε.Ο. 18% | 431.000,31 | 469.457,64 | 469.457,64 | 38.457,33 | 0,00 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 254.290,18 | 2.181,01 | 2.181,01 | -252.109,17 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 3.079.736,65 | 3.079.736,65 | 3.079.736,65 | 3.079.736,65 | 0,00 |
| ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ | 0,00 | 400.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 140.000,00 |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3.079.736,65 | 3.479.736,65 | 3.619.736,65 | 540.000,00 | 140.000,00 |
| ΦΠΑ | 739.136,80 | 835.136,80 | 868.736,80 | 129.600 | 33.600,00 |
| ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ) | 3.818.873,45 | 4.314.873,45 | 4.488.473,45 | 669.600,00 | 173.600,00 |

Αιτιολογία σύνταξης 2^{ου} ΑΠΕ της ΚΣ. ο οποίος συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Κ.Σ. συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε, συντάχθηκε από το τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της ΠΕ Χανίων.

Έως σήμερα έχουν συνταχθεί και εγκριθεί στο έργο ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της κύριας σύμβασης και έχει υπογραφεί η 1^η ΣΣ στις 6-9-2021 και 2^{ος} ΑΠΕ της Κ.Σ και 1^{ος} της 1^{ης} ΣΣ του έργου. Η ανωτέρω ΣΣ προβλεπόταν από τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Η ανάγκη σύνταξης του παρόντος 3^{ου} ΑΠΕ προέκυψε για να ενσωματώσει την δαπάνη της αναθεώρησης που προέκυψε κατά την πορεία εκτέλεσης του.

Η συνολική δαπάνη του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των **13.495.892,46€** και είναι **αυξημένη** σε σχέση με τον 2^ο ΑΠΕ κατά 347.200,00 μόνο λόγω του ποσού της αναθεώρησης

Το εν λόγω έργο ήταν ενταγμένο στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" με Προϋπολογισμό 11.660.692,46 € με ΦΠΑ. (Αρχική Σύμβαση: 7.841.819,01€ + 1η ΣΣΕ: 3.818.873,45€), από το οποίο απεντάχθηκε και στη συνέχεια εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με προϋπολογισμό **13.148.692,46 €** (στον οποίο

συμπεριλαμβανόταν και η αρχική πρόβλεψη της δαπάνης αναθεώρησης ποσού **1.488.000** με ΦΠΑ)

Ο υπό έγκριση 3^{ος} ΑΠΕ (κύριας σύμβασης) παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση αύξηση κατά 1.165.600,00 ευρώ με ΦΠΑ και σε σχέση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ κατά 173.600,00 ευρώ με ΦΠΑ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης.

Ο υπό έγκριση 2^{ος} ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση 669.600,00 ευρώ με ΦΠΑ και με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ κατά 173.600,00 ευρώ με ΦΠΑ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης.

Η συνολική δαπάνη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Κ.Σ. και 2ου της 1ης ΣΣ ανέρχεται στο ποσό των 13.495.892,46€ με ΦΠΑ και αναθεώρηση, και είναι αυξημένη κατά **347.200,00** ευρώ (δαπάνη αναθεώρησης) από τον 2ο ΑΠΕ

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

- Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της κύριας σύμβασης, συνολική δαπάνης με ΦΠΑ 9.007.419,01, με αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ κατά **173.600,00 ευρώ με ΦΠΑ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί αποκλειστικά στην δαπάνη της αναθεώρησης.**
 - Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, συνολική δαπάνης με ΦΠΑ 4.488.473,45 ευρώ, με αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ κατά **173.600,00 ευρώ με ΦΠΑ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί αποκλειστικά στην δαπάνη της αναθεώρησης.»**
8. Την εισήγηση του κ. **Μπουντουράκη Γεωργίου**, προϊσταμένου τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.
9. **Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει :

- Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της κύριας σύμβασης, συνολική δαπάνης με ΦΠΑ 9.007.419,01, με αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ κατά 173.600,00 ευρώ με ΦΠΑ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί αποκλειστικά στην δαπάνη της αναθεώρησης, του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ».
- Το 2^ο Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, συνολική δαπάνης με ΦΠΑ 4.488.473,45 ευρώ, με αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ κατά **173.600,00 ευρώ με ΦΠΑ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί αποκλειστικά στην δαπάνη της αναθεώρησης,**

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **27-03-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου**