



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα

Τηλέφωνα : 2813400237

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 29 Μαρτίου 2023

Αρ. πρωτ.: 98185

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **286/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **286/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 09/27-03-2023**), που αφορά στην Έγκριση **3^{ου} ΑΠΕ** του έργου : «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**», **Υποέργο 98ο (νέο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΠΑΛΕ**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°09/27-02-2023
Αριθμός Απόφασης: 286/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **83607/16-03-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
5	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
6	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
7	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης και Καμπουράκης Λάμπρος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Βιδάκης Δημήτρης προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μπουντουράκης Γεώργιος προϊστάμενος τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δεσπότης Παναγιώτης ειδικός σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα

ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 30^ο: Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο 98ο (νέο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΠΑΛΕ» .

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 91387/23-03-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ: Υποέργο 98ο (νέο):	«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΠΑΛΕ»		
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :	ΣΑΕΠ802 με Κ.Α. 2019ΕΠ80200007	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ;	ΟΧΙ		
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ;	ΟΧΙ		
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	22/03/2021	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :	1.200.000,00
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	03/06/2021	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): (ΕΚΠΤΩΣΗ 12,18%)	1.053.785,79
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΝΑΙ		
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ. και της 1 ^{ης} Σ.Σ.:	1.580.000,00		
9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ. και της 1 ^{ης} Σ.Σ. :	1.734.541,14		
10	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	03/12/2021		
11	ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ	2		
13	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ	1641/2021 685/2022		
14	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	30/10/2022		
15	ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ	ΟΧΙ	ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ	
16	ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΑΠ (ΜΕ η ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ	2		
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ	347930/17-11-2021 750/2022		
18	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :	ΟΧΙ		
19	Ο Α.Π. ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;	ΝΑΙ		

Οικονομικά στοιχεία του έργου - 1η Συμπληρωματική Σύμβαση :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 3ο ΑΠ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 3ο ΑΠ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6	7	8=7-6
ΟΜΑΔΑ 1 (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑ)	16.777,20	38.557,20	44.853,37	28.076,17			

ΟΜΑΔΑ 2 (ΤΕΧΝΙΚΑ)	494.904,08	544.844,08	556.792,10	61.888,02	253.022,88	277.260,24	24.237,36
ΟΜΑΔΑ 3 (ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ)	114.461,20	128.773,75	118.323,92	3.862,72	59.020,80	69.536,05	10.515,25
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	626.142,48	712.175,03	719.969,39	93.826,91	312.043,68	346.796,29	34.752,61
Ε.Ο 18%	112.705,65	128.191,51	129.594,49	16.888,84	56.167,86	62.423,33	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ -Λογιστικό λάθος	110.827,22	9.308,81	0	-110.827,22	55.231,73	0	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	849.675,36	849.675,36	849.563,89	-111,47	423.443,27	409.219,62	-14.223,65
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	151,89	151,89	66.618,30	66.466,41	923,03	73.421,69	72.498,66
ΣΥΝΟΛΟ	849.827,25	849.827,25	916.182,19	66.354,94	424.366,30	482.641,31	58.275,01
ΦΠΑ 24%	203.958,54	203.958,54	219.883,73	15.924,76	101.847,91	115.833,91	13.986,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ)	1.053.785,79	1.053.785,79	1.136.065,92	82.280,13	526.214,21	598.475,22	72.261,01

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1.136.065,92+598.475,22=1.734.541,14

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 παράγραφος 1 ως μελλοντικά συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου προέβλεπε να γίνουν επείγουσες εργασίες για την άμεση αποκατάσταση των προκληθεισών ζημιών στους δρόμους Ρέθυμνο-Παλέ και τους συνδεδεμένους δρόμους της Π.Ε. Ρεθύμνου που προκλήθηκαν από τις πρωτοφανείς έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες που σημειώθηκαν στις 25-02-2019 με την ονομασία «Ωκεανός», λόγω των οποίων ο Δήμος Ρεθύμνης, κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 26-02-2021 η οποία παρατάθηκε λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 10-11-2020 με την αριθ. πρωτ. 11766/11-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΚ446ΜΤΛΒ-ΗΜ4) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μέχρι 10-05-2021, ενώ με την ίδια Απόφαση κηρύχθηκε όλη η υπόλοιπη Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ομοίως μέχρι 10-05-2021.

Συγκεκριμένα προέβλεπε γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Στο τμήμα Ρέθυμνο – Παλέ να κατασκευαστούν σε διάφορες θέσεις τοιχία από σκυρόδεμα για ανάσχεση καταπτώσεων, ενώ 400μ. μετά την ταβέρνα «Πύργος»

θα κατασκευαστεί πασσαλότοιχος με τοιχίο άνωθεν αυτού. Επίσης να κατασκευαστεί ανοιχτή τραπεζοειδής επενδεδυμένη τάφρο που θα ξεκινάει 150 μ. μετά τη διασταύρωση προς Καρέ και για μήκος περίπου 350μ. που θα καταλήγει σε παρακείμενο ποταμό για αποστράγγιση των ομβρίων που λιμνάζουν στην περιοχή και προκαλούν προβλήματα στην οδό. Ακόμα να γίνουν ασφαλτοστρώσεις σε τμήματα που έχουν υποστεί ζημιές από κατολισθήσεις ή από όμβρια ύδατα.

Αιτιολογία σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης

Η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 526.214,21€ με ΦΠΑ, έγινε για εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Οι εργασίες αφορούν αντιμετώπιση και αποκατάσταση ζημιών στο τμήμα Ρέθυμνο-Παλέ της επαρχιακής οδού 3, που οφείλονται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που συνέβησαν του χειμώνα του 2021-2022.

Οι πιο πάνω εργασίες της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανατέθηκαν στον ανάδοχο του έργου επειδή δεν μπορούσαν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την αρχική σύμβαση χωρίς να προκαλέσουν μείζονα προβλήματα στο έργο αποκατάστασης κατολίσθησης του τμήματος Ρέθυμνο-Παλέ και επιπλέον ήταν απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή του, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης.

Με την αρ. 117395/26-04-2022 (ΑΔΑ: 6Ω687ΛΚ-0Ξ2) Απόφαση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού εγκρίθηκε η Διάθεση Πίστωσης για το εν λόγω έργο για ποσό 1.580.000,00 €.

Η ανωτέρω Συμπληρωματική Σύμβαση προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 παράγραφοι 1.α και 1.β. και υπογράφηκε την 19/07/2022

ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης των τιμών των εκτελεσμένων εργασιών του έργου για τα τρίμηνα Β' και Γ' του 2021 και Γ' , Δ' του 2022, σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 23 του Ν.4412/2016 και την υπ' αρ. 359881/ΦΕΚ Β' 5983/20.12.2021 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Α', Β' και Γ' τριμήνου 2021, την υπ' αριθμ. 166653/ ΦΕΚ Β'2735/02.06.2022 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Δ' τριμήνου 2021 και την υπ' αρ. 334219/ΦΕΚ Β 5565/31.10.2022 απόφασης περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Α' τριμήνου 2022.

Επίσης στον παρόντα 3^ο ΑΠΕ συμπεριελήφθησαν αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών (πάσσαλοι, σκυροδέματα, οπλισμοί, οδοστρωσία, ασφαλτικά), όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Ακόμα συντάχθηκε και μία νέα τιμή (1ΠΝΤ/1 - ΝΑΟΔΟ Δ02.1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm) που κρίθηκε απαραίτητη για την άρτια εκτέλεση της εργασίας των ασφαλτικών.

Με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ**Δημιουργούμενη Δαπάνη**

Η συνολική δαπάνη του 6ου ΑΠΕ με ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των : 1.734.541,14€ με ΦΠΑ και κλείνει με μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 9,78%.

Έλεγχος

Η δαπάνη της αρχικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και των απροβλέπτων και του ΦΠΑ είναι : 1.053.785,79€.

Με τον παρόντα 3ο ΑΠΕ γίνεται πρόβλεψη της δαπάνης της αναθεώρησης των εργασιών του έργου, ποσού 66.618,30€ χωρίς ΦΠΑ και τελικά η αρχική σύμβαση κλείνει στο ποσό των 1.136.065,92€ με μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κατά 7,81%.

Η δαπάνη της συμπληρωματικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και των απροβλέπτων και του ΦΠΑ είναι : 526.214,21€.

Με τον παρόντα 3ο ΑΠΕ γίνεται πρόβλεψη της δαπάνης της αναθεώρησης των εργασιών του έργου, ποσού 73.421,69€ χωρίς ΦΠΑ και τελικά η συμπληρωματική σύμβαση κλείνει στο ποσό των 598.475,22€ με μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κατά 13,73%.

Συμπέρασμα

Ο παρών 3ος ΑΠΕ έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 και του άρθρου 153 παρ. 23 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών υπογράφεται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου : «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**»

ΥΠΟΕΡΓΟ 98ο (νέο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΠΑΛΕ.

Δαπάνη με ΦΠΑ

1^η σύμβαση: 1.136.065,92 ευρώ

1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης 598.475,22 ευρώ (συνολικά 1.734.541,14 ευρώ).

8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»,

ΥΠΟΕΡΓΟ 98ο (νέο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΠΑΛΕ.

Δαπάνη με ΦΠΑ

1^η σύμβαση: 1.136.065,92 ευρώ

1^η Συμπληρωματικής Σύμβασης 598.475,22 ευρώ (συνολικά 1.734.541,14 ευρώ), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **27-03-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου**