



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα

Τηλέφωνα : 2813400237

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 29 Μαρτίου 2023

Αρ. πρωτ.: 98015

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **289/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **289/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 09/27-03-2023**), που αφορά στην Έγκριση **4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών** (4ου Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, Υποέργο (νέο): «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°09/27-02-2023
Αριθμός Απόφασης: 289/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **83607/16-03-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
5	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
6	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
7	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης και Καμπουράκης Λάμπρος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Επιτροπάρχης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Βιδάκης Δημήτρης προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μπουντουράκης Γεώργιος προϊστάμενος τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δεσπότης Παναγιώτης ειδικός σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας

διάταξης:

ΘΕΜΑ 33^ο: Έγκριση **4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών** (4ου Α.Π.Ε.) του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ».**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 91149/23-03-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Σχετικά με το έργο του θέματος σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η με αρ.πρωτ.93117/19-04-2021 (ΑΔΑ:6ΨΝ57ΛΚ-117) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο του θέματος και Κ.Α. 2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης.

Αναλυτικά στοιχεία και ιστορικό του έργου:

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Κρήτης και έχει τα παρακάτω στοιχεία:

Στοιχεία του έργου :	
Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου (με Φ.Π.Α.)	1.800.000,00 €
Ποσόν Σύμβασης του έργου (με Φ.Π.Α.)	1.440.000,00 €
Έναρξη του έργου (Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης)	29-09-2021
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου έως	29-09-2022
Τελευταία εγκεκριμένη ημερομηνία Περαίωσης του έργου έως	29-03-2023

1. Η με αριθμό 93117/19-04-2021 (ΑΔΑ:6ΨΝ57ΛΚ-117) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.800.000,00 € για το έργο του θέματος
2. Η με αρ.πρωτ.101525/26-04-2021 (ΑΔΑ:6ΙΞΖ7ΛΚ-ΒΗ8) Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης
3. Η με αρ.587/2021 (Πρακτικό Νο 10/07-05-2021 ΑΔΑ:ΩΥΕ07ΛΚ-ΚΦ9) σε ορθή επανάληψη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης, έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, Έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου
4. Η με αριθμό 4612/25-05-2021 (ΑΔΑ:955ΧΟΡ1Θ-Ν6Φ) Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί νομιμότητας της υπ' αριθμ. 587/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης
5. Η αρ.πρωτ.137272/25-05-2021 (ΑΔΑ:ΩΝΗ97ΛΚ-ΓΞΦ) Πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με σύστημα προσφοράς το «επιμέρους ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του Ν.4412/2016 με μοναδικό κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
6. Η με αριθμό 763/2021 (Πρακτικό Νο 13/14-06-2021 ΑΔΑ:ΨΘΟΥ7ΛΚ-4ΥΚ) Απόφαση με την οποία η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και αναθέτει στο μειοδότη οικονομικό φορέα «ΞΕΚΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» τη σύμβαση εκτέλεσης του παραπάνω έργου, με μέση έκπτωση 20,00% δηλ. προσφερόμενο ποσόν 1.161.290,32€ χωρίς ΦΠΑ και 1.440.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
7. Η με αριθμό 5499/25-06-2021 (ΑΔΑ:Ω33ΒΟΡ1Θ-ΧΣ2) Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί νομιμότητας της υπ' αριθμ. 763/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
8. Η 496/2021 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου
9. Η με αρ.πρωτ.286554/29-09-2021 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009287473 2021-09-30)

10. Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι 12 μήνες και λήγει στις 29-09-2022.
11. Η με αρ.πρωτ.184798/23-06-2022 (ΑΔΑ:ΨΑ1Λ7ΛΚ-ΙΗ3) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα συνολικής δαπάνης 1.440.000,00€ με Φ.Π.Α. με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων, χωρίς καμία μεταβολή του αρχικού οικονομικού συμβατικού αντικειμένου.
12. Η με αρ.πρωτ.226801/29-07-2022 (ΑΔΑ:6ΙΕ57ΛΚ-7ΞΤ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα συνολικής δαπάνης 1.440.000,00€ με Φ.Π.Α. με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων, χωρίς καμία μεταβολή του αρχικού οικονομικού συμβατικού αντικειμένου.
13. Η με αρ.1356/2022 (Πρακτικό Νο 26/03-10-2021 ΑΔΑ:98ΡΡ7ΛΚ-Υ4Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης μέχρι 29-03-2023.
14. Η με αριθμό 339/Πρακτικό 11ο/15-12-2022 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης για έγκριση του 3ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ και σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.
15. Η με αρ.1805/2022 (Πρακτικό Νο32/22-12-2022, ΑΔΑ:6ΩΥΜ7ΛΚ-Χ53) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, στον οποίο τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 658.000,00 € με ΦΠΑ
16. Η με αρ.092/2023 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί έγκρισης υπογραφής της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 658.000,00 € με ΦΠΑ
17. Η με αρ.πρωτ.79194/14-03-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV012287482) συμπληρωματική σύμβαση ποσού 658.000,00 € με ΦΠΑ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά τις αναγκαίες επείγουσες εργασίες για αποκατάσταση των γεφυρών και μικρών οδικών τμημάτων της Παλαιάς Εθνικής Οδού, που προκλήθηκαν από τις πρωτοφανείς έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες που σημειώθηκαν στις 10/11/2020 λόγω των οποίων η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με την αρ.πρωτ.11766/11-11-2020 (ΑΔΑ:6ΞΚ446ΜΤΛΒ-ΗΜ4) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Λόγω της σφοδρότητας των καιρικών φαινομένων οι γέφυρες στις θέσεις Αγίου Σύλλα και Γεώτρηση Χουμερίου παρουσίασαν βλάβες (όπως αποφλοίωση ή αποδιοργάνωση μελών), διαβρώσεις στην θεμελίωση και ζημιές στα βάθρα λόγω της σφοδρότητας των καιρικών φαινομένων. Ως εκ τούτου απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες έτσι ώστε να δημιουργηθούν ασφαλείς συνθήκες κυκλοφορίας των οχημάτων στην Παλαιά Εθνική Οδό:

- Καθαρισμός και εξυγίανση της κοίτης με αφαίρεση των χαλαρών υλικών στο πλάτος του τεχνικού και για μήκος 20μ περίπου ανάντη και κατόντη αυτού
- Αποκατάσταση της θεμελίωσης και των βάθρων με οπλισμό και σκυροδέτηση
- Κοιτόστρωση της κοίτης στην περιοχή του τεχνικού με πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα και λιθορριπή προστασίας ανάντη και κατόντη
- Κατασκευή χαλινού από λιθόδεμα για τον εγκιβωτισμό της λιθορριπής κατόντη
- Αποκατάσταση αποκαλυμμένων οπλισμών και επισκευή ρηγματωμένου από διάβρωση οπλισμού στοιχείων σκυροδέματος
- Στατική ενίσχυση του φέροντα οργανισμού των γεφυρών
- Κατασκευή πτερυγότοιχων για την προστασία του φορέα των γεφυρών ανάντη και κατόντη της ροής
- Αποκατάσταση των τμημάτων της οδού ένθεν και ένθεν από τις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν

- Αντιστήριξη των πρηνών της οδού που διαβρώθηκαν με κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης
- Αποκατάσταση της συναρμογής στα τμήματα ανάντη και κατόντη των τεχνικών με την οδό λόγω κατασκευής των πτερυγότοιχων.
Όλες οι παραπάνω εργασίες περιγράφονται στον προϋπολογισμό και στο τιμολόγιο της μελέτης.

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Στα πλαίσια κατασκευής του έργου, προέκυψε η ανάγκη επιπλέον μέτρων φρεατοπασσάλων και οπλισμού και για το σκοπό αυτό συντάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ, προκειμένου να απορροφηθεί τμήμα των απροβλέπτων του έργου.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ.184798/23-06-2022 (ΑΔΑ:ΨΑ1Λ7ΛΚ-ΙΗ3) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης.

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Στα πλαίσια κατασκευής του έργου, προέκυψε η ανάγκη επιπλέον τοιχείων αντιστήριξης και ως εκ τούτου επιπλέον ποσότητες σκυροδέματος και οπλισμού. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ, προκειμένου να απορροφηθεί τμήμα των απροβλέπτων του έργου.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ.226801/29-07-2022 (ΑΔΑ:6ΙΕ57ΛΚ-7ΞΤ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης.

Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 3^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Στα πλαίσια κατασκευής του έργου, προέκυψε η ανάγκη της κατασκευής έργων προστασίας της παλιάς εθνικής οδού και της γέφυρας της οδού στη θέση Γεώτρηση Χουμερίου. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης της οδού σε πολύ μεγαλύτερο μήκος εκατέρωθεν της γέφυρας και πλήρωση με λιθόδεμα. Μικρή ποσότητα ασφαλικών και στηθαίων ασφαλείας θα απαιτηθεί λόγω του μεγαλύτερου μήκους των τοιχείων αντιστήριξης και των ζημιών που υπέστησαν τμήματα της οδού στην περιοχή του έργου.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ και η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ποσού 658.000,00€ με ΦΠΑ, για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν περιλαμβάνονται στις ποσότητες του αρχικού ανατεθέντος έργου και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Επίσης ο 3^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει πέντε (5) νέες εργασίες απόλυτα απαραίτητες, σύμφωνα με το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ, το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εγκρίθηκε με την αρ.1805/2022 (Πρακτικό Νο32/22-12-2022, ΑΔΑ:6ΩΥΜ7ΛΚ-Χ53) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.

Ε. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 4^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης των τιμών των εκτελεσμένων εργασιών του έργου για τα τρίμηνα Α', Β' και Γ' του 2021 και Α' του 2022, σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 23 του Ν.4412/2016 και την υπ' αρ. 359881/ΦΕΚ Β' 5983/20.12.2021 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Α', Β' και Γ' τριμήνου 2021, την υπ' αριθμ. 166653/ ΦΕΚ Β' 2735/02.06.2022 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Δ' τριμήνου 2021 και την υπ' αρ. 334219/ΦΕΚ Β' 5565/31.10.2022. απόφασης περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Α' τριμήνου 2022.

Με τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν

τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 4^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Δημιουργούμενη Δαπάνη

Η συνολική δαπάνη του 4ου ΑΠΕ με ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των : 2.361.167,09€ και κλείνει με μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 12,54%.

Έλεγχος

Η δαπάνη της αρχικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και των απροβλέπτων και του ΦΠΑ είναι : 2.361.167,09€.

Με τον παρόντα 4^ο ΑΠΕ γίνεται πρόβλεψη της δαπάνης της αναθεώρησης των εργασιών του έργου και τελικά το έργο κλείνει με μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κατά 12,54%.

Η νομιμότητα του 4^{ου} ΑΠΕ, αναφορικά με τη διαχείριση των επί ελασσον δαπανών, αποδεικνύεται από το φύλλο ελέγχου που τον συνοδεύει.

Συμπέρασμα

Ο παρών 4^{ος} ΑΠΕ έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 και του άρθρου 153 παρ. 23 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο παρών 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών υπογράφεται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

Εισηγούμεσαστε

Την έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. δαπάνης 2.361.167,09€ με ΦΠΑ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ».

- 8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.** Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4ο Α.Π.Ε. δαπάνης 2.361.167,09€ με ΦΠΑ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **27-03-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**