



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**Αυτοτελές Τμήμα**  
**Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνα : 2813400237  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 29 Μαρτίου 2023  
Αρ. πρωτ.: 98030

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου  
**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **293/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **293/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 09/27-03-2023**), που αφορά στην Έγκριση **5ου ΑΠΕ** για το έργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», **Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΆΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ – ΚΑΛΥΒΟΣ – ΖΩΝΙΑΝΑ - ΑΞΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°09/27-02-2023  
Αριθμός Απόφασης: 293/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **83607/16-03-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>4</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
<b>5</b>	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
<b>6</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
<b>7</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>8</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης και Καμπουράκης Λάμπρος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Επιτροπάρχης Σπυριδών προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Βιδάκης Δημήτρης προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μπουντουράκης Γεώργιος προϊστάμενος τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δεσπότης Παναγιώτης ειδικός σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 37<sup>ο</sup>:** Έγκριση 5ου ΑΠΕ για το έργο : «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**», Υποέργο (νέο): «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ – ΚΑΛΥΒΟΣ – ΖΩΝΙΑΝΑ - ΑΞΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ**».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

**6. Την αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**7. Το με αρ. πρωτ. 90681/22-03-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου,** στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης με τη υπ' αριθμ. **1180/2019 πρακτικό Ν° 22/07-08-2019 (ΑΔΑ: ΩΕ717ΛΚ-5ΙΑ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης

**Α. Αναλυτικά στοιχεία και ιστορικό του έργου :**

**Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Κρήτης και έχει τα παρακάτω στοιχεία:**

<b>Στοιχεία του έργου :</b>	
Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου (με Φ.Π.Α.)	<b>930.000,00 €</b>
Ποσόν Σύμβασης του έργου (με Φ.Π.Α.)	<b>645.037,57 €</b>
Εγκεκριμένη Δαπάνη με τον τελευταίο Αν. Πίνακα (με Φ.Π.Α.)	<b>900.000,00 €</b>
<b>Έναρξη</b> του έργου (Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης)	<b>21-02-2020</b>
Συμβατική ημερομηνία <b>παραίωσης</b> του έργου έως	<b>21-12-2020</b>
<b>Τελευταία εγκεκριμένη ημερομηνία Παραίωσης του έργου έως</b>	<b>21-06-2022</b>

Η έγκριση της μελέτης του παραπάνω έργου, έγινε με την με αριθμ **192374/06-08-2019 (ΑΔΑ: 9ΝΜΖ7ΛΚ-Ψ7Φ)** Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Η Δημοπρασία του έργου έγινε στις **04-10-2019** με προσφυγή στη διαδικασία διαγωνισμού με την «ανοικτή διαδικασία» για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του παραπάνω νόμου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ενώ η σύμβαση κατακυρώθηκε στο μειοδότη οικονομικό φορέα **ΑΝΤΕΚΑ ΑΕ**, με την υπ' αριθμ. **1497/2019 πρακτικό Νο 27/22-10-2019 (ΑΔΑ:Ψ92Θ7ΛΚ-4ΨΠ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης. Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **12027/01-11-2019 (ΑΔΑ: Ω7Ψ6ΟΡ1Θ-ΔΘΗ)** Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά τις αναγκαίες επείγουσες εργασίες για την επισκευή και άμεση αποκατάσταση των προκληθεισών ζημιών στην επαρχιακή οδό 30, Άγιος Σύλλας-Κάλυβος-Ζωνιανά-Αξός που προκλήθηκαν από τις πρωτοφανείς έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες που σημειώθηκαν στις 1 & 2 Ιανουαρίου 2019 με την ονομασία «Σοφία», στις 13 & 14 Φεβρουαρίου 2019 με την ονομασία «Χιόνη» και στις 24 & 25 Φεβρουαρίου 2019 με την ονομασία «Ωκεανίς», λόγω των οποίων οι Δήμοι Ρεθύμνης, Μυλοποτάμου και Αγίου Βασιλείου κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 26-08-2019 με την αριθ. πρωτ. 1677/28-02-2019 (ΑΔΑ: 64ΠΜ46ΜΚ6Π-Δ2Ι) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Για το λόγο αυτό απαιτούνται χωματουργικές εργασίες καθαρισμού και διαπλάτυνσης δρόμου και εργασίες σκυροδέτησης τάφρων και διαβάσεων, καθώς επίσης και ασφαλτοστρώσεις, για να εξυγιανθεί η πληγείσα περιοχή και να εξασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων στο δίκτυο.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

- Καθαρισμός τάφρων και οχετών, για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε σημεία που θα υποδειχτούν από την υπηρεσία.
- Κατασκευή διαβάσεων.
- Επενδεδυμένες τάφροι όπου γίνει νέα ασφαλτόστρωση αν απαιτείται, αλλά και σε άλλα σημεία καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας.
- Φρεζάρισμα οδού αν υπάρχουν μεγάλες ανωμαλίες στην οδό εξυγίανση και οδοστρωσία όπου χρειάζεται.
- Ασφαλτοστρώσεις σε οδικά τμήματα που έχουν φθορές.

- Ισοπεδωτική ασφαλική στρώση όπου κριθεί απαραίτητο η οποία εργασία θα παραλαμβάνεται χωριστά και στη συνέχεια θα τοποθετείται η ασφαλική στρώση κυκλοφορίας
- Διαγραμμίσεις θα γίνουν καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας και σε προτεραιότητα σε κάθε νέο ασφαλοτάπητα που θα κατασκευαστεί.
- Σηθαία ασφαλείας σε τμήματα καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας.  
Όλες οι παραπάνω εργασίες περιγράφονται στον προϋπολογισμό και στο τιμολόγιο της μελέτης.

#### **Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**

Στα πλαίσια κατασκευής του έργου, προέκυψε η ανάγκη επείγουσας αντιστήριξης τμήματος δρόμου, κατάντη, το οποίο είχε υποστεί τη μεγαλύτερη καταστροφή. Η ερευνητική γεώτρηση που έγινε, κατέδειξε εδάφη ασταθή και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε να κατασκευαστούν πάσσαλοι από σκυρόδεμα, προκειμένου για την αντιστήριξή του.

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μία (1) νέα εργασία απόλυτα απαραίτητη, με χρήση των απροβλέπτων, ήτοι :

- NT1/1 Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων, διαμέτρου Φ0,80μ. (ΝΑΟΔΟ Β26.2)

Η εργασία αυτή προστέθηκε, προκειμένου να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη ασφάλεια η αντιστήριξη τμήματος δρόμου, ο οποίος είχε μεγάλη καθίζηση κατάντη, με συνέπεια να αναλώνεται το μεγαλύτερο μέρος των απροβλέπτων χωρίς να επέρχεται μεταβολή στις ποσότητες των υπόλοιπων άρθρων του προϋπολογισμού του έργου.

Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **238492/16-10-2020** Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

#### **Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 2<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**

Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει δύο νέες εργασίες (2) απόλυτα απαραίτητες, με χρήση των απροβλέπτων, ήτοι :

- NT2/1 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης. (ΝΑΥΔΡ 5.03)
- NT2/2 Μόνωση με διπλή ασφαλική επάλειψη.(ΝΑΟΔΟ Β36)

Η εργασία αυτές προστέθηκαν, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή τοιχίων κατάντη της οδού, ώστε να επιτευχθεί διαπλάτυνση, με συνέπεια να αναλώνεται το μεγαλύτερο μέρος των απροβλέπτων χωρίς να επέρχεται μεταβολή στις ποσότητες των υπόλοιπων άρθρων του προϋπολογισμού του έργου.

Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **15205/22-01-2021** Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

#### **Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΗΣ 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η υπηρεσία ζήτησε τροποποίηση του τεχνικού δελτίου του παραπάνω έργου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. Με την υπ' αριθμ. 93117/19.04.2021 Απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. 127919/30-05-2019 Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, για το συγκεκριμένο έργο (30<sup>ο</sup> Υποέργο), από **645.037,57 €** σε **900.000,00 €**. Ως εκ τούτου συντάσσεται ο παρών, για την πραγματοποίηση της συμπληρωματικής σύμβασης.

Η σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, έγινε για εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν

περιλαμβανόταν στις ποσότητες του αρχικού ανατεθέντος έργου και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Οι εργασίες αφορούν αντιμετώπιση και αποκατάσταση ζημιών στο συγκεκριμένο δρόμο και στους συνδεδεμένους με αυτόν δρόμους, που συνέβησαν μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτού και μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου του 2020 και επομένως, δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στην αρχική μελέτη του έργου.

Με τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ έγινε απορρόφηση του ποσού των απροβλέπτων και προστέθηκε η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού **254.962,43 €**, με αποτέλεσμα το έργο να κλείνει στο ποσό των **900.000,00 €**, με υπέρβαση σε σχέση με την αρχική σύμβαση, σε ποσοστό **39,53%**.

Ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **1028/2021 Πρακτικό Νο 19/2707-2021** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, μετά από την με αριθμό **227/Πρακτικό 10<sup>ο</sup> /23-07-2021** γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

#### **Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ**

Ο 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες όπως προέκυψαν μέχρι την περαίωση του έργου, εξαντλώντας τα απρόβλεπτα χωρίς επί ελάσσον δαπάνες.

Ο 4<sup>ος</sup> ΑΠΕ εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **15205/22-01-2021** Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

#### **Ζ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ**

Ο παρών 5<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης των τιμών των εκτελεσμένων εργασιών του έργου για τα τρίμηνα Α', Β' και Δ' του 2021 και Α' του 2022, σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 23 του Ν.4412/2016 και τις υπ' αρ.359881/ ΦΕΚ Β'5983/20.12.2021 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Α', Β' και Γ' τριμήνου 2021,166653/ ΦΕΚ Β'2735/02.06.2022 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Δ' τριμήνου 2021 και της υπ' αρ. 334219/ΦΕΚ Β 5565/31.10.2022 απόφασης περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Α' τριμήνου 2022.

Με τον 5<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

#### **Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 5<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ**

##### **Δημιουργούμενη Δαπάνη**

Η συνολική δαπάνη του 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ με ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των : **937.031,34 €** και κλείνει με υπέρβαση σε σχέση με την εγκεκριμένη σύμβαση, σε ποσοστό **4,11%**.

##### **Έλεγχος**

Η δαπάνη της αρχικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και των απροβλέπτων και του ΦΠΑ είναι : **645.037,57 €** και της συμπληρωματικής **254.962,43 €**. Η εγκεκριμένη δαπάνη του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των **900.000,00 €**.

Με τον παρόντα 5<sup>ο</sup> ΑΠΕ γίνεται πρόβλεψη της δαπάνης της αναθεώρησης των εργασιών του έργου, ποσού 30.000,00 χωρίς ΦΠΑ και τελικά το έργο κλείνει με μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κατά **4,11%**.

**Συμπέρασμα**

Ο παρών 5<sup>ος</sup> ΑΠΕ έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, περί Αυξομειώσεων εργασιών-Νέες εργασίες.

Ο παρών 5<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών υπογράφεται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

**Εισηγούμαστε**

Την έγκριση του 5<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. δαπάνης **937.031,34 € με ΦΠΑ**, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο (νέο): «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΆΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ-ΚΑΛΥΒΟΣ-ΖΩΝΙΑΝΑ-ΑΞΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ**».

**8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει τον 5<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. δαπάνης 937.031,34 € με ΦΠΑ, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΆΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ-ΚΑΛΥΒΟΣ-ΖΩΝΙΑΝΑ-ΑΞΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ**», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **27-03-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**