



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα

Τηλέφωνα : 2813400237

e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 29 Μαρτίου 2023**

**Αρ. πρωτ.: 97548**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **294/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **294/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 09/27-03-2023**), που αφορά στην **1. Έγκριση του 5<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (5<sup>ου</sup> Α.Π.Ε) και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο (νέο) «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-ΛΟΧΡΙΑ-ΘΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ- ΜΑΝΔΡΕΣ, ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ» και **2. Έγκριση του 6<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (6<sup>ου</sup> Α.Π.Ε) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο (νέο) «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-ΛΟΧΡΙΑ-ΘΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ- ΜΑΝΔΡΕΣ, ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», προκειμένου για απορρόφηση της δαπάνης αναθεώρησης του έργου.****

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°09/27-02-2023  
Αριθμός Απόφασης: 294/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **83607/16-03-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>4</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
<b>5</b>	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
<b>6</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
<b>7</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>8</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης και Καμπουράκης Λάμπρος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Βιδάκης Δημήτρης προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μπουντουράκης Γεώργιος προϊστάμενος τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δεσπότης Παναγιώτης ειδικός σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα

ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 39<sup>ο</sup>:** 1. Έγκριση του 5<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (5<sup>ο</sup> Α.Π.Ε) και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο (νέο) «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-ΛΟΧΡΙΑ-ΘΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ- ΜΑΝΔΡΕΣ, ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ» και 2. Έγκριση του 6<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (6<sup>ο</sup> Α.Π.Ε) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο (νέο) «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-ΛΟΧΡΙΑ-ΘΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ- ΜΑΝΔΡΕΣ, ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής

Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Την αριθμ. **1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.
7. Το με αρ. πρωτ. **90666/22-03-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

#### **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης με τη υπ' αριθμ. **474/2020 Πρακτικό Νο 14/28-04-2020 (ΑΔΑ: ΨΡΙΠ7ΛΚ-97Σ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης

#### **ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της **Περιφέρειας Κρήτης** και έχει τα παρακάτω στοιχεία:

<b>Στοιχεία του έργου :</b>	
Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου (με Φ.Π.Α.)	<b>1.860.000,00 €</b>
Ποσόν Σύμβασης του έργου (με Φ.Π.Α.)	<b>1.031.034,44 €</b>
Εγκεκριμένη Δαπάνη με τον τελευταίο Αν. Πίνακα (με Φ.Π.Α.)	<b>1.031.034,44 €</b>
<b>Έναρξη</b> του έργου (Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης)	<b>16-11-2020</b>
Συμβατική ημερομηνία <b>περαίωσης</b> του έργου	<b>16-11-2021</b>
<b>Τελευταία εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης του έργου</b>	<b>16-07-2023</b>

Η έγκριση της μελέτης του παραπάνω έργου έγινε με την με αριθμ **76034/15-04-2020 (ΑΔΑ: 9Α9Α7ΛΚ-ΠΚΣ)** Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Η Αποσφράγιση του διαγωνισμού του έργου έγινε στις **02-07-2020**, το οποίο δημοπρατήθηκε με προσφυγή στη διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) με την «ανοικτή διαδικασία» για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του παραπάνω νόμου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ενώ η σύμβαση κατακυρώθηκε στο μειοδότη οικονομικό φορέα **ΝΟΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ**, με την υπ' αριθμ. **1122/2020 πρακτικό Νο 31/14-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΒΜΟ7ΛΚ-00Κ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης. Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **8565/28-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΥ5ΟΡ1Θ-ΨΝΤ)** Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να γίνει αποκατάσταση ζημιών και βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο δρόμο Απόστολοι- Λοχριά-όρια Νομού Ηρακλείου, Αποδούλου- Μάνδρες, και Αγία Φωτεινή-Άνω- Μέρος -Άγιος Ιωάννης καθώς και σε συνδεδεμένους δρόμους με αυτούς.

Όλες οι παραπάνω εργασίες περιγράφονται στον προϋπολογισμό και στο τιμολόγιο της μελέτης.

#### **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ**

Στα πλαίσια αποκατάστασης των ζημιών προέκυψε η ανάγκη κατασκευής περισσότερων επενδυμένων τάφρων από σκυρόδεμα C16/20 και για το σκοπό

αυτό, συντάχθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ, προκειμένου να απορροφηθεί τμήμα των απροβλέπτων του έργου.

Με τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 165843/08-06-2021 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης.

### **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 2<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΝΤΜ**

Στη πλαίσια ασφαλτόστρωσης κρίθηκε αναγκαίο να φρεζαριστεί ο δρόμος, ώστε το αποτέλεσμα της ασφαλτόστρωσης να είναι καλύτερο, επομένως εγκρίνουμε το 1<sup>ο</sup> ΠΚΝΤΜ, με νέα τιμή το άρθρο ΝΑΟΔΟ Δ02.1, με τίτλο : Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm. Για το σκοπό αυτό, συντάσσεται ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ, προκειμένου να απορροφηθεί τμήμα των απροβλέπτων του έργου.

Με τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 260069/03-09-2021 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης.

### **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 3<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ**

Με τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Ο 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει ποσότητες όπως προέκυψαν ή πρόκειται να προκύψουν μέχρι την περαίωση του έργου και γίνεται χρήση των απροβέπτων.

Ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 194510/04-07-2022 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης.

### **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 4<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ**

Με τον 4<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Ο 4<sup>ος</sup> ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 377641/05-12-2022 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης

### **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 5<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Με τον παρόντα 5<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τη 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η

πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

### **ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 5<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.**

Με το υπ' αριθμ. 289131/22-09-2022 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. 127919/30-05-2019 Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης για το συγκεκριμένο έργο από 1.031.034,44€ σε 1.400.000,00€. Ως εκ τούτου συντάσσεται ο παρών 5<sup>ος</sup> ΑΠΕ, για τη πραγματοποίηση της συμπληρωματικής σύμβασης.

Η σύναψη της παρούσας 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 368.965,56€ με ΦΠΑ, γίνεται για εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση) που δεν περιλαμβάνονταν στις ποσότητες του αρχικού ανατεθέντος έργου και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Οι εργασίες αφορούν αντιμετώπιση και αποκατάσταση ζημιών, καταπτώσεις από πρηνή σε σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου του Δήμου Αμαρίου, που συνέβησαν μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτού και επομένως, δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στην αρχική μελέτη του έργου.

Οι ανωτέρω ζημιές καθιστούν τους παραπάνω δρόμους και τους συνδεδεμένους σε αυτούς επικίνδυνους για τη κυκλοφορία οχημάτων και χρήζουν άμεσης αποκατάστασης για την άρση της επικινδυνότητας αυτών.

Επίσης, οι πιο πάνω εργασίες της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανατίθενται στον ανάδοχο του έργου επειδή δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την αρχική σύμβαση χωρίς να προκαλέσουν μείζονα προβλήματα στο έργο και επιπλέον είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση του, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης

Η ανωτέρω Συμπληρωματική Σύμβαση προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 παραγράφου 1.α και 1.β.

Με τον παρόντα 5ο ΑΠΕ και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Ο παρών 5<sup>ος</sup> ΑΠΕ και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου έχει θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.

### **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 5<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.**

#### **Δημιουργούμενη Δαπάνη**

Η συνολική δαπάνη του 5ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης με ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των: 1.400.000,00 € και κλείνει με μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση, σε ποσοστό 35,79%.

#### **Έλεγχος**

Η δαπάνη της αρχικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και των απροβλέπτων και του ΦΠΑ είναι : 1.031.034,44 €.

Με τον παρόντα 5<sup>ο</sup> ΑΠΕ το έργο κλείνει στο ποσό των 1.400.000,00 € , με απρόβλεπτα και αναθεώρηση και ΦΠΑ, δηλαδή σε ποσοστό 35,79 % σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

#### **Συμπέρασμα**

Ο παρών 5<sup>ος</sup> ΑΠΕ και η 1<sup>η</sup> ΣΣ έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, περί Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες.

Ο παρών 5<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση υπογράφεται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

### **ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 6<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.**

Ο παρών 6<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης των τιμών των εκτελεσμένων εργασιών του έργου για τα τρίμηνα Β', Γ' και Δ' του 2021 και Α' του 2022, σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 23 του Ν.4412/2016 και την υπ' αρ. 359881/ΦΕΚ Β' 5983/20.12.2021 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Α', Β' και Γ' τριμήνου 2021, την υπ' αριθμ. 166653/ ΦΕΚ Β' 2735/02.06.2022 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Δ' τριμήνου 2021 και την υπ' αρ. 334219/ΦΕΚ Β 5565/31.10.2022 απόφασης περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Α' τριμήνου 2022.

Με τον 6<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

### **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 6<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.**

#### **Δημιουργούμενη Δαπάνη**

Η συνολική δαπάνη του 6ου ΑΠΕ με ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των: 1.459.395,11 € και κλείνει με μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση, σε ποσοστό 4,24%.

#### **Έλεγχος**

Η δαπάνη της αρχικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και των απροβλέπτων και του ΦΠΑ είναι : 1.031.034,44 €. Με τον 5<sup>ο</sup> ΑΠΕ το έργο κλείνει στο ποσό των 1.400.000,00 € με απρόβλεπτα και αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Με τον παρόντα 6<sup>ο</sup> ΑΠΕ το έργο κλείνει στο ποσό των 1.459.395,11 €, με απρόβλεπτα και αναθεώρηση και ΦΠΑ, δηλαδή σε ποσοστό 4,24 % σε σχέση με την εγκεκριμένη σύμβαση.

#### **Συμπέρασμα**

Ο παρών 6<sup>ος</sup> ΑΠΕ έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, περί Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες.

Ο παρών 6<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών υπογράφεται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

Ως εκ τούτου :

#### **Εισηγούμαστε**

1. Την έγκριση του 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ και της 1<sup>ης</sup> ΣΣ του έργου : «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**», Υποέργο (νέο) «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-ΛΟΧΡΙΑ-ΘΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ- ΜΑΝΔΡΕΣ, ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ**».
2. Την έγκριση του 6<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου : «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**», Υποέργο (νέο) «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-ΛΟΧΡΙΑ-ΘΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ- ΜΑΝΔΡΕΣ, ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ**».

**8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει:**

**Α. Τον 5<sup>ο</sup> ΑΠΕ και την 1<sup>η</sup> ΣΣ του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο (νέο) «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-ΛΟΧΡΙΑ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ- ΜΑΝΔΡΕΣ, ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».**

**Β. Τον 6<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο (νέο) «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-ΛΟΧΡΙΑ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ- ΜΑΝΔΡΕΣ, ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»,**

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, 27-03-2023

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**