



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα**

**Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα

Τηλέφωνα : 2813400237

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 10 Απριλίου 2023

Αρ. πρωτ.: 113495

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **352/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **352/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 10/07-04-2023**), που αφορά στην Έγκριση 5ου Α.Π.Ε, Κύριας και 3ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 27, ΤΜΗΜΑ ΡΟΥΚΑΝΙ ΠΡΟΣ ΜΕΛΙΔΟΧΩΡΙ», ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: (Τ. Κ.Α. 2014ΕΠ50200008), Κ.Α. 2022ΝΠ40200014.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν° 10/07-04-2023  
Αριθμός Απόφασης: 352/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 07 Απριλίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **104414/07-04-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>4</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
<b>5</b>	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
<b>6</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
<b>7</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>8</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης και Καμπουράκης Λάμπρος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Κρισωτάκης Μαρίνος προϊστάμενος Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Στρατήγης Γεώργιος προϊστάμενος τμήματος Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Δ/σης Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Π.Κ. και πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού για το εκτός ημερησίας διάταξης 05 θέμα, Πρωτογεράκη Ελευθερία υπάλληλος της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου και μέλος της επιτροπής διαγωνισμού για το εκτός ημερησίας διάταξης 05 θέμα, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και

Αθλητισμού Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>:** Έγκριση 5ου Α.Π.Ε, Κύριας και 3ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 27, ΤΜΗΜΑ ΡΟΥΚΑΝΙ ΠΡΟΣ ΜΕΛΙΔΟΧΩΡΙ», ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: (Τ. Κ.Α. 2014ΕΠ50200008), Κ.Α. 2022ΝΠ40200014.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

**6. Την αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. **88218/21-03-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**ΣΧΕΤ.** : Η υπ. αρ. 244/Πρακτικό 8<sup>ο</sup> /5.10.2022 Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.

### Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 27, ΤΜΗΜΑ ΡΟΥΚΑΝΙ ΠΡΟΣ ΜΕΛΙΔΟΧΩΡΙ»		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	MIS 5162132	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΟΧΙ		
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	18-8-20	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	750.000,00
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ.:	08-2-21	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	367.499,99
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ;	ΝΑΙ		
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Κ.Σ.: Απόφαση έγκρισης αρ. 35022/02-02-2023 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης	419.621,42		
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Α.Π. ΤΗΣ Κ.Σ.:	497.007,30		
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	77.385,88		
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ 1 <sup>ης</sup> Σ.Σ.: Απόφαση έγκρισης αρ. 35022/02-02-2023 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης	180.000,00		
13	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Α.Π. ΤΗΣ 1 <sup>ης</sup> Σ.Σ.:	206.692,72		
14	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	26.692,72		
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	12 ΜΗΝΕΣ		
16	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	6 ΜΗΝΕΣ		
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΛΗΘΟΣ) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	2		
18	ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : αρ. 163/22-2-22 και αρ. 959/27-7-22 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης			
19	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	08-12-23		
20	ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΛΗΘΟΣ) Α.Π. (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	4		
21	ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ Α.Π.			

	<b>&amp; ΠΚΤΜΝΕ:</b> 185870/24-6-21/Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Η. Περ. Κρήτης, 591/24-5-22 Οικ. Επ. Περ. Κρήτης, 1663/02-12-2022 Οικ. Επ. Περ. Κρήτης, 35022/02-02-2023/Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Η. Περ. Κρήτης	
22	<b>ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ;</b>	<b>ΟΧΙ</b>
23	<b>ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:</b>	-
24	<b>ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:</b> 244/8 <sup>ο</sup> Πρακτ/5-10-22/Τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης	
25	<b>Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:</b>	<b>ΝΑΙ</b>
26	<b>ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ:</b>	-

### Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 4ου ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 5ο ΑΠΕ	5	6=4+5	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤ/ΝΟΥ  5ου ΑΠΕ ΚΣ ΜΕ ΕΓΚ/ΝΟ 4 <sup>ο</sup> ΑΠΕ ΚΣ
1	2	3	4	5	6=4+5	7=4-3

<b>ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>	959,80	2088,27	2088,27			
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ</b>	87664,48	119262,37	119262,37			
<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>	30252,60	30252,60	30252,60			
<b>ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>	95460,33	95460,33	91265,30			-4195,03
<b>ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>	3077,00	3077,00	3077,00			
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	217414,21	250140,57	245945,57			-4195,03
<b>Ε.Ο. 18%</b>	39134,56	45025,30	44270,20			-755,11
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	256548,77	295165,91	290215,77			-4950,14
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ</b>			35634,59			35634,59
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	256548,77	295165,91	325850,36			30684,45
<b>ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ</b>	127,53					
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>	38501,45	11,84	11,84			

<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	295177,75	295177,75	325862,20			30684,45
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	1193,21	1193,21	32916,73			31723,52

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	296370,96	296370,96	358778,93			62407,97
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ</b>		42033,41	42033,41			

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	296370,96	338404,37	400812,34			62407,97
<b>ΦΠΑ</b>	71129,03	81217,05	96194,96			14977,91
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>	367499,99	419621,42	497007,30			77385,88

**Οικονομικά στοιχεία του έργου 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση:**

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 2ου ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 3ο ΑΠΕ			ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤ/ΝΟΥ  3ου ΑΠΕ ΤΗΣ 1ης ΣΣ ΜΕ ΕΓΚ/ΝΟ 2° ΑΠΕ 1 <sup>ης</sup> ΣΣ
1	2	3	4			7=4-3

<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ</b>	99924,82	110877,83	110877,83			
<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>	6262,20	11235,13	11235,13			
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	106187,02	122112,96	122112,96			
<b>Ε.Ο. 18%</b>	19113,66	21980,33	21980,33			
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	125300,68	144093,29	144093,29			
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>	18795,10	2,49	2,49			

<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	144095,78	144095,78	144095,78			
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	1065,51	1065,51	22591,90			21526,39

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	145161,29	145161,29	166687,68			21526,39
<b>ΦΠΑ</b>	34838,71	34838,71	96194,96			5166,33
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>	180000,00	180000,00	206692,72			26692,72

**Λόγοι σύνταξης του 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ αρχικής σύμβασης και 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής σύμβασης**

Ο παρών 5<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Αρχικής Σύμβασης και ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάχθηκε :

- για να συμπεριλάβει τη μείωση δύο τιμών ασφαλικών εργασιών κατόπιν εφαρμογής και της υπ' αρ. 275234/ΦΕΚ Β'4767/12-09-2022 απόφασης που ορίζει τον τρόπο πληρωμής της απολογιστικής δαπάνης ασφάλτου. Βάσει αυτής η συμβατική τιμή του σχετικού άρθρου που θα αποζημιώνεται απολογιστικά θα μειωθεί κατά το ποσό που αφορά την αξία της περιεχόμενης ποσότητας ασφάλτου στη μονάδα μέτρησης αυτού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη τιμή που ίσχυε κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.

Ειδικά ως προς την ασφάλτο, σύμφωνα με την αρ. πρ. 414733/28-12-2022 ΕΓΚΥΚΛΙΟ του ΥΠΟΜΕΔΙ, ως εγκεκριμένη τιμή του υλικού της ασφάλτου που ίσχυε κατά τον χρόνο δημοπράτησης του έργου, λαμβάνεται, η τελευταία επίσημη εγκεκριμένη τιμή του υλικού βάσει των πρακτικών της ΕΔΤΔΕ του Γ' τριμήνου του 2012, και πιο συγκεκριμένα αυτή του κωδικού \*321\* ΑΤΕΟ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ), η οποία και αφαιρείται από την τιμή του άρθρου του προϋπολογισμού μελέτης. Η έκπτωση εφαρμόζεται στο σύνολο της ομάδας στην οποία ανήκει το εν λόγω άρθρο.

Τα άρθρα των εργασιών του προϋπολογισμού του έργου που περιέχουν ασφάλτο η οποία πληρώνεται απολογιστικά είναι

- i. Μείωση τιμής του άρθρου Δ-3 κατά την αξία της ασφάλτου
- ii. Μείωση τιμής του άρθρου Δ-8.1 κατά την αξία της ασφάλτου

Ο προσδιορισμός της ποσότητας ασφάλτου που περιέχεται σε καθένα από τα παραπάνω άρθρα υπολογίζεται βάσει του ποσοστού ασφάλτου για τις ασφατικές στρώσεις και της ποσότητας που περιέχεται στις επαλείψεις βάσει της ανάλυσης του άρθρου για κάθε μια από τις αντίστοιχες εργασίες και αναλύεται στο συνημμένο πίνακα υπολογισμού ποσού απομείωσης αξίας ασφάλτου.

- Για να συμπεριλάβει την απολογιστική δαπάνη ασφάλτου σύμφωνα με την υπ' αρ. 275234/ΦΕΚ Β'4767/12-09-2022 απόφαση και του Πρωτοκόλλου υπολογισμού Απολογιστικής Δαπάνης Ασφάλτου που έχει συνταχθεί.
- Για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης των τιμών των εκτελεσμένων εργασιών του έργου σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ.23 του Ν.4412/2016, την υπ'άρ.359881/ ΦΕΚ Β'5983/20.12.2021 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών για τα τρίμηνα Α', Β', Γ' του 2021, της υπ' αρ. 166653/ ΦΕΚ Β'2735/02.06.2022 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Δ' τριμήνου 2021 και της υπ' αρ. Δ11/334219/ ΦΕΚ Β'5565/31.10.2022 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Α' τριμήνου 2022.

### **III-Οικονομικά στοιχεία του 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ αρχικής σύμβασης και 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής σύμβασης**

Ο 5<sup>ος</sup> Α.Π.Ε της Κύριας Σύμβασης και 3ος ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι συνολικής δαπάνης **703.700,02€** (469.943,65€ για εργασίες και δαπάνη ασφάλτου, 14,33€ για απρόβλεπτα, 55.508,63€ για αναθεώρηση, 42.033,41€ δαπάνη αποζημίωσης βλαβών από ανωτέρα βία και 136.200,00€ για Φ.Π.Α.) αυξημένη σε σχέση με τις εγκεκριμένες συμβάσεις κατά **156.200,03€** (με ΦΠΑ) που οφείλεται στην απολογιστική δαπάνη ασφάλτου, στη δαπάνη αναθεώρησης και στη δαπάνη για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία.

Η Κύρια Σύμβαση είναι 497.007,3€ (325.850,36€ για εργασίες και δαπάνη ασφάλτου, 11,84€ για απρόβλεπτα, 32.916,73€ για αναθεώρηση, 42.033,41€ για δαπάνη αποκατάστασης βλαβών και 96.194,96€ για Φ.Π.Α.).

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση 206.692,72€ (144.093,29€ για εργασίες, 2,49€ για απρόβλεπτα, 22.591,90€ για αναθεώρηση και 40.005,04€ για Φ.Π.Α.)

Η παραπάνω αύξηση των **156.200,03€ (με ΦΠΑ)** θα πρέπει να καλυφθεί με συμπληρωματική χρηματοδότηση.

Ο παρών 5<sup>ος</sup> Α.Π.Ε της Κύριας Σύμβασης και 3ος ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάχθηκε κατά αντιπαράσταση με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα.

#### **IV. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Έγκριση 5<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. Κύριας και 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 27, ΤΜΗΜΑ ΡΟΥΚΑΝΙ ΠΡΟΣ ΜΕΛΙΔΟΧΩΡΙ».

8. Την εισήγηση της κας **Τριαματάκης Χαράς**, Προϊσταμένης Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει τον 5<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. Κύριας και τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 27, ΤΜΗΜΑ ΡΟΥΚΑΝΙ ΠΡΟΣ ΜΕΛΙΔΟΧΩΡΙ», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
 Ηράκλειο, **07-04-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
 της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
 Αντιπεριφερειάρχης  
 Π.Ε. Ρεθύμνου**