



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα  
Τηλέφωνα : 2813 400228  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 10 Απριλίου 2023  
Αρ. πρωτ.: 115037**

**ΠΡΟΣ:** : - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **361/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **361/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 10/07-04-2023**), που αφορά στην Έγκριση 2ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης, της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 784.888,69€ (με Φ.Π.Α.) του ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **37ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΡΑΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ».**

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο 10/07-04-2023  
Αριθμός Απόφασης: 361/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 07 Απριλίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **104414/07-04-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>4</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
<b>5</b>	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
<b>6</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
<b>7</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>8</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης και Καμπουράκης Λάμπρος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Κριτωτάκης Μαρίνος προϊστάμενος Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Στρατήγης Γεώργιος προϊστάμενος τμήματος Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Δ/σης Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Π.Κ. και πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού για το εκτός ημερησίας διάταξης 05 θέμα, Πρωτογεράκη Ελευθερία υπάλληλος της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου και μέλος της επιτροπής διαγωνισμού για το εκτός ημερησίας διάταξης 05 θέμα, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση

απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 20<sup>ο</sup>:** Έγκριση 2ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης, της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 784.888,69€ (με Φ.Π.Α.) του ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **37ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΡΑΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ».**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

**6. Τη με αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**7. Το με αρ. πρωτ. 104144/03-04-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**

1	ΕΡΓΟ:	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ 37ο:	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΡΑΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Κ.Α. 2019ΕΠ80200006	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	12-03-2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	2.500.000,00€
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	23-02-2022	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	1.287.111,31€
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΟΧΙ
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			-
9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			1.287.111,31€
10	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			124.404,10€
11	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			23-05-2023
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			-
13	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:			-
14	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			-
15	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :			23-05-2023
16	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			1
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			20426/20-01-2023
18	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:			ΝΑΙ
19	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			91240/23-03-2023 Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Χ.
20	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:		ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 96/Πρακτικό 4/30-03-2023	
21	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			-
22	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΞΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			-
23	Ο Α.Π. Η ΤΟ ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ			ΝΑΙ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 2 <sup>ου</sup> ΑΠΕ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟ- ΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚ/ΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 - 2	6 = 4 - 3	7
ΟΜΑΔΑ 1 (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ)	390.636,74	503.725,82	503.725,82	113.089,08	0,00	212.303,00
ΟΜΑΔΑ 2 (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ)	374.272,86	375.920,22	375.920,22	1.647,36	0,00	110.237,28
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>764.909,60</b>	<b>879.646,04</b>	<b>879.646,04</b>	<b>114.736,44</b>	0,00	<b>322.540,28</b>
Ε.Ο 18%	137.683,73	158.336,29	158.336,29	20.652,56	0,00	58.057,25
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	135.389,00	0,00	0,00	-135.389,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>1.037.982,33</b>	<b>1.037.982,33</b>	<b>1.037.982,33</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>380.597,53</b>
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	10,66	10,66	100.336,55	100.325,89	100.325,89	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.037.992,99</b>	<b>1.037.992,99</b>	<b>1.138.318,88</b>	<b>100.325,89</b>	100.325,89	<b>380.597,53</b>
ΦΠΑ 24%	249.118,32	249.118,32	273.196,53	24.078,21	24.078,21	91.343,41
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>	<b>1.287.111,31</b>	<b>1.287.111,31</b>	<b>1.411.515,41</b>	<b>124.404,10</b>	124.404,10	<b>471.940,93</b>

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση καθιζήσεων

και κατολισθήσεων ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων τον Φεβρουαρίου του 2019. Συγκεκριμένα αφορά τους επαρχιακούς δρόμους Χανιά - Νεροκούρου - Θέρισσο με διακλάδωση προς Θυμιά μήκους 30,79χλμ, Χανιά - Μουρνιές - Παναγία μήκους 10,39χλμ, Χανιά - Περβόλια - Θέρισσο μήκους 14,33χλμ, και τους συνδεόμενους δρόμους όπου πολλά και καιρία σημεία των εν λόγω οδών, χρήζουν επείγουσας επέμβασης διότι από τις ζημιές παρεμποδίζεται η προσπέλαση σε περιοχές με παράλληλα έντονη τουριστική και αγροτική δραστηριότητα. Επιπλέον έχουν δημιουργηθεί συνθήκες υψηλού κινδύνου για τους διερχόμενους οδηγούς.

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε τμήματα της οδού, που εμφανίζονται καθιζήσεις του οδοστρώματος, κατολισθήσεις πρανών, ζημιές στα τεχνικά απορροής ομβρίων, μεμονωμένες και εκτεταμένες φθορές στον οδόστρωμα, με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Έως σήμερα έχει συνταχθεί και εγκριθεί με την υπ' αριθμόν 20426/20-01-2023 Απόφαση ΔΤΕΠΕ Χανίων, ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, ισόποσος με την αρχική σύμβαση, ο οποίος συντάχθηκε για να τακτοποιήσει την αυξομείωση ορισμένων κονδυλίων του έργου εντός της ομάδας Α' (Χωματοουργικά-Τεχνικά) και εντός της ομάδας Β' (Οδοστρωσία-Σήμανση) και να συμπεριλάβει δύο νέες τιμές όπως αυτές καθορίζονται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ, όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, με αντίστοιχη ενσωμάτωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών.

Μέχρι σήμερα η εξέλιξη του έργου είναι ομαλή και σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα αυτού.

Σύμφωνα με την συμβατική προθεσμία, το έργο περαιώνεται την 23/05/2023.

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

## **II. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2<sup>ΟΥ</sup> ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ 1<sup>Η</sup> Σ.Σ.Ε.**

Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση συντάχθηκε μαζί με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα ο οποίος συμπεριλαμβάνει την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική σύμβαση εργασιών του στην επικεφαλίδα έργου, από το τμήμα Συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Διευθύνουσα Υπηρεσία).

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάσσεται για τους παρακάτω δύο λόγους:

1. Για να τακτοποιήσει την αυξομείωση στις ποσότητες ορισμένων κονδυλίων του έργου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεσή του και για να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης. Η αύξηση της δαπάνης προκύπτει σύμφωνα με την Εγκύκλιο 1/2022 - Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.
2. Για να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου και δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση. Οι συμπληρωματικές αυτές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωρισθούν από την κύρια σύμβαση ενώ είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της. Η εκτέλεση δε των συμπληρωματικών αυτών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου.

Συγκεκριμένα και αναλυτικότερα όσον αφορά στους παραπάνω λόγους σύνταξης του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών:

## 1. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ & ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Τακτοποιούνται και στις δύο ομάδες εργασιών του έργου οι ποσότητες των εργασιών, καθόσον συντάσσονται οι επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών και γίνεται προμέτρηση με μεγαλύτερη πλέον ακρίβεια, όσων υπολείπονται να εκτελεστούν.

Με τα παραπάνω που αναφέρθηκαν η 1<sup>η</sup> ομάδα παρουσιάζει αύξηση από την αρχική σύμβαση κατά 113.089,08€, ενώ η 2<sup>η</sup> ομάδα παρουσιάζει αύξηση από την αρχική σύμβαση κατά 1.647,36€. Η αύξηση της δαπάνης καλύπτεται με αντίστοιχη ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών του έργου, όπως ορίζεται στο άρθρο 156 παρ. 3α του Ν. 4412/16 που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης. Επισημαίνεται ότι η ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών δεν μεταβάλλει τη μορφή του έργου, ούτε αλλοιώνει τους όρους της σύμβασης αυτού.

Επίσης στην αρχική σύμβαση το ποσό της δαπάνης αναθεώρησης αυξάνεται κατά 100.336,55€, με αποτέλεσμα η αρχική σύμβαση να αυξάνεται 124.404,10€ με ΦΠΑ δηλαδή κλείνει στο ποσό του 1.411.515,41€ έναντι του αρχικού ποσού των 1.287.111,31€, υπέρβαση που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης.

## 2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

### A. Περιγραφή απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, από τις οποίες προκύπτει η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών.

Όπως αναφέρθηκε φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων τον Φεβρουαρίου του 2019. Συγκεκριμένα αφορά τους επαρχιακούς δρόμους Χανιά - Νεροκούρου - Θέρισσο με διακλάδωση προς Θυμιά μήκους 30,79χλμ, Χανιά - Περβόλια - Θέρισσο μήκους 14,33χλμ, και τους συνδεδεμένους δρόμους όπου πολλά και καίρια σημεία των εν λόγω οδών, χρήζουν επείγουσας επέμβασης διότι από τις ζημιές παρεμποδίζεται η προσπέλαση σε περιοχές με παράλληλα έντονη τουριστική και αγροτική δραστηριότητα. Επιπλέον έχουν δημιουργηθεί συνθήκες υψηλού κινδύνου για τους διερχόμενους οδηγούς.

Ο δήμος Χανίων στην περιοχή του οποίου κατασκευάζεται το έργο, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την ΠΕ Χανίων το 2019, είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την αριθμό 162/10-01-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έως την 01/04/2019.

Η έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτηση του έργου έγινε την 31-12-2020 με την αριθ. 305215/2020 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων και η εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο, υπογράφηκε την 23-02-2022.

Εντωμεταξύ έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν και πάλι την ΠΕ Χανίων και την περιοχή εκτέλεσης του έργου στις 14 έως 17/2/2021 Μήδεια, 13-14/10/21 Μπάλος, 18-19/12/2021 Κάρμελ, 10-14/01/2022 Διομήδης, 23,24,25,26 Ιανουαρίου 2022 η κακοκαιρία Ελπίς και 9/3/2022 η κακοκαιρία Φίλιππος που σε συνδυασμό και με τις συνεχόμενες βροχοπτώσεις μεταξύ των περιόδων αυτών και των βροχοπτώσεων Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2022, προκάλεσαν επιδείνωση και επέκταση στα υπάρχοντα προβλήματα καταπτώσεων και καθιζήσεων και δημιούργησαν επίσης προβλήματα σε επαφή με τα υφιστάμενα, καθώς τα γεωλογικά φαινόμενα στην περιοχή εκτέλεσης του έργου ήταν ακόμα σε εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι λόγω της εκδήλωσης των ως άνω έντονων και ακραίων καιρικών φαινομένων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από τα αλληπάλληλα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, μετά από διαδοχικές παρατάσεις με τελευταία την αριθμό Α1640/30-09-2022 απόφαση Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, ο Δ. Χανίων είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως 3-04-2023.

Κατά την εκτέλεση τώρα των εργασιών που προβλεπόταν στο έργο για την υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου και κυρίως μετά την άρση των καταπτώσεων, αποκαλύφθηκε εκτεταμένη διάβρωση των πρανών και διαπιστώθηκε περαιτέρω ρηγμάτωση και αστάθεια του εδάφους στα πρανά ανάντι και κατάντι της οδού που παρουσιάζουν μεγάλη κλίση και πολύπλοκη γεωλογική δομή.

Επίσης στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών και επειδή το γεωλογικό φαινόμενο ήταν ακόμα σε εξέλιξη, παρατηρήθηκαν μετακινήσεις του εδαφικού υλικού των πρανών κατά μήκος της επιφάνειας ολίσθησης με αποτέλεσμα εκτός των άλλων, μεγάλοι όγκοι εδαφικών υλικών και βραχοτεμαχίων να κατακλίσουν το οδόστρωμα και τα τεχνικά, κάτι το οποίο ήταν αδύνατο να προβλεφθεί κατά το στάδιο εκπόνησης της μελέτης. Οι μετακινήσεις αυτές, αφενός άλλαξαν την γεωμετρία των πρανών έτσι ώστε δεν ήταν εφικτή η υλοποίηση του αρχικού σχεδιασμού αντιστήριξης και την αποκατάσταση της τάφρου για την απορροή των ομβρίων και των οδοστρωμάτων, αφετέρου κατέστησαν τις επιφάνειες των πρανών πολύ πιο επισφαλής στις νέες θέσεις τους. Για το λόγο αυτό οποιαδήποτε επέμβαση επ' αυτών χωρίς πρώτα την επιμελή εκτέλεση χωματοουργικών εργασιών μικρής κλίμακας και πρόβλεψη επιπλέον μέτρων προστασίας έναντι των καταπτώσεων - βραχοπτώσεων και αντιστήριξης των πρανών κυρίως με την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης με σκυρόδεμα και λιθορριπές, θα ήταν επικίνδυνη και για τις κατασκευές και για την οδική ασφάλεια.

Η αντιμετώπιση των παραπάνω πρέπει να γίνει άμεσα και παράλληλα με την εκτέλεση του έργου, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος περαιτέρω κατολισθήσεων και καταπτώσεων που αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου και τις συνεχείς βροχοπτώσεις, αλλά και για να κατασκευαστεί ένα έργο ολοκληρωμένο και τεχνικά άρτιο, πλήρως λειτουργικό και κυρίως να μην εγκυμονεί κινδύνους για τη διερχόμενη κυκλοφορία.

Συγκεκριμένα οι προβλεπόμενες εργασίες για την αποκατάσταση των βλαβών ανά θέση είναι:

#### **Επαρχιακή οδός 34, Χανιά - Μουρνιές - Παναγιά**

- Χ.Θ. 5+600, επέκταση καταπτώσεων από ανάντι σε μεγαλύτερο μήκος, προτείνεται άρση καταπτώσεων, καθαρισμός των πρανών από επισφαλή βραχοτεμάχια
- Χ.Θ. 6+500, επέκταση καταπτώσεων από ανάντι σε μεγαλύτερο μήκος, προτείνεται άρση καταπτώσεων, καθαρισμός των πρανών από επισφαλή βραχοτεμάχια

#### **Επαρχιακή οδός 36, Χανιά - Νεροκούρου - Θέρισο**

- Χ.Θ. 6+500, επέκταση καταπτώσεων από ανάντι σε μεγαλύτερο μήκος, προτείνεται άρση καταπτώσεων, καθαρισμός των πρανών από επισφαλή βραχοτεμάχια
- Χ.Θ. 7+000, επέκταση καταπτώσεων από ανάντι σε μεγαλύτερο μήκος, προτείνεται άρση καταπτώσεων, καθαρισμός των πρανών από επισφαλή βραχοτεμάχια
- Χ.Θ. 10+800, επέκταση καταπτώσεων από ανάντι σε μεγαλύτερο μήκος, προτείνεται άρση καταπτώσεων, καθαρισμός των πρανών από επισφαλή βραχοτεμάχια.

- Χ.Θ. 24+600, κατασκευή στρώσης έδρασης και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα .
- Χ.Θ. 29+600, επέκταση καταπτώσεων από ανάντι σε μεγαλύτερο μήκος, προτείνεται άρση καταπτώσεων και καθαρισμός των πρανών από επισφαλή βραχοτεμάχια. Επέκταση της καθίζησης κατάντι, προτείνεται εξυγίανση εδάφους και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης με λιθορριπή.
- Χ.Θ. 30+400, επέκταση καταπτώσεων από ανάντι σε μεγαλύτερο μήκος, προτείνεται άρση καταπτώσεων, καθαρισμός των πρανών από επισφαλή βραχοτεμάχια και κατασκευή τοίχου από σκυρόδεμα για την συγκράτηση των πρανών. Επέκταση της καθίζησης κατάντι, προτείνεται εξυγίανση εδάφους και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα

#### **Τέλος στο συνδεδεμένο δρόμο, επαρχιακή οδός 33, Θέρισο – Μεσκλά**

- Χ.Θ. 1+300, επέκταση καταπτώσεων από ανάντι σε μεγαλύτερο μήκος και καταστροφή πλεγμάτων, προτείνεται άρση καταπτώσεων και καθαρισμός των πρανών από επισφαλή βραχοτεμάχια. Επέκταση της καθίζησης κατάντι, προτείνεται εξυγίανση εδάφους και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης με λιθορριπή.
- Χ.Θ. 1+700, επέκταση της καθίζησης κατάντι, προτείνεται εξυγίανση εδάφους και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης με λιθορριπή

Για τις παραπάνω θέσεις επισυνάπτεται μαζί με την παρούσα αιτιολογική έκθεση φωτογραφική τεκμηρίωση, όπως επίσης επισυνάπτονται και δημοσιεύματα με αναφορές στις κακοκαιρίες που έπληξαν την περιοχή του έργου τα έτη 2021 και 2022.

Προκύπτει επομένως όπως γίνεται αντιληπτό η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών οι οποίες είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στο έργο. Επειδή οι εργασίες αυτές δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση, οι περιστάσεις που κατά την εκτέλεση του έργου τις καθιστούν αναγκαίες είναι απρόβλεπτες και επειδή οι εργασίες αυτές δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή αλλά επιπρόσθετα είναι και απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της σύμβασης χωρίς να μεταβάλουν τη συνολική φύση αυτής, μπορούν να ανατεθούν στον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1<sup>α</sup> του Ν. 4412/2016.

Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1β του Ν. 4412/2016.

Οι τιμές μονάδας των εργασιών της υπό κατάρτιση συμπληρωματικής σύμβασης είναι αυτές της αρχικής σύμβασης.

#### **Οικονομικά στοιχεία 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης:**

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΟΜΑΔΑ 1 (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ)	-	-	239.377,17	239.377,17	-	-
ΟΜΑΔΑ 2 (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ)	-	-	134.719,26	134.719,26	-	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	-	-	374.096,43	374.096,43	-	-
Ε.Ο. 18%	-	-	67.337,36	67.337,36	-	-



ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	-	-	66.215,07	66.215,07	-	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	-	-	507.648,86	507.648,86	-	-
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	-	-	25.000,00	25.000,00	-	-
ΣΥΝΟΛΟ	-	-	532.648,86	532.648,86	-	-
ΦΠΑ	-	-	127.835,73	127.835,73	-	-
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	-	-	660.484,59	660.484,59	-	-
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>			<b>(507.648,86/1.037.982,33)X100% = 48,91%</b>			

Όπως αποτυπώνεται στον ανωτέρω πίνακα το ύψος της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών του έργου ανέρχεται προ αναθεώρησης και ΦΠΑ στο ποσό των 507.648,86€ δηλαδή το ποσοστό αύξησης από την αρχική σύμβαση είναι 48,91%, και δεν υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης όπως προβλέπεται στην παρ. 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. Στο παραπάνω ποσό των 507.648,86€ προστίθεται το ποσό των 25.000,00€ το οποίο αφορά σε πρόβλεψη της αναθεώρησης, το τελικό δε ποσό της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών του έργου με τη δαπάνη και του ΦΠΑ διαμορφώνεται στα 660.484,59€.

Τέλος η έγκριση του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Έργου γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης, ως Προϊσταμένης αρχής, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητές της, καθώς παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

### **ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

#### **Επειδή:**

- Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της αρχικής σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τακτοποιήσει την αυξομείωση στις ποσότητες ορισμένων κονδυλίων του έργου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεσή του, για να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης και συμπληρωματικές εργασίες (Συμπληρωματική Σύμβαση), οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην αρχική σύμβαση του έργου και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου.
- Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου ποσού 507.648,86 € χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (ποσοστό 48,91%) δεν υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης (παρ.1β του άρθρου 156 του Ν.4412/2016).
- Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης έχει γνωμοδοτήσει θετικά για την έγκριση της 1ης ΣΣΕ από τεχνικής άποψης με την αρ. 96/ πρακτικό 4/30.03.2023 γνωμοδότηση.
- Με την αρ. πρωτ. 163075/3-6-2022 (ΑΔΑ: 972Α7ΛΚ-Δ2Ε) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε τροποποίηση της με αρ. 127872/30-05-2019 έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και Κ.Α. 2019ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης για το ΥΠΟΕΡΓΟ 37ο :«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΡΑΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», με συνολικό ποσό 2.500.000,00€.

**Προτείνουμε:**

- Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης, ο οποίος είναι ισόποσος της αρχικής σύμβασης χωρίς τη δαπάνη της Αναθεώρησης & του ΦΠΑ ενώ με τη δαπάνη της Αναθεώρησης & του ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά **124.404,10€**
- Την έγκριση της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ποσού **660.484,59 € με Φ.Π.Α.**
- Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού **784.888,69€** (με Φ.Π.Α.), 124.404,10€ για αναθεώρηση της Αρχικής Σύμβασης και 660.484,59€ για την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική σύμβαση του έργου του θέματος.

**Η συνολική δαπάνη 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης & της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. 2.072.000,00€. (Αρχική Σύμβαση: 1.411.515,41€ +Σ.Σ.Ε. : 660.484,59€)»**

8. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης** Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.

9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ****Εγκρίνει :**

- Τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης, ο οποίος είναι ισόποσος της αρχικής σύμβασης χωρίς τη δαπάνη της Αναθεώρησης & του ΦΠΑ ενώ με τη δαπάνη της Αναθεώρησης & του ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά **124.404,10€**, του ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **37ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΡΑΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ».**
- Την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική σύμβασης του έργου ποσού **660.484,59 € με Φ.Π.Α.**
- Τη διάθεση πίστωσης ποσού **784.888,69€** (με Φ.Π.Α.), 124.404,10€ για αναθεώρηση της Αρχικής Σύμβασης και 660.484,59€ για την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική σύμβαση του έργου του θέματος.

**Η συνολική δαπάνη 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης & της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. 2.072.000,00€. (Αρχική Σύμβαση: 1.411.515,41€ +Σ.Σ.Ε. : 660.484,59€),**

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **07-04-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**