



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών
Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Νίκη Βαρδιάμπαση
Τηλέφωνο :2813 400233
e-mail :tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 8 Μαΐου 2023
Αρ. πρωτ.: 142905

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ.:- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **106/2023** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **106/2023** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (**απόσπασμα πρακτικού Ν° 10/04-05-2023**), που αφορά στην Έγκριση τροποποίησης συμβάσης για το **υποέργο 77ο** της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019**», **77ο Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΑΓΥΙΑΣ, ΜΥΛΩΝΙΑΝΑ,ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ ΚΛΠ.)**» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κ.Α. 2019ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης (CPV: 45520000-8).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν° 10/04-05-2023
Αριθμ. απόφ. 106/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 04 Μαΐου 2023** και ώρα **12:00** πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης συνεδρίαση** στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2) των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 26^{ης} Μαΐου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 69/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. **133480/28-04-2023** Πρόσκληση του Προέδρου του.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης Σταύρος και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος, Ανδρουλάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), Γουλιδάκης Ιωάννης, Γύπαρης Κωνσταντίνος, Δανδουλάκης Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), Δοξαστάκης Ζαχαρίας, Ζάχαρης Ευάγγελος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλογεράς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Κονταξάκης Γεώργιος, Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος), Κριτωτάκης Μιχαήλ, Λεονταράκης Ιωάννης, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης (Βλαντάς), Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία, Ξενικάκης Κωνσταντίνος, Ξυλούρης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.), Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδεράκης Αντώνιος (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Εμπορίου Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας Π.Κ.), Παρασύρης Ιωάννης, Πισσούλης Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Πρόληψης και Κινητών Μονάδων ΠΚ), Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Τζεδάκης Σταύρος (Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Κ.), Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης), Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία, Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη (Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή τομέα ΠΚ), Χουστουλάκη Γενοβέφα και Χρονάκης Νικόλαος.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι κ.κ.: Καμπουράκης Λάμπρος (Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ), Κοπάσης Ελευθέριος και Κώτσογλου Κυριάκος (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ.).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι κ.κ. Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαγιωνάκη Μερóπη, Βαμβακάς Λάμπρος, Καλλέργης Νικόλαος, Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη), Κωνσταντινίδης Ευθύμιος (Θέμης), Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος, Μερωνιανάκης Γεώργιος, Μπαριτάκης Πάυλος, Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Σπυρόπουλος Γεώργιος, και Χνάρης Εμμανουήλ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Λογιάδης Γεώργιος βουλευτής Νομού Ηρακλείου Μέρα25, Μηλιαράς Γεώργιος περιφερειακός συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, Ραπτάκης Νικόλαος εκτελεστικός γραμματέας ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία γενική διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη γενική διευθύντρια Υποδομών ΠΚ, Κριτωτάκης Μαρίνος γενικός δ/ντής Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΚ, Δασκαλάκη Χρύσα γενική δ/ντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδων γενικός δ/ντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Κοκολάκης Μανόλης και Ατσαλάκης Μιχαήλ υπάλληλοι Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΠΚ, Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ, Γιάνναρη Ιωάννα ειδική σύμβουλος ΠΚ, Ξυλούρης Κώστας μηχανολόγος μηχανικός εκπρόσωπος κατοίκων Φοινικιάς και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Μιχελινάκη Άννα, Νικάκη Δέσποινα και Πατεράκη Μαρία υπάλληλοι Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ και η κα Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 6.3: Έγκριση τροποποίησης συμβάσης για το **υποέργο 77ο** της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **77ο Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΑΓΥΙΑΣ, ΜΥΛΩΝΙΑΝΑ, ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ ΚΛΠ.)»** που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κ.Α. 2019ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης (CPV: 45520000-8).

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. **Τις διατάξεις:**
 - α) του **Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
 - β) του **Ν. 3852/10:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 - γ) του **άρθρου 33** του **Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. **Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
3. Τη με αριθμ. **01/2022 (πρακτ. Ν° 01/09-01-2022)** απόφαση Π.Σ. εκλογής Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.

4. Τη με αριθμ. **23/2023 (πρακτικό Ν° 3/12-02-2023)** απόφαση Π.Σ. που αφορά: **α) Αποδοχή παραίτησης** του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μπαριτάκη Παύλου και **β) Εκλογή νέου Προέδρου** του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης.
5. Το με αριθμ. πρωτ.: **125197/21-04-2023** έγγραφο της **Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ιστορικό:

1. Η με αριθ. 31/Πρακτικό Νο9/22-4-2021 (ΑΔΑ: 6Ο4Ε7ΛΚ-8Ψ2) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και του καθορισμού των Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης.
2. Η με αριθ. 719/πρακτ.Νο15/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΘΔ7ΛΚ-ΓΒΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά στην έγκριση της 3ης τροποποίησης ΠΚ/ΠΕ έτους 2022.
3. Η με αριθ. πρωτ. 163075/03-06-2022 (ΑΔΑ: 972Α7ΛΚ-Δ2Ε) τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ. 1127872/30-05-2019, ως προς τη δημιουργία 22 νέων υποέργων, για την εκτέλεση και σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» και Κ.Α. 2019ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης.
4. Η με αριθ. 100/03-01-2022 (ΑΔΑ: Ψ40Δ46ΜΤΛΡ-1Ν9) απόφαση ανάληψης συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2022, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
5. Η από 18-07-2022 Τεχνική Περιγραφή και τον Προϋπολογισμό για την τεχνική υπηρεσία του θέματος.
6. Η με αριθ. 964/2022 (πρακτικό Ν° 19/27-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΚΕ7ΛΚ-67Ζ, ΑΔΑΜ: 22REQ011035083) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για την απευθείας ανάθεση.
7. Η με αριθ. πρωτ. 233322/04-08-2022(ΑΔΑΜ:22PROC011089747) πρόσκληση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων για την υποβολή προσφοράς.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 248188/18-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΝ57ΛΚ-0ΣΡ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011111905) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της υπόψη τεχνικής υπηρεσίας στον οικονομικό φορέα «Ευάγγελο Πετράκη», με Α.Φ.Μ. 023955777, ΔΟΥ Χανίων, έναντι του ποσού των 29.680,00€, επί πλέον ΦΠΑ 24% (7.123,20€), ήτοι συνολικού ποσού 36.803,20 € (τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσια τρία ευρώ και εικοσι λεπτά)με ΦΠΑ 24%.
9. Η παρακάτω υπογραφείσα σύμβαση:
Υπόεργο 77 (νέο): ημερομηνία υπογραφής: 01/09/2022, ποσό 29.680,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 36.803,20 € με ΦΠΑ.
10. Ο από 12-04-2023 Προϋπολογισμός για τις πρόσθετες υπηρεσίες του θέματος
11. Το γεγονός ότι οι εν λόγω αλλαγές θα συμπεριληφθούν στην επόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου του έργου.

Γενικά στοιχεία της παροχής υπηρεσιών

Το φυσικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών αφορούσε στις αναγκαίες επείγουσες εργασίες για τον καθαρισμό των ρεμάτων, των ποταμών καθώς και των παραποτάμων αυτών, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας, με σκοπό την προστασία των πληγείσων περιοχών από τις δυσμενείς επιπτώσεις των πλημμυρικών φαινομένων.

Οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν επείγουσες επεμβάσεις σε τμήματα που χρήζουν άμεσου καθαρισμού.

Το σύνολο των εργασιών χρηματοδοτήθηκε αρχικά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κ.Α. 2019ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης (CPV: 45520000-8).

Αντικείμενο της εισήγησης

Αντικείμενο της εισήγησης αποτελεί η τροποποίηση της σύμβασης για το **υποέργο 77 (νέο)** της παροχής υπηρεσιών με τίτλο:

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 77ο Υποέργο (νέο) : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΑΓΥΙΑΣ, ΜΥΛΩΝΙΑΝΑ, ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ ΚΛΠ.)»

σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία γίνεται για να συμπεριλάβει πρόσθετες υπηρεσίες παροχής που δεν έχουν προβλεφθεί στις αρχικές συμβάσεις αλλά κρίνονται απόλυτα αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωσή τους, χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση αυτών.

Η Υπηρεσία έχει συντάξει τον Προϋπολογισμό των πρόσθετων υπηρεσιών που αφορούν την τροποποίηση της σύμβασης.

Αιτιολογία τροποποίησης της σύμβασης και σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης για το υποέργο 77

Η σύναψη της εν λόγω Συμπληρωματικής σύμβασης με το ποσό 17.987,44€ με ΦΠΑ γίνεται για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν περιλαμβάνονταν στις αρχικές ανατεθείσες υπηρεσίες, κατά την πρώτη συναφθείσα σύμβαση και προέκυψαν κατά την εξέλιξη των εργασιών του καθαρισμού των ποταμών και της διάνοιξης της κοίτης των. Οι συμπληρωματικές εργασίες αφορούν στην αντιμετώπιση και αποκατάσταση των κοιτών και των πρηνών των υδατορεμάτων, που οφείλονται στα εξελισσόμενα φαινόμενα που συνέβησαν μετά την υπογραφή της αρχικής σύμβασης του υποέργου της παροχής υπηρεσίας και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής και επομένως, δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στην αρχική μελέτη της υπηρεσίας.

Επειδή :

Το αντικείμενο της βασικής εργασίας είναι ο καθαρισμός κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά (χώματα, πέτρες, κλαδιά κλπ), με χρήση συνήθων χωματοουργικών μηχανημάτων (εκσκαφών, φορτωτών, προωθητών), κινουμένων στις όχθες ή και την κοίτη, εν ξηρώ ή παρουσία υδάτων, τόσο με παράπλευρη απόθεση των προϊόντων, όσο και με φόρτωση, μεταφορά και απόθεση επί του έργου.

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται ο καθαρισμός της κοίτης από αυτοφυή βλάστηση (καλάμια κλπ) και απομάκρυνση αυτών, η άρση των εμποδίων στη ροή των υδάτων, η απομάκρυνση των καταπτώσεων από τις όχθες και ο καθαρισμός των υπαρχόντων τεχνικών, η αποκατάσταση αναχωμάτων προκειμένου να αποφευχθούν εκ νέου πλημμυρικά φαινόμενα με στόχο την ασφάλεια των πολιτών.

Επισημαίνεται ότι τα σημεία παρέμβασης και ο καθορισμός προτεραιότητας των εργασιών, θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου, περιλαμβάνεται και η λήψη των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αποτροπή κινδύνων πρόκλησης ατυχημάτων και την προστασία των εργαζομένων

Οι ζημιές καθιστούν τις περιοχές αυτές ιδιαίτερα επικίνδυνες και εφόσον πρόκειται για περιοχές με έντονη οικιστική, τουριστική, βιομηχανική και αγροτική ανάπτυξη χρήζουν άμεσης αποκατάστασης. Επομένως επείγει η απρόσκοπτη συνέχιση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για τον ολοκληρωμένο καθαρισμό όλων των ποταμών και ρεμάτων που περιλαμβάνονται στο υποέργο 77 τα οποία είχαν αρχικά μελετηθεί. Ο άμεσος καθαρισμός τους θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο.

Επίσης, οι πιο πάνω εργασίες της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανατίθενται στον αρχικό ανάδοχο διότι δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την αρχική σύμβαση χωρίς να προκαλέσουν μείζονα προβλήματα στις εργασίες και επιπλέον είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή τους, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική φύση τους.

Η ανωτέρα Συμπληρωματική Σύμβαση προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, η έγκρισή τους γίνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Κρήτης, ως Προϊσταμένης αρχής, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητές του, καθώς παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για το υποέργο 77 (νέο) της παροχής υπηρεσιών με τίτλο:

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 77ο Υποέργο (νέο) :«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΑΓΥΙΑΣ, ΜΥΛΩΝΙΑΝΑ, ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ ΚΛΠ.)» όπως φαίνεται παρακάτω:

- Αρχικής δαπάνης 36.803,20€, κατά 17.987,44€ (για εργασίες 14.506,00€ και 3.481,44 για ΦΠΑ), ήτοι κατά 48,9% της αρχικής δαπάνης σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και **σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 17.987,44 € με ΦΠΑ.»**

6. Την εισήγηση του κ. Καλογερή Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

7. Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης για το υποέργο 77 (νέο) της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 77ο Υποέργο (νέο) :«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΑΓΥΙΑΣ, ΜΥΛΩΝΙΑΝΑ, ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ ΚΛΠ.)» όπως φαίνεται παρακάτω:

- Αρχικής δαπάνης 36.803,20€, κατά 17.987,44€ (για εργασίες 14.506,00€ και 3.481,44 για ΦΠΑ), ήτοι κατά 48,9% της αρχικής δαπάνης σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 17.987,44 € με ΦΠΑ, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 04-05-2023

Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Η Γραμματέας

Τα μέλη

Ευάγγελος Ζάχαρης

Γεωργία Μηλάκη