



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη  
Τηλέφωνο : 28134002  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 8 Ιουνίου 2023  
Αρ. πρωτ.: 187951**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **611/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **611/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°16/06-06-2023**), που αφορά στην Έγκριση 2ου Α.Π./Τακτοποιητικού Κύριας Σύμβασης και 2ου Α.Π./Τακτοποιητικού Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου : **ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ – ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ)**, στα πλαίσια του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) και με τ. ΚΑ 2012ΕΠ00200009», αναδόχου "ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ".

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°16/06-06-2023  
Αριθμός Απόφασης: 611/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 06 Ιουνίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **177119/31-05-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>2</b>	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
<b>3</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	» »
<b>4</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
<b>5</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »
<b>6</b>	Δανδουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Κώτσογλου Κυριάκος και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Λουμπούνης Εμμανουήλ προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup>: Έγκριση 2ου Α.Π./Τακτοποιητικού Κύριας Σύμβασης και 2ου Α.Π./Τακτοποιητικού Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου : ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ – ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ), στα πλαίσια του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) και με τ. ΚΑ 2012ΕΠ00200009» ,αναδόχου “ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ”.**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3.Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4.Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5.Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

**6. Την αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**7. Το με αρ. πρωτ. 170326/26-05-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**«Ιστορικό :**

1	ΕΡΓΟ:	<b>«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ)</b>		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	<b>ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ – ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ )</b>		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΚΑ2014ΕΠ50200006 ΤΗΣ ΣΑΕΠ 502	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΟΧΙ		
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	25/01/2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	1.285.000,00€
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	17/02/2020	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	609.207,61€
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΝΑΙ		
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	609.207,61€		
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	<b>636.940,57€</b>		
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	27.732,96€		
	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:	<b>79.502,62 €</b>		
12	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	9.246,61,€		
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	16/02/2021		
14	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	30/12/2022		
15	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:	7		
16	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ):	<b>1) 254/2021/08-03-21</b> <b>2) 976/2021/08-03-21</b> <b>3) 1513/2021/10-11-21</b> <b>4) 162/2022/22-02-22</b> <b>5) 201255/08-07-2022</b> Αποφ. Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. <b>6) 1246/20-09-2022</b> Οικ. Επιτροπής <b>7) 1785/22-12-2022</b> Οικ. Επιτροπής		
17	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	28-02-2023		
18	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	1		
19	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	590/24-05-2022 Αποφ. Οικ. Επιτροπής και υπ.αρ.56/πρακτ.1º/15-03-22 Τεχν. Συμβ		
20	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;	ΝΑΙ		

### **1 α. Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:**

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 - 2	6 = 4 - 3	7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Γ.Ε. &	419.766,72	482.682,46	470.661,75	50895,03	-12.020,71	470.562,53

<b>Ο.Ε.</b>						
ΑΠΡΟΒΛΕΠ ΤΑ	62.965,01	49,27	0,00	-62.965,01	-49,27	
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>482.731,73</b>	<b>482.731,73</b>	<b>470.661,75</b>	<b>-12.069,98</b>	<b>-12.069,98</b>	<b>470.562,53</b>
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	564,73	564,73	35.000,00	-34.435,27	-34.435,27	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>491.296,46</b>	<b>491.296,46</b>	<b>513.661,75</b>	<b>22.365,29</b>	<b>22.365,29</b>	<b>478.562,53</b>
ΦΠΑ	117.911,15	117.911,15	123.278,82	5.367,67	5.367,67	114.855,00
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	609.207,61	609.207,61	636.940,57	5.367,67	5.367,67	593.417,53

### **1β. Συμβατικά στοιχεία (κύριας σύμβασης):**

1. Με την αρ. **94/2018** (πρακτικό Νο 8/26-07-2018, ΑΔΑ: 99Ε47ΛΚ-5ΞΨ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, εγκρίθηκε η 4<sup>η</sup> Τροποποίηση του Σχεδίου Δράσης έτους 2018 της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων και η ένταξη του έργου του θέματος με ΚΑ 2014ΕΠ50200006, ΣΑΕΠ 502.
2. Με την αρ. πρωτ. **166710/20-07-2018** (ΑΔΑ: ΩΗΗΜ7ΛΚ-ΗΚΛ, ΑΔΑΜ: 18REQ003470218) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης, εγκρίθηκε η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 108110/29-08-2014 απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης για το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) και με τ. ΚΑ 2012ΕΠ00200009» και η δημιουργία του υποέργου του θέματος.
3. Με την αρ. πρωτ. **196047/24-08-2018** (ΑΔΑ: ΩΥ5Ρ7ΛΚ-7ΚΑ) απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκαν τα τεύχη Δημοπράτησης του έργου του θέματος.
4. Με την αρ. **1425/2018** (πρακτικό Νο 34/7-11-2018, ΑΔΑ: 6ΑΠ07ΛΚ-ΠΘΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας, η διάθεση πίστωσης και η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου του θέματος.
5. Με την αρ. πρωτ. **31702/08-02-2019** εισήγηση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η., διαβιβάστηκε προς την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού.
6. Με την αρ. **174/2019** (πρακτικό Νο 4/11-02-2019, ΑΔΑ: Ω39Ι7ΛΚ-ΒΥΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περ. Κρήτης, ανατέθηκε η σύμβαση στον μειοδότη οικονομικό φορέα «**ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.**».
7. Με το αρ. πρωτ. **41997/20-02-2019** έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η., γνωστοποιήθηκε η προαναφερόμενη απόφαση στους συμμετέχοντες. Κατά της απόφασης δεν κατατέθηκε ένσταση.
8. Με το αρ. πρωτ. **51871/04-03-2019** έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η., ζητήθηκαν από την «**ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.**» τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παρ. 4.2 της διακήρυξης. Ο φάκελος των δικαιολογητικών κατατέθηκε εμπρόθεσμα στις 12-03-2019 μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και στις 13-03-2019 σε έντυπη μορφή με το αρ. πρωτ. **58934/13-03-2019** έγγραφο.
9. Με την αρ. **457/2019** (πρακτικό Νο 10/12-04-2019, ΑΔΑ: ΨΠ5Μ7ΛΚ-Σ5Τ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περ. Κρήτης, εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα «**ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.**».

10. Με το αρ. πρωτ. **130867/03-06-2019** έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η., διαβιβάστηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο ο φάκελος του έργου με όλα τα δικαιολογητικά.
11. Με την αρ. **577/2019** πράξη Ε΄ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος και δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του μειοδότη για την εκτέλεση του έργου του θέματος.
12. Με το αρ. πρωτ. **177083/22-07-2019** έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. κλήθηκε ο μειοδότης να προσκομίσει την προβλεπόμενη από το άρθρο 105 Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλωση περί μη επέλευσης οψιγενών μεταβολών πριν την υπογραφή της σύμβασης.
13. Με την αρ. πρωτ. **179654/24-07-2019** αίτηση, η «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» (μειοδότης) προσκόμισε στοιχεία σχετικά με τη λήψη επανορθωτικών μέτρων για την απόδειξη της αξιοπιστίας της εταιρείας.
14. Με το αρ. πρωτ. **237244/26-09-2019** έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή η εισήγηση της Υπηρεσίας για την έκδοση απόφασης σχετικά με την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων του μειοδότη.
15. Με την αρ. **1345/2019** (Πρακτ. Ν°25/27-09-2019, ΑΔΑ:ΨΠΖΨ7ΛΚ-Ω0Ι) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η αποστολή του σχεδίου της απόφασης σχετικά με την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων προς την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
16. Με το αρ. πρωτ. **264953/22-10-2019** έγγραφο, η Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. διαβίβασε προς την ανωτέρω Επιτροπή (αρθρ. 73 Ν. 4412/2016) αίτημα για γνωμοδότηση επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
17. Με την αρ. **16Ε/06-11-2019 Πράξη της 16<sup>ης</sup> Συνεδρίασης**, η Γνωμοδοτική Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 παρέχει ομόφωνα τη σύμφωνη γνώμη της, περί του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης και περί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα-προσωρινού μειοδότη «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» προς απόδειξη της αξιοπιστίας της.
18. Με το αρ. πρωτ. **292776/18-11-2019** έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η., διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Διαγωνισμού ο φάκελος με τα επανορθωτικά μέτρα της εταιρείας και τα σχετικά με αυτόν έγγραφα, προκειμένου να ενημερωθεί για τη διαδικασία και να συντάξει το σχετικό πρακτικό που θα συνοδεύει τη σύμβαση, σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
19. Με το αρ. πρωτ. **301204/26-11-2019** έγγραφο, η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κατέθεσε απόψεις σχετικά με τη διαβίβαση των εγγράφων και του φακέλου της εταιρείας προς την Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις οποίες: α) προηγείται η τελική έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή περί της διαπίστωσης επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων της εταιρείας, β) ακολουθεί ο έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από την Επιτροπή Διαγωνισμού και γ) τελικά υπογράφεται η από 17-02-20 σύμβαση, ποσού 609.207,61€.
20. Το Τεχνικό Συμβούλιο με την υπ.αρ. 56/Πρακτικό 1<sup>ο</sup> /15-03-2022 γνωμοδότηση του , γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος..
21. Τη με αρ. **590/24-05-2022** (ΑΔΑ: 6ΦΕΒ7ΛΚ-ΝΑΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η σύναψη 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης.
22. Τη με αρ. **254/08-03-2021** (ΑΔΑ: 6ΙΟΗ7ΛΚ-ΤΜΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας έως 16-08-2021.

23.Τη με αρ. **976/16-07-2021** (ΑΔΑ: 6ΛΡΠ7ΛΚ-ΒΘ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας έως 16-11-2021.

24.Τη με αρ. **1513/09-11-2021** (ΑΔΑ: 9ΓΠΞ7ΛΚ-ΡΔΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας έως 16-02-2022.

## 2 α. Οικονομικά στοιχεία του έργου Συμπληρωματικής Σύμβασης:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	49.267,89	49.267,89	54.115,01	4.847,12	4.847,12	46.303,68
ΑΠΡΟΒΛΕ ΠΤΑ	7.390,18	7.390,18	0,00	-7.390,18	-7.390,18	0
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	56.658,07	56.658,07	54.115,01	-2.543,06	-2543,06	46.303,68
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	0	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	0	0	0,00	0,00	0,00	0
ΣΥΝΟΛΟ	56.658,07	56.658,07	64.115,01	7.456,94	7.456,94	46.303,68
ΦΠΑ	13,597,94	13,597,94	15.387,60	1.789,66	1.789,66	11.112,88
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	70.256,01	70.256,01	79.502,62	9.246,60	9.246,60	57.416,56

## 2β. Συμβατικά στοιχεία (συμπληρωματικής σύμβασης):

- Με την υπ.αρ. 355/01-04-22 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 07/01-04-2022), εγκρίθηκε η εξιδεικευμένη πίστωση Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: «ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ –ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ)», στα πλαίσια του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) και με τ. ΚΑ 2012ΕΠ00200009», αναδόχου "ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε." και προϋπολογισμού συμπληρωματικής σύμβασης 70.256,01 ευρώ
- Με την με Α/Α 2364 (Αρ. πρωτ. 122663/03-05-22) Απόφαση Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 70.256,01 ευρώ για τη δαπάνη σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων (ΚΑΕ 01.071-00.9779.01.002-Εκτέλεση έργων που δεν κατον. Γενικά (λοιπά)(Τρεχ. Χρ.)για την σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης .
- Τη με αρ. **162/22-02-2022** (ΑΔΑ: ΨΙΩΦ7ΛΚ-4Ω0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας έως 16-07-2022(κύριας και συμπληρωματικής σύμβασης).
- Τη με αρ. πρ. **191307/24-05-2022** (ΑΔΑ: ΨΟΒΗ7ΛΚ-ΛΒ0) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων, Τμήματος Συγκ/κών έργων, της Π.Ε. Ηρακλείου, με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.
- Τη με αρ. πρ. **201255/08-07-2022** απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων, Τμήματος Συγκ/κών έργων, της Π.Ε. Ηρακλείου, με την οποία χορηγήθηκε

παράταση προθεσμίας έως 30-09-2022 (κύριας και συμπληρωματικής σύμβασης).

6. Τη με αρ. **1246/20-09-2022** (ΑΔΑ: ΨΑ9Ι7ΛΚ-ΟΧΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας έως 30-12-2022(κύριας και συμπληρωματικής σύμβασης).
7. Την με αρ. πρωτ. **322299/20-10-2022** (22ΣΥΜV011456907 2022-10-20) Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του έργου.
8. Τη με αρ. **1785/22-12-2022** (ΑΔΑ: ΨΓΞΥ7ΛΚ-ΤΔ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας έως 28-02-2023 (κύριας και συμπληρωματικής σύμβασης).
9. Τη με αρ.πρ. **74672/06-03-2023** Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών της Δ/σης Τεχνικών Έργων, Τμήματος Συγκ/κών έργων, της Π.Ε. Ηρακλείου, βεβαιώθηκε η εμπρόθεσμη περαίωση των συμβατικών εργασιών στις 28-02-2023.
10. Την υπ.αρ. πρωτ. 114606/10-04-2023 υποβολή τελικών επιμετρήσεων από τον ανάδοχο που ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία.

### **3.ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ 2<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.**

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός-Τακτοποιητικός Πίνακας συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών οι οποίες αφορούν το τεχνικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, αλλά και για να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης. Όλες οι αυξομειώσεις ποσοτήτων προέκυψαν κατά την εφαρμογή των εγκεκριμένων μελετών και έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση του έργου.

Πιο συγκεκριμένα :

#### **3.α. 2<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ -ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:**

Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. η Κύρια Σύμβαση είναι μειωμένη σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ και την Αρχική Σύμβαση προ αναθεώρησης και ΦΠΑ κατά 12.069,98€, αλλά παρουσιάζει αύξηση μετά την ένταξη της αναθεώρησης κατά 27.732,96€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Για τον υπολογισμό της δαπάνης αναθεώρησης λήφθηκαν υπ' όψη οι συντελεστές του 2<sup>ου</sup>, 3<sup>ου</sup> και 4<sup>ου</sup> τριμήνου 2021 και του 1<sup>ου</sup> τριμήνου 2022 και έγινε προεκτίμηση της δαπάνης για τα λοιπά τρίμηνα για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί συντελεστές και δεν έχουν δοθεί ακριβείς οδηγίες υπολογισμού των ανατιμήσεων. Η προεκτίμηση έγινε με χρήση προσωρινών συντελεστών αναθεώρησης προηγούμενων τριμήνων.

Συνεπώς η Κ.Σ. με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε./Τακτοποιητικός ανέρχεται σε δαπάνη 478.661,75€ προ αναθεώρησης και ΦΠΑ ή 636.940,57€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Αναλυτικότερα, οι ομάδες εργασιών παρουσιάζουν τις εξής μεταβολές:

#### **ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ**

Η συνολική δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 13.642,03€ (μετά έκπτωσης) και έχει αύξηση σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ κατά 107,90€ η οποία οφείλεται στις διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τις εκτελεσμένες εργασίες βάσει της εγκεκριμένης μελέτης του έργου.

Η Ομάδα Α δεν περιλαμβάνει Νέες Τιμές στον παρόντα ΑΠΕ.

Σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση η δαπάνη είναι μειωμένη κατά 3.128,18€ ή κατά 18,65%

#### **ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ**

Η συνολική δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 126.104,22€ (μετά έκπτωσης) και έχει μείωση σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ κατά 274,86€ η



οποία οφείλεται στις διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τις εκτελεσμένες εργασίες βάσει της εγκεκριμένης μελέτης του έργου.

Η Ομάδα Β δεν περιλαμβάνει Νέες Τιμές στον παρόντα ΑΠΕ.

Σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση η δαπάνη είναι αυξημένη κατά 45.709,58€ ή κατά 56,86%

#### **ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ**

Η συνολική δαπάνη της ομάδας έχει μηδενιστεί, καθώς δεν χρειάστηκε η κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Α.Τ. 26) σε οποιαδήποτε θέση στο έργο.

Το αρχικό οικονομικό αντικείμενο του συνόλου αυτής της ομάδας κόστους 9.525,96€ (μετά έκπτωσης) αφαιρείται στο σύνολό του από την αξία της Κύριας Σύμβασης (προσαυξημένο με το ανάλογο ΓΕ & ΟΕ και τον ΦΠΑ).

#### **ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Η συνολική δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 257.393,33€ (μετά έκπτωσης) και έχει μείωση σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ κατά 474,38€ η οποία οφείλεται στις διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τις εκτελεσμένες εργασίες βάσει της εγκεκριμένης μελέτης του έργου.

Η Ομάδα Δ δεν περιλαμβάνει Νέες Τιμές στον παρόντα ΑΠΕ.

Σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση η δαπάνη είναι αυξημένη κατά 9.133,59€ ή κατά 3,68%

#### **ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

Η συνολική δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 1.726,31€ (μετά έκπτωσης) και παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ κατά 19,74€ η οποία οφείλεται στις διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τις εκτελεσμένες εργασίες βάσει της εγκεκριμένης μελέτης του έργου.

Η Ομάδα Ε δεν περιλαμβάνει Νέες Τιμές στον παρόντα ΑΠΕ.

Σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση η δαπάνη είναι αυξημένη κατά 942,35€ ή κατά 120,20%

### **3.β. 2<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:**

Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικό η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι μειωμένη σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ προ αναθεώρησης και ΦΠΑ κατά 2.543,06€, αλλά παρουσιάζει αύξηση μετά την ένταξη της αναθεώρησης κατά 9.246,61€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Για την προεκτίμηση της δαπάνης αναθεώρησης έγινε προεκτίμηση της δαπάνης με χρήση προσωρινών συντελεστών αναθεώρησης προηγούμενων τριμήνων (4<sup>ο</sup> 2021 και 1<sup>ο</sup> 2022).

Συνεπώς η Σ.Σ. με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. ανέρχεται σε δαπάνη 54.115,01€ προ αναθεώρησης και ΦΠΑ ή 79.502,62€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Αναλυτικότερα, οι ομάδες εργασιών παρουσιάζουν τις εξής μεταβολές:

#### **ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ**

Η συνολική δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 10.786,66€ (μετά έκπτωσης) και έχει μείωση σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ κατά 1.811,69€ η οποία οφείλεται στις διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τις εκτελεσμένες εργασίες βάσει της εγκεκριμένης μελέτης του έργου.

Η Ομάδα Β δεν περιλαμβάνει Νέες Τιμές στον παρόντα ΑΠΕ.

Σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ (αρχική έγκριση Σ.Σ.) η δαπάνη είναι μειωμένη σε ποσοστό 14,38%

#### **ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Η συνολική δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 35.073,52€ (μετά έκπτωσης) και έχει αύξηση σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ κατά 5.919,42€ η οποία οφείλεται στις διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τις εκτελεσμένες εργασίες βάσει της εγκεκριμένης μελέτης του έργου.

Η Ομάδα Δ δεν περιλαμβάνει Νέες Τιμές στον παρόντα ΑΠΕ.

Σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ (αρχική έγκριση Σ.Σ.) η δαπάνη είναι αυξημένη σε ποσοστό 20,30%

### **3.γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ :**

Σύμφωνα με τον παρόντα 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ(ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) της Κύριας και 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) Συμπληρωματικής Σύμβασης:

- Οι ποσότητες των εργασιών προκύπτουν από την τελική επιμέτρηση.
- Μηδενίζεται το κονδύλιο των απροβλέπτων στην Κύρια και τη Συμπληρωματική Σύμβαση.
- Αυξάνεται η δαπάνη της Αναθεώρησης της Κύριας και της Συμπληρωματικής Σύμβασης, λαμβάνοντας υπ' όψη τους συντελεστές του 2<sup>ου</sup>, 3<sup>ου</sup> και 4<sup>ου</sup> τριμήνου 2021 και του 1<sup>ου</sup> τριμήνου 2022 και κάνοντας προεκτίμηση της δαπάνης για τα λοιπά τρίμηνα για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί συντελεστές και δεν έχουν δοθεί ακριβείς οδηγίες υπολογισμού των ανατιμήσεων. Η προεκτίμηση έγινε με χρήση προσωρινών συντελεστών αναθεώρησης προηγούμενων τριμήνων.
- Δεν περιλαμβάνονται επιπλέον Νέες Τιμές.
- Η συνολική δαπάνη των εργασιών της Κύριας Σύμβασης μειώνεται κατά 12.069,98€ (χωρίς ΦΠΑ) περισσότερο δηλαδή από το ποσό των μη αποδεκτών επί έλαττον (11.240,63€ χωρίς ΦΠΑ) λόγω της περικοπής του συνόλου της Ομάδας Γ: Οδοστρωσία.
- Με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό-Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Ως εκ τούτου ο παρόν ΑΠΕ εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4412/16.
- Στον παρόντα ΑΠΕ και σύμφωνα με α) Το άρθρο 11.3 της διακήρυξης & β) Το άρθρο 7 της σύμβασης, δεν γίνεται χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» σε εφαρμογή της παρ. 3β του άρθρου 156 του ν.4412/16. Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συνοδεύεται από τον σχετικό πίνακα ελέγχου.
- Για τον παρόντα ΑΠΕ δεν απαιτείται γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης.

### **4 α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η συνολική δαπάνη του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κύριας Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **636.940,57€** (με ΦΠΑ 24%) και έχει αύξηση **27.732,96€** σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση, η οποία οφείλεται στην αύξηση του ποσού της αναθεώρησης. Η συνολική δαπάνη των εργασιών παρουσιάζουν μείωση **12.069,90€** σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.

Αναλυτικότερα για την κύρια σύμβαση ισχύει:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				
ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ	1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.	2 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ (με προηγ. ΑΠΕ)
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	419.766,72	482.682,46	470.661,75	-12.020,71
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	62.965,01	49,27	0,00	-49,27
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>482.731,73</b>	<b>482.731,73</b>	<b>470.661,75</b>	<b>-12.069,98</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	564,73	564,73	35.000,00	+34.435,27
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Φ.Π.Α. 24%	117.911,15	117.911,15	123.278,82	+5.367,67
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>609.207,61</b>	<b>609.207,61</b>	<b>636.940,57</b>	<b>+27.732,96</b>

#### 4β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική δαπάνη του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **79.502,01€** (με ΦΠΑ 24%) και έχει αύξηση **9.246,61€** σε σχέση με το ποσό της από τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε., η οποία οφείλεται στην αύξηση του ποσού της αναθεώρησης. Η συνολική δαπάνη των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης παρουσιάζει μείωση κατά **2.543,06€** σε σχέση με το αρχικό ποσό της που έχει εγκριθεί.

Αναλυτικότερα για τη συμπληρωματική σύμβαση ισχύει:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			
ΔΑΠΑΝΗ	1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.	2 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ (με προηγ. ΑΠΕ)
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	49.267,89	54.115,01	+4.847,12
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7.390,18	0,00	-7.390,18
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>56.658,07</b>	<b>54.115,01</b>	<b>-2.543,06</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	10.000,00	+10.000,00
Φ.Π.Α. 24%	13.597,94	15.387,60	+1.789,66
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>70.256,01</b>	<b>79.502,62</b>	<b>+9.246,61</b>

Και συγκεντρωτικά έχουμε:

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		
ΔΑΠΑΝΗ	Κ.Σ.	Σ.Σ.
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	470.661,75	54.115,01
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	0,00	0,00
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>470.661,75</b>	<b>54.115,01</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	35.000,00	10.000,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	8.000,00	0,00
Φ.Π.Α. 24%	123.278,82	15.387,60
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>636.940,57</b>	<b>79.502,62</b>

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός-Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών Κύριας Σύμβασης και 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός-Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών

Συμπληρωματικής Σύμβασης (Αύξηση Οικονομικού Αντικειμένου έως 15%) υπογράφεται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

**ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ:**

Σας υποβάλλουμε την παρούσα εισήγηση με συνημμένα:

- Αιτιολογική έκθεση, Σχέδιο 2ου ΑΠΕ /Τακτοποιητικού κύριας και 2ου ΑΠΕ /Τακτοποιητικού συμπληρωματικής σύμβασης

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση 2ου Α.Π.Κύριας Σύμβασης και 2ου ΑΠΕ /Τακτοποιητικού Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: **ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ – ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ )**, στα πλαίσια του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) και με τ. ΚΑ 2012ΕΠ00200009**» αναδόχου “**ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.**”»

8.Την εισήγηση της κας **Τριαματάκης Χαράς**, προϊσταμένης Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

9.Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το 2ο Α.Π. Κύριας Σύμβασης και το 2ο ΑΠΕ /Τακτοποιητικού Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: **ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ – ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ)**, στα πλαίσια του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) και με τ. ΚΑ 2012ΕΠ00200009**» αναδόχου “**ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.**”, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **06-06-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**