



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη
Τηλέφωνα : 2813 400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 21 Ιουνίου 2023
Αρ. πρωτ.: 204935

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **655/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **655/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°17/19-06-2023**), που αφορά στην Ανάκληση της υπ' αριθ. 602/2023 (πρακτικό Νο16/06-06-2023) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης λόγω μη ορθού υπολογισμού και Έγκριση του 3ου ΑΠΕ Κ.Σ και 2ου ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ. του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ (Τ.Κ.Α. 2014ΕΠ50200006)» και Κ.Α. 2022ΝΠ40200013 και κωδικό MIS 5162131 της ΝΠ402, υποέργο: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ (Β΄ΦΑΣΗ)**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°17/19-06-2023
Αριθμός Απόφασης: 655/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **195115/14-06-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
4	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	» »
5	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
6	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Κώτσογλου Κυριάκος και Χρονάκης Νικόλαος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Λουμπούνης Εμμανουήλ προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Ρομπογιαννάκης Γεώργιος προϊστάμενος Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου, Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Ξυδάκη Αικατερίνη υπάλληλος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, οι κ.κ. Πασχαλίδης Θεόδουλος, Μαραγκάκης Μιχαήλ και Σουρουλά Ανδρούλα πολιτικοί μηχανικοί εκπρόσωποι της εταιρείας ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε. (για το θέμα 01) και για την τήρηση των πρακτικών οι Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 01°: Ανάκληση της υπ' αριθ. 602/2023 (πρακτικό Νο16/06-06-2023) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης λόγω μη ορθού υπολογισμού και Έγκριση του 3ου ΑΠΕ Κ.Σ και 2ου ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ. του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ (Τ.Κ.Α. 2014ΕΠ50200006)» και Κ.Α. 2022ΝΠ40200013 και κωδικό ΜΙS 5162131 της ΝΠ402, **υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ (Β΄ΦΑΣΗ)».**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 187695/08-06-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ (Τ.Κ.Α. 2014ΕΠ50200006)» και Κ.Α. 2022ΝΠ40200013 και κωδικό ΜΙΣ 5162131 της ΝΠ402		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ:	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 97ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΓ.ΓΑΛΗΝΗΣ (Β'ΦΑΣΗ)		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Κ.Α.2022ΝΠ40200013 ΤΗΣ ΝΠ402	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΟΧΙ		
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	26/03/2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	2.600.000,00€
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	16/11/2021	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): (ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 55,05%)	1.168.606,42€
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΝΑΙ		
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	1.168.606,42€		
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	1.395.296,15 €		
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	226.689,73 €		
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:	175.241,50 €		
13	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.:	199.135,63 €		
14	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	23.894,13 €		
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	16-11-2022		
16	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	16-11-2022		
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	1		
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	1		
19	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	30-06-2023		
20	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	2		
21	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	1.Α.Π. 234228/04-08-2022 απόφαση έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. Δ.Τ.Ε. Περ. Κρήτης. 2.Αριθ. 1237/2022 (Πρακτικό Νο 24/20-09-2022) απόφαση της Ο.Ε. Περιφέρειας Κρήτης Έγκρισης 2ου ΑΠΕ-Κ.Σ. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης		
22	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:	ΟΧΙ		
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:	-		
24	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ	-		
27	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;	ΝΑΙ		

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 - 2	6 = 4 - 3	7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	694.321,74	773.582,85	381.790,25	-312.531,49	-391.792,60	
ΓΕ.&ΟΕ. 18%	124.977,91	139.244,91	68.722,25	-56.255,66	-70.522,66	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	0,00	0,00	645.129,56	645.129,56	645.129,56	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	122.894,95	22.366,84	22.366,84	-100.528,11	0,00	
ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΕΚΚ	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	229,93	229,93	229,93	0	0	
ΣΥΝΟΛΟ	942.424,53	942.424,53	1.125.238,83	182.814,30	182.814,30	
ΦΠΑ	226.181,89	226.181,89	270.057,32	43.875,43	43.875,43	
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	1.168.606,42	1.168.606,42	1.395.296,15	226.689,73	226.689,73	

Οικονομικά στοιχεία του έργου Συμπληρωματική Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4 = 3 - 2	5
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	103.237,47	118.292,58	15.055,11	
ΓΕ.&ΟΕ. 18%	18.582,74	21.292,66	2.709,92	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	0,00	0,00		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	18.273,03	508,00	-17.765,03	
ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΕΚΚ	500,00	500,00	0	
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	730,54	20.000,00	19.269,46	
ΣΥΝΟΛΟ	141.323,79	160.593,25	19.269,46	
ΦΠΑ	33.917,71	38.542,38	4.624,67	
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	175.241,50	199.135,63	23.894,13	

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. πρωτ. 108110/29-08-2014 τροποποίηση της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 200653/30-08-2018 του Περιφερειάρχη Κρήτης για το υποέργο με τίτλο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.97 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ (Β' ΦΑΣΗ)".
2. Την αριθμ. 2/2021 (Πρακτ. 2/28-01-2021) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα ΠΚ/ΠΕ έτους 2021 για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.97 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ (Β' ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού μελέτης 2.600.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
3. Την με αρ. πρωτ. 61699/15-03-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης που εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του υπόψη έργου.
4. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. 196/2021 (πρακτικό Νο 04/22-02-2021) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης όπου εγκρίνει τη διακήρυξη του έργου, τη διάθεση πίστωσης και την επιτροπή του διαγωνισμού.
5. Το με αρ. πρωτ. 56344/08-03-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης που εστάλη η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού προς δημοσίευση στον ημερήσιο Τύπο, δοθείσης της απαιτούμενης κατά νόμο δημοσιότητας καθώς και την δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Π.Κ.
6. Το διαγωνισμό που διεξήχθη ηλεκτρονικά στις 01-04-2021 .
7. Το από 06-04-2021 Πρακτικό διαγωνισμού Ι.
8. Την με αρ. πρωτ. 483/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Πρακτικό Νο 9/21-04-2021) με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι και βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 3913/05-05-2021 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης .
9. Το από 30-06-2021 Πρακτικό διαγωνισμού ΙΙ.
10. Την με αρ. πρωτ. 955/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Πρακτικό Νο 17/16-07-2021) με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ και βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την με την αρ. πρωτ. 6552/06-08-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης .
11. Τη με αριθ. πρωτ. 48417/18-10-2021, 670η/2021 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία δίδεται η Σύμφωνη Γνώμη για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος.
12. Την με αρ. πρωτ. 249514/19-08-2022 [ΑΔΑ: 6Ζ3Ι7ΛΚ-4Τ0] Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης διάθεσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 82980/24-03-2022 για τη χρηματοδότηση των εργασιών που καλύπτει το ποσό της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης.
13. Την αρχική σύμβαση με Α.Π. 345843/16-11-2021 του έργου [ΑΔΑ: ΩΦΝΟ7ΛΚ-6ΣΒ],
14. Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης με αριθμό: 228/2022, (Πρακτικό 7ο /08-09-2022) με την οποία δίδεται σύμφωνη γνώμη για τη σύναψη της παρούσας 1ης συμπληρωματικής σύμβασης.
15. Την αριθ. 1237/2022 (Πρακτικό Νο 24/20-09-2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στην Έγκριση 2ου ΑΠΕ-Κ.Σ. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης έργου με στοιχεία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ (Β' ΦΑΣΗ)»

Και Επειδή:

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

- Κατόπιν εφαρμογής και της υπ' αρ. 275234/ΦΕΚ Β'4767/12-09-2022 απόφασης που ορίζει τον τρόπο πληρωμής της απολογιστικής δαπάνης ασφάλτου και της Εγκυκλίου με αριθμό 414733/28.12.2022. Βάσει αυτής η συμβατική τιμή του σχετικού άρθρου που θα αποζημιώνεται απολογιστικά θα

μειωθεί κατά το ποσό που αφορά την αξία της περιεχόμενης ποσότητας ασφάλτου στη μονάδα μέτρησης αυτού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη τιμή που ίσχυε κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου και η οποία είναι 568,60 €/τόνο (ΑΤΕΟ 321 - Γ'2012).

Τα άρθρα των εργασιών του προϋπολογισμού του έργου που περιέχουν ασφάλτο είναι το Α.Τ.Δ-8.1 Ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου, το Α.Τ.Δ-6 Ασφαλικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος, το Α.Τ.Δ-4 Ασφαλική συγκολλητική επάλειψη.

Ο προσδιορισμός της ποσότητας ασφάλτου που περιέχεται σε καθένα από τα παραπάνω άρθρα υπολογίζεται βάσει του ποσοστού ασφάλτου για τις ασφαλικές στρώσεις και της ποσότητας που περιέχεται στις επαλείψεις βάσει της ανάλυσης του άρθρου για κάθε μια από τις αντίστοιχες εργασίες.

- Για να συμπεριλάβει την απολογιστική δαπάνη ασφάλτου σύμφωνα με την υπ' αρ. 275234/ΦΕΚ Β'4767/12-09-2022 απόφαση και την Εγκύκλιο με αριθμό 414733/28.12.2022 και του Πρωτοκόλλου υπολογισμού Απολογιστικής Δαπάνης Ασφάλτου που έχει συνταχθεί.
- Για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης των τιμών των προς εκτέλεση εργασιών του έργου (που περιλαμβάνονται στη Συμπληρωματική Σύμβαση) σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ.23 του Ν.4412/2016, την υπ'αρ.359881/ ΦΕΚ Β'5983/20.12.2021 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών για τα τρίμηνα Α', Β', Γ' του 2021, της υπ'αρ. 166653/ ΦΕΚ Β'2735/02.06.2022 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Δ' τριμήνου 2021 και της υπ' αρ. 334219/ ΦΕΚ Β'5565/31.10.2022 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Α' τριμήνου 2022.
- Για την απορρόφηση των απρόβλεπτων δαπανών.
 - Η συνολική δαπάνη του 3^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **1.594.431,78 € (1.395.296,15 € + 199.135,63 €) και παρουσιάζει αύξηση από την αρχική σύμβαση κατά 250.583,86€ (με Φ.Π.Α.) που οφείλεται στην απολογιστική δαπάνη ασφάλτου και στην Αναθεώρηση.**
 - Για τον 3^ο Α.Π.Ε Κ.Σ. και 2^ο ΑΠΕ 1^{ης} Σ.Σ. δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων καθώς δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών.
 - Ο παρών 3ος Α.Π.Ε Κ.Σ. και 2^{ος} Σ.Σ. υπεγράφη από τον ανάδοχο με επιφύλαξη.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

- 1.Την ανάκληση της αρ. 602/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (πρακτικό Νο16/06-06-2023) λόγω μη ορθού υπολογισμού της απολογιστικής δαπάνης ασφάλτου.
- 2.Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε Κ.Σ. και 2ου ΑΠΕ 1ης Σ.Σ του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.97 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ (Β'ΦΑΣΗ)», αναδόχου: «ΕΝΩΣΗ ΜΑΡΜΙΤΕΛΑ.Ε.-ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», συνολικού ποσού 1.594.431,78 € (1.395.296,15 € + 199.135,63 €).»
- 8.Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης**, Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.
- 9.Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
10. Τις υπ' αριθμ. 555/2023, 610/2023 και 620/2023 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, τη με αρ. πρωτ. 190403/09-06-2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ., την 7^η Πιστοποίηση Εργασιών έργου Περιφέρειας Αττικής και παράδειγμα υπολογισμού τα οποία κατατέθηκαν κατά τη

διάρκεια της συζήτησης του εν λόγω θέματος από τον κ Μαραγκάκη Μιχαήλ εκπρόσωπο αναδόχου του έργου.

11. Τις απόψεις του κ. **Μαραγκάκη Μιχαήλ**, πολιτικού μηχανικού εκπροσώπου της εταιρίας ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε., ο οποίος αναφέρθηκε στα παραπάνω έγγραφα και συγκεκριμένα εξέφρασε τις αντιρρήσεις του για τον τρόπο σύνταξης και υπολογισμού του ΑΠΕ και ζήτησε να αποσυρθεί και να επανέλθει το θέμα προκειμένου να μελετηθεί ξανά.
12. Τις απόψεις της **προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής**.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. **Ανακαλεί** την αρ. 602/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (πρακτικό Νο16/06-06-2023) λόγω μη ορθού υπολογισμού της απολογιστικής δαπάνης ασφάλτου.
2. **Εγκρίνει** τον 3ο Α.Π.Ε Κ.Σ. και 2ο ΑΠΕ 1ης Σ.Σ του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» **ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.97 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ (Β΄ΦΑΣΗ)»**, αναδόχου: «ΕΝΩΣΗ ΜΑΡΜΙΤΕΛΑ.Ε.- ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», συνολικού ποσού 1.594.431,78 € (1.395.296,15 € + 199.135,63 €), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **19-06-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**