



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**Αυτοτελές Τμήμα**  
**Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνα : 2813400237  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 11 Ιουλίου 2023**  
**Αρ. πρωτ.: 227721**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **789/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **789/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°21/10-07-2023**), που αφορά στην **Έγκριση σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης**, όπως περιγράφεται στον 1ο ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και τον Πίνακα Προϋπολογισμού της 1ης συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ»**.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο21/10-07-2023  
Αριθμός Απόφασης: 789/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **221287/05-07-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	» »
<b>4</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
<b>5</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
<b>6</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από την συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου, Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος και Κώτσογλου Κυριάκος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Λουκαδάκη Μαρία προϊστάμενη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Βούλγαρη Μάγδα προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, Κουνδουράκη Ευαγγελία προϊστάμενη τμήματος Μισθοδοσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊστάμενη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Ξυδάκη Αικατερίνη υπάλληλος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Ταβλός Γεώργιος ιδιοκτήτης ακινήτου και Νιωτάκης Γεώργιος εγγυητής (θέματα 51 και 52) και για την τήρηση των πρακτικών οι Νικάκη Δέσποινα, Μιχελινάκη Άννα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 06<sup>ο</sup>: Έγκριση σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης**, όπως περιγράφεται στον 1ο ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και τον Πίνακα

Προϋπολογισμού της 1ης συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ**».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**6. Την αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**7. Το με αρ. πρωτ. 218751/03-07-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:**

Αντικείμενο των εργασιών του έργου είναι η συντήρηση και βελτίωση τμημάτων της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο.) Χανίων – Ρεθύμνου, εντός των ορίων του Δήμου Αποκορώνου, με την αποκατάσταση ζημιών, που έχουν προκληθεί σε αυτήν από σειρά Θεομηνιών και με την πάροδο του χρόνου.

## Στοιχεία του έργου:

1	ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ»			
2	ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ)»			
3	ΚΩΔΙΚΟΣ:	Τ. Κ.Α 2014ΕΠ50200006 , Κ.Α. 2022ΝΠ40200013 της ΝΠ402	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ		ΟΧΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
6	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:	30-06- 2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :	1.100.000,00€
7	ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	23-02- 2022	(ΕΚΠΤΩΣΗ 18,00%) ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	564.645,62€
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΟΧΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:			564.645,62€
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Κ. Σ. (ΜΕ ΦΠΑ):			564.645,62€
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :			0,00€
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.:			0,00€
13	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ.Σ.:			83.440,00€
14	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :			83.440,00€
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :			22/02/2023
16	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ [με την 3 <sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ]:			<b>30-09-2023</b>
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:			3
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:		1 <sup>η</sup> : 198/2023 (πρακτικό Νο 7/02-03-2023) Οικον. Επιτρ. 2 <sup>η</sup> : 94951/27-03-2023 Δ/σης Τεχνικών Έργων Π. Κρήτης 3 <sup>η</sup> : 659/2023 (πρακτικό Νο 17/19-06-2023) Οικον. Επιτρ.	
19	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			30-09-2023
20	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:			-
21	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: -	ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:		-
22	ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ]			-
23	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:			1
24	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			1) <b>132068/2023</b> [Δ.Τ.Ε./Π.Κ.]

25	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:	ΝΑΙ
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:	Α.Π.167627/24-05-2023
27	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:	Απόφ 151/πρακτικό 7°/07-06-2023

### Οικονομικά στοιχεία Κύριας Σύμβασης:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. & Ο.Ε.) ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π. (ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε.&Ο.Ε.) ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α Π	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5 = 2 - 4	6 = 3 - 4	
564.645,62 €	450.386,38 €	450.386,38 €	450.386,38 €	0,00 €	0,00 €	342.588,77 €

### Οικονομικά στοιχεία 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1 <sup>ο</sup> ΑΠΕ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΕ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=3-4	6	
ΜΕ ΦΠΑ	[ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ] + [Γ.Ε. & Ο.Ε.]	[ΕΡΓΑΣΙΕΣ] + [Γ.Ε. & Ε.Ο.]	[ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ] + [Γ.Ε. & Ο.Ε.]	[ΕΡΓΑΣΙΕΣ] + [Γ.Ε. & Ε.Ο.] - [ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ]		
83.440,00 €	67.215,92 €	0,00	67.215,92 €	-	-	-

**Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ**

Το έργο αφορά στη συντήρηση και βελτίωση τμημάτων της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο.) Χανίων – Ρεθύμνου, εντός των ορίων του Δήμου Αποκορώνου, με την αποκατάσταση ζημιών, που έχουν προκληθεί σε αυτήν από σειρά Θεομηνιών και με την πάροδο του χρόνου.

Το έργο χωροθετείται κατά μήκος Π.Ε.Ο. Χανίων – Ρεθύμνου από την ανατολική έξοδο του Οικισμού Ν. Χωριό έως το ανατολικό όριο του οικισμού (περιοχή οικισμού Ασπρουλιανοί) και περιλαμβάνει τις επόμενες Ενότητες, σε τμήματα των οποίων γίνονται παρεμβάσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : Από την ανατολική έξοδο του οικισμού Ν. Χωριού (Χ.Θ. 0+000), έως τη δυτική είσοδο του οικισμού Γεωργιούπολης (16+000), συνολικού μήκους 16 km.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : Από την διασταύρωση πλησίον του Δημαρχείο Καβρού έως το ανατολικό όριο του οικισμού Ασπρουλιανοί.

**Γ. 1<sup>ΟΣ</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας της Κύριας Σύμβασης έχει εγκριθεί με την με αρ. πρωτ. 132068/27-04-2023 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης

**Οικονομικά στοιχεία εγκεκριμένου 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης**

Η συνολική δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **564.645,62 €** με το Φ.Π.Α.

Στον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα συμπεριλαμβάνεται: α) ποσό **443.185,83 €** για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), β) ποσό απροβλέπτων **649,75 €**, γ) απολογιστική δαπάνη **6.550,80 €**, δ) προβλεπόμενη αναθεώρηση **4.972,99 €** και ε) ποσό **109.286,25 €** για ΦΠΑ.

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης της κύριας σύμβασης έχει ως εξής:

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ			
ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ	1 <sup>ΟΥ</sup> Α.Π.Ε.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	385.943,98	443.185,83	57.241,85
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	57.891,60	649,75	-57.241,85
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	443.835,58	443.835,58	0
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	6.550,80	6.550,80	0
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ	450.386,38	450.386,38	0
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	4.972,99	4.972,99	0
Φ.Π.Α. 24%	109.286,25	109.286,25	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>564.645,62</b>	<b>564.645,62</b>	<b>0</b>

**Δ. 1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ**

Στις παρ. 1α & 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολοντί μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες απαγορεύεται να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ.»

Η σύναψη της παρούσας 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 83.440,00 € με ΦΠΑ , γίνεται για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν περιλαμβανόταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων. Ειδικότερα :

1. Κατά την εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την τοποθέτηση του αγωγού ομβρίων μέρος του ορύγματος κατέρρευσε με αποτέλεσμα τη σημαντική διεύρυνση του ορύγματος η οποία επιφέρει τροποποιήσεις στην διατομή εκσκαφής μετά της μεταφοράς σε αδειοδοτημένο χώρο και στα απαιτούμενα θραυστά εξυγιαντικά υλικά λατομείου για την επίχωση των αγωγών.
2. Το έδαφος στην περιοχή είναι ακατάλληλο για την έδραση αγωγού ομβρίων με συγκεκριμένη κλίση για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων, οπότε κατά την δοκιμή τοποθέτησης αγωγών υπήρχε βύθιση του αγωγού μέσα στο λασπώδες υπέδαφος. Κρίνεται απαραίτητο να τοποθετηθεί εξυγιαντική στρώση κυμαινόμενου πάχους από θραυστό υλικό λατομείου με σκοπό την δημιουργία σταθερής έδρασης των αγωγών ομβρίων.
3. Κατά την εκσκαφή συναντήθηκε αγωγός ύδρευσης (ΟΚΩ) ο οποίος διέρχονταν σε μεγάλο μήκος στην ίδια θέση με τον υπό κατασκευή αγωγό ομβρίων υδάτων. Συνεπώς απαιτείται αναμονή για την ορθή αντικατάστασή του με τη χρήση ειδικών τεμαχίων σύνδεσης και την τοποθέτηση αγωγών πολυαιθυλενίου από την αρμόδια υπηρεσία καθώς και η τοποθέτησή του εντός του ορύγματος παράλληλα με τον αγωγό ομβρίων.
4. Λόγω του πλάτους της απαιτούμενης αποκατάστασης, λόγω της διεύρυνσης του ορύγματος, κρίνεται απαραίτητο να γίνει πλήρης ανακατασκευή της οδοστρωσίας για την δημιουργία κατάλληλων επικλίσεων και επιφανειακών τάφρων απορροής ομβρίων με σκοπό τη πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας του υπό κατασκευή τμήματος καθώς και την λειτουργικότητα του λόγω της έντονης κυκλοφορίας κυρίως λόγω της τουριστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.

5. Η αύξηση των ποσοτήτων εκσκαφών και καθαιρέσεων των υπαρχουσών ραμπών πρόσβασης των ιδιοκτησιών καθώς και της απολογιστικής δαπάνης εναπόθεσης των προϊόντων ΑΕΚΚ συμπεριλαμβάνεται επίσης στη 1<sup>η</sup> συμπληρωματική σύμβαση του Έργου.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν οφείλονται σε απρόβλεπτες καταστάσεις (σαθρό έδαφος και υπέδαφος, κατάρρευση πρανούς ορύγματος εκσκαφής, διευρυμένη διατομή επίχωσης και αποκατάστασης , αγωγός ύδρευσης και οπτική ίνα που συναντήθηκαν στο ίδιο τμήμα και κατ' επέκταση συνολική ανακατασκευή τμήματος οδοστρωσίας και ασφαλικών στρώσεων), επομένως δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στην αρχική μελέτη του έργου.

Οι ανωτέρω εργασίες δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την αρχική σύμβαση του έργου χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή και ταυτόχρονα είναι αναγκαίες για την τελειοποίηση της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. (Άρθρο 156 παρ. 1β)

Ο Προϋπολογισμός της 1ης Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου συντάχθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 , που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης καθώς και σε εργασίες που προέκυψαν κατά την κατασκευή και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. **Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 3α του ίδιου άρθρου, η τροποποίηση δεν υπερβαίνει το ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.**

### Οικονομικά στοιχεία 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης

Η συνολική δαπάνη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **83.440,00 €** με το Φ.Π.Α. Στην 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση συμπεριλαμβάνεται: α) ποσό **54.612,38 €** για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), β) ποσό απροβλέπτων **8.191,86 €**, γ) προβλεπόμενη απολογιστική δαπάνη **4.411,68 €** δ) προβλεπόμενη αναθεώρηση **74,40 €** και ε) ποσό **16.149,68 €** για ΦΠΑ.

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

1 <sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	54.612,38
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	8.191,86
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>62.804,24</b>
<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ</b>	<b>4.411,68</b>
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ</b>	<b>67.215,92</b>
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	<b>74,40</b>
<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	<b>16.149,68</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>83.440,00</b>



**Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ**

Η συνολική δαπάνη του έργου Κύριας Σύμβασης και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **648.085,62 €** με το Φ.Π.Α.

Στον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Της Κύριας Σύμβασης και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση συμπεριλαμβάνεται: α) ποσό **497.798,20 €** για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), β) ποσό απροβλέπτων **8.841,61 €**, γ) απολογιστική δαπάνη **10.962,48 €** δ) προβλεπόμενη αναθεώρηση **5.047,39 €** και ε) ποσό **125.435,93 €** για ΦΠΑ.

<b>1<sup>ος</sup> ΑΠΕ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>			
<b>ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	<b>1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	443.185,83	54.612,38	497.798,20
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	649,75	8.191,86	8.841,61
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>443.835,58</b>	<b>62.804,24</b>	<b>506.639,82</b>
<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ</b>	<b>6.550,80</b>	<b>4.411,68</b>	<b>10.962,48</b>
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ</b>	<b>450.386,38</b>	<b>67.215,92</b>	<b>517.602,30</b>
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	<b>4.972,99</b>	<b>74,40</b>	<b>5.047,39</b>
<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	<b>109.286,25</b>	<b>16.149,68</b>	<b>125.435,93</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>564.645,62</b>	<b>83.440,00</b>	<b>648.085,62</b>

Με τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου είναι της τάξης του **14,92% < 15%**.

**Ε Π Ε Ι Δ Η**

- Ο Προϋπολογισμός της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 για να συμπεριλάβει νέες, απρόβλεπτες εργασίες οι οποίες δεν μπορούσαν να εκτιμηθούν κατά το στάδιο της μελέτης και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή, και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της κύριας σύμβασης χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση
- Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση δεν υπερβαίνει το 15% της Αρχικής Σύμβασης, και ανέρχεται στο ποσό των 83.440,00 € με το Φ.Π.Α. Στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συμπεριλαμβάνεται: α) ποσό 54.612,38 € για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), β) ποσό απροβλέπτων 8.191,86 €, γ) προβλεπόμενη απολογιστική δαπάνη 4.411,68 € δ) προβλεπόμενη αναθεώρηση 74,40 € και ε) ποσό 16.149,68 € για ΦΠΑ.

- Ο Προϋπολογισμός της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.
- Για τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης έχει εκδοθεί η με αρ. **151 / Πρακτικό 7<sup>ο</sup> / 07-06-2023 θετική** γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.

#### ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

1) Την έγκριση σύναψης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ»**, ποσού **83.440,00 € με το Φ.Π.Α**, αναδόχου **ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε.**, όπως περιγράφεται στον 1ο ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και τον Πίνακα Προϋπολογισμού της 1ης συμπληρωματικής Σύμβασης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι συμπληρωματικές εργασίες οι οποίες είναι τεχνικά απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.

2) Την έγκριση του σχετικού Πίνακα Προϋπολογισμού της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ»** με συνολική δαπάνη: **83.440,00 € με ΦΠΑ**.

8. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, Προϊστάμενου Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
9. **Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

##### Εγκρίνει:

**Α. Την σύναψη 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ»**, ποσού **83.440,00 € με το Φ.Π.Α.**, αναδόχου **ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε.**, όπως περιγράφεται στον 1ο ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και τον Πίνακα Προϋπολογισμού της 1ης συμπληρωματικής Σύμβασης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι συμπληρωματικές εργασίες οι οποίες είναι τεχνικά απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.

2) Τον σχετικό Πίνακα Προϋπολογισμού της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ»** με συνολική δαπάνη: **83.440,00 € με ΦΠΑ**.

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **10-07-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**