



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία  
Τηλέφωνα : 2813400235  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 29 Σεπτεμβρίου 2023  
Αρ. πρωτ.: 323635**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΚ

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1143/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1143/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°31/29-09-2023**), που αφορά στην **α)** Ανάκληση της υπ' αριθ. **655/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας και **β)** Έγκριση 3ου ΑΠΕ Κ.Σ και 2ου ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ. του **υποέργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ (Β' ΦΑΣΗ)"**, του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ (Τ.Κ.Α. 2014ΕΠ50200006)» με Κ.Α. 2022ΝΠ40200013 και κωδικό MIS 5162131 της ΝΠ402

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων ΠΚ
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°31/29-09-2023  
Αριθμός Απόφασης: 1143/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **316635/26-09-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Λάμπρος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	» »
<b>4</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
<b>5</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
<b>6</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

**Από την συνεδρίαση απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης καθώς και οι κ.κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου, Παρασύρης Ιωάννης, Σκουλάς Νικόλαος και Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη τακτικά μέλη της Επιτροπής.

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά, προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Καλογιαννάκης Νικόλαος προϊστάμενος τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Μαριόλου Ευδοκία (εκπρόσωπος ιδιοκτήτη προσφερόμενου για μίσθωση ακινήτου θέματος 37) και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 02°:** α) Ανάκληση της υπ' αριθ. 655/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας και β) Έγκριση 3ου ΑΠΕ Κ.Σ και 2ου ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ. του **υποέργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ (Β΄ΦΑΣΗ)"**, του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ

(Τ.Κ.Α. 2014ΕΠ50200006)» με Κ.Α. 2022ΝΠ40200013 και κωδικό MIS 5162131 της ΝΠ402.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**6. Τη με αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**7. Το με αρ. πρωτ. 318986/27-9-2023** έγγραφο της **Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:**

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ (Τ.Κ.Α. 2014ΕΠ50200006)» και Κ.Α. 2022ΝΠ40200013 με κωδικό MIS 5162131 της ΝΠ402		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ:	<b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 97ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΓ.ΓΑΛΗΝΗΣ (Β' ΦΑΣΗ)</b>		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Κ.Α.2022ΝΠ40200013 ΤΗΣ ΝΠ402	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ	ΕΡΓΟ	ΕΙΝΑΙ	ΟΧΙ

	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;			
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	26/03/2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	2.600.000,00€
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	16/11/2021	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): (ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 55,05%)	1.168.606,42€
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΝΑΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			1.168.606,42€
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			1.613.775,47 €
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			<b>445.169,05 €</b>
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:			175.241,50 €
13	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.:			199.135,63 €
14	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			<b>23.894,13 €</b>
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			16-11-2022
16	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			16-11-2022
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			1
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			1
19	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			30-09-2023
20	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			2
21	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			1.Α.Π. 234228/04-08-2022 απόφαση έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. Δ.Τ.Ε. Περ. Κρήτης. 2.Αριθ. 1237/2022 (Πρακτικό Νο 24/20-09-2022) απόφαση της Ο.Ε.Περιφέρειας Κρήτης Έγκρισης 2ου ΑΠΕ-Κ.Σ. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης
22	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ			Η με αρ. πρωτ.: 191794/12-06-2023 τροποποίηση της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 82980/24-03-2022
23	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:			ΟΧΙ
24	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			-
25	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ			-
26	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;			ΝΑΙ

## Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
--------	---------------	----------------------	---	--	--	--

1	2	3	4	5 = 4 - 2	6 = 4 - 3	7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	694.321,74	773.582,85	550.015,36	-144.306,38	-223.567,49	
ΓΕ.&ΟΕ. 18%	124.977,91	139.244,91	99.002,76	-25.975,15	-40.242,15	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	122.894,95	(29.366,84-7.000,00) =22.366,84	54,22	-122.840,73	-22.312,62	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	942.194,60	935.194,60	649.072,34	-293.122,26	-286.122,26	
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	229,93	229,93	229,93	0	0	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ		7.000,00	(7.000,00 + 645.129,56)	652.129,56	645.129,56	
ΣΥΝΟΛΟ	942.424,53	942.424,53	1.301.431,83	359.007,3	359.007,3	
ΦΠΑ	226.181,89	226.181,89	312.343,64	86.161,75	86.161,75	
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	1.168.606,42	1.168.606,42	1.613.775,47	445.169,05	445.169,05	

Οικονομικά στοιχεία του έργου Συμπληρωματική Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΛΕΙΨΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 - 2	6 = 4 - 3	7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		103.775,81	118.704,47		14.928,66	
ΓΕ.&ΟΕ. 18%		18.679,65	21.366,80		2.687,15	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		18.368,32	21,98		-18.346,34	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		140.823,78	140.093,25		-730,53	
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ			20.000,00		20.000,00	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ		500	500		0	
ΣΥΝΟΛΟ		141.323,78	160.593,25		19.269,47	
ΦΠΑ		33.917,71	38.542,38		4.624,67	
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		175.241,49	199.135,63		23.894,14	

**Έχοντας υπόψη:**

1. Την με αρ. πρωτ. 108110/29-08-2014 τροποποίηση της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 200653/30-08-2018 του Περιφερειάρχη Κρήτης για το υποέργο με τίτλο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.97 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ (Β' ΦΑΣΗ)".
2. Την αριθμ. 2/2021 (Πρακτ. 2/28-01-2021) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα ΠΚ/ΠΕ έτους 2021 το υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.97 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ (Β' ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού μελέτης 2.600.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

3. Την με αρ. πρωτ. 61699/15-03-2019 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του υπόψη έργου.
4. Την αρ.196/2021 (πρακτικό Νο 04/22-02-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης που ενέκρινε τη διακήρυξη του έργου, τη διάθεση πίστωσης και την επιτροπή του διαγωνισμού.
5. Το διαγωνισμό που διεξήχθη ηλεκτρονικά στις 01-04-2021 .
6. Την αρ. 483/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Πρακτικό Νο 9/21-04-2021) με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι και βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 3913/05-05-2021 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης .
7. Την αρ. 955/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Πρακτικό Νο 17/16-07-2021) με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ και βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την με την αρ. πρωτ. 6552/06-08-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης .
8. Την 670η/2021 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αριθ. πρωτ. 48417/18-10-2021 Κοινοποίηση), με την οποία δόθηκε σύμφωνη γνώμη, για την υπογραφή της σύμβασης του έργου του θέματος.
9. Την εργολαβική σύμβαση με Α.Π. 345843 [ΑΔΑ: ΩΦΝΟ7ΛΚ-6ΣΒ], που υπογράφηκε στις 16-11-2021 έναντι ποσού 942.424,53 € (χωρίς ΦΠΑ), με συμβατική προθεσμία περαίωσης 12 ΜΗΝΕΣ δηλαδή έως τις 17-11-2022.
10. Την αρ. 1546/2022 (πρακτικό Νο 31/14-11-2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία, δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 01-04-2023.
11. Την με αρ. πρωτ.: 81619/15-03-2023 Απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ. με την οποία, δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-06-2023.
12. Την με αρ. πρωτ.: 234228/04-08-2022 απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ (Β΄ΦΑΣΗ)».
13. Την με αρ. πρωτ. 249514/19-08-2022 Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης διάθεσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 82980/24-03-2022 για τη χρηματοδότηση των εργασιών της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.
14. Την αρ. 736/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης(πρακτικό Νο19/28-06-2023), με την οποία δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-08-2023.
15. Την με αρ. πρωτ.: 281613/29-08-2023 Απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ. με την οποία, δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-09-2023.
16. Την υπ' αρ. 228 / Πρακτικό 7ο /08-09-2022 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία, δόθηκε σύμφωνη γνώμη για τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.
17. Την αριθ. 1237/2022 (Πρακτικό Νο 24/20-09-2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στην Έγκριση 2ου ΑΠΕ-Κ.Σ. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης έργου με στοιχεία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ (Β΄ΦΑΣΗ)»
18. Την με αρ. πρωτ. 191794/12-06-2023 Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ. 82980/24-03-2022, για επιπλέον ποσό για απολογιστικές εργασίες και αναθεώρηση.
19. Την αρ. 655/2023 (Πρακτικό Νο 17/19-06-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ-Κ.Σ. και 2ος ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
20. Την από 22-06-2023 ένσταση της αναδόχου του έργου Κοινοπραξίας με την επωνυμία: «ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε. – ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά

(α) της αρ. 655/19-06-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης και (β) του 3ου ΑΠΕ, κατά το μέρος που σε αυτά η υπηρεσία προέβη σε σύνταξη νέων τιμών μονάδος εργασιών.

21. Το με αρ. πρωτ. 1890/23-06-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικού Ελέγχου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (αρ. πρωτ. ΔΤΕ/ΠΚ 208752/26-06-2023), με το οποίο ζητήθηκαν οι απόψεις του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης επί της ενστάσεως.

22. Την υπ' αρ. 229/ Πρακτικό 12° / 08-08-2023 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης επί της από 22-06-2023 ενστάσεως.

23. Την με αρ. πρωτ.: 2419/13-09-2023 απόφαση της της Δ/σης Τεχνικού Ελέγχου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (αρ. πρωτ. ΔΤΕ/ΠΚ 312875/22-09-2023), με την οποία γίνεται εν μέρει αποδοχή της ένστασης και συγκεκριμένα σε ότι αυτή αφορά τον ισχυρισμό της αναδόχου περί παράβασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας που εμφίλοχώρησε με την έκδοση της με αρ. πρωτ. 655/19-06-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.

#### **Και Επειδή:**

➤ Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

▪ Κατόπιν εφαρμογής και της υπ' αρ. 275234/ΦΕΚ Β'4767/12-09-2022 απόφασης που ορίζει τον τρόπο πληρωμής της απολογιστικής δαπάνης ασφάλτου και της Εγκυκλίου με αριθμό 414733/28.12.2022. Βάσει αυτής η συμβατική τιμή του σχετικού άρθρου που θα αποζημιώνεται απολογιστικά θα μειωθεί κατά το ποσό που αφορά την αξία της περιεχόμενης ποσότητας ασφάλτου στη μονάδα μέτρησης αυτού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη τιμή που ίσχυε κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου και η οποία είναι 568,60 €/τόννο (ΑΤΕΟ 321 - Γ'2012).

Τα άρθρα των εργασιών του προϋπολογισμού του έργου που περιέχουν άσφαλτο είναι το Α.Τ.Δ-8.1 Ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου, το Α.Τ.Δ-6 Ασφαλικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος, το Α.Τ.Δ-4 Ασφαλική συγκολλητική επάλειψη.

Ο προσδιορισμός της ποσότητας ασφάλτου που περιέχεται σε καθένα από τα παραπάνω άρθρα υπολογίζεται βάσει του ποσοστού ασφάλτου για τις ασφαλικές στρώσεις και της ποσότητας που περιέχεται στις επαλείψεις βάσει της ανάλυσης του άρθρου για κάθε μια από τις αντίστοιχες εργασίες.

▪ Για να συμπεριλάβει την απολογιστική δαπάνη ασφάλτου σύμφωνα με την υπ' αρ. 275234/ΦΕΚ Β'4767/12-09-2022 απόφαση και την Εγκύκλιο με αριθμό 414733/28.12.2022 και του Πρωτοκόλλου υπολογισμού Απολογιστικής Δαπάνης Ασφάλτου που έχει συνταχθεί.

▪ Για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης των τιμών των προς εκτέλεση εργασιών του έργου (που περιλαμβάνονται στη Συμπληρωματική Σύμβαση) σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ.23 του Ν.4412/2016, την υπ'άρ.359881/ ΦΕΚ Β'5983/20.12.2021 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών για τα τρίμηνα Α', Β', Γ' του 2021, της υπ'αρ. 166653/ ΦΕΚ Β'2735/02.06.2022 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Δ' τριμήνου 2021 και της υπ'αρ. 334219/ ΦΕΚ Β'5565/31.10.2022 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Α' τριμήνου 2022.

• Η συνολική δαπάνη του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **1.812.911,10 € (1.613.775,47 € + 199.135,63 €)**.

Στον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα συμπεριλαμβάνεται: α) ποσό **789.089,39 € (649.018,12 + 140.071,27 €)** για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, β) ποσό απροβλέπτων **76,20 € (54,22 € + 21,98 €)**, γ) προβλεπόμενη αναθεώρηση **20.229,93 € (229,93 € + 20.000,00 €)** δ) ποσό **652.629,56 € (645.129,56**

**+7.000,00 € + 500,00 € ) για απολογιστικές εργασίες και ε) ποσό 350.886,02 € (312.343,64 € + για 38.542,38 €) για ΦΠΑ.**

• Ο παρών 3ος Α.Π.Ε Κ.Σ. και 2<sup>ος</sup> Σ.Σ. υπεγράφη από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

➤ Με την με αρ. πρωτ.: 2419/13-09-2023 απόφαση της της Δ/σης Τεχνικού Ελέγχου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (αρ. πρωτ. ΔΤΕ/ΠΚ 312875/22-09-2023), γίνεται εν μέρει αποδοχή της ένστασης και συγκεκριμένα σε ότι αυτή αφορά τον ισχυρισμό της αναδόχου περί παράβασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας που εμφοχώρησε με την έκδοση της με αρ. πρωτ. 655/19-06-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.

#### **ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

**α) Την ανάκληση της υπ' αριθ. 655/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας**

**β) Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε Κ.Σ. και 2ου ΑΠΕ 1ης Σ.Σ του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.97 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ (Β'ΦΑΣΗ)», αναδόχου: ΕΝΩΣΗ ΜΑΡΜΙΤΕΛΑ.Ε.-ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., συνολικού ποσού 1.812.911,10 € (1.613.775,47 € + 199.135,63 €).**

8. Την εισήγηση της κ. **Δοξάκη Ελένης**, προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.

9. **Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**α) Ανακαλεί την υπ' αριθ. 655/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης), που αφορά στην Ανάκληση της υπ' αριθ. 602/2023 (πρακτικό Νο16/06-06-2023) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης λόγω μη ορθού υπολογισμού και Έγκριση του 3ου ΑΠΕ Κ.Σ και 2ου ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ. του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ (Τ.Κ.Α. 2014ΕΠ50200006)» και Κ.Α. 2022ΝΠ40200013 και κωδικό ΜΙΣ 5162131 της ΝΠ402, υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ (Β'ΦΑΣΗ)», λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας**

**β) Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε Κ.Σ. και 2ο ΑΠΕ 1ης Σ.Σ του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.97 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ (Β'ΦΑΣΗ)», αναδόχου: ΕΝΩΣΗ ΜΑΡΜΙΤΕΛΑ.Ε.-ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., συνολικού ποσού 1.812.911,10 € (1.613.775,47 € + 199.135,63 €),**

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **29-09-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**