



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη  
Τηλέφωνα : 2813 400228  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 02 Οκτωβρίου 2023**

**Αρ. πρωτ.: 324613**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1162/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1162/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°31/29-09-2023**), που αφορά στην Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1ου ΑΠΕ και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου **ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ**.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο31/29-09-2023  
Αριθμός Απόφασης: 1162/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **316635/26-09-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Λάμπρος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	» »
<b>4</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
<b>5</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
<b>6</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

**Από την συνεδρίαση απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης καθώς και οι κ.κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου, Παρασύρης Ιωάννης, Σκουλάς Νικόλαος και Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη τακτικά μέλη της Επιτροπής.

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά, προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Καλογιαννάκης Νικόλαος προϊστάμενος τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Μαριόλου Ευδοκία (εκπρόσωπος ιδιοκτήτη προσφερόμενου για μίσθωση ακινήτου θέματος 37) και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 21ο:** Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1ου ΑΠΕ και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου **ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ**.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
- δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
- ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
- ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,  
**όπως ισχύουν.**
- 2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
- 3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.
- 4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
- 5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
- 6. Την αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.
- 7. Το με αρ. πρωτ. 318292/26-09-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  
**«ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**
- Έργο : «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΕΛ»
  - Υπόέργο : «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ»
  - Προεκτιμώμενη δαπάνη έργου : 100.000,00 € (με ΦΠΑ)
  - Δαπάνη αρχικής Σύμβασης : 88.000,01 € (με ΦΠΑ)
  - Δαπάνη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης: 13.807,67 € (με ΦΠΑ)
  - Συγχρηματοδοτούμενο έργο : ΟΧΙ
  - Το έργο θα εκτελεστεί από την Περιφέρεια Κρήτης ύστερα από σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Κύριο του Έργου : ΟΧΙ
  - ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 04.14.19.001.001 Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Ε.Λ.
  - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (για συγχρηματοδοτούμενα έργα): .....

- Έγκρ. Διάθεσης Πίστωσης (Απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης ) :
- Έγκριση Μελέτης : 109660 /15-04-2022 Απόφαση Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Λ.
- Κύριος του έργου : ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
- Προϊσταμένη Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Λ.
- Διευθύνουσα Υπηρεσία : ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
- Θέση έργου : Καλαμαύκα Ιεράπετρας
- Ιστορικό : Κατά την υλοποίηση του έργου, η γεώτρηση εμφάνισε φαινόμενο αρτεσιανισμού με αρκετά μεγάλη παροχή. Η εξέλιξη του έργου, λόγω των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν εξαιτίας του αρτεσιανισμού της γεώτρησης, είχε αρκετές καθυστερήσεις. Ο αρτεσιανισμός σε σχέση με την θέση της γεώτρησης (στο περιθώριο πρανούς) προκάλεσε την μετακίνηση μεγάλης εδαφικής μάζας κατακόρυφα και οριζόντια σε μεγάλο μέρος του πρανούς. Αποτέλεσμα του φαινομένου ήταν η διακοπή των εργασιών, η μετακίνηση όλων των μηχανημάτων από τον χώρο, λόγω της μεγάλης εδαφικής καθίζησης που υπέστη ο περιξ χώρος των μηχανημάτων και του φαινομένου ερπυσμού που παρατηρήθηκε στο πρανές σε αρκετά μεγάλη κλίμακα, με αποτέλεσμα την ολική καταστροφή της ερευνητικής γεώτρησης βάθους 196 μέτρων και τον εγκλωβισμό του γεωτρήπανου λόγω καταστροφής του δρόμου. Αφού έγινε μερική αποκατάσταση του χώρου από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, απεγκλωβίστηκαν τα μηχανήματα και απαιτείται πλέον διάνοιξη δεύτερης γεώτρησης, πλησίον της πρώτης, για την εκμετάλλευση του πλούσιου υδροφόρου ορίζοντα που αποδείχθηκε ότι υπάρχει, και την ολοκλήρωση του έργου. Η διάνοιξη της δεύτερης γεώτρησης δεν μπορεί να γίνει στα πλαίσια του οικονομικού αντικείμενου της αρχικής σύμβασης, γι' αυτό απαιτείται σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης. Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου συντάχθηκε, όπως αναφέρεται σχετικά στην Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, προκειμένου να συμπεριλάβει τις ποσότητες και τις εργασίες που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν. Η συμπληρωματική σύμβαση καλύπτει τη συγκεκριμένη ανάγκη. Η αύξηση του συνολικού οικονομικού αντικείμενου είναι περίπου 15,69% της αρχικής σύμβασης, μικρότερη από το ανώτατο επιτρεπτό όριο του 50%.

#### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**

<b>Δαπάνη εργασιών</b>	<b>7.616,22</b>
Γ.Ο. & Ε.Ε. <b>18,00 %</b>	<b>1.370,92</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>8.987,14</b>
Απρόβλεπτα <b>15 %</b>	<b>1.348,07</b>
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ & Αναθεώρηση	<b>10.335,22</b>
Αναθεωρήσεις	<b>800</b>
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	<b>11.135,22</b>
Φ.Π.Α. <b>24 %</b>	<b>2.672,45</b>
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	<b>13.807,67</b>
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	<b>-</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>13.807,67</b>

#### **ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ :**

1. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 13.807,67 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) από τον κωδικό 04.14.19.001.001 του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε.Λ. για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης,
  2. την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε,
  3. την έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ», προεκτιμώμενης δαπάνης 13.807,67 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).»
8. Την εισήγηση της κ. **Δοξάκη Ελένης**, προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
9. **Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

#### Εγκρίνει :

1. Τη διάθεση πίστωσης ποσού 13.807,67 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) από τον κωδικό 04.14.19.001.001 του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε.Λ. για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ»,
2. Τον 1ο ΑΠΕ και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του ανωτέρου έργου,
3. την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «**ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ**», προεκτιμώμενης δαπάνης 13.807,67 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ),

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **29-09-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**