



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία

Τηλέφωνα : 2813400235

e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 16 Οκτωβρίου 2023
Αρ. πρωτ.: 343035**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1197/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1197/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°32/13-10-2023**), που αφορά στην Έγκριση 5ου Α.Π. Κύριας Σύμβασης και 5ου Α.Π. 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (άρθρο 156.3.α Ν.4412/16), καθώς του 4ου ΠΚΤΜΝΕ και 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», **ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ «STRATENERGY».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°32/13-10-2023
Αριθμός Απόφασης: 1197/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **335754/10-10-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
4	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
5	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
6	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη και Κώτσογλου Κυριάκος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Απελίδου Μερόπη προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ. Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Μπερβανάκης Αδάμης (ιδιοκτήτης οχήματος θέματος 13) και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 21°: Έγκριση 5ου Α.Π. Κύριας Σύμβασης και 5ου Α.Π. 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (άρθρο 156.3.α Ν.4412/16), καθώς του 4ου ΠΚΤΜΝΕ και 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», **ΥΠΟΕΡΓΟ:** «**ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ «STRATENERGY».**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 337506/10-10-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ :	ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
2	ΥΠΟΕΡΓΟ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ :	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ <<STRATENERGY>>

3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :	ΠΔΕ, ΣΑΕΠ002ΚΑ2012ΕΠ002000002 ΚΑΙ ΣΑΕΠ - 102/6 ΚΑΙ 18ΕΠ1026002	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ			ΝΑΙ
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ			ΌΧΙ
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	26/6/2020	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ)	1.724.124,00 €
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ.	16/10/2020	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ	866.357.55
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			ΝΑΙ
9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ. Σ.Σ.			303.995,00 €
10	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ. Κ.Σ.			909.725,22 €
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΣ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ)			43.357,67 €
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ. 1ης Σ.Σ.			909.725,22 €
13	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ)			14.213,09 €
14	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ 2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			ΌΧΙ
15	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 1ης Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ(ΜΕ ΦΠΑ)			35,08%
16	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ 2ης Σ.Σ.			146.898,44 €
17	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 2ης Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ(ΜΕ ΦΠΑ)			14,81%
18	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			16/10/21
19	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			16/10/21
20	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ			4
21	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΟΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ			4
22	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ			30/9/23
23	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) Α.Π. ΜΕ ΠΚΤΜΝΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ			4
24	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ			ΝΑΙ
25	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,ΚΛΠ"			ΝΑΙ
26	ΑΡ.ΕΓΓΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ (Εισήγηση προς τεχνικό Συμβούλιο)			280547/28-8-2023 ΔΤΕΠΕΗ
27	ΑΡ.ΕΓΓΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ			257/Πρακτικ ό 13/5-9-2023

28	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	ΝΑΙ
----	--	-----

Οικονομικά στοιχεία Κύριας Σύμβασης

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ Α.Π. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	513.836,10	591.061,50	591.062,48	77.226,38	0,98	581.249,52
ΕΟ 18%	92.490,50	106.391,07	106.391,25	13.900,75	0,18	104.624,91
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	91.128,18	2,21	1,05	-91.127,13	-1,16	
ΛΟΓ. ΛΑΘΟΣ	1.194,59	1.194,59	1.194,59	0,00	0,00	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	34,14	35.000,00	95.000,00	94.965,86	60.000,00	88.727,95
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	698.683,51	733.649,37	793.649,37	94.965,86	60.000,00	774.602,38
ΦΠΑ	167.684,04	176.075,85	190.475,85	22.791,81	14.400,00	185.904,57
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	866.367,55	909.725,22	984.125,22	117.757,67	74.400,00	960.506,96

Οικονομικά στοιχεία 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	176.211,81	202.638,15	202.639,95	26.428,14	1,80	201.645,56
ΕΟ 18%	31.718,13	36.474,87	36.475,19	4.757,06	0,32	36.296,20
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	31.189,49	6,41	4,29	-31.185,20	-2,12	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	37,63	11.500,00	28.500,00	28.462,37	17.000,00	0,00

ΑΠΟΛΟ- ΓΙΣΤΙΚΑ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	245.157,26	256.619,43	273.619,43	28.462,18	17.000,00	243.941,76
ΦΠΑ	58.837,74	61.588,66	65.668,66	6.830,92	4.080,00	58.546,02
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	303.995,00	318.208,09	339.288,09	35.292,19	21.080,00	302.487,78

Οικονομικά στοιχεία 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	0,00	0,00	68.656,21	68.656,21	0,00	
ΕΟ 18%	0,00	0,00	12.358,12	12.358,12	12.358,12	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	0,00	0,00	12.152,15	12.152,15	12.152,15	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	118.466,48	118.466,48	118.466,48	
ΦΠΑ	0,00	0,00	28.431,96	28.431,96	28.431,96	
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	0,00	0,00	146.898,44	146.898,44	146.898,44	

Ο 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Κύριας , ο 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και η 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για να συμπεριλάβουν:

1) Την κάλυψη αυξομειώσεων εργασιών λόγω εγκεκριμένων επιμετρήσεων του έργου όπως έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, με αντίστοιχη ενσωμάτωση των απρόβλεπτων δαπανών καθώς και πρόσθετο ποσό για αναθεώρηση.

2) Την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (2^η Συμπληρωματική Σύμβαση) , που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα Σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου και οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στην αρχική μελέτη του έργου και στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση. Επίσης οι εργασίες της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ανατίθενται στον ανάδοχο του έργου επειδή δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την Κύρια και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση , χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα ή μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την Κύρια και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι αναγκαίες για την τελειοποίηση του έργου χωρίς να μεταβάλλουν την συνολική του φύση. Επιπρόσθετα, προέκυψε μία νέα εργασία που περιλαμβάνεται στο 4^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε .

Η ανωτέρω 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση αντιστοιχεί σε ποσοστό 14,81% της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Το συνολικό ποσό των Συμπληρωματικών Συμβάσεων 1ης και 2ης (35,08 % +14,81% αντίστοιχα) είναι μικρότερο από το 50% , σύμφωνα με το άρθρο 132 παραγ. 2β του Ν. 4412/2020 και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την δαπάνη:.

Των εργασιών που προέκυψαν κατά την διάρκεια εργασιών του Ισογείου και του 1^{ου} Ορόφου του υφισταμένου κτιρίου του έργου του θέματος και διαπιστώθηκαν :

Α)Επί πλέον συμβατικές ποσότητες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την σύνταξη της μελέτης και μια επί πλέον νέα εργασία που αφορά την τοποθέτηση κάμερας PoE switch 16 θυρών για την κατανομή της τροφοδοσίας για την μεταφορά δεδομένων ώστε γίνεται μέσω του ίδιου καλωδίου και να μηδενιστούν οι πιθανότητες αποτυχίας της επικοινωνίας του συστήματος ασφαλείας .

β) Στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου διαπιστώθηκε εκτεταμένη υγρασία στην ξύλινη ψευδοροφή , προβλήματα στις ΗΜ εγκαταστάσεις με αποτέλεσμα τα συχνά βραχυκυκλώματα, διαρροές ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και δυσλειτουργία των συστημάτων επικοινωνίας και διαδικτύου, με αποτέλεσμα την επιτακτική ανάγκη μεγάλου μέρους αντικατάστασης της ψευδοροφής καθώς και του συνόλου των ΗΜ εγκαταστάσεων.

γ) Οι υγρασίες της αίθουσας του Περιφερειακού Συμβουλίου είχαν επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους και ως εκ τούτου παρόμοιες οικοδομικές εργασίες αποκατάστασης είναι αναγκαίες για να επιτευχθεί η ασφαλής χρήση των χώρων αυτών σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης δεν μπορούν ούτε τεχνικά αλλά ούτε και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου , για το λόγω αυτό και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ.1^α και 1β του Ν. 4412/2016 και απαιτείται γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ:

Σας υποβάλλουμε την παρούσα εισήγηση με συνημμένα: Αιτιολογική έκθεση, Σχέδιο 5ου Α.Π. Κύριας Σύμβασης και 5ου Α.Π. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης καθώς του 4^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, καθώς και την υπ. 257/Πρακτικό 13/5-9-2023 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης και την Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την Έγκριση του 5ου Α.Π. Κύριας Σύμβασης και 5ου Α.Π. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης καθώς του 4^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», «ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ - STRATENERGY» συνολικής δαπάνης Κύριας Σύμβασης ποσού 984.125,22 € , 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 339.288,09 € , και 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 146.898,44€.»

8.Την εισήγηση της κας **Τριαματάκης Χαράς**, προϊσταμένης τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

9.Τις απόψεις της προεδρεύουσας **Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 5ο Α.Π. Κύριας Σύμβασης και 5ου Α.Π. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης καθώς του 4^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», «ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ -STRATENERGY» συνολικής δαπάνης Κύριας Σύμβασης ποσού **984.125,22 €**, 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού **339.288,09€**, και 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού **146.898,44€**, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **13-10-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**