



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα**

**Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη

Τηλέφωνα : 2813 400228

e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 26 Οκτωβρίου 2023**

**Αρ. πρωτ.: 357561**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1281/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1281/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**Ν°33/24-10-2023**), που αφορά στην Έγκριση 9ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και 1ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, του έργου «**Οδικός άξονας Καλουδιανά – Τοπόλια – Μύλοι - Έλος – Βάθη – Χρυσосκαλίτισσα, 2ο υποέργο Παράκαμψη Τοπολίων**».

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°33/24-10-2023  
Αριθμός Απόφασης: 1281/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **349184/19-10-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης,	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Παρασύρης Ιωάννης,	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
<b>4</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	» »
<b>5</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
<b>6</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
<b>7</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Καμπουράκης Λάμπρος, Σκουλάς Νικόλαος και Κώτσογλου Κυριάκος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Κριτσωτάκης Μαρίνος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Πλουμίδη Ελένη προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών, Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Σωμαράκης Ιωάννης νομικός σύμβουλος ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η **προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος** της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή να αποφανθεί **για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος** και τη συζήτησή του εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες για την απρόσκοπτη εκτέλεση του αναφερόμενου έργου, **αποφάνθηκε ομόφωνα** για το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διάταξης.

Στη συνέχεια η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑ (εκτός ημερησίας διάταξης 03): Έγκριση 9ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και 1ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, του έργου «Οδικός άξονας Καλουδιανά – Τοπόλια – Μύλοι - Έλος – Βάθη – Χρυσοσκαλίτισσα, 2ο υποέργο Παράκαμψη Τοπολίων».**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**6. Την αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. **354033/23-10-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«**ΣΧΕΤ.** : 1. Το με αριθμό 5320/22-10-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης.

# Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

## Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΜΥΛΟΙ - ΕΛΟΣ - ΒΑΘΗ - ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΠΟΛΙΩΝ		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	00.30.16.005.002	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;		ΝΑΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	15/10/2013	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	15.650.000,00
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	28/04/2014	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	8.403.918,85
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΝΑΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			8.760.900,41
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			9.190.462,46
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			493.340,40
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ (ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 744/03-7-2021 ΤΗΣ Ο.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ) ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			682,89
13	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 744/03-07-2021 ΤΗΣ Ο.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ) ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			289.520,32
14	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:			4.161.000,00
15	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.:			4.841.444,01
16	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			680.444,01
17	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			20/10/2015
18	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			30/10/2023
19	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:			7
20	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			880/09-11-2015, 481/06-07-2016 813/04-11-2016 518/15-05-2018 709/30-05-2019 776/03-07-2020 1787/22-12-2021
21	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			30/10/2023
22	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:			8
23	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			810/04-11-2016 80709/16-04-2018 175414/31-07-2018 41536/20-02-2019 102779/02-05-2019 301529/26-11-2019 1137/20-08-2021 1573/19-11-2021
24	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:			ΝΑΙ
25	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:			-
27	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			5320/22-10-2023
28	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΛΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;			ΝΑΙ

**Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:**

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	5.216.043,66	5.685.405,95	5.685.405,95	469.362,29	0,00	
Ε.Ο. 18%	938.887,86	1.023.373,07	1.023.373,07	84.485,21	0,00	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	553.943,84	96,34	96,34	-553.847,50	0,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	6.708.875,36	6.708.875,36	6.708.875,36	0,00	0,00	
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	123.578,99	123.578,99	470.000,00	346.421,01	346.421,01	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	0,00	0	0	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ	6.832.454,35	6.832.454,35	7.178.875,36	346.421,01	346.421,01	
ΦΠΑ	1.571.464,50	1.638.242,85	1.721.383,89	149.919,39	83.141,04	
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	8.403.918,85	8.470.697,20	8.900.259,25	496.340,40	429.562,05	
ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ		682,89	682,89	682,89	0,00	
ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ		289.520,32	289.520,32	289.520,32	0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ	8.403.918,85	8.760.900,41	9.190.462,46	786.543,61	429.562,05	6.256.424,62

**Οικονομικά στοιχεία του έργου 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση:**

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ 1 <sup>ης</sup> ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤ ΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ Α ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	915.027,79	-	997.294,39	82.266,60	997.294,39	
ΤΕΧΝΙΚΑ	1.392.808,52	-	1.441.192,52	48.384,00	1.441.192,52	
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	4.259,95		4.259,95	0,00	4.259,95	
ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ	3.498,00		3.498,00	0,00	3.498,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	2.315.594,26	-	2.446.244,86	130.650,60	2.446.244,86	
Ε.Ο. 18%	416.806,97	-	440.324,07	23.517,10	440.324,07	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ				154.167,70		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	245.916,11	-	91.748,41	-154.167,70	91.748,41	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ				0,00		
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	374.072,99		374.072,99	0,00	374.072,99	
ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	3.354.390,33	-	3.354.390,33	0,00	3.354.390,33	
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	1.254,83	-	550.000,00	548.745,17	550.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ	3.355.645,16	-	3.904.390,33	548.745,17	3.904.390,33	
ΦΠΑ	805.354,84	-	937.053,68	131.698,84	937.053,68	
ΔΑΠΑΝΗ Σ.Σ.Ε	4.161.000,00	-	4.841.444,01	680.444,01	4.841.444,01	2.297.268,95
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ(3.354.390,33/6.708.875,36)Χ100%=50,00%</b>						

Η παρούσα Εισήγηση του στην επικεφαλίδα υποέργου συντάχθηκε μαζί με τον 9ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών της αρχικής και τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, από το τμήμα συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Διευθύνουσα Υπηρεσία).

Το εν λόγω έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτη 2014-2020 (ΕΣΠΑ), με κωδικό Πράξης ΟΠΣ 5002646 και κωδικό ΠΔΕ 2016ΕΠ00210062 και με Προϋπολογισμό του 2ου υποέργου 12.921.900,41 ευρώ με ΦΠΑ.

**Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων" (ΦΕΚ Α 116/18.6.2008).**

Το αντικείμενο του υποέργου αφορά στην παράκαμψη του οικισμού των Τοπολίων με νέα διάνοιξη και βελτίωση υφιστάμενου δρόμου συνολικού μήκους 9,56 Χλμ. Το τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει εργασίες χωματουργικών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλικού τάπητα, σήμανσης και στηθαία ασφαλείας καθώς και φύτευση επιφανειών. Επίσης προβλέπονται ειδικά έργα και μέτρα προστασίας για την ευστάθεια των πρανών των ορυγμάτων. Στο έργο έως και σήμερα έχουν συνταχθεί και εγκριθεί επτά (8) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ισόποσος με την αρχική σύμβαση προ αναθεώρησης και ΦΠΑ και αυξητικός με τη δαπάνη του ΦΠΑ κατά 66.778,35 ευρώ από την αρχική σύμβαση, ποσό που οφείλεται στην αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%, εγκρίθηκε με την αριθμό 810/04-11-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Κρήτης.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας, ισόποσος με την αρχική σύμβαση προ αναθεώρησης και ΦΠΑ και αυξητικός με τη δαπάνη του ΦΠΑ κατά 66.778,35 ευρώ από την αρχική σύμβαση, εγκρίθηκε με την αριθμό 80709/16-04-2018 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας, ισόποσος με την αρχική σύμβαση προ αναθεώρησης και ΦΠΑ και με αυξητικός τη δαπάνη του ΦΠΑ κατά 66.778,35 ευρώ από την αρχική σύμβαση, εγκρίθηκε με την αριθμό 175414/31-07-2018 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας, ισόποσος με την αρχική σύμβαση προ αναθεώρησης και ΦΠΑ και αυξητικός με τη δαπάνη του ΦΠΑ κατά 66.778,35 ευρώ από την αρχική σύμβαση, εγκρίθηκε με την αριθμό 41536/20-02-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

Ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ισόποσος με την αρχική σύμβαση προ αναθεώρησης και ΦΠΑ και αυξητικός με τη δαπάνη του ΦΠΑ κατά 66.778,35 ευρώ από την αρχική σύμβαση, εγκρίθηκε με την αριθμό 102779/02-05-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

Ο 6ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ο οποίος συνοδεύεται από το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, ισόποσος με την αρχική σύμβαση προ αναθεώρησης και ΦΠΑ και αυξητικός με τη δαπάνη του ΦΠΑ κατά 66.778,35 ευρώ από την αρχική σύμβαση, εγκρίθηκε με την αριθμό 301529/26-11-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

Ο 7ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ισόποσος με την αρχική σύμβαση προ αναθεώρησης και ΦΠΑ και αυξητικός με τη δαπάνη του ΦΠΑ κατά 66.778,35 ευρώ από την αρχική σύμβαση. Ο εν λόγω Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από τον εγκεκριμένο 6ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όσον αφορά στο συμβατικό αντικείμενο του έργου και συντάχθηκε αποκλειστικά προκειμένου να συμπεριλάβει δαπάνες αποζημιώσεων στον ανάδοχο, οι οποίες εγκρίθηκαν με την αριθμό 744/14-06-2021 (ΑΔΑ: 6ΩΨ77ΛΚ-ΕΓ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης και αφορούσαν τόκους

υπερήμερίας και θετικές ζημιές. Ο 7ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών εγκρίθηκε με την αριθμό 1137/20-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Κρήτης, με δαπάνη συμβατικού αντικειμένου του έργου με ΦΠΑ 8.470.697,20€, χωρίς καμία μεταβολή από τον προηγούμενο εγκεκριμένο 6° ΑΠΕ όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ενώ το σύνολο της δαπάνης του έργου στον 7° Ανακεφαλαιωτικό πίνακα με τη δαπάνη των αποζημιώσεων ανέρχεται στο ποσό των 8.760.900,41€.

Ο 8ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος συμπεριέλαβε και την 1η Σ.Σ.Ε. Ο 8ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συνολικής δαπάνης 8.760.900,41 ευρώ με ΦΠΑ, είχε κλείσει ισόποσος με τον 7ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, ενώ η δαπάνη της 1η Σ.Σ.Ε η οποία συμπεριέλαβε τις συμπληρωματικές εργασίες που είναι αναγκαίο να εκτελεστούν στο έργο, όπως ανέδειξαν οι συμπληρωματικές γεωλογικές -γεωτεχνικές μελέτες που εκπονήθηκαν μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (θεομηνίες), που επικράτησαν τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο 2019 στο νομό Χανίων, επομένως πρόκειται για εργασίες οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, δεν μπορούσαν τεχνικά και οικονομικά να διαχωρισθούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή ενώ ήταν και απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της, είναι προ αναθεώρησης και ΦΠΑ 3.354.390,33€, δηλαδή η αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι 50%. Η συνολική δαπάνη δε της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών με αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 4.161.000,00 ευρώ.

## **II. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 9<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Ο παρόν 9ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών της αρχικής σύμβασης συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης των εργασιών του έργου, επειδή μετά από την ενεργοποίηση των συντελεστών αναθεώρησης με την αρ. πρωτ. 359881/10-12-2021 απόφαση του ΥΠΟ.ΜΕ, διαπιστώνεται ότι η δαπάνη αναθεώρησης που αρχικά είχε προβλεφθεί στο έργο δεν επαρκεί.

### **1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Ο παρόν 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε συντάσσεται για να τακτοποιήσει την αύξηση στις ποσότητες δύο κονδυλίων καθώς με την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και την σύνταξη των επιμετρήσεων, καθίσταται εφικτή η εκτίμηση με μεγαλύτερη ακρίβεια της ποσότητας των υπόλοιπων προς εκτέλεση εργασιών .

Η τακτοποίηση αυτή γίνεται στην ομάδα των ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ με την αύξηση της ποσότητας του άρθρου Α.Τ. Α-3.3 "Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς τη χρήση εκρηκτικών" και στην ομάδα των ΤΕΧΝΙΚΩΝ του έργου με την αύξηση της ποσότητας του άρθρου Α.Τ. 2ΠΚΝΤΜ/7 'Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων αντοχής Tult 200KN/m", επιφέροντας αύξηση δαπάνης και στις δύο ομάδες και συγκεκριμένα στην ομάδα των χωματουργικών η αύξηση είναι 97.074,58€ με ΓΕ και ΟΕ και στην ομάδα των τεχνικών η αύξηση είναι 57.093,12€ με ΓΕ και ΟΕ. Η συνολική αύξηση και των δύο ομάδων ποσού 154.167,70€ καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, που επιτρέπει τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης. Τα εναπομείναντα απρόβλεπτα μετά τα παραπάνω είναι 91.748,41€ (245.916,11-154.167,70).

Επίσης στον παρόντα 1° ΑΠΕ της Συμπληρωματικής σύμβασης, όπως και στον 9° ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης αυξάνεται το ποσό της δαπάνης αναθεώρησης των εργασιών αυτής.

### III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 9<sup>ΟΥ</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 1<sup>ΟΥ</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 1<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

#### ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο 9<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα με τίτλο "Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση", είναι αυξητικός σε σχέση με τον εγκεκριμένο 8ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα, αύξηση που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης, κατά το ποσό των 346.421,01€ προ ΦΠΑ και 429.562,05 με ΦΠΑ, αφού καμία άλλη μεταβολή δεν πραγματοποιείται με τον 9<sup>ο</sup> ΑΠΕ .

Οι δαπάνες για εγκεκριμένες αποζημιώσεις στον ανάδοχο μη υποκείμενες σε Φ.Π.Α., όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα με τίτλο "Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση", περιλαμβάνονται σε διακριτή ενότητα του 9<sup>ου</sup> ΑΠΕ όπως και στον προηγούμενο ΑΠΕ, καταγράφοντας την οικονομική εικόνα του έργου.

Έτσι ο 9<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει στο συνολικό ποσό των 9.190.462,46€ έναντι του ποσού των 8.760.900,41€ του προηγούμενου ΑΠΕ .

#### 1<sup>Η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα με τίτλο "Οικονομικά στοιχεία του έργου Συμπληρωματική Σύμβαση", είναι ισόποσος με την συμπληρωματική σύμβαση προ αναθεώρησης και ΦΠΑ και αυξητικός στο σύνολό του λόγω της αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης κατά 548.745,17€ χωρίς ΦΠΑ και 680.444,01€ με ΦΠΑ.

Το ποσό των απροβλέπτων μειώνεται κατά 154.167,70€ το οποίο διατίθεται για την αύξηση της δαπάνης στην ομάδα των χωματουργικών και στην ομάδα των τεχνικών, όπως αναφέρθηκε παραπάνω και τα απρόβλεπτα επομένως περιορίζονται στο ποσό των 91.748,41€ από 245.916,11€.

Με τη δαπάνη των απολογιστικών εργασιών και τη δαπάνη για την αμοιβή σύνταξης της τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης του έργου να παραμένουν ως έχουν, ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης κλείνει στο ποσό των 3.354.390,33€ προ αναθεώρησης και ΦΠΑ δηλαδή ισόποσα με την συμπληρωματική σύμβαση και στο ποσό των 4.841.444,01€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αύξηση κατά 680.444,01€ (4.841.444,01-4.161.000,00) από την συμπληρωματική σύμβαση, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης.

Η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου πριν την έγκριση του παρόντος ΑΠΕ δεν απαιτείται βάσει του άρθρου 57 παρ. 4γ του Ν. 3669/2008.

Για την έγκριση του 9ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης και του 1ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, η Διαχειριστική Αρχή έδωσε την σύμφωνη γνώμη της με το αριθμό 5320/22-10-2023 έγγραφο.

### ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

#### Επειδή:

- Τόσο ο 9<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και ο 1<sup>ος</sup> της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής σύμβασης συντάχθηκαν σύμφωνα με το πνεύμα των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008. Η διάθεση των απροβλέπτων δαπανών του έργου είναι σύμφωνη με την παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, ενώ με τις μεταβολές που σημειώνονται δεν τροποποιείται ο βασικός σχεδιασμός του έργου όπως προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, δεν μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά της οδού όπως αυτή έχει σχεδιασθεί με την αρχική μελέτη και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Επίσης δεν αλλοιώνει τους όρους ένταξης αυτού όπως περιέχονται στην απόφαση ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».

- Ο 9<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει στο συνολικό ποσό των 9.190.462,46€ με ΦΠΑ έναντι του ποσού των 8.760.900,41€ του προηγούμενου ΑΠΕ, δηλαδή αυξητικός κατά 429.562,05€, αύξηση η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην δαπάνη της αναθεώρησης.
- Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των 3.354.390,33€ προ αναθεώρησης και ΦΠΑ, είναι ισόποσος με την συμπληρωματική σύμβαση, μαζί με την δαπάνη των 374.072,99€ για την αμοιβή της σύνταξης των μελετών της τροποποίησης της μελέτης και τη δαπάνη των 2.000,00€ για απολογιστικά και, στο ποσό των 4.841.444,01€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, έναντι του ποσού των 4.161.000,00€ της συμπληρωματικής σύμβασης, αύξηση κατά 680.444,01€, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην δαπάνη αναθεώρησης.

### Εισηγούμαστε:

Την έγκριση του 9ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης ποσού 9.190.462,46 ευρώ με ΦΠΑ και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, ποσού 4.841.444,01 ευρώ με ΦΠΑ, συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 14.031.906,47 ευρώ, του έργου «**Οδικός άξονας Καλουδιανά – Τοπόλια – Μύλοι - Έλος – Βάθη – Χρυσосκαλίτισσα, 2ο υποέργο Παράκαμψη Τοπολίων**»

8. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης**, προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
9. **Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Εγκρίνει** τον 9ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης ποσού 9.190.462,46 ευρώ με ΦΠΑ και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, ποσού 4.841.444,01 ευρώ με ΦΠΑ, συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 14.031.906,47 ευρώ, του έργου «**Οδικός άξονας Καλουδιανά – Τοπόλια – Μύλοι - Έλος – Βάθη – Χρυσосκαλίτισσα, 2ο υποέργο Παράκαμψη Τοπολίων**», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **24-10-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**