



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνο : 2813 400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 06 Νοεμβρίου 2023
Αρ. πρωτ.: 371387**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1288/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1288/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°34/03-11-2023**), που αφορά στην Έγκριση **3ου Α.Π.** Κύριας Σύμβασης του υποέργου: **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΧΛΑΔΑΣ – ΦΟΔΕΛΕ»** στα πλαίσια του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»**, με τ. ΚΑ 2014ΕΠ5020001», δαπάνης συνολικού ποσού 431.549,23 €.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°34/03-11-2023
Αριθμός Απόφασης: 1288/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 03 Νοεμβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **363091/31-10-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	» »
4	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
5	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »
6	Δανδουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Κώτσογλου Κυριάκος και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Πιτσούλης Γιώργος Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Πρόληψης και Κινητών Μονάδων ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Πλουμίδη Ελένη προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Ζηδιανάκης Ιωάννης προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου, Ροβίθη Άννα προϊσταμένη Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Κουνδουράκη Ευαγγελία προϊσταμένη Τμήματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Απελίδου Μερόπη προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Χριστοδουλάκη Μαρία προϊσταμένη Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την

τήρηση των πρακτικών οι Νικάκη Δέσποινα και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 06^ο: Έγκριση **3ου Α.Π.** Κύριας Σύμβασης του υποέργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΧΛΑΔΑΣ – ΦΟΔΕΛΕ**» στα πλαίσια του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**», με τ. ΚΑ 2014ΕΠ5020001», δαπάνης συνολικού ποσού 431.549,23 €.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. **362211/00-10-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ιστορικό :

1	ΕΡΓΟ:	«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»,		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΧΛΑΔΑΣ – ΦΟΔΕΛΕ»		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	2014ΕΠ5020001 , ΣΑΕΠ 502	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΟΧΙ		
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	25-06-2020	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	768.000,00€
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	23-09-2022	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	378.487,04€
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΟΧΙ		
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	442.767,78 €		
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	431.549,23€		
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	-11.218,55 €		
	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:	-		
12	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	-		
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	23-09-2023		
14	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-		
15	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:	-		
16	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ:	-		
17	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	23.09.2023, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.337462/10.10.2023 Απόφ. Περαίωσης		
18	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	2		

19	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	<p>1^{ος} Ανακ. Πίνακας : Αρ. Πρωτ.455/19-12-2022 (ΤΕΧΝ.ΣΥΜΒ) & Αρ. πρωτ. 11514/13-01 23 (Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.)</p> <p>2^{ος} Ανακ. Πιν. : Αρ. πρωτ. 532/08-03-23 (Τεχν.Συμβ.) & υπ. αρ. 406/2023 Αποφ. Οικ. Επιτρ. & Αρ. πρωτ. 144587/08/05/23 Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η</p> <p>3^{ος} Ανακ. Πίνακας: Αρ. πρωτ. 890/18-10-23</p> <p>(ΤΕΧΝ.ΣΥΜΒ.)</p>
20	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;	ΝΑΙ

1 α. Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	264.525,39	229.936,32	220.318,43	-44.206,96	-9.617,89	215.284,92
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	39.678,81	4,29	0,00	-39.678,81	-4,29	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	304.204,20	229.936,32	220.318,43	-83.885,77	--9.62218	215.284,92
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	1.027,25	1027,28	6.940,24	5.912,96	5.912,96	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΜΕ ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ	0,00	126.102,90	126.102,90	126.102,90	0,00	126.102,90
Ειδική διαταγή περικοπής εργολαβικού ανταλλάγματος με αρ. πρωτ. 34405/02.02.20 23	-	-	-5.338,00	-5.338,00	-5.338,00	-5.338,00
ΣΥΝΟΛΟ	305.231,48	357.070,79	348.023,57	42.792,09	-9.047,22	336.049,82
ΦΠΑ	73.255,55	85.696,99	83.525,66	10.270,10	-2.171,33	80.651,96
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	378.487,04	442.767,78	431.549,23	53.062,19	-11.218,55	416.701,78

1β. Συμβατικά στοιχεία (κύριας σύμβασης):

1. Με την με αρ. πρωτ **291554/15-11-2019** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης (**ΑΔΑ:96ΨΧ7ΛΚ-Ε5Κ & ΑΔΑΜ: 19REQ 005898295 2019-11-22**) εγκρίθηκε η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. **108111/29-08-2014** απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου με τίτλο: "ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ" και **Κ.Α. 2014ΕΠ50200001** της **ΣΑΕΠ502** της Περιφέρειας Κρήτης ως προς τη δημιουργία ενός και των τριών νέων υποέργου με τίτλο :«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΧΛΑΔΑΣ –ΦΟΔΕΛΕ ΜΕ Ε.Ο.».
2. Με την με αρ.: **1673/2018 (Πρακτικό Νο 39/ 27-12-2018) (ΑΔΑ:ΨΝΒΑ7ΛΚ-ΜΩΓ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας, η διάθεση πίστωσης και η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου του θέματος και που ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της με την υπ. αρ. πρωτ. **18776/24-01-2019 (ΑΔΑ:Ψ5ΟΕΟΡ1Θ-71Δ)** Απόφαση Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
3. Την με αριθ. πρωτ.**302234/27-11-2019 (ΑΔΑ:Ω8Ω27ΛΚ-Χ07)** απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη Δημοπράτησης του έργου του θέματος.
4. Την υπ. αρ. **1107/2020** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος εκτέλεσης του έργου η εταιρεία : "ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε." και ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της με την υπ.αρ.πρωτ.**8563/29-09-2020** Απόφαση Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
5. Με το υπ' αρ. πρ.**2445181/22-10-2020** έγγραφό μας προσκλήθηκε ο ανάδοχος να υποβάλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά , τα οποία υπέβαλε με το με αρ. πρ.**253080/30/10/20** έγγραφό του ενώ με το υπ.αρ. πρωτ. **41408/19-02-21** έγγραφο του προσκόμισε τα απαιτούμενα στοιχεία σχετικά με τη λήψη επανορθωτικών μέτρων προς την Επιτροπή Διαγωνισμού και αφού ελέγχθηκαν ως προς το περιεχόμενο τους από την Επιτροπή Διαγωνισμού συντάχθηκε το 2^ο Πρακτικό .
6. Με το από **18/03/2021** 2^ο Πρακτικό η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου του θέματος στον προσωρινό ανάδοχο, με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» που προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης **50,72%** υπό την τήρηση των προϋποθέσεων και της διαδικασίας εφαρμογής του άρθρου 22.Α.7 της διακήρυξης.
7. Με το με αρ. πρωτ. **193119/01/07/2021** έγγραφο Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. εισηγηθήκαμε στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης την αποστολή του Σχεδίου Απόφασης της Οικ. Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης σχετικά με την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», προσωρινού αναδόχου του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ", ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΧΛΑΔΑΣ –ΦΟΔΕΛΕ ΜΕ Ε.Ο.», εκτιμώμενης αξίας **619.354,84,00 Ευρώ** (+ Φ.Π.Α. 24 %), προς την Επιτροπή του αρ. 73 παρ. 9 του Ν.4412/2016.
8. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης με την υπ. αρ. **881/2021 (Πρακτικό Νο 15/06-07-21, ΑΔΑ : 6Τ157ΛΚ-ΣΝ5)** εγκρίνει την αποστολή του Σχεδίου Απόφασης της Οικ. Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης σχετικά με την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.»
9. Με το με αρ. πρωτ. **209361/15/07/21** έγγραφο Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. διαβιβάστηκε α) σχέδιο απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης β) η υπ.

- αρ.881/2021 (Πρακτικό Νο 15/06-07-2021) απόφαση Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης και φάκελος δικαιολογητικών-μέτρων αυτοκάθαρσης της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» για να διαπιστώσει η επιτροπή του αρ.73 (Ν.4412/2016) την επάρκεια των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων που αφορούν τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο : “ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ” ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΧΛΑΔΑΣ –ΦΟΔΕΛΕ ΜΕ Ε.Ο.».
- 10.Με το υπ. αρ. **251016/25/08/21** έγγραφο της η Γνωμοδοτική Επιτροπή του αρθ. 73 (Ν.4412/2016) (**Συνεδρίαση 40^η /Πράξη 40Ξ/ 30/07/2021** γνωμοδότησε θετικά επί του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης και περί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων της «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» προς απόδειξη της αξιοπιστίας της .
- 11.Με το με αρ. πρωτ. **257193/01-09-2021 Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.(02/09/21** μέσω ΕΣΗΔΗΣ) ζητήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» , “επικαιροποιημένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα πλαίσια του έργου του θέματος , όπως αυτά ισχύουν εως και σήμερα λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει από την από **29-10-20** υποβολή και η «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» τα υπέβαλε εμπρόθεσμα στις **03-09-21** μέσω **ΕΣΗΔΗΣ(06/09/21** έντυπα) και ενημερώθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού με το **268937/13/09/21** έγγραφο Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.
- 12.Με το με αρ. **387811/21-12-2021** Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. ζητήθηκε εκ νέου από τον προσωρινό μειοδότη «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» “τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ,στα πλαίσια του έργου του θέματος , όπως αυτά ισχύουν εως και σήμερα λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει από την υποβολή τους” και η «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» τα υπέβαλε εμπρόθεσμα εκ νέου στις **23-12-21** μέσω ΕΣΗΔΗΣ και διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Διαγωνισμού προκειμένου για τον έλεγχο τους και σύνταξη πρακτικού 3^{ου} .
- 13.Η Επιτροπή Διαγωνισμού ανάρτησε στο ΕΣΗΔΗΣ το Πρακτικό 3^ο σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον 1^ο προσωρινό μειοδότη με την επωνυμία: «**ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με προσφορά με κριτήριο μόνο με βάσει τιμή, με μέση έκπτωση **50,72%** και με δαπάνη **305.231,48€** (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
- 14.Την από **21/06/22** γνωμοδότηση Ελεγκτικού Συνεδρίου (1^η Υπηρεσία Επιτρόπου Νομού Ηρακλείου (αρ. πρωτ **181537/21/06/22**).
- 15.Το από **13/09/22** Πρακτικό IV της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου Υ.Δ. προσωρινού αναδόχου περί οψιγενών μεταβολών .
- 16.Την με αρ. πρωτ. **278059/14-09-22** πρόσκληση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης για υπογραφή της σύμβασης.
- 17.Την με αρ. πρωτ. **291400/26.09.2022** Σύμβαση κατασκευής του έργου.
- 18.Το Τεχνικό Συμβούλιο με την υπ. αρ. **350/Πρακτικό 11^ο /15-12-2022** γνωμοδότηση του , γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης του έργου του θέματος.
- 19.Την με αρ. πρωτ. 11514/13/01/23 απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. (ΑΔΑ: ΨΡ7Λ7ΛΚ-Π4Μ) έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.
- 20.Την με αρ. πρωτ. 532/08-03-23 Απόφαση Τεχνικού Συμβουλίου) έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης ,& την υπ. αρ. 406/2023 Αποφ. Οικ. Επιτρ. έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.& με αρ. πρωτ. 144587/08/05/23 Αποφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

21. Την υπ' αριθμ 318/Πρακτικό 15^ο/17/10/23 Απόφαση Τεχνικού Συμβουλίου έγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης .

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ:

Σας υποβάλλουμε την παρούσα εισήγηση με συνημμένα:

- Αιτιολογική έκθεση, Σχέδιο 3^ο ΑΠΕ,
- Υπ. αρ.350/Πρακτικό 11^ο /15-12-2022 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης και

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Έγκριση 3^{ου} Α.Π. Κύριας Σύμβασης του υποέργου : «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΧΛΑΔΑΣ – ΦΟΔΕΛΕ**», στα πλαίσια του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**», και με τ. ΚΑ 2014ΕΠ5020001» αναδόχου “**ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.**” , δαπάνης συνολικού ποσού **431.549.23€** ευρώ.

8. Την εισήγηση της κας **Ροβίθη Άννας** προϊστάμενης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Α.Π. Κύριας Σύμβασης του υποέργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΧΛΑΔΑΣ – ΦΟΔΕΛΕ**», στα πλαίσια του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**», και με τ. ΚΑ 2014ΕΠ5020001», αναδόχου “**ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.**” , δαπάνης συνολικού ποσού **431.549.23€** ευρώ, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **03-11-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**