



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη  
Τηλέφωνα : 2813 400228  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 06 Νοεμβρίου 2023  
Αρ. πρωτ.: 371933**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1292/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1292/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**Ν°34/03-11-2023**), που αφορά στην Έγκριση **3ου Α.Π.Ε.** Κύριας Σύμβασης και έγκριση σύναψης 1ης Σ.Σ.Ε. για το έργο «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΥΠΟΕΡΓΟ 69ο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΗΡΙΚΑΡΙ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΙΚΙ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ**».

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°34/03-11-2023  
Αριθμός Απόφασης: 1292/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 03 Νοεμβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **363091/31-10-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	» »
<b>4</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
<b>5</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »
<b>6</b>	Δανδουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Κώτσογλου Κυριάκος και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Πιτσούλης Γιώργος Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Πρόληψης και Κινητών Μονάδων ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Πλουμίδα Ελένη προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Ζηδιανάκης Ιωάννης προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου, Ροβίθη Άννα προϊσταμένη Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Κουνδουράκη Ευαγγελία προϊσταμένη Τμήματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Απελίδου Μερόπη προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Χριστοδουλάκη Μαρία προϊσταμένη Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την

τήρηση των πρακτικών οι Νικάκη Δέσποινα και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>:** Έγκριση **3ου Α.Π.Ε.** Κύριας Σύμβασης και έγκριση σύναψης 1ης Σ.Σ.Ε. για το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΥΠΟΕΡΓΟ 69ο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΗΡΙΚΑΡΙ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΙΚΙ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**6. Τη με αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**7. Το με αρ. πρωτ. 364126/31-10-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:**

**«Στοιχεία του έργου:**

1	ΕΡΓΟ:	«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019,		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ :	ΥΠΟΕΡΓΟ 69ο : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΗΡΙΚΑΡΙ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΙΚΙ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ»		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΣΑΕΠ802 ΜΕ Κ.Α.2019ΕΠ80200006	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΟΧΙ		
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	07/09/2022	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	1.238.000,00
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	04/05/2023	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	903.740,01
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΟΧΙ		
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	903.740,01		
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	1.119.795,47		
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	216.055,46		
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	04/05/2024		
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
14	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:	-		
15	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			
16	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	04/05/2024		
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	2		
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	256451/03-08-2023 328295/03-10-2023		
19	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:	ΝΑΙ		
20	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:	332052/05.10.2023		
21	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:	899/18.10.2023 Τεχν. Συμβ. Δημοσίων Έργων Π.Κρήτης		
22	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			
24	Ο Α.Π. Η Ή ΤΟ ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;	ΝΑΙ		

**Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:**

ΟΜΑΔΑΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (1 <sup>ο</sup> )
1	2	3	4	5 = 4 - 2	6 = 4 - 3	7
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ	464.576,09	536.489,85	541.460,78	76.884,69	4.970,93	81.622,19
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ	52.994,06	52.994,06	52.994,06	0,00	0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>517.570,15</b>	<b>589.483,91</b>	<b>594.454,84</b>	76.884,69	4.970,93	81.622,19
Ε.Ο. 18%	93.162,63	106.107,10	107.001,87	13.839,24	894,77	14.694,99

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	91.609,92	6.751,69	885,99	-90.723,93	-5.865,70	96.314,18
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>702.342,70</b>	<b>702.342,70</b>	<b>702.342,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	26.479,89	26.479,89	91.394,78	64.914,89	64.914,89	
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>728.822,59</b>	<b>728.822,59</b>	<b>793.737,48</b>	64.914,89	64.914,89	<b>96.314,18</b>
ΦΠΑ	174.917,42	174.917,42	190.496,99	15.579,57	15.579,57	23.115,40
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>	<b>903.740,01</b>	<b>903.740,01</b>	<b>984.234,47</b>	<b>80.494,46</b>	<b>80.494,46</b>	<b>119.429,58</b>

### Οικονομικά στοιχεία του έργου 1<sup>η</sup> ΣΣΕ :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (1 <sup>ο</sup> )
1	2	3	4	5 = 4 - 2	6 = 4 - 3	7
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ			69.163,12	69.163,12	69.163,12	
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ- ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ- ΣΗΜΑΝΣΗ			8.410,70	8.410,70	8.410,70	
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>			<b>77.573,82</b>	<b>77.573,82</b>	<b>77.573,82</b>	
Ε.Ο. 18%			13.963,29	13.963,29	13.963,29	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ			13.730,57	13.730,57	13.730,57	
ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ						
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ						
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>			<b>105.267,68</b>	<b>105.267,68</b>	<b>105.267,68</b>	
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ			4.055,71	4.055,71	4.055,71	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>109.323,39</b>	<b>109.323,39</b>	<b>109.323,39</b>	
ΦΠΑ			26.237,61	26.237,61	26.237,61	
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>			<b>135.561,00</b>	<b>135.561,00</b>	<b>135.561,00</b>	

### Γενικές Πληροφορίες

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αντιμετώπιση καθιζήσεων και την αποκατάσταση εδαφικής αστάθειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στις περιοχές Σηρικάρι και Κακοδίκι της Π.Ε. Χανίων, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων το Φεβρουάριο του 2019, διότι από τις ζημιές παρεμποδίζεται η προσπέλαση σε περιοχές με έντονη τουριστική και αγροτική δραστηριότητα και επιπλέον έχουν δημιουργηθεί συνθήκες κινδύνου για τους διερχόμενους οδηγούς.

Μέχρι σήμερα η εξέλιξη του έργου είναι ομαλή και σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα αυτού.

Ο παρόν 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (στον οποίο περιλαμβάνεται η 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.) συντάσσεται για να συμπεριλάβει δαπάνη αναθεώρησης όπως αυτή εκτιμάται κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών, και να συμπεριλάβει συμπληρωματικές ποσότητες εργασιών που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες για την σωστή και άρτια λειτουργία του έργου.

Ο παρόν 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της αρχικής σύμβασης είναι ισόποσος με την αρχική σύμβαση χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, ενώ με την δαπάνη αναθεώρησης και του ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά 80.494,46€, ενώ η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση αυξάνει το αντικείμενο του έργου κατά 105.267,68€ ή ποσοστό **14,99%** (χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α.) και με το ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά 135.561,00€. **Η συνολική δαπάνη του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της αρχικής Σύμβασης και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου είναι 1.119.795,47€ και αυξάνει το αντικείμενο του έργου κατά 216.055,46€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).**

Μέχρι σήμερα η εξέλιξη του έργου είναι ομαλή και σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα αυτού.

Με τις παραπάνω μεταβολές δεν τροποποιείται ο βασικός σχεδιασμός του έργου όπως προβλέπονταν στην αρχική σύμβαση, δεν μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

### **Αιτιολογία σύναψης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης**

Η σύναψη της παρούσας 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού με ΦΠΑ 135.561,00€ γίνεται για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες για την σωστή και άρτια λειτουργία του έργου.

Συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα έγκρισης της μελέτης (02-08-2022) και μέχρι την έναρξη εκτέλεσης εργασιών της σύμβασης (υπογράφηκε στις 04-05-2023) εκδηλώθηκαν έντονα καιρικά φαινόμενα στις 15-10-2022 ενώ καταγράφηκε και η κακοκαιρία «BARBARA» (05-02-2023) στην περιοχή του έργου, επηρεάζοντας τα ήδη διαταραγμένα εδάφη καθώς τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα δεν είχαν προλάβει να αντιμετωπισθούν. Κατά την έναρξη των εργασιών διαπιστώθηκε η επέκταση των προβλημάτων στις ίδιες θέσεις της μελέτης αλλά σε μεγαλύτερο μήκος επέμβασης, με αποτέλεσμα να ενσωματωθεί σημαντικό μέρος των απροβλέπτων δαπανών. Επίσης καταγράφηκε η αστοχία λόγω εκτεταμένων βλαβών τεχνικών απορροής ομβρίων, και η αναγκαιότητα να κατασκευασθούν νέοι αγωγοί, ώστε το έργο να είναι ασφαλές και λειτουργικό. Επίσης κρίθηκε σκόπιμη η κατασκευή έργων αντιστήριξης (τοίχοι βαρύτητας), καθώς διαπιστώθηκαν θέσεις με διαταραγμένα πρηνή, άρα αυξημένη πιθανότητα κατολισθήσεων. Σε νέες προμετρήσεις που έγιναν επί τόπου διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται συμπληρωματικές εργασίες που δεν μπορούν να διαχωριστούν οικονομικά ή τεχνικά από τις εργασίες της αρχικής σύμβασης.

### **Αιτιολογία εκτέλεσης νέων εργασιών (νέες τιμές)**

Η κατασκευή των προαναφερθέντων τεχνικών έργων και έργων αντιστήριξης θα γίνει με ωπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, και για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το 2ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με την παρακάτω νέα τιμή:

A.T. : 2ΠΝΤ/1, Άρθρο : ΟΔΝ Β-29.4.5 Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25.

Οι συμπληρωματικές εργασίες για τις αποκαταστάσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση, αλλά οι απρόβλεπτες περιστάσεις που δημιουργήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου τις καθιστούν αναγκαίες. Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές αλλά

επιπρόσθετα είναι και απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση και την ασφάλεια του έργου ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο και τεχνικά άρτιο αποτέλεσμα, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική φύση αυτής και μπορούν να ανατεθούν στον ανάδοχο του έργου σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1<sup>α</sup> και 1β του Ν4412/2016.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά για τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών με την αρ.326/Πρακτικό 15<sup>ο</sup>/17.10.2023 γνωμοδότηση (η οποία έλαβε α.π.:353651/23.10.2023).

Η έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης ως Προϊσταμένη αρχή, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητες της, καθώς παρουσιάζεται αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση.412/2016

### Εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας

Επειδή:

- Ο 3ος Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης ο οποίος περιλαμβάνει την 1η Σ.Σ.Ε. & το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για να συμπεριλάβει επιπλέον δαπάνη αναθεώρησης και την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση, και κατέστησαν αναγκαίες για την σωστή και άρτια λειτουργία του έργου. Οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωρισθούν από την κύρια σύμβαση ενώ είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της.
- Το ποσό της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης των 105.267,68€ προ αναθεώρησης και ΦΠΑ δεν υπερβαίνει το ποσοστό του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ποσού της αρχικής σύμβασης (παρ. 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016), το τελικό δε ποσό αυτής με αναθεώρηση και ΦΠΑ είναι 135.561,00 €).
- Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά για τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών με την αρ.326/Πρακτικό 15<sup>ο</sup>/17.10.2023 γνωμοδότηση (η οποία έλαβε α.π.:353651/23.10.2023)
- Για το έργο έχει εγκριθεί η με α.π.:163075/03.06.2022 (ΑΔΑ: 972Α7ΛΚ-Δ2Ε) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης,

### Εισηγούμαστε

την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης, την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., και την έγκριση για τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. του έργου:

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΥΠΟΕΡΓΟ 69ο : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΗΡΙΚΑΡΙ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΙΚΙ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ»,

Η δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προ αναθεώρησης και ΦΠΑ είναι 702.342,70€, δηλαδή είναι ισόποσος με την αρχική σύμβαση, ενώ είναι **αυξητικός** από την αρχική σύμβαση λόγω αναθεώρησης για ποσό 64.914,89€ πλέον Φ.Π.Α. (**Δαπάνη 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α: 984.234,47 €**).

Η δαπάνη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών προ αναθεώρησης και Φ.Π.Α. (υπέρβαση σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι 14,99%) είναι 105.267,68.

**(Δαπάνη 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. με Φ.Π.Α: 135.561,00 €)**

**(συνολική δαπάνη έργου: 1.119.795,47 € , με Φ.Π.Α. 24%)»**

8. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

9. **Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** τον 3ο Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης, τον 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., και τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΥΠΟΕΡΓΟ 69ο : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΗΡΙΚΑΡΙ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΙΚΙ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ».**

Η δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προ αναθεώρησης και ΦΠΑ είναι 702.342,70€, δηλαδή είναι ισόποσος με την αρχική σύμβαση, ενώ είναι **αυξητικός** από την αρχική σύμβαση λόγω αναθεώρησης για ποσό 64.914,89€ πλέον Φ.Π.Α. **(Δαπάνη 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α: 984.234,47 €).**

Η δαπάνη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών προ αναθεώρησης και Φ.Π.Α. (υπέρβαση σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι 14,99%) είναι 105.267,68.

**(Δαπάνη 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. με Φ.Π.Α: 135.561,00 €)**

**(συνολική δαπάνη έργου: 1.119.795,47 € , με Φ.Π.Α. 24%),**

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **03-11-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**