



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο 13 Νοεμβρίου 2023
Αρ. πρωτ.: 383511

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1334/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1334/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°35/13-11-2023**), που αφορά στην Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020», **υποέργο:** «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΙΣΤΡΟ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ**», ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2021ΕΠ80200000 της ΣΑΕΠ 802, αναδόχου: Μ.Γ.Ν Α.Τ.Ε.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°35/13-11-2023
Αριθμός Απόφασης: 1334/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **375469/07-11-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Κώτσογλου Κυριάκος	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
4	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
5	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
6	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Σκουλάς Νικόλαος και Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Χριστινάκη Χρυσούλα προϊσταμένη Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Ιακωβίδου Μαρία υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Ξυδάκη Αικατερίνη υπάλληλος τμήματος Συντονισμού και Υλοποίησης Δράσεων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 05°: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020», **υποέργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΙΣΤΡΟ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ»**, ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2021ΕΠ80200000 της ΣΑΕΠ 802, αναδόχου: Μ.Γ.Ν Α.Τ.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 378065/09-11-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου	2023ΝΠ80200005	Αρ. Υπ.	02	Κωδικός ΣΔ	00.40.22.028
Έργο	ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020				
Υποέργο	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΙΣΤΡΟ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	400.000	Ημ. ΕΔΠ	01-07-2022
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	Μ.Γ.Ν. ΑΤΕ				
Ποσ. Έκπτωσης	15,00%	Ποσό Σύμβασης	340.000	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	27-12-2022

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση κατολίσθησης και τη συνολική διασφάλιση της ευστάθειας της οδού επί του ΒΟΑΚ στη θέση Ίστρο στον Νομό Λασιθίου

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαίωσης	27-04-2023	Αρ. Παρατάσεων	2	Νέα Ημ. Περαίωσης	30-06-2023	Διαφ.	57
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	13-06-2023	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης			193207/13-06-2023		

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	-	Συνολικό Ποσό ΣΣ	-	Σύνολο Συμβάσεων	340.000
Ημ. Τελευταίας ΣΣ	-	Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	-		

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	1	ΑΠΕ ΚΣ	340.000	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	-
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	18-05-2023	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ		159820/18-05-2023			

III. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

- Με την με αρ. πρ. 193527/01-07-2022 Απόφαση περί Τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρ53690/04-03-2022 του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου.
- Τα Συμβατικά Τεύχη της εργολαβίας εγκρίθηκαν με την υπ'αρ.πρωτ. 204805/12-07-2022 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
- Με την υπ' αριθ.890/2022(Πρακτικό Νο 18/18-07-2022)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, η διακήρυξη, η σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.
- Με το με αρ. πρωτ. 286910/21-09-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ., εστάλη η Πρόσκληση προς συγκεκριμένο αριθμό επιχειρήσεων.
- Στις 3-10-2022 πραγματοποιήθηκε η αποσφράγιση των προσφορών και η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης αφού συνεδρίασε κατέθεσε με το αρ. πρωτ. 309225/10-10-2022 το Πρακτικό για την επιλογή αναδόχου.
- Με την αρ.1397/2022 (Πρακτικό Νο. 27/12-10-2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το Πρακτικό του διαγωνισμού του έργου του θέματος καθώς και η ανάθεση της σύμβασης για εκτέλεση στο μειοδότη οικονομικό φορέα «Μ.Γ.Ν Α.Τ.Ε» με ποσοστό έκπτωσης 15,00% και συνολική προσφερόμενη δαπάνη εργασιών το ποσό των 274.193,55€ (χωρίς το Φ.Π.Α)
- Με την με αριθ. Πρωτ 70968/13-12-2022 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου δόθηκε Σύμφωνη Γνώμη για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος.
- Με την με Α.Π. 394019 /15-12-2022 Πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης κλήθηκε ο ανάδοχος για υπογραφή Σύμβασης.
- Στις 27-12-2022 υπεγράφη η σύμβαση του έργου ποσού: 340.000,00€ με Φ.Π.Α. με συμβατική προθεσμία περαίωσης έως τις 27-04-2023.
- Με την με αρ. πρωτ.: **159820** /18-05-2023 απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου ποσού 340.000,00 €
- Με την με αρ. πρωτ.: 133516/28-04-2023 απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-05-2023.
- Με την με αρ. πρωτ.: 193207/13-06-2023 απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-06-2023.

13. Με το με αρ. πρωτ.: 205622 /22-07-2023 έγγραφο Δ/σης Τεχνικών Έργων βεβαιώθηκε η Περάτωση των Εργασιών του έργου.
14. Με την με αρ. πρ. 359929/27-10-2023 Απόφαση περί Τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρ. 65365/01-03-2023 του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ εγκρίθηκε η χρηματοδότηση που καλύπτει το ποσό για την πληρωμή της αναθεώρησης του έργου.
15. Με την με αρ. 353 / Πρακτικό 16^ο / 07-11-2023, θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης, δόθηκε σύμφωνη γνώμη για την ανάλωση των επι έλασσον δαπανών που συμπεριλαμβάνονται στον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου.

IV. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Επειδή ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας (**τακτοποιητικός**) συντάσσεται:

α) για να τακτοποιήσει τη μείωση ορισμένων κονδυλίων της ομάδας Β Τεχνικά Έργα όπως αυτές προέκυψαν από την τελική επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών,

β) για να συμπεριλάβει την ενσωμάτωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών,

γ) για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης των τιμών των εκτελεσμένων εργασιών του έργου σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ.23 του Ν.4412/2016, την υπ'άρ.359881/ ΦΕΚ Β'5983/20.12.2021 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών για τα τρίμηνα Α', Β', Γ' του 2021, της υπ'αρ. 166653/ ΦΕΚ Β'2735/02.06.2022 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Δ' τριμήνου 2021 και της υπ' αρ. 334219/ ΦΕΚ Β'5565/31.10.2022 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Α' τριμήνου 2022.

Οι μεταβολές αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου. Επισημαίνεται ότι η ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών δεν μεταβάλλει τη μορφή του έργου, ούτε αλλοιώνει τους όρους της σύμβασης αυτού. Επίσης η διάθεση της δαπάνης που εξοικονομείται από την τελική μείωση των ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών για την κάλυψη της δαπάνης για την αναγκαία αύξηση των ποσοτήτων άλλων συμβατικών εργασιών για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, είναι σύμφωνη με το άρθρο 156 παρ. 3β του Ν.4441/16.

- Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 376.532,18 € (με Φ.Π.Α.).
- Στον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα συμπεριλαμβάνεται: α) ποσό **256.349,71€** για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, β) ποσό απροβλέπτων **0,00 €** , γ) αναθεώρηση **47.305,27 €** δ) ποσό **72.877,20** για ΦΠΑ.
- Ο παρών 2ος Α.Π.Ε υπεγράφη από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

VI. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΠΕ Κ.Σ.

	ΔΑΠΑΝΕΣ (€)			
	ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1^ο ΑΠΕ	2^ο ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ (από αρχική σύμβαση)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	192.142,16	217.367,40	217.245,52	25.103,36
Ε.Ο. 18%	34.585,59	39.126,13	39.104,19	4.518,6
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	34.009,16	910,16	0,00	-34.009,16
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	13.456,64	16.789,86	47.305,27	33.848,63
ΣΥΝΟΛΟ	274.193,55	274.193,55	303.654,98	29.461,43
ΦΠΑ 24%	65.806,45	65.806,45	72.877,20	7.070,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	340.000,00	340.000,00	376.532,18	36.532,18

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Για έγκριση του 2ου Α.Π.Ε Κ.Σ. του έργου: "ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΙΣΤΡΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» συνολικού ποσού **376.532,18 € € (με Φ.Π.Α.)**, αναδόχου: Μ.Γ.Ν. ΑΤΕ.

8. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.
- Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2ο Α.Π.Ε Κ.Σ. του έργου: "ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΙΣΤΡΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» συνολικού ποσού **376.532,18 € € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου: Μ.Γ.Ν. ΑΤΕ, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
 Ηράκλειο, **13-11-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
 της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
 Αντιπεριφερειάρχης
 Π.Ε. Ρεθύμνου**