



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 15 Νοεμβρίου 2023
Αρ. πρωτ.: 387815**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1351/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1351/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**Ν°35/13-11-2023**), που αφορά στην Έγκριση α) 2^{ου} Σ.Π. και σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε και Β) έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **υποέργο 58°: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°35/13-11-2023
Αριθμός Απόφασης: 1351/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **375469/07-11-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Κώτσογλου Κυριάκος	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
4	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
5	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
6	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Σκουλάς Νικόλαος και Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Χριστινάκη Χρυσούλα προϊσταμένη Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Ιακωβίδου Μαρία υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Ξυδάκη Αικατερίνη υπάλληλος τμήματος Συντονισμού και Υλοποίησης Δράσεων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 24^ο: Έγκριση α) 2^{ου} Σ.Π. και σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε και Β) έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **υποέργο 58^ο:** «**ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ**»

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 377747/09-11-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
---	-------	--

2	ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Κ.Α 2019ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ 802	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΟΧΙ		
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	28-12-2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	74.400,00
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	09/03/2022	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	73.656,00
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΟΧΙ		
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	73.656,00		
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	73.656,00		
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	34.356,56		
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	09/08/2022		
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
14	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:	6		
15	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	1.190804/29-6-2022 Απόφαση Δ/τριας Δ/σης Τεχν. Εργων Π.Ε Χανίων 2.321185/19-10-2022 Απόφαση Δ/τριας Δ/σης Τεχν. Εργων Π.Ε Χανίων 3. 20256/20-01-2023 Απόφαση Δ/τριας Δ/σης Τεχν. Εργων Π.Ε Χανίων 4. 114250/10-04-2023 Απόφαση Δ/τριας Δ/σης Τεχν. Εργων Π.Ε Χανίων 5. 177836/31-05-2023 Απόφαση Δ/τριας Δ/σης Τεχν. Εργων Π.Ε Χανίων 6. 278620/25-08-2023 Απόφαση Δ/τριας Δ/σης Τεχν. Εργων Π.Ε Χανίων		
16	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	Συνολικός χρόνος 09/01/2024		
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	1		
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	190880/29-6-2022 Απόφαση Δ/τριας Δ/σης Τεχν. Εργων Π.Ε Χανίων		
19	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:	ΝΑΙ		

20	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:	298 / πρακτικό 10 / 23-11-2022 γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου
21	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ	
22	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ	
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΞΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ	
24	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ; ΝΑΙ	ΝΑΙ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Τη με αρ. πρωτ. 8316/28-09-2021 (ΑΔΑ: 9ΑΟΖ46ΝΠΙΘ-ΓΤΒ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί παράτασης κήρυξης των Δήμων Πλατανιά, Κισάμου, Αποκορώνου και Καντάνου – Σελίνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και 01-04-2022.

2. Τη με αριθ. πρωτ. 53312/20-5-2019 (ΑΔΑ: ΩΦ9Ε465ΧΙ8-ΧΧΗ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί ένταξης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019.

3. Την με αριθ. πρωτ. 325797/29-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΣΓ7ΛΚ-ΙΩΣ) τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 127872/30.05.2019 απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» στην οποία εντάσσεται το 58ο υποέργο.

4. Την με αρ. πρωτ. 357034/25-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΝΛ7ΛΚ-Μ11) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων περί έγκρισης των συμβατικών τευχών δημοπράτησης της υπόψη μελέτης.

5. Το από 25-11-2021 πρακτικό Διενέργειας Κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης της μελέτης του θέματος.

6. Τη με αριθ. πρωτ. 74/04-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΓΛΨ46ΜΤΛΡ-Ω7Θ) απόφαση ανάληψης συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

7. Την με αρ. 1628/2021 (Πρακτικό Νο 32/01-12-2021, ΑΔΑ: 6ΑΧΞ7ΛΚ-ΘΥΒ, ΑΔΑΜ: 21REQ009713071) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 32Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, η πρόσκληση προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και η Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης του έργου.

8. Την με αρ. πρωτ. 377220/13-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΒΩΑ7ΛΚ-2Σ4) πρόσκληση υποβολής προσφορών, με καταληκτική ημερομηνία 28/12/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

9. Το από 28/12/2021 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού.

10. Την με αρ. 34/2022 (Απόσπασμα Πρακτικού Νο 01/31-01-2022, ΑΔΑ: 6Γ6Ο7ΛΚ-Φ9Ο) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνεται το από 28-12-2021 πρακτικό της επιτροπής του Διαγωνισμού και αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος εκπόνησης της μελέτης: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, Υποέργο

58ο: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ» η εταιρεία «ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», με Οικονομική Προσφορά 59.400,00 € (πενήντα εννιά χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) χωρίς το Φ.Π.Α.

11. Την με αρ. πρωτ. 985/15-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΒ8ΗΟΡ1Θ-ΥΕΦ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της και βρέθηκε νόμιμη η με αρ. 34/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.

12. Την με αριθ. πρωτ. 55866/28-02-2022 πρόσκληση για την υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου και για υπογραφή της σύμβασης.

13. Το με αρ. πρωτ. 63955/09-03-2022 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με τα οποίο υποβάλλονται τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και η απαιτούμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.

14. Την με αρ. πρωτ. 65645/09-03-2022 σύμβαση της μελέτης: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, Υποέργο 58ο ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ» ποσού 73.656,00 € με Φ.Π.Α.

15. Την με αρ. πρωτ. 77277/18-03-2022 (ΑΔΑ:Ψ4287ΛΚ-ΩΝ4) Απόφαση Αναπλ. Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων με την οποία γίνεται ο ορισμός επιβλέποντος Μηχανικού της σύμβασης.

16. Την με αρ. πρωτ. 278620/25-08-2023 (ΑΔΑ: 9ΔΛΕ7ΛΚ-ΘΒ0) Απόφαση Προϊσταμένης Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Χανίων με την οποία χορηγείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της σύμβασης συνολικού χρόνου μέχρι 09/01/2024.

17. Την με αρ. πρωτ. 190880/29-06-2022 (ΑΔΑ:Ψ9ΥΝ7ΛΚ-ΣΔΥ) Απόφαση Προϊσταμένης Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Χανίων με την οποία εγκρίνεται ο 1^{ος} Σ.Π. του 58^{ου} υποέργου.

18. Με την αρ. πρωτ. 374052/7-11-2023 (ΑΔΑ: 9Κ6Π7ΛΚ-6Θ5) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε τροποποίηση της με αρ. 65586/01-03-2023 έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και Κ.Α. 2023ΝΠ80200004 (ΤΚΑ 2019ΕΠ80200006) και κωδικό ΟΠΣ 5202257 της ΝΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης για το ΥΠΟΕΡΓΟ 58 ο : «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ» ποσού 108.012,56 €

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το 58^ο υποέργο: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ εντάσσεται στο έργο: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, το οποίο αφορά στις άμεσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Χανίων, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έχουν πλήξει την Δυτική Κρήτη τα προηγούμενα έτη.

Ειδικότερα, το 58^ο υποέργο αφορά στην αποκατάσταση των κατολισθητικών φαινομένων στην Επ.Ο Καλουδιανών – Χρυσοσκλίτισσας, δυτικά του οικισμού Έλους, που εκδηλώθηκαν ως αποτέλεσμα της καταιγίδας «Μπάλος» στις 14-15 Οκτωβρίου 2021.

Στην εν λόγω θέση, εκδηλώθηκε ευρεία κατολίπηση, με αποτέλεσμα την πλήρη καταστροφή του οδοστρώματος και την άμεση διακοπή της κυκλοφορίας στη θέση. Το σύστημα αντιστήριξης του ανάντη πρανούς, το οποίο αποτελούνταν από τοιχίο βαρύτητας και συρματοκιβώτια κατέρρευσε.

Αντικείμενο επομένως της υπογραφείσας σύμβασης, αποτέλεσε η εκπόνηση των μελετών για την αποκατάσταση/ σταθεροποίηση της κατολίσθησης. Η σύμβαση περιλάμβανε τα ακόλουθα μελετητικά αντικείμενα:

- Τοπογραφική αποτύπωση: Για τις ανάγκες εκπόνησης της γεωτεχνικής και στατικής μελέτης απαιτείται η τοπογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή της κατολίσθησης με ΣμηΕΑ.
- Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη: Αφορά στην διερεύνηση των γεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών εκδήλωσης των κατολισθητικών φαινομένων με την διάνοιξη δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, την εκτέλεση επί τόπου και εργαστηριακών δοκιμών και την εκπόνηση οριστικής μελέτης αποκατάστασης και σταθεροποίησης.
- Στατική μελέτη: Αφορά στη διαστασιολόγηση των τεχνικών έργων που θα προκύψουν από την παραπάνω μελέτη, καθώς και την μελέτη αποκατάστασης των υφιστάμενων τεχνικών όπως πασσαλότοιχοι, τοιχία αντιστήριξης κ.λπ.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 2ου Σ.Π. – 1ης Σ.Σ.Ε.

Ο παρόντας 2ος Συγκριτικός Πίνακας αφορά στη σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε., ενώ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/21 (ΦΕΚ Α' 36/09.03.2021) λαμβάνοντας επίσης υπόψη την κατευθυντήρια οδηγία 22/2012 της Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ., προκειμένου να συμπεριλάβει μεγαλύτερη έκταση της αρχικά προβλεφθείσας όπως αναφέρεται στην συνέχεια.

3.1 Εργασίες που εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα

Έως σήμερα έχουν εκτελεστεί οι εργασίες που περιλαμβάνονταν στα έγγραφα της σύμβασης καθώς επίσης και στον εγκεκριμένο 1^ο Συγκριτικό Πίνακα. Ειδικότερα: Με το με αρ. πρωτ. 106796/14-04-2022 έγγραφο του αναδόχου, υποβλήθηκαν οι συμβατικές εργασίες των μελετών κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) και 21 (Γεωτεχνικές έρευνες - μελέτες). Ενώ, με το με αρ. πρωτ. 241985/10-08-2022 υποβλήθηκαν οι εργασίες των κατηγοριών 08 (Στατικές Μελέτες) και 21 (Γεωτεχνικές έρευνες - μελέτες) όπως αυτές περιλαμβάνονταν στο εγκεκριμένο 1^ο Σ.Π.

Η μελέτη τοπογραφίας περιλάμβανε όπως έχει ήδη αναφερθεί την αποτύπωση της υφιστάμενης μέχρι και την έγκριση του 1^{ου} Σ.Π. κατάστασης στην περιοχή της κατολίσθησης με ΣμηΕΑ.

Η γεωτεχνική έρευνα – μελέτη περιλάμβανε την εκτέλεση δύο δειγματοληπτικών γεωτρήσεων βάθους 20m και 14m αντίστοιχα, την εκτέλεση επί τόπου και εργαστηριακών δοκιμών καθώς και μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης 4 στρεμμάτων.

Η στατική μελέτη περιλάμβανε την μελέτη πασσαλότοιχου καθώς και τη μελέτη αποκατάστασης του τοιχίου βαρύτητας και του τοιχίου από συρματοκιβώτια που είχε καταρρεύσει.

3.2 Εργασίες που προτείνονται με τον 1ο Σ.Π. – 1η ΣΣΕ.

Αντικείμενο της μελέτης αποκατάστασης και σταθεροποίησης κατολίσθησης είναι η διερεύνηση των συνθηκών που σχετίζονται με την εκδήλωση της κατολίσθησης, η σύνθεση-αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων και ο σχεδιασμός των απαραίτητων έργων για τη σταθεροποίηση της κατολίσθησης στην περιοχή του Έλους.

Η έκταση της κατολίσθησης κατά το σχεδιασμό της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης ανερχόταν σε 4 στρέμματα.

Πρόκειται για ενεργή κατολίσθηση που εξελίσσεται με απρόβλεπτο ρυθμό και ένταση.

Ο ρυθμός διεύρυνσης της κατολίσθησης επηρεάστηκε δυσμενώς κατά τις βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί κατά την 15/10/2022.

Επομένως, η διεύρυνση της κατολίσθησης απαιτεί την επέκταση του αντικειμένου των εργασιών των μελετητικών αντικειμένων της σύμβασης, προκειμένου άμεσα

να καθοριστεί με ακρίβεια η επιφάνεια ολίσθησης και να προταθούν με βεβαιότητα τα μόνιμα μέτρα αποκατάστασης της περιοχής.

Ο 2ος ΣΠ συντάσσεται προκειμένου λοιπόν για την αρτιότητα της μελέτης των έργων αποκατάστασης να συμπεριληφθούν επιπλέον εργασίες για την αποσαφήνιση του μηχανισμού της κατολίσθησης στο σύνολο της έκτασης μετά και την διεύρυνσή της, έργα τα οποία θα πρέπει άμεσα να μελετηθούν και να εφαρμοστούν ώστε η περιοχή να σταθεροποιηθεί.

Επισημαίνεται ότι,

- Οι ποσότητες των εργασιών δεν ήταν δυνατό να επιμετρηθούν με ακρίβεια κατά τον σχεδιασμό της διαδικασίας ώστε να συμπεριληφθούν στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης, διότι πρόκειται για ενεργή κατολίσθηση που εξελίσσεται με απρόβλεπτο ρυθμό και ένταση συναρτήσει των βροχοπτώσεων που έπληξαν και συνεχίζουν να πλήττουν την περιοχή.
- Οι προτεινόμενες εργασίες δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση της σύμβασης.
- Για τις ποσότητες και δαπάνες των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 2° Σ.Π. – 1^η Σ.Σ.Ε. υπάρχει συμβατική τιμολόγηση.
- Με τις προτεινόμενες επεκτάσεις των εργασιών, εξασφαλίζεται η τεχνική αρτιότητα των μελετώμενων έργων αποκατάστασης της σύμβασης.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στον 2ο Σ.Π. παρουσιάζονται οι εργασίες, η δαπάνη των οποίων δύναται να καλυφθεί με την σύναψη της προτεινόμενης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών. Η δαπάνη της 1ης Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 27.706,90€ πλέον Φ.Π.Α. 24% και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 46,64%. Δαπάνη η οποία δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

	Συμβατική δαπάνη (€)	Εγκεκριμένη δαπάνη με τον 1ο Σ.Π. (€)	Δαπάνη με την προτεινόμενη 1 ^η Σ.Σ.Ε. (€)	Διαφορές με αρχική σύμβαση %
Κατηγορία 21 - Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες	38.445,97	46.179,02	21.094,48	
Κατηγορία 8 - Στατικές Μελέτες	12.137,90	12.137,90	1.930,16	
Κατηγορία 16 – Μελέτες Τοπογραφίας	1.068,31	1.068,31	1.068,31	
Απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνονται στην εκτιμώμενη αξία της αρχικής σύμβασης (15%):	7.747,82			
Υπολειπόμενο ποσό απροβλέπτων δαπανών:		14,77		
Απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνονται στην εκτιμώμενη αξία της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (15%):			3.613,94	
Άθροισμα:	59.400,00	59.400,00	27.706,90	46,64%
Φ.Π.Α. 24%:	14.256,00	14.256,00	6.649,66	
Γενικό σύνολο:	73.656,00	73.656,00	34.356,56	

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**Επειδή**

- Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου ποσού 27.706,90€ χωρίς Φ.Π.Α. (ποσοστό 46,64 %) δεν υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης (άρθρου 132 του Ν.4412/2016).
- Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης έχει γνωμοδοτήσει θετικά για την έγκριση της 1ης ΣΣΕ από τεχνικής άποψης με την 298 / πρακτικό 10 / 23-11-2022 γνωμοδότηση γνωμοδότηση.
- Με την αρ. πρωτ. 374052/7-11-2023 (ΑΔΑ: 9Κ6Π7ΛΚ-6Θ5) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε τροποποίηση της με αρ. 65586/01-03-2023 έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και Κ.Α. 2023ΝΠ80200004 (ΤΚΑ 2019ΕΠ80200006) και κωδικό ΟΠΣ 5202257 της ΝΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης για το ΥΠΟΕΡΓΟ 58 ο : «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ» ποσού 108.012,56 €

Προτείνεται

1. Η έγκριση του 2 ου Συγκριτικού πίνακα που περιλαμβάνει τη 1ης Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ποσού 34.356,56 ευρώ (με ΦΠΑ)
 2. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης για 34.356,56 ευρώ (με ΦΠΑ) για την 1^η συμπληρωματική σύμβαση του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, **Υποέργο 58° ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ**»
Η Συνολική δαπάνη του 2ου Συγκριτικού Πίνακα της Αρχικής σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου είναι **108.012,56 € (Αρχική Σύμβαση: 73.656,00 € + ΣΣΕ: 34.356,56€)**
8. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης** προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ.
 9. Την εισήγηση της κας **Χριστινάκη Χρυσούλας** προϊσταμένης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων
 10. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής,
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**Εγκρίνει:**

1. Το 2^ο Συγκριτικό πίνακα που περιλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **υποέργο 58°: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ**» ποσού 34.356,56 ευρώ (με ΦΠΑ)
2. Τη διάθεση πίστωσης για 34.356,56 ευρώ (με ΦΠΑ) για την 1^η συμπληρωματική σύμβαση του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, **Υποέργο 58° ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ**»
Η Συνολική δαπάνη του 2ου Συγκριτικού Πίνακα της Αρχικής σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου είναι **108.012,56 € (Αρχική Σύμβαση: 73.656,00 € + ΣΣΕ: 34.356,56€)**, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **13-11-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**