



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη
Τηλέφωνα : 2813 400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 19 Δεκεμβρίου 2023
Αρ. πρωτ.: 432385**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1454/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1454/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°37/11-12-2023**), που αφορά στην Έγκριση 1ου ΑΠΕ Κ.Σ. & 1ης Σ.Σ. του υποέργου με τίτλο: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Χ.Θ. 51+000 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ (Ε.Ο. 97)**», του έργου «**ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2021**», συνολικού προϋπολογισμού 59.500,00€ χωρίς ΦΠΑ & 73.780,00 € (με 24% Φ.Π.Α.).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο37/11-12-2023
Αριθμός Απόφασης: 1454/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **412510/06-12-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
4	Σκουλάς Νικόλαος	» »	» »
5	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	» »
6	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Καμπουράκης Λάμπρος, Κώτσογλου Κυριάκος και Χρονάκης Νικόλαος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Χρυσούλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, Απελίδου Μερόπη προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Μυσίκος Ελευθέριος υπάλληλος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 10^ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ Κ.Σ. & 1ης Σ.Σ. του υποέργου με τίτλο: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Χ.Θ. 51+000 ΤΟΥ**

ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ (Ε.Ο. 97)», του έργου «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2021», συνολικού προϋπολογισμού 59.500,00€ χωρίς ΦΠΑ & 73.780,00 € (με 24% Φ.Π.Α.).

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 413772/06-12-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου

2023ΝΠ80200012

Αρ. Υπ.

13

Κωδικός ΣΔ

00.40.23.025

Έργο	ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2021 (ΤΚΑ 2021ΕΠ80200006)				
Υποέργο	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Χ.Θ. 51+000 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ(Ε.Ο.97)				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	73.780	Ημ. ΕΔΠ	19-06-2023
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε				
Ποσ. Έκπτωσης	3	Ποσό Σύμβασης	71.566,6	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	15-09-2023

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**Φυσικό Αντικείμενο Έργου**

Το έργο αυτό αφορά σε επείγουσα αποκατάσταση οδοστρώματος στη Χ.Θ, 51+000 του οδικού άξονα Ηράκλειο – Αγ. Γαλήνη (Ε.Ο. 97)

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή στη λωρίδα της οδού με κατεύθυνση προς Τυμπάκι και θα πληρωθεί με 0,20m βάση – υπόβαση (0,10m έκαστη). Στην επαφή της υπόβασης με το έδαφος και θα τοποθετηθεί γεωύφασμα.

Στη λωρίδα της οδού με κατεύθυνση προς Μοίρες θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή και θα πληρωθεί με στρώση εξυγίανσης και αποστράγγισης κυμαινόμενου πάχους από 0,3m στον άξονα της οδού έως 0,82m στο όριο του οδοστρώματος κατόπιν Η εξυγιαντική – αποστραγγιστική στρώση θα διαμορφωθεί με κλίση 0,2% προς το εξωτερικό όριο του οδοστρώματος και στη βάση της θα τοποθετηθεί γεώπλεγμα εφελκυστικής αντοχής 40kN/m και στις δύο διευθύνσεις. Επίσης θα τοποθετηθούν κατά μήκος της οδού διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης από πολυπροπυλένιο (PP), Φ315mm, που θα καταλήγουν στο τεχνικό, ενώ θα τοποθετηθούν και εγκάρσιοι διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης ανά 10m από πολυπροπυλένιο (PP), Φ250mm. Άνωθεν της εξυγιαντικής– αποστραγγιστικής στρώσης τοποθετείται εξομαλυντική στρώση πάχους 0,10m από υλικά υπόβασης, πάνω στην οποία τοποθετείται βάση – υπόβαση πάχους 0,20m (0,10m έκαστη).

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ**

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	15-12-2023	Αρ. Παρατάσεων	0	Νέα Ημ. Περαιώσης	-	Διαφ.
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	-	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης	-			

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	-	Σύνολο Συμβάσεων
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ		/Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ							
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ							
Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	0	ΑΠΕ ΚΣ	-	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	Κάντε κλικ ή		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ		/		
Αρ. Λογαριασμών	1	Σύνολο Λογαριασμών			46.400,00		
Ημ. Τελ. Λογαρ.	21-11-2023	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού			394222/21-11-2023		

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ 1 ^η Σ.Σ.					
Ποσό Σύμβασης	71.566,6	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	40.100,37	Συν. Συμβάσεων	111.666,97
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	96.504,39	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	40.100,37	ΑΠ Έργου	136.604,76
				Πληρωμές	46.400,00
				Υπόλοιπο Έργου	90.204,76
				% Απορρόφηση	0,34

III. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1. Την με αρ. πρωτ. 200042/19-06-2023 (ΑΔΑ: 6ΡΛΘ7ΛΚ-ΑΘΧ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης με την οποία έγινε τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ. 65475/22-02-2023 του έργου με τίτλο « ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2021 (ΤΚΑ 2021ΕΠ80200006) », για το υποέργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Χ.Θ. 51+000 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ (Ε.Ο. 97)» και Κ.Α. 2023ΝΠ80200012 της ΝΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης.
2. Την με αρ. πρωτ. 206126/22-06-2023, απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Κ. με την οποία εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης του έργου.
3. Την αριθ. 785/2023 (αρ. πρακτικού Νο 21/10-07-2023), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία, εγκρίθηκε η Διάθεση Πίστωσης, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 και το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ 52Α/01-04-2019) , λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, η Πρόσκληση προς 3 Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και η Σύσταση Τριμελούς Οργάνου Διαπραγμάτευσης για το έργο του θέματος.
4. Με το με αρ. πρωτ. 233845/17-07-2023 [ΑΔΑ:6ΧΡΛ7ΛΚ-ΩΘΜ] έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης εστάλη η πρόσκληση σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων και έγινε η κήρυξη έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 λόγω ανωτέρας βίας, για την επιλογή αναδόχου του ανωτέρου έργου και ορίστηκε ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 27/07/2023 και ώρα 11:30 π.μ.
5. Με την με αρ. πρωτ. 249006/28-07-2023 υπ' αριθμόν 195/2023 απόφαση (Πρακτικό Νο 15/27-07-2023, Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προγράμματος Δράσης, έτους 2023), του Περιφερειακού Συμβουλίου, εντάχθηκε το υπόψη έργο στο Πρόγραμμα Δράσης ΠΚ/ΠΕ, έτους 2023.
6. Στις 27/07/2023 το Τριμελές Γνωμοδοτικό Όργανο – Επιτροπή Διαπραγμάτευσης αφού αποσφράγισε τους φακέλους όλων των

συμμετεχόντων σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πρόσκληση συνέταξε το Πρακτικό Αποσφράγισης - αξιολόγησης προσφορών, ανάθεσης στο μειοδότη και κατακύρωσης δημόσιας σύμβασης.

7. Με το με αρ. πρωτ. 249627/28-07-2023, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας το Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης που διενεργήθηκε ,στο οποίο αναφέρονται όλες οι ενέργειες της επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
8. Την αρ.891/2023 (Πρακτικό Νο. 24/03-08-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι του υποέργου του θέματος καθώς και η Κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του υποέργου στο μειοδότη «ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε.», ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με ποσοστό έκπτωσης 3 % και προσφερόμενο ποσό δαπάνης 57.715,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 71.566,60 € (με Φ.Π.Α.).
9. Το με αρ. πρωτ. 261588/08-08-2023 έγγραφο, με το οποίο ενημερώνονται οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού σχετικά με την αρ.891/2023 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής η οποία εγκρίνει το Πρακτικό Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης και Κατακυρώνει τη σύμβαση στον μειοδότη οικονομικό φορέα «ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε.».
10. Το με αρ. πρωτ. 272627/21-08-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων με το οποίο ζητήθηκε από τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση περί οψιγενών μεταβολών κατά τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση του έργου.
11. Το από με αρ. πρωτ. 283327/30-08-2023 έγγραφο από τον προσωρινό ανάδοχο με το οποίο υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνοντας ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν.4412/2016.
12. Η με αρ. πρωτ. 283720/30-08-2023 Πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης για υπογραφή Σύμβασης
13. Την με αριθμό πρωτ. 304396 /15-09-2023 Σύμβαση Κατασκευής Έργου με προθεσμία περαίωσης 3 μήνες από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης, ήτοι έως 31/12/2023.
14. Με την με αρ. πρ. 409643/04-12-2023 Απόφαση περί Τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρ. 65475/01-03-2023 του έργου με τίτλο: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2021 (ΤΚΑ 2021ΕΠ80200006)», για το υποέργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Χ.Θ. 51+000 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ (Ε.Ο. 97)» και Κ.Α. 2023ΝΠ80200012 της ΝΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση που καλύπτει το ποσό για τη σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και 1^{ου} ΑΠΕ του έργου.
15. Με την με αρ. 367 / Πρακτικό 17^ο / 24-11-2023, θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης, δόθηκε σύμφωνη γνώμη για την σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

IV. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ - Λόγοι σύνταξης του 1ου Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

Α) Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων και την προσθήκη τριών (3) νέων τιμών, η αναγκαιότητα των οποίων διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση και ομαλή λειτουργία του. Επίσης, στον 1^ο Α.Π.Ε. περιλαμβάνεται η πρόβλεψη αναθεώρησης.

Οι νέες τιμές είναι οι εξής :

1 – ΠΝΤ/1: Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 200 mm

1 - ΠΝΤ/2: Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων .

1 – ΠΝΤ/3: Κατασκευή ακροβάθρων , θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης κεφαλοδέσμων κ.λ.π. με σκυρόδεμα C 25/30 οπλισμένο.

Ο 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών δεν τροποποιεί το βασικό σχέδιο της μελέτης, ούτε τις προδιαγραφές του έργου. Επίσης δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

B) Στις παρ. 1α & 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες απαγορεύεται να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ.»

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου συντάχθηκε βάσει των συγκεκριμένων διατάξεων. Πιο συγκεκριμένα:

Η σύναψη της παρούσας 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης ποσού **40.100,37 €** με ΦΠΑ, γίνεται για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.

Το έργο αυτό αφορά σε επείγουσα αποκατάσταση οδοστρώματος στη Χ.Θ, 51+000 του οδικού άξονα Ηράκλειο – Αγ.Γαλήνη (Ε.Ο. 97). Στην θέση της επέμβασης παρατηρήθηκαν ρωγμές και καθίζηση στο οδόστρωμα.

Η αστοχία αυτή προέκυψε διότι η φέρουσα ικανότητα του εδάφους θεμελίωσης του οδοστρώματος δεν ήταν επαρκής, γεγονός που επιβαρύνθηκε από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου στο Αρκαλοχώρι. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών διαπιστώθηκε ότι η έκταση των συγκεκριμένων προβλημάτων ήταν μεγαλύτερη και σοβαρότερη και δεν μπορούσε αρχικά να προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της αρχικής μελέτης και κατά την καταγραφή των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο.

VI.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε. Κ.Σ. και 1^{ου} Α.Π.Ε. 1ης Σ.Σ.

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. Κ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των **96.504,39 €** και παρουσιάζει αύξηση κατά **24.937,78€** που οφείλεται στην αναθεώρηση, ενώ η δαπάνη της 1^{ης} Σ.Σ. είναι **40.100,37€** και παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση σε ποσοστό +49,99%.

Στον 1^ο Α.Π.Ε. Κ.Σ. και την 1^η Σ.Σ. συμπεριλαμβάνεται: α) ποσό **82.416,79€ (57.372,26€ + 25.044,53€)** για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), β) ποσό απρόβλεπτων **4.002,12€ (245,44€ + 3.756,68€)**, γ) προβλεπόμενη αναθεώρηση **23.746,22€ (20.208,42€ + 3.537,80€)** και δ) ποσό **26.439,63€ (18.678,27€ + 7.761,36€)** για ΦΠΑ.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης & η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση υπεγράφη από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Συμπερασματικά:

1. Οι συγκεκριμένες εργασίες είναι τεχνικά απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.
2. Πρόκειται για πλήρως απρόβλεπτες εργασίες οι οποίες, παρά τις επιμελείς προσπάθειες των μηχανικών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, δεν μπορούσαν να εκτιμηθούν κατά το στάδιο της μελέτης. Άλλωστε είναι φυσιολογικό να υπάρχουν αποκλίσεις ποσοτήτων σε έργα συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, ενώ η νομοθεσία επιτρέπει ακόμη και σύνταξη προϋπολογισμών χωρίς ποσότητες σε έργα μικρότερου μεγέθους αυτού του είδους (άρθρο 53, παρ. 7ι του Ν. 4412/2016).
3. Οι συγκεκριμένες πρόσθετες εργασίες δε μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά από την κύρια σύμβαση καθώς πρόκειται για ενιαίο αντικείμενο, απολύτως αναγκαίο για την ολοκλήρωση του έργου και την ασφάλεια των χρηστών.
4. Δε μεταβάλλεται η φύση του έργου καθώς πρόκειται για αύξηση της ποσότητας συμβατικών εργασιών.
5. Οι συγκεκριμένες εργασίες είναι απολύτως επείγουσες, λόγω της πρόσθετης επιβάρυνσης που θα προκαλέσουν άμεσα καινούρια προβλήματα στο ήδη επιβεβαρημένο Παλαιό Εθνικό Οδικό δίκτυο τον επερχόμενο χειμώνα.

Επαληθεύονται λοιπόν το απρόβλεπτο της κατάστασης που παρουσιάστηκε, το αναγκαίο και το επείγον της επίλυσης, η διατήρηση της φύσης της αρχικής σύμβασης καθώς και το γεγονός ότι αν οι πρόσθετες εργασίες διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση δημιουργούνται μείζονα προβλήματα ασφάλειας των χρηστών. Ως εκ τούτου καλύπτονται απολύτως οι προϋποθέσεις σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης, βάσει του προαναφερθέντος νόμου.

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Κ.Σ. και την 1η Σ.Σ. δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και η αύξηση του συμβατικού αντικείμενου είναι της τάξης του $49,99\% < 50,00\%$.

Έπειτα από τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ Κ.Σ. & την έγκριση σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Χ.Θ. 51+000 ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ (Ε.Ο. 97)**», συνολικού ποσού **136.604,76€ με ΦΠΑ**, αναδόχου **MARMITEL A.E.**, όπως περιγράφεται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Κύριας Σύμβασης και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.

8. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ** προϊστάμενου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ Κ.Σ. & τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Χ.Θ. 51+000 ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ (Ε.Ο. 97)**», συνολικού ποσού **136.604,76€ με ΦΠΑ**, αναδόχου **MARMITEL A.E.**, όπως περιγράφεται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Κύριας Σύμβασης και την 1^η Συμπληρωματική

Σύμβαση, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **11-12-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**