



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 19 Δεκεμβρίου 2023
Αρ. πρωτ.: 432391**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1455/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1455/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°37/11-12-2023**), που αφορά στην Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου ΠΚΤΜΝΕ κύριας σύμβασης «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΘ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο37/11-12-2023
Αριθμός Απόφασης: 1455/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **412510/06-12-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
4	Σκουλάς Νικόλαος	» »	» »
5	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	» »
6	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Καμπουράκης Λάμπρος, Κώτσογλου Κυριάκος και Χρονάκης Νικόλαος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Χρυσούλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, Απελίδου Μερόπη προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Μυσικός Ελευθέριος υπάλληλος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 11^ο: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου ΠΚΤΜΝΕ κύριας σύμβασης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΘ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 405571/30-11-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

1. Τον Ν. 3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”

2. Το Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»

3. Το Π.Δ. 7/31-01-2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούναρμοδιότητας Περιφερειών»

4. Την οικ.69994/29433/12-7-2012 Δ/σης Διοίκησης, Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης με την οποία μεταβιβάζεται δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης.
5. Του Ν. 1418/84 για τα «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/85, 472/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» όπως συμπληρώθηκαν τροποποιήθηκαν με τους Ν. 2229/94, 2576/98, 2940/01 και 3263/04 και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97 και 3669/2008 όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 4412/2016 και ισχύουν σήμερα.
6. Την με αριθμό Πρωτ. 56361/05-03-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, με την οποία ορίζεται αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης η κα Μπαρτολότσι Τζούλια.
7. Την με αριθμό Πρωτ. 166/02-01/2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης με την οποία ορίζεται αναπληρωτής Δ/ντης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης ο κος Ψαρουδάκης Μιχαήλ, Πολιτικός Μηχανικός με Α΄β.
8. Την με αρ. πρωτ. 288361/22-11-2018 απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης με την οποία τροποποιήθηκε η έγκριση διάθεσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 108119/29-08-2014 του έργου του θέματος προϋπολογισμού 2.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με Κ.Α. 2014ΕΠ50200008 της ΣΑΕΠ 502.
9. Την υπ' αριθ.200/2021, (Πρακτικό Νο 04/22-02-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, η διακήρυξη, η σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.
10. Την με αρ. 484/2021, (Πρακτικό Νο 9/21-04-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι Αποσφράγισης - Αξιολόγησης προσφορών - Ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, οικονομικών προσφορών και ανάθεσης της σύμβασης του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου που διενεργήθηκε στις 30-03-2021.
11. Την με αρ. 1215/2021 (Πρακτικό Νο 23/10-09-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ Διαγωνισμού και η Κατακύρωση της Σύμβασης στον ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου του θέματος, την εργοληπτική επιχείρηση " ΙΡΙΔΑΝΟΣ Α.Τ.Ε. ".
12. Την με αριθμό πρωτ. 50368/ 23-02-2022 Σύμβαση Κατασκευής Έργου με συμβατικό χρόνο περαίωσης 22/08/2023.
13. Με την με αριθμ.892/2023 (Πρακτικό Νο24/03-08-2023) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περ. Κρήτης εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 22-10-2023.
14. Με την με αρ.πρωτ.325023/02-10-2023) απόφαση Αν. Δ/ντή Δ.Τ.Ε. Περ. Κρήτης εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 22-12-2023.
15. Με την με αρ.πρωτ. 133290/28-04-2023 απόφαση Αν. Δ/ντή της Δ/σης Τ.Ε./Περ. Κρήτης εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου χωρίς μεταβολή έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.
16. Με την με αρ.πρωτ. 156218/16-05-2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη εγκρίθηκε η τροποποίηση της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης για το 12^ο υποέργο συνολικού ποσού 1.530.280,01 €.
17. Με το με αρ.πρωτ. 947/27-11-2023 έγγραφο Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περ. Κρήτης διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η θετική γνωμοδότηση του (Πρακτικό 17^ο/2023) για την ανάλωση των επί ελασσον δαπανών που συμπεριλαμβάνονται στο 2^ο ΑΠΕ του έργου του θέματος.

Στοιχεία του έργου:

ΕΡΓΟ:	«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕ Τ. ΚΑ2013ΕΠ4020001 ΚΑΙ ΚΑ 2014ΕΠ50200008 ΤΗΣ ΣΑΠ502 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ		
ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ»		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	2014ΕΠ50200008	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΟΧΙ		
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	30/03/2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	2.500.000,00
ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	23/02/2022	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	1.295.956,61
ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΟΧΙ		
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	1.295.956,61		
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	1.530.280,01		
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	234.323,40		
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	22/08/2023		
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-----		
ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:	2		
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	2		
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	22/12/2023		
ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	1		
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	1		
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:	ΝΑΙ		
ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:	380214/10-11-2023		
ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:	947/27-11-2023		
ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			
ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ			
ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	156218/16-05-2023		
Ο Α.Π. Η Ή ΤΟ ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;	ΝΑΙ		

Οικονομικά στοιχεία του έργου - Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 2 ^ο Α Π	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	Α ΕΡΓ, ΕΚΤΕ, Ν ΣΥΜ ΜΕ ΤΕΛΕ ΛΟΓΑΙ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	
ΟΜΑΔΑ 1η: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	6.506,32	17.065,52	14.564,07	8.057,75	- 2.501,45	13.9
ΟΜΑΔΑ 2 ^η : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	40.257,50	40.257,50	32.207,13	-8.050,37	- 8.050,37	29.0
ΟΜΑΔΑ 3 ^η : ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	19.696,20	77.479,20	68.744,17	49.047,97	- 8.735,03	62.1
ΟΜΑΔΑ 4η: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	3.868,86	3.868,86	3.198,95	-669,91	-669,91	2.92
ΟΜΑΔΑ 5η: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	688.860,38	716.058,04	755.437,97	66.577,59	39.379,93	602.
ΟΜΑΔΑ 6η: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ	10.235,70	10.235,70	10.631,98	396,28	396,28	2.62
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	769.424,96	864.964,82	884.784,27	115.359,31	19.819,45	712.
Ε.Ο. 18%	138.496,49	155.693,67	159.261,17	20.764,68	3.567,50	128.
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	136.188,23	23.451,19	64,24	-136.123,99	- 23.386,95	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.044.109,68	1.044.109,68	1,044.109,68	0,00	0,00	841.
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	1.016,62	1.016,62	189.987,10	188.970,48	188.970,48	135.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.50
ΣΥΝΟΛΟ	1.045.126,30	1.045.126,30	1.234.096,78	188.970,48	188.970,48	973.
ΦΠΑ	250.830,31	250.830,31	296.183,23	45.352,92	45.352,92	233.7
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	1.295.956,61	1.295.956,61	1.530.280,01	234.323,40	234.323,40	1.20

Λόγοι σύνταξης του 2^{ου} Α.Π.Ε. κύριας σύμβασης

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. κύριας σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει :

1. Τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και από προμέτρηση των υπολειπόμενων
2. Την αύξηση της δαπάνης της Αναθεώρησης και του ΦΠΑ
3. Το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) που περιλαμβάνει την ακόλουθη μια (1) νέα εργασία, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση του έργου:
 - **2ΠΝΤ/1: Πλαστικοί οριοδείκτες οδού.** Τοποθέτηση πλαστικού οριοδείκτη οδού με δύο αντανακλαστικά στοιχεία, κόκκινο και αργυρόλευκο, σύμφωνα με

την μελέτη, τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ) και την ΕΤΕΠ 05-04-04-00 "Οριοδείκτες οδού".

Οικονομικά Στοιχεία

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. κύριας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **1.530.280,01 €** και κλείνει με μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση σε ποσοστό 18.08%

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται α) ποσό εργασιών 1.044.045,44€ β) ποσό απροβλέπτων 64,24€ γ) ποσό αναθεώρησης 189.987,10€ και ποσό για ΦΠΑ 296.183,23€.

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε κύριας σύμβασης υπογράφονται από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Μετά τα παραπάνω

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 2^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. συνολικού ποσού με ΦΠΑ 1.530.280,01 €, του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕ Τ. ΚΑ2013ΕΠ4020001 ΚΑΙ ΚΑ 2014ΕΠ50200008 ΤΗΣ ΣΑΠ502 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»**

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται α) ποσό εργασιών 1.044.045,44€ β) ποσό απροβλέπτων 64,24€ γ) ποσό αναθεώρησης 189.987,10€ και ποσό για ΦΠΑ 296.183,23€.

8. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ** προϊστάμενου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής. Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και τον 2^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. συνολικού ποσού με ΦΠΑ 1.530.280,01 €, του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕ Τ. ΚΑ2013ΕΠ4020001 ΚΑΙ ΚΑ 2014ΕΠ50200008 ΤΗΣ ΣΑΠ502 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται α) ποσό εργασιών 1.044.045,44€ β) ποσό απροβλέπτων 64,24€ γ) ποσό αναθεώρησης 189.987,10€ και ποσό για ΦΠΑ 296.183,23€,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **11-12-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**