



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 21 Δεκεμβρίου 2023
Αρ. πρωτ.: 436648

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1525/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1525/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°38/19-12-2023**), που αφορά στην Έγκριση του δού Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) και του δού Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°38/19-12-2023
Αριθμός Απόφασης: 1525/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **424852/14-12-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Καμπουράκης Λάμπρος	» »	» »
4	Σκουλάς Νικόλαος	» »	» »
5	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	» »
6	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
7	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου και Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη, τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδωνας προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Απελίδου Μερόπη προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 09°: Έγκριση του 6ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) και του 6ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ**».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 432221/19-12-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΣΧΕΤ. : (α). Το με αρ. πρωτ. 408/πρακτ 18/18-12-23 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Κρήτης

(β). Το με αρ. πρωτ. 6724/18-12-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφ. Κρήτης

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Αντικείμενο των εργασιών του έργου είναι η ολοκλήρωση του Ανισόπεδου Κόμβου Κουνάβων και η αναβάθμισή του σε αρτηρία με διαχωρισμένο κατάστρωμα κυκλοφορίας. Ο εν λόγω κόμβος βρίσκεται στον οδικό άξονα Ηράκλειο – Βιάννος, στο τμήμα Άγιος Σώζων – Αλάγνι. Τα έργα εκτείνονται σε μήκος 1,4 km (χ.θ. 3+366,00 – χ.θ. 4+804,00 της αρτηρίας) και περιλαμβάνουν: χωματοургικές εργασίες, επέκταση υφιστάμενων κάτω διαβάσεων, οχετών, δικτύων αποχέτευσης – αποστράγγισης, εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλικών, σήμανσης και ασφάλισης, εργασίες ηλεκτροφωτισμού, γεωτεχνικά έργα και φυτοτεχνικές εργασίες

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ:	«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΑΓΝΙ - ΜΑΡΘΑ, Α/Κ ΚΟΥΝΑΒΩΝ» «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ»		
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :	(2016ΕΠ00210044 ΣΑΕΠ Κρήτης 002/1 – ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5001101)	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ	ΝΑΙ		
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	08/08/2017	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :	6.400.000,00
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	22/12/2017	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): (ΕΚΠΤΩΣΗ 48,50 %)	3.296.046,28
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΟΧΙ		
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:	3.295.240,22		
9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:	3.047.123,66		
10	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :	-		
		-		
11	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.:	-		
12	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.:	-		
13	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :	-		

14	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	21/12/2018		
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	-		
16	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	10		
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	1565 / 2018, 454 / 2019, 40 / 2020, 750 / 2020 (ορθή επαν), 1415/2020 (ορθή επαν), 1127/2021, 1769/2021, 510/2022, 1239/2022, 28/2023		
18	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	31/03/2023		
19	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:	-		
20	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	-	ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ	-
21	ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ]	-		
22	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	5		
23	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	59554/19-03-2018 251394/18-10-2018 61560/11-03-2020 210369/16-07-2021 1843/22-12-2022		
24	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ :	ΝΑΙ		
25	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:	424180/13-12-2023		
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:	408/πρακτ 18/18-12-23 Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Κρήτης 6724/18-12-2023 ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ		

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α Π	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=3-4	6	7=3-6
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	2.593.871,83	2.182.782,23	1.999.578,55	-594.293,28	-183.203,68	1.715.481,68

Οικονομικά στοιχεία του έργου Συμπληρωματική Σύμβαση: (εφ' όσον υπάρχει)

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1 ^ο Α Π	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=3-4	6	7=3-6
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	-	-	-	-	-	-

Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Περιφέρειας Κρήτης .

Το εν λόγω έργο συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».

II. 6^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τακτοποιητικός)

Ο παρών 6ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τακτοποιητικός) συντάσσεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1418/84 και Π.Δ. 609/85 όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Ν.4412/2016.

Ο 6ος Τακτοποιητικός ΑΠΕ συντάσσεται συντάχθηκε για να συμπεριλάβει :

α) τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις επιμετρήσεις των εργασιών και την τελική επιμέτρηση του έργου.

β) την απολογιστική δαπάνη για την αποζημίωση της δαπάνης ασφάλτου σύμφωνα με την Ν 4938/22-6-2022 (ΦΕΚ 109Α/6-6-2022) άρθρο 152 και σύμφωνα βάσει της υπ'αρ.275234/4-9-2022 άρθρο 1 απόφαση (ΦΕΚ4767Β/12-9-2022)

γ) τέσσερις νέες εργασίες απομείωσης συμβατικών άρθρων εργασιών, σε αντικατάσταση των 4 νέων που είχαν εισαχθεί στον 5ο ΑΠΕ, για τον ορθό υπολογισμό της αφαίρεσης της αξίας της ασφάλτου, σύμφωνα με την Ν 4938/22-6-2022 (ΦΕΚ 109Α/6-6-2022) άρθρο 152 και σύμφωνα βάσει της υπ'αρ.275234/4-9-2022 άρθρο 1 απόφαση (ΦΕΚ4767Β/12-9-2022)

Με τον παρόν 6ο Τακτοποιητικό ΑΠΕ δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών. Το φυσικό αντικείμενο του έργου δεν έχει αλλάξει.

Μεταβολές κονδυλίων εργασιών σχεδίου παρόντος 6^{ου} Α.Π.Ε. - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

- Οι δαπάνες που μεταβάλλονται με τον 6^ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. σε σχέση με τον 5^ο Α.Π.Ε. χωρίς Φ.Π.Α. και Ε.Ο. είναι ανά κατηγορία εργασιών:
- **Χωματουργικά** : Υπάρχουν αυξομειώσεις στις ποσότητες των χωματουργικών εργασιών, σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση του έργου.

Συνολικά η δαπάνη της ομάδας των χωματουργικών είναι 121.292,84€ και παρουσιάζει μικρή μείωση (7.243,47€) , σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη του 5^{ου} Α.Π.Ε.

- **Τεχνικά Έργα** : Υπάρχουν αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση του έργου.

Συνολικά η δαπάνη της ομάδας των τεχνικών είναι 650.474,63€ και παρουσιάζει μικρή μείωση (21.868,37 €) , σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη του 5ου Α.Π.Ε.

- **Οδοστρωσία** : Στην ομάδα υπάρχουν μειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, με την τελική επιμέτρηση του έργου.

Συνολικά η δαπάνη της ομάδας είναι 77.678,98€ και παρουσιάζει μικρή μείωση (7.751,04 €), σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη του 5ου Α.Π.Ε.

- **Ασφαλτικά** : Στην ομάδα εισάγονται 4 νέες τιμές απομείωσης συμβατικών άρθρων εργασιών, σε αντικατάσταση των 4 νέων που είχαν εισαχθεί στον 5ο ΑΠΕ, για τον ορθό υπολογισμό της αφαίρεσης της αξίας της ασφάλτου, σύμφωνα με την Ν 4938/22-6-2022 (ΦΕΚ 109Α/6-6-2022) άρθρο 152 και σύμφωνα βάσει της υπ'αρ.275234/4-9-2022 άρθρο 1 απόφαση (ΦΕΚ4767Β/12-9-2022)
- Επιπλέον υπάρχουν αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, με βάση την τελική επιμέτρηση του έργου.

Συνολικά η δαπάνη της ομάδας των ασφαλτικών είναι 410.954,17€ και παρουσιάζει μείωση (77.799,81 €) , σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη του 5ου Α.Π.Ε.

- **Σήμανση- ασφάλεια:** Υπάρχουν αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, με βάση την τελική επιμέτρηση του έργου.

Συνολικά η δαπάνη της ομάδας της σήμανσης – ασφάλισης είναι 279.786,01€ και παρουσιάζει μείωση (23.488,08 €) , σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη του 5ου Α.Π.Ε.

- **Εγκαταστάσεις φωτισμού οδών:** Υπάρχουν αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, με βάση την τελική επιμέτρηση του έργου.

Συνολικά η δαπάνη της ομάδας του φωτισμού οδών είναι 137.129,82€ και παρουσιάζει μικρή αύξηση (1.762,31 €) , σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη του 5ου Α.Π.Ε.

Επιπλέον των ανωτέρω οικονομικών μεταβολών στις ομάδες εργασιών , στον 6^ο Τακτοποιητικό ΑΠΕ ενσωματώνονται οι δαπάνες για την αποζημίωση της δαπάνης ασφάλτου απολογιστικά (ποσό 298.109,68€) σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ'αρ.275234/2022 ΦΕΚ4767

Εν κατακλείδι, όλες οι παραπάνω εργασίες είναι απαραίτητες προκειμένου το έργο να κατασκευαστεί άρτια και έντεχνα.

Απόψεις της υπηρεσίας: Επειδή:

- Ο 6ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) συντάσσεται συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και την τελική επιμέτρηση του έργου και για να συμπεριλάβει 4 νέες εργασίες απομείωσης συμβατικών άρθρων εργασιών, σε

αντικατάσταση των 4 νέων που είχαν εισαχθεί στον 5ο ΑΠΕ, για τον ορθό υπολογισμό της αφαίρεσης της αξίας της ασφάλτου.

- Ο 6^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τακτοποιητικός) παρουσιάζει οικονομική μεταβολή με την αρχική σύμβαση ως προς το σύνολο των εργασιών προ απροβλέπτων (μείωση κατά **255.962,17€**) και ανέρχεται στο ποσό των € 1.999.578.55€, ενώ στο σύνολό του ανέρχεται σε 3.047.123,66 εκ των οποίων το ποσό των € 1.999.578.55€ αφορά εκτελεσθείσες εργασίες συμπεριλαμβανομένου του ΓΕ&ΟΕ (18%), το ποσό των €2.000 την απολογιστική δαπάνη για την περιβαλλοντική διαχείριση των καθαιρέσεων, το ποσό των €298.109,68 για την απολογιστική δαπάνη ασφάλτου , το ποσό των € 157.669,56 για την δαπάνη αναθεώρησης και το ποσό των € 589.765,87 αφορά τον Φ.Π.Α . Το κόστος δε των νέων εργασιών εκτιμάται σε € **325.996,48 με ΕΟ** και καλύπτεται από την δαπάνη των απροβλέπτων. Το επιπλέον κόστος των απολογιστικών εργασιών και της αναθεώρησης εκτιμάται σε € **393.549,23€ με ΕΟ** .
- Η ανάλωση των απροβλέπτων γίνεται για να καλύψει δαπάνες που προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης και όχι τροποποίηση της μορφής του έργου.
- Ο 6^{ος} Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.
- Έχει εκδοθεί η με αρ. 408/πρακτ 18/18-12-23 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Κρήτης για την ανάλωση των επί έλασσον δαπανών που συμπεριλαμβάνονται στον 6^ο ΑΠΕ του έργου του θέματος.
- Για τον 6ο ΑΠΕ έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 6724/18-12-2023 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Κρήτης

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Εισηγούμαστε την έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών και του 6^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ**» .

8. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής. Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 6ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών και τον 6^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ**», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
 Ηράκλειο, **19-12-2023**

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
 της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
 Αντιπεριφερειάρχης
 Π.Ε. Ρεθύμνου