



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία

Τηλέφωνα : 2813400235

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 20 Δεκεμβρίου 2023

Αρ. πρωτ.: 435107

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1532/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1532/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°38/19-12-2023**), που αφορά στην Έγκριση 4ου Α.Π./Τακτοποιητικού Κύριας Σύμβασης του υποέργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΗ ΒΕΝΕΡΑΤΟ-ΠΥΡΓΟΣ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ**, στα πλαίσια του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ**»

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°38/19-12-2023
Αριθμός Απόφασης: 1532/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **424852/14-12-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Καμπουράκης Λάμπρος	» »	» »
4	Σκουλάς Νικόλαος	» »	» »
5	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	» »
6	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
7	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου και Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη, τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδωνας προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Απελίδου Μερόπη προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 18^ο: Έγκριση 4ου Α.Π./Τακτοποιητικού Κύριας Σύμβασης του υποέργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΗ ΒΕΝΕΡΑΤΟ-ΠΥΡΓΟΣ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ**, στα πλαίσια του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ**»

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 419197/11-12-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ιστορικό :

1	ΕΡΓΟ:	«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΗ ΒΕΝΕΡΑΤΟ-ΠΥΡΓΟΣ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑ2014ΕΠ50200006	ΚΥΡΙΟΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

	ΕΡΓΟΥ:	ΤΗΣ ΣΑΕΠ 502	ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;		ΟΧΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	20/11/2020	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	900.000,00€
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	12/08/2021	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	431.040,58€
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΟΧΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			431.040,58€
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			527.534,25€
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			96.493,67€
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			12/08/2022
15	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:			1
16	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ):			960/2022/27-07-22
17	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			12-11-2022
18	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			3
19	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			1 ^{ος} : 83152/24-03-2022 απόφαση της ΔΤΕΠΕΗ 2 ^{ος} : 180348/20-06-2022 απόφαση της ΔΤΕΠΕΗ 3 ^{ος} : υπ'αρ. 270027/07-09-2022 απόφαση της ΔΤΕΠΕΗ
20	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;			ΝΑΙ

1 α. Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΤΟΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΤΟΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 - 2	6 = 4 - 3	7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	300.863,73	344.032,08	340.604,35	39.740,62	-3.427,73	340.105,80
ΔΑΠΑΝΗ		1.949,68	1.949,68	1.949,68	0,00	1.949,68

ΑΕΚΚ						
ΑΠΡΟΒΛΕΠ ΤΑ	45.129,56	11,53	0,00	-45.129,56	-11,53	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	345.993,29	345.993,29	342.554,03	-3.439,26	-3.439,26	342.055,48
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	1.620,08	1.620,08	13.131,53	11.511,45	11.511,45	
ΑΠΟΛ.ΔΑΠ. ΑΣΦΑΛΤΟΥ	-	-	141.953,45	141.953,45	141.953,45	
ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠ.ΑΣΦΑΛ ΤΙΚΩΝ	-	-	-72.208,16	-72.208,16	-72.208,16	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	347.613,37	347.613,37	425.430,85	77.817,48	77.817,48	342.055,48
ΦΠΑ	83.427,21	83.427,21	102.103,40	18.676,19	18.679,19	82.093,31
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	431.040,58	431.040,58	527.534,25	96.493,67	96.493,67	424.148,79

1β. Συμβατικά στοιχεία (κύριας σύμβασης):

1. Με την αρ. πρωτ. 151301/25-06-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ: Ψ04Ν7ΛΚ-8ΗΓ & ΑΔΑΜ: 19REQ005424290 2019-08-09) εγκρίθηκε η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 108110/29.08.2014 απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου με τίτλο: “ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ” ΚΑΙ Κ.Α. 2014ΕΠ50200006 της ΣΑΕΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης ως προς τη δημιουργία του νέου υποέργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΗ ΒΕΝΕΡΑΤΟ-ΠΥΡΓΟΣ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ”
2. Με την αρ. 52/2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (No Πρακτικού 7/04-07-2019) (ΑΔΑ: 6Ζ7Ψ7ΛΚ-0ΜΚ) εγκρίθηκε η 4η τροποποίηση του Σχεδίου Δράσης έτους 2019 της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων εντάχθηκε το παρόν έργο σε αυτό.
3. Με την αρ. 164631/31-07-2020 [ΑΔΑ: 9ΨΧΑ7ΛΚ-9ΜΗ] Απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η εγκρίθηκαν τα Συμβατικά Τεύχη της εργολαβίας.
4. Τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της Σύμβασης στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
5. Με την απόφαση 1101/2020 πρακτικό Νο 31/14-09-2020, [ΑΔΑ: 61ΖΒ7ΛΚ-6Β2] της Οικονομικής της Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, η Διακήρυξη και το γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπή διεξαγωγής) του διαγωνισμού, κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω της εφαρμογής ΜΗΜΕΔ, καθώς και την με αρ. 8645/2-10-2020 (ΑΔΑ: Ω505ΟΡ1Θ-8ΟΕ) απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία η αρ. 1101/2020 απόφαση ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη.
6. Με την αρ. πρωτ. 244302/22-10-2020 προκήρυξη του έργου [ΑΔΑ: ΩΛΒΣ7ΛΚ-ΩΜΚ, ΑΔΑΜ: 20PROC007529205] καθώς και την διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007540880).
7. Με την αρ. πρωτ. 11/2021 (πρακτικό Νο 1/13-01-2021, ΑΔΑ: 6Ο6Λ7ΛΚ-ΘΗ4) Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίνεται το από 16-12-20 πρακτικό Ι, διαγωνισμού και η ανάθεση της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου θέματος με μέση έκπτωση 52,11% στον οικονομικό φορέα “ ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε.” καθώς και τη με αρ.πρωτ. 1087/11-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΥΟΡ1Θ-ΛΓ0) Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία η αρ. 11/2021 απόφαση ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της και βρέθηκε νόμιμη.
8. Με την αρ. 496/2021 (Πρακτικό Νο 9/21-04-2021, ΑΔΑ: 6ΚΝ97ΛΚ-7ΜΩ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίνεται το από 02-04-21 πρακτικό ΙΙ, διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης καθώς και τη με

α.π. 3914/05-05-2021 ΑΔΑ: ΨΛΖΦΟΡ1Θ-ΚΘΖ Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τον έλεγχο νομιμότητας.

9. Το έργο χρηματοδοτείται από Π.Δ.Ε., Κ.Α. 2014ΕΠ50200006 της ΣΑΕΠ502

10. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 12/08/2021 (αρ.πρωτ.239545/12-08-2021).

11. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει στις 12/08/2022.

12. Με την υπ'αρ 83152/24-03-2022 απόφαση της ΔΤΕΠΕΗ εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.

13. Με την υπ'αρ 180348/20-06-2022 απόφαση της ΔΤΕΠΕΗ εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου

14. Με την υπ'αρ.960/2022 απόφαση της Ο.Ε. Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών έως 12/11/2022.

15. Με την υπ'αρ. 270027/07-09-2022 απόφαση της ΔΤΕΠΕΗ εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.

16. Την υπ.αρ.362/Πρακτικό 17^ο/24-11-23 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου για το 4^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα.

17. Την υπ.αρ. 960/2022/29-07-22 Απόφαση Οικ. Επιτροπής παράτασης της περαίωσης εργασιών εως

12-11-22 (ΑΔΑ:Ψ30Α7ΛΚ-ΨΕΧ)

15. Με το υπ'αρ.400595/21-12-2022 εκδόθηκε βεβαίωση περαίωσης εργασιών.

16. Με το υπ'αρ.71614/07-03-2023 εγκρίθηκε η τελική επιμέτρηση του έργου.

3.ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 4^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε :

- για να συμπεριλάβει τις ποσότητες όπως αυτές προκύπτουν από την τελική επιμέτρηση του έργου

- για να συμπεριλάβει τις μειώσεις στις εργασίες των ασφαλικών κατά το ποσό της ασφάλτου το οποίο και θα αποζημιωθεί απολογιστικά βάσει της υπ'αρ. 275234/ΦΕΚ Β'4767/12-09-2022 απόφασης και της υπ'αρ. 414733/28-12-2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

- Για να συμπεριλάβει την απολογιστική δαπάνη ασφάλτου σύμφωνα με την υπ'αρ. 275234/ΦΕΚ Β'4767/12-09-2022 απόφαση και του Πρωτοκόλλου υπολογισμού Απολογιστικής Δαπάνης Ασφάλτου που έχει συνταχθεί.

- Για να συμπεριλάβει την προσωρινή δαπάνη της αναθεώρησης των τιμών των εκτελεσμένων εργασιών του έργου σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ.23 του Ν.4412/2016, την υπ'αρ.359881/ ΦΕΚ Β'5983/20.12.2021 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών για τα τρίμηνα Α', Β', Γ' του 2021 ,της υπ'αρ. 166653/ ΦΕΚ Β'2735/02.06.2022 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Δ'τρίμηνου 2021 και της υπ'αρ.Δ11/334219/ ΦΕΚ Β'5565/31.10.2022 απόφαση καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης Α'τρίμηνου 2022.

Για τις δαπάνες στις ομάδες εργασιών που προκύπτουν από τον 4^ο ΑΠΕ έχουμε τα εξής:

ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ

Προκύπτει αύξηση δαπάνης από τον αρχικό προϋπολογισμό κατά **23.284,17 €** (πριν το Γ.Ε. & Ο.Ε.). Η αύξηση δαπάνης οφείλεται σε όσα έχουν αναφερθεί στον 3^ο ΑΠΕ. , στον οποίο έχουν συμπεριληφθεί και εγκριθεί.

ΟΜΑΔΑ Β. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ.

Προκύπτει αύξηση δαπάνης κατά **18.624,28€** (πριν το Γ.Ε. & Ο.Ε.) από τον αρχικό προϋπολογισμό και δεν έχει διαφορά από τον προηγούμενο 3^ο ΑΠΕ.

ΟΜΑΔΑ Γ. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προκύπτει μείωση δαπάνης κατά **8.229,96€** (πριν το Γ.Ε. & Ο.Ε.) από τον αρχικό προϋπολογισμό βάσει και των εκτελεσμένων εργασιών όπως αυτές

διαμορφώθηκαν από τις ανάγκες του έργου και συμπεριλαμβάνονται στην τελική επιμέτρηση.

Το 20% της συμβατικής δαπάνης της ομάδας Γ είναι: 5.333,86€. Η Ομάδα Γ παρουσιάζει μείωση δαπάνης κατά 8.229,96€ δηλαδή διαφορά (υπέρβαση από το 20%) :8.229,96-5.333,86 = 2.896,10€ (χωρίς ΟΕ 18%) ή **3.417,40€ με ΓΕ & ΟΕ** ποσό το οποίο μειώνει ισόποσα την αξία της σύμβασης.

Συγκεκριμένα:

Η κύρια σύμβαση χωρίς απρόβλεπτα αναθεώρηση και ΦΠΑ είναι : 300.863,73€.

Το ποσό του 4ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) χωρίς απρόβλεπτα αναθεώρηση και ΦΠΑ είναι:

342.554,03-45.129,56 = 297.424,47€

Άρα η μείωση της σύμβασης είναι η διαφορά της αρχικής σύμβασης μείον του 4^{ου} ΑΠΕ.

Δηλαδή: 300.863,73 – 297.424,47€ = **3.439,26€ > 3.417,40€**

Άρα το τελικό ποσό δαπάνης της σύμβασης με τον 4^ο ΑΠΕ (τακτοποιητικό) είναι μειωμένο κατά **3.439,26€**

Ο παρών 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός-Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών Κύριας Σύμβασης υπογράφεται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ:

Σας υποβάλλουμε την παρούσα εισήγηση με συνημμένα:

- Αιτιολογική έκθεση, Σχέδιο 4ου ΑΠΕ /Τακτοποιητικού κύριας σύμβασης

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση 4ου Α.Π.Κύριας Σύμβασης του υποέργου : **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΗ ΒΕΝΕΡΑΤΟ-ΠΥΡΓΟΣ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ**, στα πλαίσια του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ και με τ. ΚΑ 2012ΕΠ50200006**» αναδόχου “ ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε.”

8. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης**, προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4ο Α.Π. Κύριας Σύμβασης του υποέργου: **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΗ ΒΕΝΕΡΑΤΟ-ΠΥΡΓΟΣ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ**, στα πλαίσια του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ και με τ. ΚΑ 2012ΕΠ50200006**» αναδόχου “ ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε.” , σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **19-12-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**