



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνα : 2813 400237  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 2 Ιανουαρίου 2024  
Αρ. πρωτ.: 530

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1573/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1573/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**Ν°39/27-12-2023**), που αφορά στην Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 132.186,22 € με ΤΟ ΦΠΑ, με έγκριση 1ης συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 17.000,00€ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», **12ο Υποέργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΡΟΥΣΤΙΚΑ, ΚΑΛΟΝΥΧΤΗ – ΠΑΛΑΙΛΗΜΝΟ – ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ - Ε.0.5, ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ - ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΥ - ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ-Ε.0.5, ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ - Ε.0.7 ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ**», αναδόχου «ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ: 6ΜΘΒ7ΛΚ-Υ1Ζ**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο39/27-12-2023  
Αριθμός Απόφασης: 1573/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **434531/20-12-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

|          |                                   |                                     |                           |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>1</b> | Λιονή Μαρία                       | Αντιπεριφερειάρχης<br>Π.Ε. Ρεθύμνου | Αντιπρόεδρος<br>επιτροπής |
| <b>2</b> | Ανδρουλάκης Ιωάννης               | Αντιπεριφερειάρχης<br>Π.Ε. Λασιθίου | τακτικό μέλος             |
| <b>3</b> | Σκουλάς Νικόλαος                  | Περιφερειακός<br>σύμβουλος          | » »                       |
| <b>4</b> | Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη<br>Ειρήνη | » »                                 | » »                       |
| <b>5</b> | Κώτσογλου Κυριάκος                | » »                                 | » »                       |
| <b>6</b> | Χρονάκης Νικόλαος                 | » »                                 | » »                       |
| <b>7</b> | Μανουσάκης Νικόλαος               | » »                                 | » »                       |

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Κουτάντος Βαγγέλης τεχνικός διευθυντής της ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 08:** Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 132.186,22 € με ΤΟ ΦΠΑ, με έγκριση 1ης συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 17.000,00€ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», **12ο Υποέργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΡΟΥΣΤΙΚΑ, ΚΑΛΟΝΥΧΤΗ – ΠΑΛΑΙΛΗΜΝΟ – ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ - Ε.0.5, ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ - ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΥ - ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ-Ε.0.5, ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ - Ε.0.7 ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ**», αναδόχου «ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**6. Την αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**7. Το με αρ. πρωτ. 435941/20-12-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ:**

Αρχικά, η διάθεση πίστωσης (115.186,22 €) του ανωτέρω έργου εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 300353/23-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΡΗ7ΛΚ-5ΕΚ, ΑΔΑΜ: 20REQ007925472 2020-12-24) Απόφαση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης περί τροποποίησης της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 127919/30.05.2019 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» και Κ.Α. 2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης (Εγκεκριμένο αίτημα)

1. Χρηματοδότηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ.Α. 2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης.
2. Ακολούθησε η αρ. πρωτ. 384240/14.11.2023 (ΑΔΑ: Ψ40Τ7ΛΚ-Χ23) Απόφαση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης περί **τροποποίησης της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης** με αρ. πρωτ. 65590/01.03.2023 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (Τ.Κ.Α. 2019ΕΠ8020007 και Κ.Α. 2023ΝΠ80200023 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5202258ΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης

#### Στοιχεία έργου :

|  |              |
|--|--------------|
| Αρχικός Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου (με Φ.Π.Α.)       | 150.000,00 € |
| Ποσόν Σύμβασης του έργου (με Φ.Π.Α.)                       | 115.186.22 € |
| Εγκεκριμένη Δαπάνη με τον τελευταίο Αν. Πίνακα (με Φ.Π.Α.) | 115.186.22 € |
| Έναρξη του έργου (Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης)           | 08.02.2023   |
| Συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου έως               | 08.09.2023   |
| Πρώτη παράταση Περαίωσης του έργου έως                     | 08.12.2023   |
| Τελευταία εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης του έργου έως   | 08.02.2024   |

Η έγκριση των όρων δημοπράτησης του παραπάνω έργου, έγινε με την αρ. 798/2022 (πρακτικό Νο 16/24.06.2022) (ΑΔΑ: ΨΦ157ΛΚ-ΣΞΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης περί τροποποίησης τη αρ. 460/2022 (πρακτικό 9/20.04.2022) Απόφασής της ως προς τον τίτλο και τους όρους της διακήρυξης του εν λόγω έργου

Η Δημοπρασία του έργου έγινε την 19.09.2022 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, ενώ η σύμβαση κατακυρώθηκε στην ανάδοχο εταιρεία «ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ» με την αρ. 1680/2022 (πρακτικό αρ.33/02-12-2022, ΑΔΑ: Ψ36Β7ΛΚ-ΣΝΗ,ΑΔΑΜ: 23ΑWRD011950764) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης αφού προσέφερε την υψηλότερη μέση έκπτωση ήτοι **23,21 % δηλ. ποσό 92.892,11 € προ ΦΠΑ ( 115.186,22 με 24% ΦΠΑ)** και γιατί πληρούσε το δικαίωμα συμμετοχής και τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Σκοπός του έργου είναι η επισκευή και αποκατάσταση των ζημιών στην επαρχιακή οδό Ε.Ο. 07, που προκλήθηκαν από το φαινόμενο του ερπυσμού των γαιών λόγω υδροφόρου ορίζοντα.

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες:

- Αρχική καθαίρεση τμήματος της επαρχιακής οδού μήκους 30 μέτρων.
- Τοποθέτηση φρεατοπασσάλων (συνολικά 20, σε απόσταση 1,5μ. μεταξύ τους) ανάντι της οδού.
- Ολική καθαίρεση της οδού κατάντι των φρεατοπασσάλων μέχρι το υγιές μη υδατοπερατό στρώμα εδάφους.
- Κατασκευή τάφρων απορροής όμβριων, καθώς και στραγγιστηρίων καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας.
- Λιθοπλήρωση και ανακατασκευή της οδού μέχρι το ύψος της υπόβασης, με λιθορριπή βάρους 5-20kg και 200-500kg.
- Ανακατασκευή δρόμου τμήματος 30,00μ.μ. της υφιστάμενης οδού με υπόβαση-βάση-ασφαλτική στρώση.

Στα πλαίσια αποκατάστασης των ζημιών προέκυψαν επιπλέον εργασίες που δεν προβλεπόταν στην αρχική μελέτη αλλά κρίνονται απαραίτητες όπως λιθοπληρώσεις και μεγαλύτερο μήκος επενδυμένης τάφρου.

Στη συνέχεια συντάχθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις εργασιών στις ποσότητες του 1ου ΑΠΕ, όπως αυτές διαμορφώθηκαν και όπως προβλέπεται να προκύψουν μέχρι την περαίωση του έργου.

#### **ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2<sup>ου</sup> Α. Π. Ε. και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης:**

Ο παρών 2ος ΑΠΕ με την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση συντάσσεται για την πραγματοποίηση της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 17.000,00€ (με τον ΦΠΑ), για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβανόταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων όπως του εύρους του σταθερού εδάφους προς έμπηξη των φρεατοπασσάλων, συμπλήρωση άλλων δύο (2) φρεατοπασσάλων, καθίζηση παρακείμενου αγροτικού δρόμου και τμηματική αποκατάστασή του, μεγαλύτερου μήκους επενδυμένης τάφρου.

Ο παρών 2ος ΑΠΕ με την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση συμπεριλαμβάνει επιπλέον εργασίες που δεν προβλεπόταν στην αρχική μελέτη αλλά κρίθηκαν απαραίτητες ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλής κυκλοφορίας των οχημάτων.

Επίσης, οι πιο πάνω εργασίες της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανατίθενται στον ανάδοχο του έργου επειδή δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την αρχική σύμβαση χωρίς να προκαλέσουν μείζονα προβλήματα στο έργο και επιπλέον είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή του, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης.

Η ανωτέρω Συμπληρωματική Σύμβαση προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 παράγραφοι 1.α και 1.β ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με τον παρόν 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ με την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται

στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Με την αρ. πρωτ. 384240/14.11.2023 (ΑΔΑ: Ψ40Τ7ΛΚ-Χ23) Απόφαση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης περί **τροποποίησης της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης** με αρ. πρωτ. 65590/01.03.2023 του έργου έχει αυξηθεί η διάθεση πίστωσης κατά 17.000,00€ δηλ. από το ποσό των 115.186,22€ της αρχικής σύμβασης στο ποσό της προτεινόμενης σύμβασης που είναι 132.186,2€.

Με την 1405/29.11.2023 (ΑΔΑ: ΨΓΒΘ7ΛΚ-ΦΑΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των προτεινόμενων με τον παρών 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ, εργασιών του έργου, έως την 08.02.2023

## **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 2<sup>ου</sup> Α. Π. Ε.:**

### **Δημιουργούμενη Δαπάνη**

Η συνολική δαπάνη του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ με την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση με ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 132.186,22 € και κλείνει με μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση, σε ποσοστό 14,76%.

### **Έλεγχος**

Η δαπάνη της αρχικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και των απροβλέπτων και του ΦΠΑ ήταν 115.186,22 €.

Με τον παρόντα 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ με την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση το έργο κλείνει στο ποσό των 132.186,22 €, με απρόβλεπτα, αρχική αναθεώρηση και ΦΠΑ, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση που οφείλεται στην προτεινόμενη συμπληρωματική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 17.000,00€ με το ΦΠΑ, δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση κατά 14,76% της αρχικής σύμβασης του έργου

Επίσης ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ με την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση παρουσιάζει στο κεφάλαιο «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΚΤΙΚΑ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ» επί έλλατον διαφορά ποσού 407,05€ (συμπεριλαμβανομένου της έκπτωσης και του εργολαβικού οφέλους) που αποτελεί ποσοστό 4,96% < 20% της ομάδας εργασιών και ποσοστό 0,51% < 10% της σύμβασης και που είναι εντός των επιτρεπτών ορίων.

### **Συμπερασματικά:**

Ο παρών 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ με την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί αυξομειώσεων εργασιών-νέες εργασίες.

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

Κατόπιν των ανωτέρω,

### **Εισηγούμαστε**

την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. με την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση, συνολικής δαπάνης 132.186,22€ (με το ΦΠΑ), που αναλύεται στο ποσό της αρχικής σύμβασης 115.186,22 € (με το ΦΠΑ), και στο ποσό της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης 17.000,00€ (με το ΦΠΑ) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» 12ο Υποέργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΟΥΣΤΙΚΑ,ΚΑΛΟΝΥΧΤΗ-ΠΑΛΑΙΛΗΜΝΟ-ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ-Ε.0.5, ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ - ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΥ-ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ-Ε.0.5, ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ-Ε.0.7 ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»

### **8.Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.** με την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση, συνολικής δαπάνης 132.186,22€ (με το ΦΠΑ), που αναλύεται στο ποσό της αρχικής σύμβασης 115.186,22 € (με το ΦΠΑ), και στο ποσό της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης 17.000,00€ (με το ΦΠΑ) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» **12ο Υποέργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΟΥΣΤΙΚΑ,ΚΑΛΟΝΥΧΤΗ-ΠΑΛΑΙΛΗΜΝΟ-ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ-Ε.0.5, ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ - ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΥ-ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ-Ε.0.5, ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ-Ε.0.7 ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ**», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
 Ηράκλειο, **27-12-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
 της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
 Αντιπεριφερειάρχης  
 Π.Ε. Ρεθύμνου**